Наименование объекта: **"Строительство многоквартирного жилого дома с объек обслуживания населения и подземным паркингом, улица Сатпаева, участок №133,137,Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 1"**

Заказчик: **ТОО "Строительная компания "Самрук"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 20.05.2019г.

Приложение

Договор подряда от 20.05.2019г.

АКТ
выполненных работ за август 2019 г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)			Количество по договору			Стоимость за 1 м2 материал, тенге	Итого за материалы,тг	Стоимость за 1 м2 работа, тенге	Итого за работу, тг	Общая сумма по договору тенге	Физический объем работ			Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
	Наименование изделия по проекту	Высота	Ширина	Кол-во , шт	Объем изделия ,м2	Итого,м2						Кол-во , шт	Итого,м2	Стоимость принятых работ	Физ.объем	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	ПЯТНО 1																			
	Наружные окна ПВХ. Цвет : ламинация снаружи рустикальный дуб/ внутри белый . Остекление : Стеклопакет 24мм (6мм прозрачное +14мм спейсер +4мм энергосберегающее), Фурнитура-Турция																			
1	ОК-1	1950	2000	14	3,90	54,60	22 467	1 226 698	2 297	125 416	1 352 114	6	23,40	579 477	31,20	772 637	100%	1 352 114		
2	ОК-1*	1950	2000	49	3,90	191,10	22 467	4 293 444	2 297	438 957	4 732 401	24	93,60	2 317 910	66,30	1 641 853	84%	3 959 763		
3	ОК-2	1950	1600	31	3,12	96,72	22 467	2 173 007	2 297	222 166	2 395 173	14	43,68	1 081 691	53,04	1 313 482	100%	2 395 173		
4	ОК-2*	1950	1600	77	3,12	240,24	22 467	5 397 472	2 297	551 831	5 949 303	40	124,80	3 090 547	96,72	2 395 174	92%	5 485 721		
5	ОК-5	1950	1000	16	1,95	31,20	22 467	700 970	2 297	71 666	772 636	16	31,20	772 636			100%	772 636		
6	ОК-6	1000	1000	1	1,00	1,00	22 467	22 467	2 297	2 297	24 764						0%	-		
7	ОК-7	1950	1000	2	1,95	3,90	22 467	87 621	2 297	8 958	96 579						0%	-		
8	ОК-8	800	1950	2	1,56	3,12	22 467	70 097	2 297	7 167	77 264						0%	-		
9	ОК-10	1900	2000	2	3,80	7,60	22 467	170 749	2 297	17 457	188 206	2	7,60	188 206			100%	188 206		
10	ОК-11	1900	1600	2	3,04	6,08	22 467	136 599	2 297	13 966	150 565	2	6,08	150 565			100%	150 565		
11	ОК-11*	1900	1600	2	3,04	6,08	22 467	136 599	2 297	13 966	150 565	1	3,04	75 283			50%	75 283		
	ИТОГО :					**641,64**		**14 415 723**		**1 473 847**	**15 889 570**			**8 256 315**		**6 123 146**	**90,5%**	**14 379 461**		
	Окна ПВХ. Цвет : ламинация снаружи рустикальный дуб/ внутри белый. Остекление: одинарное остекление 4мм прозрачное каленное, Фурнитура-Турция																			
	Наименование изделия по проекту	**Высота**	**Ширина**	**Кол-во , шт**	**Общая, м2**	**Итого , м2**	**Стоимость за 1 м2 материал, тенге**	**Итого за материалы,тг**	**Стоимость за 1 м2 работа, тенге**	**Итого за работу, тг**	**Общая сумма по договору тенге**									
1	ОК-3	1900	1540	54	2,93	158,22	18 004	2 848 594	2 297	363 431	3 212 025	28	82,04	1 665 495	76,18	1 546 530	100,0%	3 212 025		
2	ОК-4	1900	1540	9	2,93	26,37	18 004	474 765	2 297	60 572	535 337				17,58	356 892	66,7%	356 892		
	ИТОГО:					**184,59**		**3 323 359**		**424 003**	**3 747 362**			**1 665 495**		**1 903 422**	**95,2%**	**3 568 917**		
	Балконные пары ПВХ . Цвет : белый/ белый. Остекление: Стеклопакет 24мм 6 мм прозрачное +14мм спейсер +4мм прозрачное энергосберегающее, Фурнитура-																			
	Наименование изделия по проекту	**Высота**	**Ширина**	**Кол-во , шт**	**Общая,м2**	**Итого,м2**	**Стоимость за 1 м2 материал, тенге**	**Итого за материалы,тг**	**Стоимость за 1 м2 работа, тенге**	**Итого за работу, тг**	**Общая сумма по договору тенге**									
1	ОК-9 дверь	2500	750	31	1,88	58,28	23 980	1 397 553	2 297	133 869	1 531 422	14	26,32	691 611	30,08	790 412	97%	1 482 023		
2	ОК-9 окно	1900	690	31	1,31	40,61	23 980	973 828	2 297	93 281	1 067 109	14	18,34	481 920	20,96	550 766	97%	1 032 686		
3	ОК-9* дверь	2500	750	32	1,88	60,16	24 930	1 499 788	2 297	138 188	1 637 976	14	26,32	716 615	30,08	818 988	94%	1 535 603		
4	ОК-9* окно	1900	690	32	1,31	41,92	24 930	1 045 066	2 297	96 290	1 141 356	14	18,34	499 343	20,96	570 678	94%	1 070 021		
	ИТОГО:					**200,97**		**4 916 235**		**461 628**	**5 377 863**			**2 389 489**		**2 730 844**		**5 120 333**		
	Приточные клапаны																			
	Маркировка	**Длина , мм**	**Ширина , мм**	**Кол-во , шт**			**Стоимость за 1 м2 материал, тенге**	**Итого за материалы,тг**	**Стоимость за 1 м2 работа, тенге**	**Итого за работу, тг**	**Итого , тенге**									
1	**Приточный клапан**			240			3800	**912 000**	400	**96 000**	**1 008 000**									
								Объем,м2	Материалы,тг	Работа,тг	**Итого,тг**									
	Общая стоимость с учетом НДС 12%							**1 027,20**	**23 567 317**	**2 455 478**	**26 022 795**			**12 311 299**		**10 757 412**		**23 068 711**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ:
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:
   5.1. Завершен
   5.2. Не завершен

М.П.

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор объекта

ПТД

ОПП

Нач. УК. Бочаров Р.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"

М.П.

Нач. ПТО

Кръстева Л.Ф.

ТОО «САМРУК»
Строительный объект
ЖК «JAZZ»
Инженер ОТ и Б

Хрущёв С.А.