Наименование объекта: **"Строительство многоквартирного жилого дома с объектами обслуживания населения и подземным паркингом, улица Сатпаева, участок №133,137,Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 1"**

Заказчик: **ТОО "Строительная компания "Самрук"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 20.05.2019г.

Дополнительное соглашение от 12.09.2019 г.

Приложение

Договор подряда от 20.05.2019г.

АКТ
выполненных работ за ноябрь 2019 г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденниных конструктивов)			Количество по договору			Стоимость за 1 м2 материал, тенге	Итого за материалы,тг	Стоимость за 1 м2 работа, тенге	Итого за работу, тг	Общая сумма по договору тенге	Физический объем работ			Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
	Наименование изделия по проекту	Высота	Ширина	Кол-во , шт	Объем изделия ,м2	Итого,м2						Кол-во , шт	Итого,м2	Стоимость принятых работ	Физ.объем	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	ПЯТНО 1																			
	Наружные окна ПВХ. Цвет : ламинация снаружи рустикальный дуб/ внутри белый . Остекление : Стеклопакет 24мм (6мм прозрачное +14мм спейсер +4мм энергосберегающее), Фурнитура-Турция																			
1	ОК-1	1950	2000	14	3,90	54,60	22 467	1 226 698	2 297	125 416	1 352 114				54,60	1 352 114	100%	1 352 114		
2	ОК-1*	1950	2000	49	3,90	191,10	22 467	4 293 444	2 297	438 957	4 732 401	1	3,90	96 580	159,90	3 959 763	86%	4 056 343		
3	ОК-2	1950	1600	31	3,12	96,72	22 467	2 173 007	2 297	222 166	2 395 173				96,72	2 395 173	100%	2 395 173		
4	ОК-2*	1950	1600	77	3,12	240,24	22 467	5 397 472	2 297	551 831	5 949 303	6	18,72	463 582	221,52	5 485 721	100%	5 949 303		
5	ОК-5	1950	1000	16	1,95	31,20	22 467	700 970	2 297	71 666	772 636				31,20	772 636	100%	772 636		
6	ОК-6	1000	1000	1	1,00	1,00	22 467	22 467	2 297	2 297	24 764						0%	-		
7	ОК-7	1950	1000	2	1,95	3,90	22 467	87 621	2 297	8 958	96 579	2	3,90	96 579			100%	96 579		
8	ОК-8	800	1950	2	1,56	3,12	22 467	70 097	2 297	7 167	77 264	2	3,12	77 264			100%	77 264		
9	ОК-10	1900	2000	2	3,80	7,60	22 467	170 749	2 297	17 457	188 206				7,60	188 206	100%	188 206		
10	ОК-11	1900	1600	2	3,04	6,08	22 467	136 599	2 297	13 966	150 565				6,08	150 565	100%	150 565		
11	ОК-11*	1900	1600	2	3,04	6,08	22 467	136 599	2 297	13 966	150 565	1	3,04	75 282	3,04	75 283	100%	150 565		
	ИТОГО :					**641,64**		**14 415 723**		**1 473 847**	**15 889 570**			**809 287**		**14 379 461**		**15 188 748**		
	Окна ПВХ. Цвет : ламинация снаружи рустикальный дуб/ внутри белый. Остекление: одинарное остекление 4мм прозрачное каленное, Фурнитура-Турция																			
	Наименование изделия по проекту	**Высота**	**Ширина**	**Кол-во , шт**	**Общая, м2**	**Итого , м2**	**Стоимость за 1 м2 материал, тенге**	**Итого за материалы,тг**	**Стоимость за 1 м2 работа, тенге**	**Итого за работу, тг**	**Общая сумма по договору тенге**									
1	ОК-3	1900	1540	54	2,93	158,22	18 004	2 848 594	2 297	363 431	3 212 025				158,22	3 212 025	100,0%	3 212 025		
2	ОК-4	1900	1540	9	2,93	26,37	18 004	474 765	2 297	60 572	535 337				17,58	356 892	66,7%	356 892		
	ИТОГО:					**184,59**		**3 323 359**		**424 003**	**3 747 362**			**-**		**3 568 917**		**3 568 917**		
	Балконные пары ПВХ . Цвет : белый/ белый. Остекление: Стеклопакет 24мм 6 мм прозрачное +14мм спейсер +4мм прозрачное энергосберегающее, Фурнитура-																			
	Наименование изделия по проекту	**Высота**	**Ширина**	**Кол-во , шт**	**Общая,м2**	**Итого,м2**	**Стоимость за 1 м2 материал, тенге**	**Итого за материалы,тг**	**Стоимость за 1 м2 работа, тенге**	**Итого за работу, тг**	**Общая сумма по договору тенге**									
1	ОК-9 дверь	2500	750	31	1,88	58,28	23 980	1 397 553	2 297	133 869	1 531 422	1	1,88	49 399	56,40	1 482 023	100%	1 531 422		
2	ОК-9 окно	1900	690	31	1,31	40,61	23 980	973 828	2 297	93 281	1 067 109	1	1,31	34 423	39,30	1 032 686	100%	1 067 109		
3	ОК-9* дверь	2500	750	32	1,88	60,16	24 930	1 499 788	2 297	138 188	1 637 976	2	3,76	102 373	56,40	1 535 603	100%	1 637 976		
4	ОК-9* окно	1900	690	32	1,31	41,92	24 930	1 045 066	2 297	96 290	1 141 356	2	2,62	71 335	39,30	1 070 021	100%	1 141 356		
	ИТОГО:					**200,97**		**4 916 235**		**461 628**	**5 377 863**			**257 530**		**5 120 333**		**5 377 863**		
	Приточные клапаны																			
	Маркировка	**Длина , мм**	**Ширина , мм**	**Кол-во , шт**			**Стоимость за 1 м2 материал, тенге**	**Итого за материалы,тг**	**Стоимость за 1 м2 работа, тенге**	**Итого за работу, тг**	**Итого , тенге**									
1	**Приточный клапан**			240			3800	**912 000**	400	**96 000**	**1 008 000**	240	240	**1 008 000**			100%	**1 008 000**		
								Объем,м2	Материалы,тг	Работа,тг	**Итого,тг**									
	Подоконная доска ПВЗ, Цвет-белый, Home Line																			
	Наименование	**Длина , мм**	**Ширина , мм**	**Кол-во , шт**	**Итого 1 шт м/п**	**Итого, м/п**			**Цена, за 1 м/п**		**Итого , тенге**									
1	ПД-ОК-1, ОК-1*	2200	200	63	2,20	138,60			3 000		415 800				121,00	363 000	87%	363 000		
2	ПД-ОК-2, ОК-2*	1800	200	108	1,80	194,40			3 000		583 200				165,60	496 800	85%	496 800		
3	ПД-ОК-3	1740	120	54	1,74	93,96			2 355		221 276				90,48	213 080	96%	213 080		
4	ПД-ОК-4	1740	120	9	1,74	15,66			2 355		36 879				15,66	36 879	100%	36 879		
5	ПД-ОК-5	1200	200	16	1,20	19,20			3 000		57 600				19,20	57 600	100%	57 600		
6	ПД-ОК-6	1200	200	1	1,20	1,20			3 000		3 600				-					
7	ПД-ОК-7	1200	200	2	1,20	2,40			3 000		7 200				-					
8	ПД-ОК-8	1000	200	2	1,00	2,00			3 000		6 000				-					

9	ПД-ОК-9, 9*	860	250	63	0,86	54,18			3 250		176 085				51,60	167 700	95%	167 700		
10	ПД-ОК-10	2200	200	2	2,20	4,40			3 000		13 200				4,40	13 200	100%	13 200		
11	ПД-ОК-11, 11*	1800	200	4	1,80	7,20			3 000		21 600				5,40	16 200	75%	16 200		
	ИТОГО :					**533,20**					**1 542 440**			**-**		**1 364 459**		**1 364 459**		
	Общая стоимость с учетом НДС 12%										**27 565 235**			**2 074 817**		**24 433 170**		**26 507 987**		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен

5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор объекта

М.П.

ПТД

ОПП

Нач. Уч. Бочаров Р. Б.

Эксперт по техническому надзору
ТОО «Фирма КС»
(«Курылыс Сараптау»)
Аисиладим Е Б
«_____» _____ 20____ г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"

М.П.

Хрушёв С.А.

Нач. ПТО: **Кръстева Л.Ф.**

ТОО «САМРУК»
Строительный объект
ЖК «JAZZ»
Инженер ОТ и Б