Наименование объекта: **"Стротиельство многоквартирного жилого дома с объектами обслуживания населения и подземным паркингом, ул. Сатпаева, участок №133, 137 Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 1"**

Заказчик: **ТОО "СК Самрук"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 09.10.2019 года

Приложение

Договор подряда от 09.10.2019 года

АКТ
выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2019 г.
Пятно 1

Наименование	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
Облицовка фасада латонитом на подконструкции														
Устрйство пароизоляции Изоспан В	м2	2 630,00	140	368 200	2 001,64	2 001,64	2 001,64	280 230			76%	280 230		
Монтаж минплиты в 2 слоя с промазкой клеевым составом и креплением капроновыми дюбелями на высоте более 4м с лесов	м2	2 630,00	1 000	2 630 000	2 001,64	2 001,64	2 001,64	2 001 640			76%	2 001 640		
Устройство ветрогидрозащитной ткани по фасаду на "парашюты" Изоспан А	м2	2 630,00	140	368 200	2 001,64	2 001,64	2 001,64	280 230			76%	280 230		
Монтаж подконструкций вентилируемого фасада	м2	2 630,00	4 100	10 783 000	2 001,64	2 001,64	2 001,64	8 206 724			76%	8 206 724		
Облицовка наружных стен и откосов фиброцементными панелями марка "ЛТМ" t-8мм по металлическому каркасу	м2	2 630,00	4 100	10 783 000	773,72	773,72	773,72	3 172 252			29%	3 172 252		
Устройство вертикальных пожарных отсечек												-		
Монтаж пожарных отсечек	п/м	690,00	1 350	931 500							0%	-		
Монтаж пожарных отливов оконных, отсечек, накрывок	п/м	1 320,00	1 350	1 782 000							0%	-		
Подъемные механизмы												-		
Аренда строительных лесов	м2	415,00	450	186 750							0%	-		
Монтаж лесов от отм 0,000 до отм +4,200	м2	415,00	264	109 560							0%	-		
Демонтаж лесов от отм 0,000 до отм +4,200	м2	415,00	154	63 910							0%	-		
Аренда люлек (из расчета 60дн.х 15шт)	маш/см	900,00	5 448	4 903 200	423,00	423,00	423,00	2 304 504			47%	2 304 504		
Монтаж люлек	шт	15,00	29 060	435 900	7,00	7,00	7,00	203 420			47%	203 420		
Демонтаж люлек	шт	15,00	23 890	358 350	7,00	7,00	7,00	167 230			47%	167 230		
Всего стоимость работ с учетом НДС 12%				**33 703 570**				**16 616 230**		-		**16 616 230**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор объекта _____

М.П.

ПТД
ОПП

Тех.надзор_____

Нач. участка:

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"

_____ **Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: _____ **Кръстева Л.Ф.**

Эксперт по техническому надзору
ТОО «Фирма КС»
(«Құрылыс Сараптау»)
«____» _____ 20____ г.

ТОО «САМРУК»
Строительный объект
ЖК «JAZZ»
Инженер ОТ и Б_____