Наименование объекта: "Строительство многоквартирного жилого дома с объектами обслуживания населения и подземным паркингом, ул. Сатпаева, участок №133, 137 Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 1"

Заказчик: ТОО "СК Самрук"

Подрядчик: ТОО "ТехнОВиД плюс"

Договор подряда от 09.10.2019 года

Приложение

Договор подряда от 09.10.2019 года

АКТ
выполненных работ за ФЕВРАЛЬ 2020 г.
Пятно 1

Наименование	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
					предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
Облицовка фасада латонитом на подконструкции														
Устрйство пароизоляции Изоспан В	м2	2 630,00	140	368 200	628,36	628,36	628,36	87 970	2 001,64	280 230	100%	368 200		
Монтаж минплиты в 2 слоя с промазкой клеевым составом и креплением капроновыми дюбелями на высоте более 4м с лесов	м2	2 630,00	1 000	2 630 000	628,36	628,36	628,36	628 360	2 001,64	2 001 640	100%	2 630 000		
Устройство ветрогидрозащитной ткани по фасаду на "парашюты" Изоспан А	м2	2 630,00	140	368 200	628,36	628,36	628,36	87 970	2 001,64	280 230	100%	368 200		
Монтаж подконструкций вентилируемого фасада	м2	2 630,00	4 100	10 783 000	628,36	628,36	628,36	2 576 276	2 001,64	8 206 724	100%	10 783 000		
Облицовка наружных стен и откосов фиброцементными панелями марка "ЛТМ" t-8мм по металлическому каркасу	м2	2 630,00	4 100	10 783 000	1 227,92	1 227,92	1 227,92	5 034 472	773,72	3 172 252	76%	8 206 724		
Устройство вертикальных пожарных отсечек												-		
Монтаж пожарных отсечек	п/м	690,00	1 350	931 500	690,00	690,00	690,00	931 500			100%	931 500		
Монтаж пожарных отливов оконных, отсечек, накрывок	п/м	1 320,00	1 350	1 782 000	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 782 000			100%	1 782 000		
Подъемные механизмы												-		
Аренда строительных лесов	м2	415,00	450	186 750							0%	-		
Монтаж лесов от отм 0,000 до отм +4,200	м2	415,00	264	109 560							0%	-		
Демонтаж лесов от отм 0,000 до отм +4,200	м2	415,00	154	63 910							0%	-		
Аренда люлек (из расчета 60дн.х 15шт)	маш/см	900,00	5 448	4 903 200	297,00	297,00	297,00	1 618 056	423,00	2 304 504	80%	3 922 560		
Монтаж люлек	шт	15,00	29 060	435 900	5,00	5,00	5,00	145 300	7,00	203 420	80%	348 720		
Демонтаж люлек	шт	15,00	23 890	358 350	5,00	5,00	5,00	119 450	7,00	167 230	80%	286 680		
Всего стоимость работ с учетом НДС 12%				**33 703 570**				**13 011 354**		**16 616 230**		**29 627 584**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор объекта _____

М.П.

ПТД

ОПП

Тех.надзор_____

Эксперт по техническому надзору ТОО «Фирма КС» («Курылыс Сарапшы») «____» _____ 20__ г.

ТОО «САМРУК» Строительный объект ЖК «JAZZ» Инженер ОТ и Б_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" _____ Хрущёв С.А.

М.П.

Нач. ПТО: _____ Кръстева Л.Ф.