Форма КС-3

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015 №229

Заказчик : Государственное Коммунальное Предприятие «Костанайская Теплоэнергетическая Компания» акимата города Костаная Государственного Учреждения «Отдел Жилищно-Коммунального Хозяйства, Пассажирского Транспорта и автомобильных дорог Акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Центр-Котло-Сервис»
Наименование строительства: Реконструкция тепломагистрали ТМ 2 по ул.Тарана от ТК 2.11 до ТК 2.23 в г.Костанае

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Контрактное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наимен.	код	Наименование	код
		KoDHP-14	11.04.18г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май 2018 года без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен в 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	Др. дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тепловых сетей (по ул.Тарана)	190 276 027,13	21 494 476,57							2 579 337,19	24 073 813,76

М.П. Заказчик _____ Беляк Н.В.
Зам.директора-Гл.инженер ГКП «КТЭК»

М.П. Подрядчик _____ Чумак А.А.
Директор ТОО «Центр-Котло-Сервис»

Заказчик: ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр-Котло-Сервис"
Стройка Реконструция тепломагистрали ТМ2 по ул.Тарана от 2.11 до ТК2.23 в г.Костанае
Объект Реконструкция тепловых сетей (по ул.Тарана)
Контрактное соглашение KoDHP-14 от 11.04.18г.
Смета 1-1-1 на Демонтажные работы

Акт приёмки выполненных работ №2 за июнь 2018 года

номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	выполнено работ		
по порядк	позиции по смете				количество	стоимость еденицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		==Доп.работы==					
1	1	11-240106-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 500 мм. Демонтаж	комплект	2,0000	17631,27	35263
2	3	11-240106-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 250 мм. Демонтаж	комплект	2,0000	8261,49	16523
3	5	11-240106-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Демонтаж	комплект	6,0000	4063,80	24383
4	6	11-240106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Демонтаж	комплект	2,0000	2637,90	5276
5	8	11-240106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм.Демонтаж	комплект	7,0000	1532,52	10728
6	9	11-240106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром до 50 мм. Демонтаж	комплект	3,0000	1532,52	4598
7	10	11-240101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,4270	1294875,95	552912

1	2	3	4	5	6	7	8
8	13	11-240101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 250 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,0500	624913,89	31246
9	14	11-240101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,0200	531167,79	10623
10	16	11-240101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,0300	331635,66	9949
11	17	11-240101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,0190	297929,04	5661
12	18	11-240101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,0070	287428,73	2012
13	19	11-070601-0103 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Демонтаж	м3 сборных конструкций	195,0000	3334,30	650188
14	20	11-070601-0203 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Демонтаж	м3 конструкции	18,5050	4462,17	82573
15	21	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	388,6920	73,00	28375
16	22	41-310103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	41,1450	395,00	16252
17	23	41-310103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	41,1450	395,00	16252

1	2	3	4	5	6	7	8
18	24	41-020101-1014 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км	т	429,8370	519,74	223403
		Итого прямые затраты:		Тенге			1 726 215
		Накладные расходы:		Тенге			524 716
		Сметная прибыль		Тенге			180 074
		ИТОГО :		Тенге			**2 431 005**
		Итого с временными 1,04%		Тенге		**25 282**	**2 456 287**
		Итого с зимними удорожаниями 3,6%		Тенге		**88 426**	**2 544 713**
		Итого с НДС 12%		Тенге		**305 366**	**2 850 079**
		Итого с понижающим коэффициентом 0,9949047927		Тенге			**2 835 557,26**
		в том числе НДС 12%		Тенге			**303 809,71**

Заказчик:
Зам.директора-Главный инженер_____ **Беляк Н.В.**

Подрядчик:
Директор_____ **Чумак А.А.**

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Абигуль"_____ **Кожагельдин А.К.**

Заказчик: ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр-Котло-Сервис"
Стройка Реконструция тепломагистрали ТМ2 по ул.Тарана от 2.11 до ТК2.23 в г.Костанае
Объект Реконструкция тепловых сетей (по ул.Тарана)
Контрактное соглашение KoDHP-14 от 11.04.18г.
Смета 2-1-1 на Трубопроводы

Акт приёмки выполненных работ №3 за июнь 2018 года

номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость еденицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
					==ТРУБОПРОВОДЫ==		
1	1	11-240103-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в армопенобетонной изоляции подающие при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная/прим/	км трубопровода	0,4270	4012641,12	1713398
2	11	23-010402-0177 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 530х9-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006/прим 530х8/	м	7,0000	83964,61	587752
3	27	11-240106-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 500 мм. Установка	комплект	2,0000	39826,98	79654
4	35	Прайс-лист АО"УЗПА"	Задвижки стальные клиновая литая с выдвижным шпинделем ПТ11004-500 30с941нж Ду500 Ру2,5 МПа	шт	2,0000	2011612,50	4023225
5	70	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	4,3560	70904,27	308859
6	71	Прайс-лист ТОО"ISOPLUS"	Опора скользящая Ст530х7-2-ППУ-ПЭ	шт	44,0000	35859,82	1577832
7	81	Прайс-лист ТОО"ARINVEST"	Комплект изоляции стыка 530/710	шт	35,0000	62158,93	2175563
8	87	11-240104-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 500 мм. Установка	компенсатор	2,0000	43392,37	86785
			Узел установки направляющей опоры 6шт==				0
9	95	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Узел установки направляющей опоры Ду=500. Монтаж	т конструкций	0,7301	39420,31	28780
10	96	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,7130	345853,31	246590

1	2	3	4	5	6	7	8
11	97	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0171	381819,66	6525
12	98	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	18,7800	155,77	2925
		Итого:					10 837 887
		в том числе:		Тенге			
		СМР		Тенге			6 814 661
		Оборудование:		Тенге			4 023 225
		Накладные расходы:		Тенге			1 347 948
		Сметная прибыль:		Тенге			974 867
		ИТОГО :		Тенге			**13 160 701**
		Итого с временными 1,04%		Тенге		**89 766**	**13 250 467**
		Итого с зимними удорожаниями 3,6%		Тенге		**313 962**	**13 564 429**
		Итого с НДС 12%		Тенге		**1 627 731**	**15 192 160**
		в том числе оборудование		Тенге			**5 072 878**
		Итого с понижающим коэффициентом 0,9949047927		Тенге			**15 114 752,80**
		в том числе оборудование		Тенге			**5 047 030,63**
		в том числе НДС 12%		Тенге		**1 619 437,80**	

Заказчик:
Зам.директора-Главный инженер _____ **Беляк Н.В.**

Подрядчик:
Директор _____ **Чумак А.А.**

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Абигуль" _____ **Кожагильдин А.К.**

Заказчик: ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр-Котло-Сервис"
Стройка Реконструция тепломагистрали ТМ2 по ул.Тарана от 2.11 до ТК2.23 в г.Костанае
Объект Реконструкция тепловых сетей (по ул.Тарана)
Контрактное соглашение KoDHP-14 от 11.04.18г.
Смета 2-1-2 на общестроительные работы (КЖ)

Акт приёмки выполненных работ №4 за июнь 2018 года

номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость еденицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			== НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ Н1-Н10 л6==				
1	71	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,7000	3455,86	2419
2	72	21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7000	15254,46	10678
3	73	11-070601-0203 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	15,7000	9451,91	148395
4	74	21-020101-3001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	15,7000	19696,93	309242
5	75	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0351	150885,44	307073
6	76	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0462	162740,95	7525
7	77	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,0351	11766,61	23947
8	78	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /Гильза/	т	0,0276	53640,18	1480

1	2	3	4	5	6	7	8
9	79	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8000	2725,47	4906
			== НАПРАВЛЯЮЩИЕ ОПОРЫ НО1-НО16 л10==				0
10	107	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,1000	3455,86	7257
11	108	21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2,1000	15254,46	32034
12	109	11-070601-0203 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	47,1000	9451,91	445185
13	110	21-020101-3001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	47,1000	19696,93	927725
14	111	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	4,3036	150885,44	649345
15	112	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0959	162740,95	15604
16	113	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,3036	11766,61	50638
17	114	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /Гильза/	т	0,0828	53640,18	4441
18	115	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,4000	2725,47	14718
19	116	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0228	153745,04	3505

1	2	3	4	5	6		7	8
		Итого		Тенге				2 966 118
		Накладные расходы:						462 710
		Сметная прибыль:		Тенге				274 306
		ИТОГО :		Тенге				**3 703 134**
		Итого с временными 1,04%		Тенге			**38 513**	**3 741 647**
		Итого с зимними удорожаниями 3,6%		Тенге			**134 699**	**3 876 346**
		Итого с НДС 12%		Тенге			**465 162**	**4 341 508**
		Итого с понижающим коэффициентом 0,9949047927		Тенге				**4 319 387,12**
		в том числе НДС 12%		Тенге				**462 791,48**

Заказчик:
Зам.директора-Главный инженер _____ **Беляк Н.В.**

Подрядчик:
Директор _____ **Чумак А.А.**

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Абигуль" _____ **Кожагильдин А.К.**

Заказчик: ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр-Котло-Сервис"
Стройка Реконструция тепломагистрали ТМ2 по ул.Тарана от 2.11 до ТК2.23 в г.Костанае
Объект Реконструкция тепловых сетей (по ул.Тарана)
Контрактное соглашение KoDHP-14 от 11.04.18г.
Смета 2-1-2 на общестроительные работы (КЖ)

Акт приёмки выполненных работ №5 за июнь 2018 года

номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	выполнено работ		
по порядк	позиции по смете				количество	стоимость еденицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			= РАЗРЕЗ 1-1. КАНАЛ 2КЛс 120-120 =				
1	7	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	74,7250	2796,18	208945
2	8	11-070601-0103 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкций	97,1800	7547,43	733459
3	9	21-040303-0181 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В35, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,2600	60273,20	75944
5	11	21-040305-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Подушки опорные марки ОП5, размерами 550 мм х 650 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	44,0000	2449,76	107789
		Итого		Тенге			1 126 138
		Накладные расходы:					306 011
		Сметная прибыль:		Тенге			114 572
		ИТОГО :		Тенге			**1 546 721**
		Итого с временными 1,04%		Тенге		16 086	**1 562 807**
		Итого с зимними удорожаниями 3,6%		Тенге		56 261	**1 619 068**
		Итого с НДС 12%		Тенге		194 288	**1 813 356**
		Итого с понижающим коэффициентом 0,9949047927		Тенге			**1 804 116,58**
		в том числе НДС 12%		Тенге			**193 298,21**

Заказчик:
Зам.директора-Главный инженер _____ **Белик Н.В.**

Подрядчик:
Директор _____ **Чумак А.А.**

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Абигуль" _____ **Кожагильдин А.К.**