Наименование объекта: **"Строительство многоквартирного жилого дома с объектами обслуживания населения и подземным паркингом, улица Сатпаева, участок №133,137,Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 6"**

Приложение

Заказчик: **ТОО "Строительная компания "Самрук"**

Договор подряда от 16.04.2020г.

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 16.04.2020г.

АКТ
выполненных работ за декабрь 2020 г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
	Пятно 6														
	Металлопластиковые окна с прозрачным стеклопакетом														
1	**Изготовление и монтаж металлопластиковых окон ОК-1,ОК-1*(77 шт), ОК-2(22 шт), ОК-4(11 шт), ОК-7(11 шт), ОК-8(1 шт), ОК-10(2 шт), ОК-20(11 шт)** **Профиль**: ROSSI-60 мм, пр-во Казахстан **Цвет профиля изнутри/снаружи:** ламинация снаружи рустикальный дуб/ внутри белый **Фурнитура для окон**: SRX (пр-во Турция) **Остекление:** **Тип1**. Стеклопакет 24 мм (4мм прозрачное некаленое + 16мм спейсер +4мм энергосберегающее некаленое) Открывание согласно проекта.	м2	449,10	24 764	11 121 512		-	-	-	449,100	11 121 512	100%	11 121 512		
	ИТОГО металлопластиковые окна:				**11 121 512**				-		**11 121 512**		**11 121 512**		
	Металлопластиковые окна со стеклопакетом Comfort														
2	**Изготовление и монтаж металлопластиковых окон ОК-18,18*(11 шт), ОК-19(22 шт)** **Профиль**: ROSSI-60 мм, пр-во Казахстан **Цвет профиля изнутри/снаружи**: ламинация снаружи рустикальный дуб/ внутри белый **Фурнитура для окон**: SRX (пр-во Турция) **Остекление:** **Тип1.** Стеклопакет 24 мм (4мм Comfort 65 некаленое + 16мм спейсер +4мм энергосберегающее некаленое) Открывание согласно проекта.	м2	111,50	29 270	3 263 605		-	-	-	111,500	3 263 605	100%	3 263 605		
	ИТОГО металлопластиковые окна:				**3 263 605**				-		**3 263 605**		**3 263 605**		
	Металлопластиковые балконные пары														
3	**Изготовление и монтаж металлопластиковых балконных пар ОК-16(22 шт), ОК-16* (11 шт), Ок-17 (11 шт)** **Профиль:** ROSSI-60 мм, пр-во Казахстан **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый/Белый **Фурнитура для окон**: SRX (пр-во Турция) **Остекление:** **Тип1**. Стеклопакет 24 мм (4мм прозрачное некаленое + 16мм спейсер +4мм энергосберегающее некаленое) Открывание согласно проекта.	м2	146,50	26 277	3 849 581		-	-	-	146,50	3 849 581	100%	3 849 581		
	ИТОГО металлопластиковые балконные пары:				**3 849 581**				-		**3 849 581**		**3 849 581**		
	Металлопластиковые Окна с одинарным остеклением														
4	**Изготовление и монтаж металлопластиковых балконных пар ОК-3(18 шт), ОК-5 (9 шт), Ок-6 (9 шт), ОК-9 (9 шт), ОК-12 (4 шт), ОК-13 (2 шт), ОК-14 (2 шт), ОК-15 (2 шт)** **Профиль:** ROSSI-60 мм, пр-во Казахстан **Цвет профиля изнутри/снаружи:** ламинация снаружи рустикальный дуб/ внутри белый **Фурнитура для окон**: SRX (пр-во Турция) **Остекление:** **Тип1**. Стекло 4мм прозрачное каленое Открывание согласно проекта	м2	163,30	20 301	3 315 153		-	-	-	163,300	3 315 153	100%	3 315 153		

	ИТОГО металлопластиковые окна с одинарным остеклением:				**3 315 153**				-		**3 315 153**		**3 315 153**			
	Витражи наружные теплые															
5	**Изготовление и монтаж алюминиевых витражей с встроенными дверными блоками теплой серии В-1(2 шт), В-2(2 шт), В-3(2 шт), В-4 (4 шт), В-5(1 шт), В-6 (1 шт), В-7 (1 шт), В-7/1(1 шт), В-8 (2 шт)** **Профиль** :Alutech F50 Light-витражи, W62-двери (пр-во Беларусь) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** RAL 9016 (глянец) /RAL 8025 (глянец) **Фурнитура:** Stublina (пр-во Сербия) **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24 мм (4мм прозрачное каленое + 16 мм спейсер + 4 мм прозрачное каленое энергосберегающее) Открывание согласно проекта. Фурнитура двери: довочкик на активную створку, ручка дуга 300мм (1шт) , замок роликовый	м2	115,42	71 903	8 299 044	115,42	115,420	115,420	8 299 044			100%	8 299 044		
	ИТОГО витражи наружные теплые:				**8 299 044**				**8 299 044**				**8 299 044**			
	Дополнительные виды работ															
6	**Приточный клапан Air-Box Comfort с фрезировкой**	шт	255,00	4 200	1 071 000	255,00	255,000	255,000	1 071 000			100%	1 071 000		
	ИТОГО дополнительные виды работ:				**1 071 000**				**1 071 000**				**1 071 000**			
	ПД-ОК (1600*250мм)	п/м	3,32	3 555	11 803	3,32	3,320	3,320	11 803			100%	11 803		
	ПД-ОК (1060*250мм)	п/м	11,66	3 555	41 451	11,66	11,660	11,660	41 451			100%	41 451		
	ИТОГО подоконные доски ПВХ:				**53 254**				**53 254**				**53 254**			
	Всего, с учетом НДС				**30 973 149**				**9 423 298**		**21 549 851**		**30 973 149**			

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ
по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

М.П.

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор объекта

ПТД
ОПП

Эксперт по техническому надзору
ТОО «Фирма КС» («Құрылыс Сараптау»)
(Ф.И.О.)
«_____» _____ 20____ г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"

М.П.

ПТО:

Хрущёв С.А.

Исабеков Д.М.

ТОО «САМРУК»
Строительный объект
ЖК «JAZZ»
Инженер ОТ и Б

ТОО «СК Самрук»
Объект
Барсуков С.Б.