Приложение

Договор подряда от 17.04.2020г.

Наименование объекта: **"Строительство многоквартирного жилого дома с объектами обслуживания населения и подземным паркингом, улица Сатпаева, участок №133,137,Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 7"**

Заказчик: **ТОО "Строительная компания "Самрук"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 17.04.2020г.

АКТ
выполненных работ за июль 2020 г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
	Пятно 7														
	Металлопластиковые окна с прозрачным стеклопакетом														
1	**Изготовление и монтаж металлопластиковых окон ОК2,ОК-2*(38 шт), ОК-4(6 шт), ОК-5(6 шт), ОК-10(11 шт), ОК-11(1 шт), ОК-12,ОК-12*(24 шт), ОК-15(2 шт), ОК-16(1 шт), ОК-17(1 шт), ОК-18(1 шт)** **Профиль**: ROSSI-60 мм, пр-во Казахстан Цвет профиля изнутри/снаружи: ламинация снаружи рустикальный дуб/ внутри белый **Фурнитура для окон**: SRX (пр-во Турция) **Остекление:** Тип1. Стеклопакет 24 мм (4мм прозрачное некаленое + 16мм спейсер +4мм энергосберегающее некаленое) Открывание согласно проекта.	м2	274,30	24 764	6 792 765	43,81	43,81	43,81	1 084 911	109,75	2 717 849	56%	3 802 760		
	ИТОГО металлопластиковые окна:				**6 792 765**				**1 084 911**		**2 717 849**		**3 802 760**		
	Металлопластиковые окна со стеклопакетом Comfort														
2	**Изготовление и монтаж металлопластиковых окон ОК-1, ОК1*(33 шт), ОК-3,ОК-3*(11 шт), ОК-19(1 шт),ОК-20(3 шт), ОК-21(1 шт), ОК-22(11 шт),** **Профиль**: ROSSI-60 мм, пр-во Казахстан Цвет профиля изнутри/снаружи: ламинация снаружи рустикальный дуб/ внутри белый **Фурнитура для окон**: SRX (пр-во Турция) **Остекление:** Тип1. Стеклопакет 24 мм (4мм Comfort 65 некаленое + 16мм спейсер +4мм энергосберегающее некаленое) Открывание согласно проекта	м2	219,50	29 270	6 424 765	50,81	50,81	50,81	1 487 209	108,07	3 163 209	72%	4 650 418		
	ИТОГО металлопластиковые окна:				**6 424 765**				**1 487 209**		**3 163 209**		**4 650 418**		
	Металлопластиковые балконные пары														
3	**Изготовление и монтаж металлопластиковых балконных пар ОК-13(42 шт), ОК-13* (18 шт), Ок-14 (11 шт)** **Профиль**: ROSSI-60 мм, пр-во Казахстан Цвет профиля изнутри/снаружи: Белый/Белый **Фурнитура для окон:** SRX (пр-во Турция) **Остекление:** Тип1. Стеклопакет 24 мм (4мм прозрачное некаленое + 16мм спейсер +4мм прозрачное некаленое) Открывание согласно проекта.	м2	232,48	26 277	6 108 877										
	ИТОГО металлопластиковые балконные пары:				**6 108 877**										
	Металлопластиковые Окна с одинарным остеклением														
4	**Изготовление и монтаж металлопластиковых балконных пар ОК-6,ОК-6*(27 шт), ОК-7,ОК-7* (27 шт), Ок-8,ОК-8* (8 шт), ОК-9,ОК-9* (9 шт)** **Профиль:** ROSSI-60 мм, пр-во Казахстан Цвет профиля изнутри/снаружи: ламинация снаружи рустикальный дуб/ внутри белый **Фурнитура для окон**: SRX (пр-во Турция) **Остекление:** Тип1. Стекло 4мм прозрачное каленое Открывание согласно проекта.	м2	221,05	20 301	4 487 536	68,61	68,61	68,61	1 392 852	8,91	180 882	35%	1 573 734		

	ИТОГО металлопластиковые окна с одинарным остеклением:				**4 487 536**				**1 392 852**		**180 882**		**1 573 734**		
	Витражи наружные теплые														
5	**Изготовление и монтаж алюминиевых витражей с встроенными дверными блоками теплой серии В-1(1 шт), В-2(1 шт), В-3(1 шт), В-3/1 (1 шт)** **Профиль** :Alutech F50 Light-витражи, W62-двери (пр-во Беларусь) Цвет профиля изнутри/снаружи: RAL 9016 (глянец) /RAL 8025 (глянец) **Фурнитура**: Stublina (пр-во Сербия) **Остекление:** Тип 1 Стеклопакет 24 мм (4мм прозрачное каленое + 16 мм спейсер + 4 мм прозрачное каленое энергосберегающее) Открывание согласно проекта. Фурнитура двери: довочкик на активную створку, ручка дуга 300мм (1шт) , замок роликовый	м2	29,40	71 903	2 113 948									
	ИТОГО витражи наружные теплые:				**2 113 948**										
	Дополнительные виды работ														
6	**Приточный клапан Air-Box Comfort с фрезировкой**	м2	278,00	4 200	1 167 600										
	ИТОГО дополнительные виды работ:				**1 167 600**										
	Всего, с учетом НДС				**27 095 491**				**3 964 972**		**6 061 940**		**10 026 912**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

М.П.

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор объекта

ПТД
ОПП

нач. уч. Шабалин М.А.

Инженер ОКК Дюсбаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" **Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: **Кръстева Л.Ф.**

Эксперт по техническому надзору
ТОО «Фирма КС»
(«Курылыс Сараптау»)
«____» _____ 20__ г.

ТОО «СК Самрук»
Объект _____
Барсукова С.Б.

ТОО «САМРУК»
Инженер ОТ и ТБ
Ешингалиев Е.Т.