Форма КС-3

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015 №229

Заказчик : Государственное Коммунальное Предприятие «Костанайская Теплоэнергетическая Компания» акимата города Костаная Государственного Учреждения «Отдел Жилищно-Коммунального Хозяйства, Пассажирского Транспорта и автомобильных дорог Акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Центр-Котло-Сервис»
Наименование строительства: Реконструкция тепломагистрали ТМ 2 по ул.Тарана от ТК 2.11 до ТК 2.23 в г.Костанае

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Контрактное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наимен.	код	Наименование	код
		KoDHP-14	**11.04.18г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май 2018 года без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен в 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	Др. дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тепловых сетей (по ул.Тарана)	116 520 740,17	20 205 949,60							2 424 713,95	22 630 663,55

М.П. Заказчик _____ Беляк Н.В.
Зам.директора-Гл.инженер ГКП «КТЭК»

М.П. Подрядчик _____ Чумак А.А.
Директор ТОО «Центр-Котло-Сервис»

Заказчик: ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр-Котло-Сервис"
Стройка Реконструция тепломагистрали ТМ2 по ул.Тарана от 2.11 до ТК2.23 в г.Костанае
Объект Реконструкция тепловых сетей (по ул.Тарана)
Контрактное соглашение KoDHP-14 от 11.04.18г.
Смета 2-1-2 на общестроительные работы (КЖ)

Акт приёмкивыполненных работ №6 за май 2018 года

номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость еденицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			== РАЗРЕЗ 1-1. КАНАЛ 2КЛс 120-120 ==				
1	7	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	14,0000	2796,18	39147
2	8	11-070601-0103 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкций	17,9200	7547,43	135250
3	9	21-040303-0181 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В35, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,3600	60273,20	21698
4	11	21-040305-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Подушки опорные марки ОП5, размерами 550 мм х 650 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	8,0000	2449,76	19598
5	12	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	132,0000	540,78	71383
6	13	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	132,0000	754,05	99534
7	14	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм Устройство	м2 стяжки	132,0000	540,78	71383
8	15	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0978	422823,19	41335
9	16	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,4440	120,66	295
			== РАЗРЕЗ 3-3, 5-5. КАНАЛ КЛс 120-120 ==				
10	26	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	14,5860	2796,18	40785
11	27	11-070601-0102 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкций	39,3300	6437,09	253171

1	2	3	4	5	6	7	8
12	30	21-040305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	18,0000	897,43	✓ 16154
13	31	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	132,6000	540,78	✓ 71708
14	32	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	132,6000	754,05	✓ 99987
15	33	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм Устройство	м2 стяжки	132,6000	540,78	✓ 71708
16	34	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1579	422823,19	✓ 66772
17	35	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	3,9480	120,66	476
		Итого		Тенге			1 120 384
		Накладные расходы:					315 681
		Сметная прибыль:		Тенге			114 886
		ИТОГО :		Тенге			**1 550 951**
		Итого с временными 1,04%		Тенге		**16 130**	**1 567 081**
		Итого с зимними удорожаниями 3,6%		Тенге		**56 415**	**1 623 496**
		Итого с НДС 12%		Тенге		**194 820**	**1 818 316**
		Итого с понижающим коэффициентом 0,9949047927		Тенге			**1 809 051,30**
		в том числе НДС 12%		Тенге			**193 826,93**

Заказчик:
Зам.директора-Главный инженер _____ **Беляк Н.В.**

Подрядчик:
Директор _____ **Чумак А.А.**

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Абигуль" _____ **Кожагельдин А.К.**

Заказчик: **ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр-Котло-Сервис"**
Стройка **Реконструция тепломагистрали ТМ2 по ул.Тарана от 2.11 до ТК2.23 в г.Костанае**
Объект **Реконструкция тепловых сетей (по ул.Тарана)**
Контрактное соглашение KoDHP-14 от 11.04.18г.
Смета 2-1-1 на Трубопроводы

Акт приёмкивыполненных работ №7 за май 2018 года

номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	выполнено работ			
					количество		стоимость еденицы, тенге	общая стоимость, тенге
по порядку	позиции по смете							
1		2	3	4	5	6	7	8
					==ТРУБОПРОВОДЫ==			
1	12	23-010402-0213 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 426х7-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	322,1400		49221,96	15856362
		Итого:		Тенге				15 856 362
		Накладные расходы:		Тенге				15 856 362
		Сметная прибыль		Тенге				672 310
		ИТОГО по смете:		Тенге				1 322 294
		Итого с временными 1,04%		Тенге				17 850 966
		Итого с зимними удорожаниями 3,6%		Тенге			185 650	**18 036 616**
		Итого с НДС 12%		Тенге			649 318	**18 685 934**
		Итого с понижающим коэффициентом 0,9949047927		Тенге			2 242 312	**20 928 246**
		в том числе НДС 12%		Тенге				**20 821 612,25**
				Тенге				**2 230 887,03**

Заказчик:
Зам.директора-Главный инженер _____ **Беляк Н.В.**

Подрядчик:
Директор _____ **Чумак А.А.**

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Абигуль" _____ **Кожагельдин А.К.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

980840000863

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная",110006, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Бородина, 231**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

061040010664

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр-Котло-Сервис",100004, Республика Казахстан, район Казыбек би, г.Караганда, ул.Орлова, д.99/1**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Контрактное соглашение № KoDHP-14 от 11.04.2018 г.

Номер документа	Дата составления
00000000009	**17.05.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция тепловых сетей по ул.Тарана (Реконструкция тепломагистрали ТМ 2 по ул.Тарана от ТК2.11 до ТК2.23) г.Костанай	май 2018 г.		усл.	1	75 881 814.36	75 881 814.36
				Итого	1	x	75 881 814.36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) **Директор ТОО "Центр-Котло-Сервис"** / _____ / **Чумак Александр Александрович**

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) **Зам.директора-Главный инженер** / _____ / **Беляк Н.В.**

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.05.2018

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченностью "Центр-Котло-Сервис"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепломагистрали ТМ 2 по ул. Тарана от ТК2.11 до ТК2.23 в г. Костанае

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер KoDHP-14	дата 11.04.2018	наименован.	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1				дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тепловых сетей (по ул.Тарана)	75881814,36	67751619,96							8130194,40	75881814,36

Заказчик:
Зам. директора - Главный инженер _____ Беляк Н.В

Подрядчик: "Центр-Котло-Сервис"
Директор _____ Чумак А. А.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр-Котло-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция тепломагистрали ТМ 2 по ул. Тарана от ТК2.11 до ТК2.23 в г.Костанае**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция тепловых сетей (по ул.Тарана)**

(наименование)

Контрактное соглашение KoDHP-14 **№** от **11.04.2018**

Смета № 2-1-1

Акт приемки выполненных работ №2 за май 2018 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11**	**23-010402-0177 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 530х9-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006/прим 530х8/**	**м**	**500,0000**	**83964,61**	**41982305**
2	**13**	**23-010402-0212 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325х7-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**180,0000**	**34125,48**	**6142586**
3	**49**	**Прайс-лист ТОО"КТЗ"**	**Тройник параллельный с металлической заглушкой изоляции Ст 325х7-219х6-2-ППУ-ПЭ-200 с накладкой 6х65,5**	**шт**	**2,0000**	**196702,23**	**393404**
4	**68**	**Прайс-лист ТОО"ARINVEST"**	**Концевой элемент с металлической заглушкой изоляции и кабелем вывода Ст530х7-2-ППУ-ПЭ-200К-Т**	**шт**	**4,0000**	**189388,39**	**757554**
5	**69**	**Прайс-лист ТОО"ARINVEST"**	**Концевой элемент с металлической заглушкой изоляции и кабелем вывода Ст325х7-2-ППУ-ПЭ-200**	**шт**	**2,0000**	**116458,04**	**232916**
6	**75**	**Прайс-лист ТОО"КТЗ"**	**Неподвижная диэлектрическая опора Ст530х7-900х40-1-ППУ-ПЭ-Д**	**шт**	**8,0000**	**557417,41**	**4459339**
7	**81**	**Прайс-лист ТОО"ARINVEST"**	**Комплект изоляции стыка 530/710**	**шт**	**50,0000**	**62158,93**	**3107946**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	**83**	**Прайс-лист ТОО"КТЗ"**	**Комплект изоляции стыка 325/500 муфта+пенопакет /12409,5+14116,5 26526тг/**	**шт**	**30,0000**	**23683,93**	**710518**
			ИТОГО:				**57786569**
			Накладные расходы				**2450151**
			Сметная прибыль				**4818938**
			Итого :				**65055657**

Итого с временными 1,04 %	**676579**	65732236,00
Итого с зимними удорожаниями 3,6 %	**2366360**	68098596,00
Итого с НДС 12 %	**8171832**	76270428,00
Итого с понижающим коэффициентом -0,9949047927		75881814,36
в том числе НДС 12 %		8130194,40

Заказчик:

Зам.директора-Главный инженер _____ ***Беляк Н.В.***

Подрядчик:

Чумак А.А.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Абигуль"

_____ **Кожагельдин А.К.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

980840000863

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная",110006, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Бородина, 231**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

061040010664

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр-Котло-Сервис",100004, Республика Казахстан, район Казыбек би, г.Караганда, ул.Орлова, д.99/1**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Контрактное соглашение № KoDHP-14 от 11.04.2018 г.

Номер документа	Дата составления
00000000008	17.05.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция тепловых сетей по ул.Тарана (Реконструкция тепломагистрали ТМ 2 по ул.Тарана от ТК2.11 до ТК2.23) г.Костанай	май 2018 г.		усл.	1	18 008 262.30	18 008 262.30
				Итого	1	x	18 008 262.30

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор ТОО "Центр-Котло-Сервис" / _____ / Чумак Александр Александрович

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам.директора-Главный инженер / _____ / Беляк Н.В.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.05.2018

М.П.

Утвержден
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченностью "Центр-Котло-Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепломагистрали ТМ 2 по ул. Тарана от ТК2.11 до ТК2.23 в г. Костанае

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер KoDHP-14	дата 11.04.2018	наименован.	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тепловых сетей (по ул.Тарана)	18008262,3	16078805,63							1929456,67	18008262,3

Заказчик:
Зам.директора - Главный инженер _____ Беляк Н.В

Подрядчик:
Директор ТОО "Центр-Котло-Сервис" _____ Чумак А.А.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр-Котло-Сервис"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция тепломагистрали ТМ 2 по ул. Тарана от ТК2.11 до ТК2.23 в г.Костанае**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция тепловых сетей (по ул.Тарана)**
(наименование)

Контрактное соглашение KoDHP-14 **№** от **11.04.2018**
смета **№ 2-1-2**

Акт приемки выполненных работ №1 за май 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	16 10	**21-040303-0182 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В35, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**228,0036**	**60147,74**	**13713901**
			ИТОГО:				**13713901**
			Накладные расходы				**581469**
			Сметная прибыль				**1143630**
			Итого :				**15439000**
			Итого с временными 1,04 %			**160566**	**15599566,00**
			Итого с зимними удорожаниями 3,6 %			**561584**	**16161150,00**
			Итого с НДС 12 %			**1939338**	**18100488,00**
			Итого с понижающим коэффициентом -0,9949047927				**18008262,26**
			в том числе НДС 12 %				**1929456,67**

Заказчик:

Зам.директора-Главный инженер _____ ***Беляк Н.В.***

Подрядчик:

Директор _____ ***Чумак А.А.***

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Абигуль"

_____ **Кожагельдин Т. К.**