Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **ГУ Отдел строительства города Кокшетау,Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А"** — **060140007229**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspian Contractors Trust (Каспиан Контракторс Траст)",050020, Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район,Микрорайон КОК-ТОБЕ, ул.Кыз Жибек, дом № 23** — **021040001876**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор о государственных закупках работ № 185 от 23.07.2019 г.

Номер документа	Дата составления
22	26.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка»			работа	1	95 877 764,68	95 877 764,68	10 272 617,64
				Итого	1	x	95 877 764,68	10 272 617,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Фомин Н.Ю.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик — **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

Подрядчик — **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

Наименование строительства: **"Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) корректировка**

Форма КС-3

Утверждена
Приказом МНЭ РК от 19.03.2015 г.
№229 по состоянию на 19.04.2019

Справка №8 за октябрь 2023 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код	
		№185	23.07.2019					
		ДС №10	26.05.2023					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка»	944 525 202,66	85 605 147,04							10 272 617,64	95 877 764,68

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Сдал:
Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Фомин Н.Ю.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка 2**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Блок очистных сооружений**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №8-1

за **октябрь 2023** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел КЖ									
			Фундамент монолитный Фм1 - 3шт /лист 5,8КЖ/									
1	18	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	8,27	4129,79	32,72	34153,00	271,00	29323,00	4281,00	41509,00
						551,33	5,28	4559,00	44,00		3075,00	
			Плита перекрытия на отм.+3,100 в осях "10-12" - 1шт /лист 11КЖ/									
2	117	1109-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	$м^2$	130,5	1188,34	274,43	155078,00	35813,00	24236,00	74345,00	247777,00
						728,19	97,45	95029,00	12717,00		18354,00	
3	118	224-102-0904 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	$м^2$	150,075	2938,00		440920,00		440920,00		476194,00
											35274,00	
4	119	217-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	5,5593	1415,00		7866,00		7866,00		8495,00
											629,00	
5	120	261-107-0996 *РСНБ РК 2022*	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,988537	1995,00		1972,00		1972,00		2130,00
											158,00	
6	121	1106-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм из бетона кл.В20,W4/толщ.140мм-60/профлист/=80мм+40мм=120мм, где 40мм заполнение между профлистом/	$м^2$	130,5	3397,20	105,97	443335,00	13829,00	374176,00	55870,00	539142,00
						423,98	46,48	55329,00	6066,00		39937,00	
7	122	1106-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	добавлять на каждые 10 мм изменения толщины из бетона кл.В20,W4/толщ.140мм-60/профлист/=80мм+40мм=120мм, где 40мм заполнение между профлистом/	$м^2$	130,5	647,76	20,84	84533,00	2719,00	74748,00	7517,00	99414,00
						54,14	9,16	7065,00	1195,00		7364,00	
8	123	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	1,05248	29876,12	2546,16	31444,00	2680,00	186,00	27141,00	63272,00
						27153,28	1184,56	28578,00	1247,00		4687,00	
9	124	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,71764	397598,00		285332,00		285332,00		308159,00
											22827,00	
10	125	261-102-0251 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,21594	354275,00		76502,00		76502,00		82622,00
											6120,00	
11	126	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,1189	336452,00		40004,00		40004,00		43204,00
											3200,00	
			Плита перекрытия на отм.+6,600 в осях "10-12" - 1шт /лист 12КЖ/									
12	127	1109-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	$м^2$	159,2	1188,34	274,43	189184,00	43689,00	29567,00	90695,00	302269,00
						728,19	97,45	115928,00	15514,00		22390,00	
13	128	224-102-1005 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	183,08	3662,00		670439,00		670439,00		724074,00
											53635,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	129	217-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80		6,78192	1415,00		9596,00		9596,00		10364,00
				кг							768,00	
15	130	261-107-0996 *РСНБ РК 2022*	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень		1,20594	1995,00		2406,00		2406,00		2598,00
				кг							192,00	
16	131	1106-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм из бетона кл.В20,W4/толщ.140мм-60/профлист/=80мм+40мм=120мм, где 40мм заполнение между профлистом/		159,2	3397,20	105,97	540834,00	16871,00	456466,00	68157,00	657711,00
				$м^2$		423,98	46,48	67498,00	7400,00		48720,00	
17	132	1106-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	добавлять на каждые 10 мм изменения толщины из бетона кл.В20,W4/толщ.140мм-60/профлист/=80мм+40мм=120мм, где 40мм заполнение между профлистом/		159,2	647,76	20,84	103123,00	3317,00	91187,00	9170,00	121277,00
				$м^2$		54,14	9,16	8619,00	1458,00		8984,00	
18	133	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Армирование подстилающих слоев и набетонок		1,23493	29876,12	2546,16	36895,00	3144,00	218,00	31846,00	74240,00
				1т		27153,28	1184,56	33532,00	1463,00		5499,00	
19	134	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,87369	397598,00		347377,00		347377,00		375167,00
				т							27790,00	
20	135	261-102-0251 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,2537	354275,00		89880,00		89880,00		97070,00
				т							7190,00	
21	136	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015		0,10754	336452,00		36182,00		36182,00		39077,00
				т							2895,00	
22	137	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Установка закладных деталей весом до 20 кг /МН 127-3/		0,0055	1226410,22	2406,90	6745,00	13,00	5958,00	710,00	8051,00
				1т		140768,32	1120,43	774,00	6,00		596,00	
			Итого по разделу 1:					**3633800,00**	**122346,00**	**3094541,00**	**369732,00**	**4323816,00**
								416911,00	**47110,00**	**0,00**	**320284,00**	
			Раздел 2: Конструкции металлические									
			Стаканы									
23	219	1109-0305-0302 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж.** ***Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03***		2,091003	125933,74	4913,31	263328,00	10274,00	15739,00	164955,00	462546,00
				т конструкций		113493,24	837,49	237315,00	1751,00		34263,00	
24	220	222-512-0701 *РСНБ РК 2022*	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали		2,091003	1047763,00		2190876,00		2190876,00		2366146,00
				т							175270,00	
25	221	1112-0101-0410 *РСНБ РК 2022*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа /лист 12/		14,13	1241,30	19,80	17540,00	280,00	3456,00	12767,00	32732,00
				м		976,89	5,21	13803,00	74,00		2425,00	
26	222	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80		2,8	570274,00		1596767,00		1596767,00		1724508,00
				т							127741,00	
			Итого по разделу 2: Конструкции металлические					**4068511,00**	**10554,00**	**3806838,00**	**177722,00**	**4585932,00**
								251118,00	**1825,00**	**0,00**	**339699,00**	
			Общестроительные работы раздела АР									
			Стены, перемычки									
27	263	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича марки М100 на растворе М75		16,56002	56318,74	5034,68	932639,00	83375,00	638363,00	217939,00	1242624,00
				$м^3$		12735,59	1415,55	210902,00	23442,00		92046,00	
28	264	1108-0201-0107 *РСНБ РК 2022*	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м		28,4468	55665,89	5034,68	1583516,00	143221,00	1096581,00	357104,00	2095870,00
				$м^3$		12082,74	1415,55	343715,00	40268,00		155250,00	
29	265	1107-0503-0110 *РСНБ РК 2022*	Укладка перемычек масса до 0,3 т		54	1078,79	436,60	58255,00	23576,00	16344,00	28348,00	93531,00
				шт		339,52	105,37	18334,00	5690,00		6928,00	
30	266	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84		0,716	206232,00		147662,00		147662,00		159475,00
				$м^3$							11813,00	
31	267	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84		0,13	137698,00		17901,00		17901,00		19333,00
				$м^3$							1432,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	268	222-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84		0,576	145255,00		83667,00		83667,00		90360,00
				$м^3$							6693,00	
33	269	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Армирование кладки стен и других конструкций		0,699	136180,82	4159,70	95190,00	2908,00		86750,00	196495,00
				т		132021,12	1426,12	92283,00	997,00		14555,00	
34	270	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,6703	397598,00		266510,00		266510,00		287831,00
				т							21321,00	
35	271	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015		0,0287	336452,00		9656,00		9656,00		10428,00
				т							772,00	
			Перегородки									
36	272	1108-0401-0303 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		535,737	9619,99	462,74	5153785,00	247907,00	2783641,00	2037236,00	7766301,00
				$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		3961,34	127,56	2122236,00	68339,00		575280,00	
37	273	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5/лист 15АР узел10/		23,10849	30049,31	1990,50	694394,00	45998,00	590676,00	62595,00	817548,00
				$м^3$		2497,82	478,81	57721,00	11065,00		60559,00	
38	274	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Армирование подстилающих слоев и набетонок		0,828628	29876,12	2546,16	24756,00	2110,00	146,00	21368,00	49814,00
				1т		27153,28	1184,56	22500,00	982,00		3690,00	
39	275	261-102-0251 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,828628	354275,00		293562,00		293562,00		317047,00
				т							23485,00	
40	276	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя /под перегородки/		25,715376	3828,24	130,97	98445,00	3368,00	62487,00	31188,00	140003,00
				$м^2$ изолируемой поверхности		1267,31	22,91	32589,00	589,00		10370,00	
41	277	1205-0101-1601 *РСНБ РК 2022*	Перегородки. Заделка щелей в верхней части		214,2948	1600,37	6,19	342951,00	1326,00	171552,00	122928,00	503149,00
				м заделанных щелей		793,64	3,08	170073,00	660,00		37270,00	
			Подраздел 1: Полы /лист 12 АР/									
			Тип 4									
42	408	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Уплотнение грунта щебнем		88,2	446,73	56,52	39402,00	4985,00	22281,00	13231,00	56844,00
				$м^2$		137,59	22,00	12135,00	1940,00		4211,00	
43	409	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных		8,82	38213,94	13,23	337047,00	117,00	274961,00	58251,00	426922,00
				$м^3$		7025,96	0,00	61969,00	0,00		31624,00	
44	410	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		88,2	3737,52	130,97	329649,00	11552,00	206321,00	106970,00	471549,00
				$м^2$ изолируемой поверхности		1267,31	22,91	111777,00	2021,00		34930,00	
45	411	1111-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя /до 3-х слоев с заводом на стену/		90,846	4433,05	130,28	402725,00	11836,00	251959,00	132825,00	578394,00
				$м^2$ изолируемой поверхности		1529,30	26,12	138931,00	2373,00		42844,00	
46	412	1111-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя /до 3-х слоев/		28,3122	4433,05	130,28	125509,00	3689,00	78523,00	41395,00	180256,00
				$м^2$ изолируемой поверхности		1529,30	26,12	43298,00	740,00		13352,00	
47	413	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		88,2	1280,67	45,74	112955,00	4034,00	51840,00	55859,00	182319,00
				$м^2$		647,17	26,57	57080,00	2343,00		13505,00	
48	414	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ. 25мм.		88,2	162,44	7,79	14327,00	687,00	12935,00	1028,00	16584,00
				$м^2$		8,00	4,39	706,00	387,00		1229,00	
			Тип 5									
49	417	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Уплотнение грунта щебнем		144,7	446,73	56,52	64642,00	8178,00	36554,00	21706,00	93256,00
				$м^2$		137,59	22,00	19909,00	3183,00		6908,00	
50	418	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных		14,47	38213,94	13,23	552956,00	191,00	451099,00	95566,00	700404,00
				$м^3$		7025,96	0,00	101666,00	0,00		51882,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	419	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		144,7	1280,67	45,74	185313,00	6619,00	85049,00	91641,00	299110,00
				м^2		647,17	26,57	93645,00	3845,00		22156,00	
52	420	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ. 25мм.		144,7	162,44	7,79	23505,00	1127,00	21220,00	1686,00	27207,00
				м^2		8,00	4,39	1158,00	635,00		2016,00	
			Тип 6									
53	423	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Уплотнение грунта щебнем		21,2	446,73	56,52	9471,00	1198,00	5356,00	3180,00	13663,00
				м^2		137,59	22,00	2917,00	466,00		1012,00	
54	424	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных		2,12	38213,94	13,23	81014,00	28,00	66090,00	14001,00	102616,00
				м^3		7025,96	0,00	14895,00	0,00		7601,00	
55	425	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		21,2	1280,67	45,74	27150,00	969,00	12461,00	13426,00	43822,00
				м^2		647,17	26,57	13720,00	563,00		3246,00	
56	426	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ. 45мм.		21,2	812,22	38,95	17219,00	826,00	15545,00	1235,00	19930,00
				м^2		40,02	21,97	848,00	466,00		1476,00	
			Итого по подразделу 1: Полы /лист 12 АР/					2322884,00	56036,00	1592194,00	652000,00	3212876,00
								674654,00	18962,00	0,00	237992,00	
			Итого по разделу 3: Общестроительные работы раздела АР					12125773,00	609825,00	7770942,00	3617456,00	17002685,00
								3745007,00	170994,00	0,00	1259456,00	
			ИТОГО по акту					19828084,00	742725,00	14672321,00	4164910,00	25 912 433
								4413036,00	219929,00	0,00	1919439,00	
			Временные здания и сооружения			1,60%		414 599				
			Итого с временными									26 327 032
			Зимние удорожания			2,436%		641 326				
			Итого с зимними удорожаниями									26 968 358
			Непредвиденные работы и затраты			2%		539 367				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									27 507 726
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			10%						24 756 953
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			1,08908						26 962 302
			НДС			12%		3 235 476				
			Итого с НДС									30 197 778,70

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка 2**

(наименование, адрес)

Объект : **02-07 Вышка постовая охранная - 4 шт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №8-2

за **октябрь 2023** (месяц, год) на **02-07-01 Общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Конструкции металлические - 5АР и 2КМ									
			Стойки									
1	37	1109-0302-0112 *РСНБ РК 2022*	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж.** ***Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03***		1,87254	49366,18	20224,44	92440,00	37871,00	27527,00	27637,00	129683,00
				т конструкций		14441,36	6949,02	27042,00	13012,00		9606,00	
2	38	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**		1,87254	5686,42	747,05	10648,00	1399,00	706,00	5898,00	17870,00
				т		4562,43	2,64	8543,00	5,00		1324,00	
3	39	222-512-0101 *РСНБ РК 2022*	**Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т**		1,87254	1038869,00		1945324,00		1945324,00		2100950,00
				т							155626,00	
			Вертикальные связи									
4	40	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022*	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		0,665792	168147,37	34314,25	111951,00	22846,00	2694,00	64899,00	190998,00
				т конструкций		129787,28	11482,42	86411,00	7645,00		14148,00	
5	41	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**		0,665792	24715,12	2810,41	16455,00	1871,00	1602,00	8961,00	27449,00
				т		19498,08	7,92	12982,00	5,00		2033,00	
6	42	222-512-0401 *РСНБ РК 2022*	**Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)**		0,665792	1043698,00		694886,00		694886,00		750477,00
				т							55591,00	
			Балки покрытия и перекрытия									
7	43	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж балок покрытия и перекрытия**		2,49672	151880,20	41833,84	379202,00	104448,00	53299,00	181191,00	605224,00
				т конструкций		88698,85	16477,51	221456,00	41140,00		44831,00	
8	44	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**		2,49672	24715,12	2810,41	61707,00	7017,00	6009,00	33604,00	102936,00
				т		19498,08	7,92	48681,00	20,00		7625,00	
9	45	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		2,49672	1035403,00		2585111,00		2585111,00		2791920,00
				т							206809,00	
			Прогоны покрытия									
10	46	1109-0302-0401 *РСНБ РК 2022*	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		0,749016	57676,26	17076,11	43200,00	12791,00	6150,00	19777,00	68015,00
				т конструкций		32389,39	5877,74	24260,00	4403,00		5038,00	
11	47	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**		0,749016	24715,12	2810,41	18512,00	2105,00	1803,00	10081,00	30880,00
				т		19498,08	7,92	14604,00	6,00		2287,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	48	222-520-0101 *РСНБ РК 2022*	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые		0,749016	997038,00		746797,00		746797,00		806541,00
				т							59744,00	
			Фахверк									
13	49	1109-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	Фахверк. Монтаж		1,539644	114059,80	34293,78	175611,00	52800,00	13961,00	84527,00	280949,00
				т конструкций		70698,32	8866,95	108850,00	13652,00		20811,00	
14	50	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		1,539644	5686,42	747,05	8755,00	1150,00	580,00	4850,00	14693,00
				т		4562,43	2,64	7025,00	4,00		1088,00	
15	51	222-512-0501 *РСНБ РК 2022*	Стойки фахверка		0,62418	1048076,00		654188,00		654188,00		706523,00
				т							52335,00	
16	52	222-512-0601 *РСНБ РК 2022*	Ригели фахверка		0,915464	1048076,00		959476,00		959476,00		1036234,00
				т							76758,00	
			Итого по разделу 1: Конструкции металлические - 5АР и 2КМ					8504263,00	244298,00	7700113,00	441425,00	9661342,00
								559854,00	79892,00	0,00	715654,00	
			ИТОГО по акту									
								8504263,00	244298,00	7700113,00	441425,00	9 661 342
								559854,00	79892,00	0,00	715654,00	
			Временные здания и сооружения			1,60%		154 581				
			Итого с временными									9 815 923
			Зимние удорожания			2,436%		239 116				
			Итого с зимними удорожаниями									10 055 039
			Непредвиденные работы и затраты			2%		201 101				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10 256 140
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			10%						9 230 526
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			1,08908						10 052 781
			НДС			12%		1 206 334				
			Итого с НДС									11 259 115,18

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка 2**

(наименование, адрес)

Объект : **06-01 Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №8-3

за **октябрь 2023** (месяц, год) на **06-01-01 Наружные сети водоснабжения и канализации** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1: Трубопровод хозяйственно-питьевой противопожарный В1									
			Земляные работы В1									
1	1	1101-0102-0381 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**		19,427874	418,62	418,62	8133,00	8133,00		1525,00	10431,00
				м^3 грунта		0,00	109,02	0,00	2118,00		773,00	
2	2	1101-0102-0345 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3.** *Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2*		74,059716	524,93	524,93	38876,00	38876,00		7289,00	49858,00
				м^3 грунта		0,00	136,70	0,00	10124,00		3693,00	
3	3	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**		1963,239389	39,00		76566,00				82691,00
				т·км							6125,00	
4	4	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**		93,48759	47,63	41,29	4453,00	3860,00	19,00	1344,00	6261,00
				м^3 грунта		6,14	13,83	574,00	1293,00		464,00	
5	5	1101-0101-0363 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**		1547,653552	307,08	307,08	475253,00	475254,00		89114,00	609512,00
				м^3 грунта		0,00	79,97	0,00	123766,00		45145,00	
6	6	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		47,865574	6352,93	0,00	304087,00	0,00		218942,00	564871,00
				м^3 грунта		6352,93	0,00	304087,00	0,00		41842,00	
7	7	1101-0101-0345 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3.** *Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2*		217,020374	451,93	451,93	98078,00	98078,00		18390,00	125785,00
				м^3 грунта		0,00	117,69	0,00	25541,00		9317,00	
8	8	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		6,71197	6352,93	0,00	42641,00	0,00		30701,00	79209,00
				м^3 грунта		6352,93	0,00	42641,00	0,00		5867,00	
9	9	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**		1455,401176	73,00	73,00	106244,00	106244,00		26066,00	142891,00
				м^3 грунта		0,00	24,88	0,00	36210,00		10581,00	
10	10	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**		363,850294	2454,27	0,00	892987,00	0,00		642949,00	1658812,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³ грунта		2454,27	0,00	892987,00	0,00		122876,00	
11	11	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022	Грунт 3-й группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1455,401176	368,69	169,02	536592,00	245992,00		295708,00	898885,00
				м³ уплотненного грунта		199,67	82,53	290600,00	120114,00		66585,00	
			Подготовка под трубопроводы и Ж/Б конструкции В1									
12	12	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под трубопроводы		13,46	6895,61	307,92	92815,00	4144,00	60823,00	28800,00	131344,00
				м³		2068,89	92,43	27847,00	1244,00		9729,00	
13	13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		0,42794	31855,73	1990,50	13632,00	852,00	11712,00	1159,00	15974,00
				м³		2497,82	478,81	1069,00	205,00		1183,00	
			Трубопроводы В1									
14	14	1122-0301-0114 РСНБ РК 2022	Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм /футляр/		0,0145	8681479,73	3981401,66	125881,00	57730,00	10658,00	76341,00	218400,00
				км		3965062,08	1353030,02	57493,00	19619,00		16178,00	
15	15	241-102-0307 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76		14,558	122241,00		1779584,00		1779584,00		1921951,00
				м							142367,00	
16	16	1122-1401-0312 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 800 мм. Протаскивание в футляр		14,5	8158,25	42,66	118295,00	618,00	70192,00	47271,00	178811,00
				м трубы, уложенной в футляре		3274,79	18,22	47484,00	264,00		13245,00	
17	17	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью		1	59695,24	6152,26	59695,00	6152,00	34491,00	18992,00	84982,00
				футляр		19052,00	132,05	19052,00	132,00		6295,00	
18	18	1122-0601-0314 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0145	36334575,86	3045855,30	526851,00	44165,00	460296,00	33185,00	604839,00
				км трубопровода		1544200,00	767536,72	22391,00	11129,00		44803,00	
19	19	1122-0301-0112 РСНБ РК 2022	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием		0,0105	6250949,48	2763669,07	65635,00	29019,00	6296,00	40532,00	114660,00
				км		2887631,04	1011588,26	30320,00	10622,00		8493,00	
20	20	241-401-0703 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена и внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием ГОСТ 8696-74 размерами 630х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		25,1	126181,00		3167143,00		3167143,00		3420514,00
				м							253371,00	
21	22	1122-0301-0110 РСНБ РК 2022	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием		0,0581	4009060,93	1578817,65	232926,00	91729,00	29798,00	145353,00	408541,00
				км		1917363,84	609672,47	111399,00	35422,00		30262,00	
22	23	241-102-0404 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная прямошовная для магистральных газонефтепроводов от 219 мм до 630 мм класс прочности К52 17Г1С ГОСТ 20295-85 с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием усиленного типа, толщиной не менее 2,5 мм размерами 426х8 мм		58,3324	87758,00		5119135,00		5119135,00		5528666,00
				м							409531,00	
			Арматура, фасонные части В1									
23	52	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм		0,3982	1323571,84	728167,01	527046,00	289956,00	51463,00	279613,00	871192,00
				т		466164,83	243121,42	185627,00	96811,00		64533,00	
24	53	241-113-0136 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 426х10 мм		6	105724,00		634344,00		634344,00		685092,00
				шт.							50748,00	
25	54	1312-1701-0217 РСНБ РК 2022	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и других объектах, диаметр трубопровода наружный 426 мм. Изготовление перехода 630х426		0,5	6228,01	413,97	3114,00	207,00	671,00	1405,00	4881,00
				м трубопровода		4472,18	135,13	2236,00	68,00		362,00	
26	55	1312-1701-0215 РСНБ РК 2022	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и других объектах, диаметр трубопровода наружный 630 мм. Изготовление 630х426		0,5	11536,10	786,64	5768,00	394,00	1134,00	2664,00	9107,00
				м трубопровода		8481,73	251,34	4241,00	126,00		675,00	
27	56	241-102-0254 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х10,0 мм		0,515	57954,00		29846,00		29846,00		32234,00
				м							2388,00	
28	57	241-102-0264 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х12,0 мм		0,515	110416,00		56864,00		56864,00		61413,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							4549,00	
29	58	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,0263	2031733,67	850942,44	53435,00	22380,00	5099,00	33417,00	93800,00
				т		986931,23	296497,60	25956,00	7798,00		6948,00	
			Итого по подразделу 1: Трубопровод хозяйственно-питьевой противопожарный В1					15195919,00	1523783,00	11529568,00	2040760,00	18615607,00
								2066004,00	502606,00	0,00	1378928,00	
			Подраздел 2: Трубопровод промывных вод (самотечный) проектируемый В5									
			Земляные работы В5									
30	234	1101-0102-0381 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3		20,874955	418,62	418,62	8739,00	8739,00		1638,00	11207,00
				м^3 грунта		0,00	109,02	0,00	2276,00		830,00	
31	235	1101-0102-0345 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3. *Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2*		12,378138	524,93	524,93	6498,00	6498,00		1218,00	8333,00
				м^3 грунта		0,00	136,70	0,00	1692,00		617,00	
32	236	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		698,314955	39,00		27234,00				29413,00
		1101-0102-0602		т·км							2179,00	
33	237	*РСНБ РК 2022*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		33,253093	47,63	41,29	1584,00	1373,00	7,00	478,00	2227,00
				м^3 грунта		6,14	13,83	204,00	460,00		165,00	
34	238	1101-0101-0363 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3		214,365193	307,08	307,08	65827,00	65827,00		12343,00	84423,00
				м^3 грунта		0,00	79,97	0,00	17143,00		6253,00	
35	239	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		6,629851	6352,93	0,00	42119,00	0,00		30326,00	78241,00
				м^3 грунта		6352,93	0,00	42119,00	0,00		5796,00	
36	240	1101-0101-0345 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. *Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2*		32,574465	451,93	451,93	14721,00	14722,00		2760,00	18879,00
				м^3 грунта		0,00	117,69	0,00	3834,00		1398,00	
37	241	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		1,007458	6352,93	0,00	6400,00	0,00		4608,00	11889,00
				м^3 грунта		6352,93	0,00	6400,00	0,00		881,00	
38	242	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		203,661574	73,00	73,00	14867,00	14867,00		3648,00	19996,00
				м^3 грунта		0,00	24,88	0,00	5067,00		1481,00	
39	243	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		50,915393	2454,27	0,00	124960,00	0,00		89971,00	232126,00
				м^3 грунта		2454,27	0,00	124960,00	0,00		17195,00	
40	244	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		203,661574	368,69	169,02	75088,00	34423,00		41380,00	125786,00
				м^3 уплотненного грунта		199,66	82,53	40665,00	16808,00		9318,00	
			Подготовка под трубопроводы и Ж/Б конструкции В5									
41	245	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство песчаного основания под трубопроводы		10,05	6895,61	307,92	69301,00	3095,00	45414,00	21504,00	98069,00
				м^3		2068,89	92,43	20792,00	929,00		7264,00	
42	246	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство		0,97394	31659,89	1990,50	30835,00	1938,00	26463,00	2638,00	36151,00
				м^3		2497,82	478,81	2433,00	466,00		2678,00	
			Трубопроводы В5									
43	247	1122-0301-0112 *РСНБ РК 2022*	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием		0,067	6250949,48	2763669,07	418814,00	185165,00	40177,00	258635,00	731645,00
				км		2887631,04	1011588,26	193471,00	67776,00		54196,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	248	241-401-0703 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена и внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием ГОСТ 8696-74 размерами 630х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	67,268	126181,00		8487944,00		8487944,00		9166979,00
			Арматура и фасонные части В5								679035,00	
45	257	1122-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	0,4546	1323571,84	728167,01	601696,00	331025,00	58753,00	319217,00	994586,00
46	258	241-113-0134 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 630х8,0 мм	шт.	2	466164,83	243121,42	211919,00	110523,00		73673,00	
47	259	241-117-0213 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 600 мм	шт.	1	77536,00		155072,00		155072,00		167478,00
48	260	1122-1201-0112 *РСНБ РК 2022*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм	шт.	12	153310,00		153310,00		153310,00	12406,00	165575,00
49	261	241-116-0320 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 600 мм	фланец	12	44629,89	26944,40	535559,00	323333,00	81940,00	238687,00	836186,00
				шт.		10857,19	9234,27	130286,00	110811,00		61940,00	
			Итого по подразделу 2: Трубопровод промывных вод (самотечный) проектируемый В5		12	114495,00		1373940,00		1373940,00		1483855,00
											109915,00	
								12214508,00	991005,00	10423020,00	1029051,00	14303044,00
			ИТОГО по акту					773249,00	337785,00	0,00	1059485,00	
								27410427,00	2514788,00	21952588,00	3069811,00	32918651,00
			Временные здания и сооружения					2839253,00	840391,00	0,00	2438413,00	
			Итого с временными			1,60%		526 698				33 445 349
			Зимние удорожания									
			Итого с зимними удорожаниями			2,436%		814 729				34 260 078
			Непредвиденные работы и затраты									
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2%		685 202				34 945 280
			Всего с учетом тендерной скидки 10%									31 450 752
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			10%						34 252 385
			НДС			1,08908						38 362 670,85
			Итого с НДС			12%		4 110 286				

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка 2**

(наименование, адрес)

Объект : **07-02 Подпорная стенка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №8-4

за **октябрь 2023** (месяц, год) на **07-02-01 Общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Земляные работы									
1	1	1101-0102-0345 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³.** ***Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2***		103,246509	524,93	524,93	54197,00	54197,00		10162,00	69508,00
				м³ грунта		0,00	136,70	0,00	14114,00		5149,00	
2	2	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		3,193191	6352,93	0,00	20286,00	0,00		14606,00	37683,00
				м³ грунта		6352,93	0,00	20286,00	0,00		2791,00	
3	3	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**		2235,2337	39,00		87174,00				94148,00
				т·км							6974,00	
4	4	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2,3 группы. Работа на отвале**		106,4397	47,63	41,29	5070,00	4395,00	21,00	1531,00	7129,00
				м³ грунта		6,14	13,83	654,00	1472,00		528,00	
5	5	1101-0101-0345 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³.** ***Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2***		1494,762531	451,93	451,93	675528,00	675528,00		126666,00	866364,00
				м³ грунта		0,00	117,69	0,00	175919,00		64170,00	
6	6	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		46,229769	6352,93	0,00	293694,00	0,00		211460,00	545566,00
				м³ грунта		6352,93	0,00	293694,00	0,00		40412,00	
7	7	1101-0104-0406 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**		1232,79384	49,00	49,00	60407,00	60407,00		14498,00	80896,00
				м³ грунта		0,00	16,33	0,00	20132,00		5991,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	1101-0104-0412 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3		1232,79384	20,14	20,14	24828,00	24828,00		5954,00	33248,00
				м^3 грунта		0,00	6,71	0,00	8272,00		2466,00	
9	9	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		308,19846	2454,27	0,00	756402,00	0,00		544608,00	1405092,00
				м^3 грунта		2454,27	0,00	756402,00	0,00		104082,00	
10	10	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1232,79384	368,69	169,02	454519,00	208366,00		250479,00	761398,00
				м^3 уплотненного грунта		199,67	82,53	246152,00	101742,00		56400,00	
			Плита монолитная Пм1									
11	11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		9,522	31613,99	1990,50	301028,00	18953,00	258291,00	25793,00	352967,00
				м^3		2497,82	478,81	23784,00	4559,00		26146,00	
12	12	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		32,85	33985,71	3057,36	1116431,00	100434,00	885993,00	141355,00	1358409,00
				м^3		3957,48	771,15	130003,00	25332,00		100623,00	
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,47676	362129,00		172649,00		172649,00		186461,00
				т							13812,00	
14	14	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		2,91245	317873,00		925789,00		925789,00		999852,00
				т							74063,00	
15	15	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,57119	336452,00		192178,00		192178,00		207552,00
				т							15374,00	
			Стена монолитная Стм1									
16	16	1106-0401-0110 РСНБ РК 2022	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство		46,17	52754,43	4476,10	2435672,00	206661,00	1551300,00	665074,00	3348806,00
				м^3		14678,60	1150,95	677711,00	53139,00		248060,00	
17	17	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02925	362129,00		10592,00		10592,00		11439,00
				т							847,00	
18	18	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,79593	336452,00		267792,00		267792,00		289215,00
				т							21423,00	
19	19	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		1,61073	317873,00		512008,00		512008,00		552969,00
				т							40961,00	
			Контрфорс монолитный Км1-8шт									
20	20	1106-0401-0109 РСНБ РК 2022	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство		22,72	64511,18	5033,99	1465694,00	114372,00	856033,00	477934,00	2099118,00
				м^3		21799,67	1316,61	495289,00	29913,00		155490,00	
21	21	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01624	362129,00		5881,00		5881,00		6351,00
				т							470,00	
22	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,54496	336452,00		183353,00		183353,00		198021,00
				т							14668,00	
23	23	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,77832	317873,00		247407,00		247407,00		267200,00
				т							19793,00	
			ИТОГО по акту					10268579,00	1468141,00	6069287,00	2490120,00	13 779 392
								2643975,00	434594,00	0,00	1020693,00	
			Временные здания и сооружения			1,60%		220 470				
			Итого с временными									13 999 862
			Зимние удорожания			2,436%		341 037				
			Итого с зимними удорожаниями									14 340 899
			Непредвиденные работы и затраты			2%		286 818				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**14 627 717**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%									**13 164 945**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**10%**						**14 337 679**
			НДС			**1,08908**						
			Итого с НДС			**12%**		**1 720 521**				**16 058 199,95**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.