Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СК "ДАР"
Инженер: ТОО "Жасыл Алем Сервис"
Наименование строительства : «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-15 «Алтынтобе-Бадам-Боген-Тортколь» км 51+400 в Ордабасинском районе Туркестанской области»
Договор: №21/00 от 05.04.2023г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 20 июня 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"	ТОО "СК "ДАР"	21/00	05.04.23г.	ОБ	002	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц без НДС	В отчетном месяце (за июнь), без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2023 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2023 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-15 «Алтынтобе-Бадам-Боген-Тортколь» км 51+400 в Ордабасинском районе Туркестанской области	62931624	56188950	56188950			-				6742674	62931624
Удержание авансового платежа, 30%	18879487	16856685	16856685							2022802	18879487
ИТОГО К ОПЛАТЕ											**44052137**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"

Суттибаев Ш

Инженер:
Директор
ТОО "Жасыл Алем Сервис"

Ли В.В.

Подрядчик:
Директор
ТОО "СК "ДАР"

Жумашбеков Г.К.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СК "ДАР"
Инженер: ТОО "Жасыл Алем Сервис"
Наименование строительства : «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-15 «Алтынтобе-Бадам-Боген-Тортколь» км 51+400 в Ордабасинском районе Туркестанской области»
Договор: №21/00 от 05.04.2023г.

Форма №2

АКТ 1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ 2023 г.

№ п/п смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
1	1	1127-0302-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия и основания цементно-бетонные. /Разборка бетонного защитного слоя/Разборка	м3 конструкции	10,8	1842,45	1191,23	19898	12865	--	10954	33320
						651,22	287,91	7033	3109		2468	
2	2	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	15,2	4124,21	1809,38	62688	27503	--	50162	121878
						2314,83	740,83	35185	11261		9028	
3	3	1146-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Фундаменты железобетонные./облицовка откосов/ Разборка	м3	9	50761,31	24684,58	456852	222161	27730	253790	767494
						22995,65	10574,49	206961	95170		56851	
4	4	1130-0103-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,8	Опоры мостов сборные железобетонные стоечные под автомобильные дороги. Сооружение. Демонтаж	м3 сборных конструкций	13,8	17039,07	7667,79	235139	105815	--	134014	398685
						9371,28	2189,64	129324	30217		29532	
5	5	1107-0103-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.К=0,8	Колонны прямоугольного сечения массой до 3 т. Демонтаж свай	шт. сборных конструкций	14	12459,32	3902,93	174430	54641	--	167087	368839
						8556,39	1557,85	119789	21810		27321	
6	6	1130-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,8	Перила железобетонные сборные. Демонтаж блоков ограждения	м3 перил	8,3	98236,26	39752,34	815361	329945	29640	492207	1412173
						54912,75	15684,91	455776	130185		104605	
7	7	1130-0109-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,8	Строения пролетные плитные железобетонные длиной до 9 м. Демонтаж	балка пролетного строения	24	30922,31	17249,42	742135	413986	--	375047	1206557
						13672,89	4930,65	328149	118336		89375	

8	8	1130-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перила сварные стальные. Демонтаж	т перил	1,85	68036,45	222,94	125867	412	181	105251	249607
						67715,86	13,15	125274	24		18489	
9	9	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	297,2	170,00	--	50524	--		--	54566
						--	--	--	--		4042	
10	10	412-101-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	4755,2	44,00	--	209229	--		--	225967
						--	--	--	--		16738	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				2892123	1167328	57551	1588512	4839086
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1407491	410112	--	358449	
		Материалы		Тенге				2892123				
		Всего заработная плата		Тенге				57552				
		Транспортные расходы		Тенге					1817603			
			Накладные расходы	Тенге				259753				
			Сметная прибыль	Тенге				1588512				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				358449				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4839084				
			Сметная заработная плата	Тенге					1817603			976
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4839084				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1817603			
			Сметная заработная плата	Тенге								976

РАЗДЕЛ 2. Береговые опоры

1	11	1105-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение сваебойными установками на гусеничном ходу с гидравлическим молотом. Грунты групп 1-2	м3 железобетона	34,3	29736,07	27867,03	1019947	955839	8790	152587	1266337
						1612,78	2880,76	55318	98810		93803	
2	12	226-101-0103 РСНБ РК 2022	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т3 ГОСТ 19804-2012	м	280	19297,00	--	5403160	--	5403160	--	5835413
						--	--	--	--		432253	
3	13	1105-0101-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	28	5952,54	3212,77	166671	89958	3151	111875	300830
						2627,23	1408,68	73562	39443		22284	
4	14	1130-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Крылья устоев из монолитного железобетона./Насадка со шкафной стенкой/ Устройство	м3 железобетона в деле	33,6	64465,42	6064,38	2166038	203763	1400068	542368	2925078
						16732,35	2484,19	562207	83469		216672	
5	15	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3856	434300,00	--	601766	--	601766	--	649907
						--	--	--	--		48141	

6	16	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм СП - 8%	т	0,024	425786,00	--	10219	--	10219	--	11037
						--	--	--	--		818	
7	17	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	1,1357	431408,00	--	489950	--	489950	--	529146
						--	--	--	--		39196	
8	18	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	1,8135	409726,00	--	743038	--	743038	--	802481
						--	--	--	--		59443	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				10600789	1249560	8660142	806830	12320229
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				691087	221722	--	912610	
		Материалы		Тенге				10600789				
		Всего заработная плата		Тенге				1412009				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					912809			
			Накладные расходы	Тенге				7248133				
			Сметная прибыль	Тенге				806830				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				912610				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12320229				
			Сметная заработная плата	Тенге					912809			498
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12320229				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								498
			Сметная заработная плата	Тенге					912809			

РАЗДЕЛ 3. Пролетное строение и проезжая часть

9	19	1130-0107-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка НР - 84%; СП - 8%	опорная часть	30	1755,07	--	52652	--	19904	27508	86573
						1091,59	--	32748	--		6413	
10	20	251-201-0404 ССЦ 04.2022	Части опорные резинометаллические для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 150х350х40 мм СП - 8%	шт.	30	39284,00	--	1178520	--	1178520	--	1272802
						--	--	--	--		94282	
11	21	1130-0109-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Строения пролетные плитные железобетонные длиной до 18 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами НР - 84%; СП - 8%	балка пролетного строения	14	89711,69	36673,19	1255964	513424	389218	453121	1845812
						25237,28	13293,45	353322	186108		136727	
12	22	226-102-0109 РСНБ РК 2022 прим.	Плита мостовая пустотная ГОСТ 13015-2012 марки П18-А14-К7 /2ПН-18А14-15К7Т/ СП - 8%	шт.	14	1833835,00	--	25673690	--	25673690	--	27727585
						--	--	--	--		2053895	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				28160826	513424	27261332	480629	30932772
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				386070	186108	--	2291317	
		Материалы		Тенге				28160826				
		Всего заработная плата		Тенге				409121				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					572178			
								26852210				

			Накладные расходы	Тенге					480629				
			Сметная прибыль	Тенге					2291317				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					30932772				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									277
			Сметная заработная плата	Тенге						572178			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					30932772				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									277
			Сметная заработная плата	Тенге						572178			

РАЗДЕЛ 4. Сопряжение моста с насыпью

36	23	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	м3 подушки	39	8426,90	341,08	328649	13302	203396	98998	461859
			НР - 84%; СП - 8%			2870,54	151,39	111951	5904		34212	
37	24	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подушки под фундаменты из ПГС./под переходные плиты/ Устройство**	м3 подушки	10,3	6124,37	298,76	63081	3077	31180	25359	95515
			НР - 84%; СП - 8%			2798,41	132,60	28824	1366		7075	
38	25	1130-0111-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плиты переходные сборно-монолитные длиной до 5 м. Укладка**	м3 железобетонных конструкций	19,5	37090,25	3909,05	723260	76227	450305	187031	983114
			НР - 84%; СП - 8%			10088,62	1329,62	196728	25928		72823	
39	26	212-101-2506 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	м3	2,5	29172,00	--	72930	--	72930	--	78764
			СП - 8%			--	--	--	--		5834	
40	27	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,31808	409726,00	--	130326	--	130326	--	140752
			СП - 8%			--	--	--	--		10426	
41	28	214-209-0205 РСНБ РК 2022	**Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм**	кг	1,8	624,00	--	1123	--	1123	--	1213
			СП - 8%			--	--	--	--		90	
42	29	226-102-0406 РСНБ РК 2022	**Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П400.98.25**	шт.	20	91227,00	--	1824540	--	1824540	--	1970503
			СП - 8%			--	--	--	--		145963	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**				3143909	92606	2713800	311388	3731720
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				337503	33198	--	276423	
		Материалы		Тенге				3143909				
		Всего заработная плата		Тенге				684881				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					370701			
			Накладные расходы	Тенге				2028919				
			Сметная прибыль	Тенге				311388				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				276423				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3731720				
			Сметная заработная плата	Тенге								232
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					370701			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3731720				
												232

Сметная заработная плата	Тенге					370701			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**51823805**
В ТОМ ЧИСЛЕ									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2822151**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3022918**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**851140**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**38692825**		
- Перевозка грузов	Тенге				**259753**				
- Накладные расходы	Тенге							**3187359**	
- Сметная прибыль	Тенге							**3838799**	
Итого по АКТУ	Тенге		**51 823 805**						
Временные здания и сооружения, 3,12%	Тенге	3,12%	1 616 903						
Итого с временными	Тенге		**53 440 708**						
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурнойт зоны стройки, 0,65%	Тенге	0,65%	347 365						
Итого с дополнительными затратами	Тенге		**53 788 072**						
Непредвидинные затраты 2%	Тенге	2%	**1 075 761**						
Итого СМР	Тенге		**54 863 834**						
в том числе в текущих ценах на 2023г. К=1,0450539	Тенге	**1,0450539**	**57 335 663**						
Итого с понижающим коэффициентом К=0,98	Тенге	0,98	**56 188 950**						
НДС (12%)	Тенге	12%	6 742 674						
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**		**62 931 624**						

Подрядчик:

Директор ТОО "СК "ДАР"

_____ **Жумашбеков Г.К.**

Инженер:

Директор ТОО "Жасыл Алем Сервис"

_____ **Ни В.В.**

Инженер-эксперты ТОО "Жасыл Алем Сервис"

_____ **Казбеков К.**

_____ **Аширкулов Ж.**

_____ **Асабаев С.**

Авторский надзор Директор ТОО «ДиК-проект»

_____ **Курмантаев А.Р.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СК "ДАР"
Инженер: ТОО "Жасыл Алем Сервис"
Наименование строительства : «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-15 «Алтынтобе-Бадам-Боген-Тортколь» км 51+400 в Ордабасинском районе Туркестанской области»
Договор: №21/00 от 05.04.2023г.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
от 25 июля 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"	ТОО "СК "ДАР"	21/00	05.04.23г.	ОБ	002	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц без НДС	В отчетном месяце (за июль), без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2023 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2023 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-15 «Алтынтобе-Бадам-Боген-Тортколь» км 51+400 в Ордабасинском районе Туркестанской области	91300302,43	81518127,17	25329177,17			-				3039501,26	28368678,43
Удержание авансового платежа, 30%	27390090,73	24455438,15	7598753,15							911850,38	8510603,53
ИТОГО К ОПЛАТЕ											**19858074,90**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
_____ Суттибаев Н.

Инженер:
Директор
ТОО "Жасыл Алем Сервис"
_____ Ни В.В.

Подрядчик:
Директор
ТОО "СК "ДАР"
_____ Жумашбеков Т.К.

Форма №2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СК "ДАР"
Инженер: ТОО "Жасыл Алем Сервис"
Наименование строительства : «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-15 «Алтынтобе-Бадам-Боген-Тортколь» км 51+400 в Ордабасинском районе Туркестанской области»
Договор: №21/00 от 05.04.2023г.

АКТ 2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮЛЬ 2023 г.

№ п/п сметы	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. Пролетное строение и проезжая часть												
13	1	1130-0104-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 прим.	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона./Накладная плита/ Устройство на суше *НР - 84%; СП - 8%*	м3 железобетона в деле	48,24	50626,69	4455,20	2442232	214919	1750878	473211	3148679
						9876,34	1801,66	476435	86912		233236	
14	2	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,6636	434300,00	--	288201	--	288201	--	311257
						--	--	--	--		23056	
15	3	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	1,49185	431408,00	--	643596	--	643596	--	695084
						--	--	--	--		51488	
			Тротуары									
16	4	1130-0114-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Тротуары. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	16	30009,38	2064,21	480150	33027	219244	201591	736281
						14242,46	756,88	227879	12110		54539	
17	5	212-401-0107 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200 *СП - 8%*	м3	0,06	23209,00	--	1393	--	1393	--	1504
						--	--	--	--		111	
18	6	226-103-0110 РСНБ РК 2022	Блок тротуарный ГОСТ 13015-2012 марки Т75.75 /Т150.75/ *СП - 8%*	шт.	16	132054,00	--	2112864	--	2112864	--	2281893
						--	--	--	--		169029	
19	7	1130-0104-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 прим.	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона./Соединение тротуарных плит с проезжей частью/ Устройство на суше *НР - 84%; СП - 8%*	м3 железобетона в деле	1,7	48526,93	4455,20	82496	7574	58132	16676	107106
						9876,34	1801,66	16790	3063		7934	
20	8	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,08525	431408,00	--	36778	--	36778	--	39720
						--	--	--	--		2942	

21	9	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0,14601	409726,00 --	-- --	59824 --	-- --	59824	-- 4786	64610
			Деформационные швы									
24	10	1130-0508-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м шва	28	50288,38 11602,72	2408,78 603,06	1408075 324876	67446 16886	1015753	287080 135612	1830767
25	11	261-107-0435 РСНБ РК 2022	Ткань стеклянная А-1 для гидроизоляций проезжей части мостов ГОСТ 8481-75 *СП - 8%*	100 м2	2,1	77065,00 --	-- --	161837 --	-- --	161837	-- 12947	174784
26	12	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм *СП - 8%*	т	0,37324	578162,00 --	-- --	215793 --	-- --	215793	-- 17263	233056
27	13	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм *СП - 8%*	т	0,0404	531899,00 --	-- --	21489 --	-- --	21489	-- 1719	23208
28	14	212-101-2306 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6 *СП - 8%*	м3	1,82	26809,00 --	-- --	48792 --	-- --	48792	-- 3903	52695
29	15	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0278	354275,00 --	-- --	9849 --	-- --	9849	-- 788	10637
30	16	235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350 *СП - 8%*	м2	27,8	289,00 --	-- --	8034 --	-- --	8034	-- 643	8677
31	17	261-105-0504 РСНБ РК 2022	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 *СП - 8%*	кг	178	295,00 --	-- --	52510 --	-- --	52510	-- 4201	56711
			Проезжая часть									
32	18	1130-0504-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 К=0,5	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. /1 слой/Устройство в 2 слоя *НР - 84%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	336	2099,94 827,63	146,54 47,36	705580 278084	49237 15913	378259	246957 76201	1028738
			Техноэластмост-С									
33	19	235-103-0413 РСНБ РК 2022 прим.	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-6,0 *СП - 8%*	м2	393,12	2317,00 --	-- --	910859 --	-- --	910859	-- 72869	983728

34	20	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	240	2224,61	239,30	533906	57432	468880	16836	594801
						31,64	33,31	7594	7994		44059	
			НР - 108%; СП - 8%									
35	21	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	240	1470,15	0,14	352836	34	348789	4334	385745
						16,72	--	4013	--		28574	
			НР - 108%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				10577094	429669	8811754	1246685	12769681
								1335671	142878	--	945900	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10577094				
		Материалы		Тенге				4239936				
		Всего заработная плата		Тенге					1478549			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4571819				
			Накладные расходы	Тенге				1246685				
			Сметная прибыль	Тенге				945900				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12769679				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								785
			Сметная заработная плата	Тенге					1478549			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				12769679				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								785
			Сметная заработная плата	Тенге					1478549			

РАЗДЕЛ 2. Прочие работы

43	22	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	28	4778,05	196,55	133785	5503	98508	26509	173117
						1063,35	63,73	29774	1784		12823	
			НР - 84%; СП - 8%									
44	23	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы./Отсыпка конусов дренирующим грунтом ПГС/ Устройство	м3 материала основания в плотном теле	28	4438,91	880,11	124289	24643	94035	14559	149956
						200,38	281,07	5611	7870		11108	
			НР - 108%; СП - 8%									
45	24	1130-0506-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	261	715,80	34,47	186824	8996	93841	73926	281609
						321,79	15,40	83987	4019		20859	
			НР - 84%; СП - 8%									
46	25	1130-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	261	1031,87	180,45	269318	47098	119777	102153	401188
						392,50	73,44	102443	19168		29717	
			НР - 84%; СП - 8%									
		Откосы										
47	26	1101-0107-1802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	486	202,85	--	98585	--	--	70980	183130
						202,85	--	98585	--		13564	
			НР - 72%; СП - 8%									

48	27	1142-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м /Подготовка/	м3 бетона в конструкции	37	31031,23	832,07	1148156	30786	949483	125053	1375065
			НР - 68%; СП - 8%			4537,48	432,82	167887	16014		101857	
49	28	1142-0102-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	74	32732,02	661,33	2422169	48939	2169939	154593	2782903
			НР - 68%; СП - 8%			2747,18	325,01	203291	24051		206141	
50	29	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,4467	431408,00	--	1055526	--	1055526	--	1139968
			СП - 8%			--	--	--	--		84442	
51	30	1104-0101-2602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Скважины глубиной до 6 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 2 группы /Лидерные скважины/	м бурения	168	1680,90	635,79	282391	106813	119096	88118	400149
			НР - 85%; СП - 8%			336,20	280,87	56482	47186		29640	
52	31	1101-0101-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/под опоры и ростверки/	м3 грунта	245	269,59	269,59	66050	66050	--	14727	87240
			НР - 72%; СП - 8%			--	83,48	--	20453		6463	
			Барьерное ограждение-72м /лист.15/									
53	32	1127-0901-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения металлические барьерные типа 11ДД высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	72	985,17	328,94	70932	23684	--	56367	137483
			НР - 108%; СП - 8%			656,23	68,66	47249	4944		10184	
54	33	251-102-0201 РСНБ РК 2022	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 3 мм, длиной 4320 мм	шт.	17	41306,00	--	702202	--	702202	--	758378
			СП - 8%			--	--	--	--		56176	
55	34	251-102-0101 РСНБ РК 2022	Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	39,7647059	17782,00	--	707096	--	707096	--	763664
			СП - 8%			--	--	--	--		56568	
56	35	251-102-0307 РСНБ РК 2022	Консоль-амортизатор КАТ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	17	3051,00	--	51867	--	51867	--	56016
			СП - 8%			--	--	--	--		4149	
57	36	251-102-0402 РСНБ РК 2022	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки Б ГОСТ 26804-2012	шт.	19	1107,00	--	21033	--	21033	--	22716
			СП - 8%			--	--	--	--		1683	
58	37	251-102-0602 РСНБ РК 2022	Болт дорожный М16х35 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,0276	1723663,00	--	47573	--	47573	--	51379
			СП - 8%			--	--	--	--		3806	

59	38	251-102-0601 РСНБ РК 2022	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,0158	1723663,00	--	27234	--	27234	--	29413
			СП - 8%			--	--	--	--		2179	
60	39	1142-0101-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	60	2051,62	300,19	123097	18012	--	76268	215314
			НР - 68%; СП - 8%			1751,43	117,88	105086	7073		15949	
61	40	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	61,8	3752,00	--	231874	--	231874	--	250424
			СП - 8%			--	--	--	--		18550	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				7770001	380524	6489084	803253	9259112
								900395	152562	--	685858	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7770001				
		Материалы		Тенге				3644681				
		Всего заработная плата		Тенге					1052957			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2844405				
			Накладные расходы	Тенге				803253				
			Сметная прибыль	Тенге				685858				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9259112				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								616
			Сметная заработная плата	Тенге					1052957			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				9259112				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								616
			Сметная заработная плата	Тенге					1052957			

РАЗДЕЛ 3. Подходы к мосту

Проезжая часть на 1/3 длины переходной плиты

62	41	1130-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона./плита усиления/ Устройство на суше	м3 железобетона в деле	9	48526,93	4455,20	436742	40097	307758	88286	567030
			НР - 84%; СП - 8%			9876,34	1801,66	88887	16215		42002	
63	42	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,079	431408,00	--	34081	--	34081	--	36807
			СП - 8%			--	--	--	--		2726	
64	43	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1776	409726,00	--	72767	--	72767	--	78588
			СП - 8%			--	--	--	--		5821	
65	44	1130-0504-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов автомобильных мостов и путепроводов. Устройство на проезжей части по бетонному основанию	м2 изолируемой поверхности	40	2898,93	11,15	115957	446	103093	10575	136654
			НР - 84%; СП - 8%			310,46	4,27	12418	171		10122	
66	45	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0259	188318,79	2927,03	4877	76	4801	36	5307
			НР - 108%; СП - 8%			--	1302,31	--	34		393	

67	46	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	40	2224,61 31,64	239,30 33,31	88984 1266	9572 1332	78146	2806 7343	99133
68	47	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	40	1470,15 16,72	0,14 --	58806 669	6 --	58131	722 4762	64291
			Проезжая часть на 2/3 длины переходной плиты									
69	48	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки под фундаменты из ПГС./под переходные плиты/ Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м3 подушки	2,75	6124,37 2798,41	298,76 132,60	16842 7696	822 365	8324	6771 1889	25502
70	49	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки под фундаменты, щебеночные./шебеночная смесь С-4/ Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м3 подушки	5,022	7036,90 2870,54	341,08 151,39	35339 14416	1713 760	19210	12748 3847	51934
71	50	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	27	1910,78 31,64	226,74 34,14	51591 854	6122 922	44615	1918 4281	57790
72	51	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=16	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	27	3243,14 44,60	0,36 --	87565 1204	10 --	86351	1301 7109	95975
73	52	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,0162	188318,79 --	2927,03 1302,31	3051 --	47 21	3004	23 246	3320
74	53	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	27	2224,61 31,64	239,30 33,31	60064 854	6461 899	52749	1894 4957	66915
75	54	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	27	1470,15 16,72	0,14 --	39694 451	4 --	39239	488 3215	43396
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1106360	65376	912269	127568	1332642
								128715	20719	--	98713	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1106360				
			Материалы	Тенге				805426				
			Всего заработная плата	Тенге					149434			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				106848				
			Накладные расходы	Тенге				127568				
			Сметная прибыль	Тенге				98713				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1332641				79
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					149434			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1332641				

	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					149434				
	Сметная заработная плата	Тенге									23361432
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:					2364781					
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					875569				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					316159				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						16213115			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2177506		
	- Накладные расходы	Тенге							1730471		
	- Сметная прибыль	Тенге									

Итого по АКТУ	Тенге		23361432
Временные здания и сооружения, 3,12%	Тенге	3,12%	728 877
Итого с временными	Тенге		**24 090 309**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурнойт зоны стройки, 0,65%	Тенге	0,65%	156 587
Итого с дополнительными затратами	Тенге		**24 246 896**
Непредвидинные затраты 2%	Тенге	2%	**484 938**
Итого СМР	Тенге		**24 731 834**
в том числе в текущих ценах на 2023г. К=1,0450539	Тенге	**1,0450539**	**25 846 099**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,98	Тенге	0,98	**25 329 177,17**
НДС (12%)	Тенге	12%	3 039 501,26
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**		**28 368 678,43**

Подрядчик:

Директор ТОО "СК "Дар"

_____ **Жумашбеков Г.К.**

Инженер:

Директор ТОО "Жасыл Алем Сервис"

_____ **Ни В.В.**

Инженер-эксперт ТОО "Жасыл Алем Сервис"

_____ **Казбеков К.**

_____ **Ашимкулов Ж.**

_____ **Асабаев С.**

Авторский надзор Директор ТОО «ДиК-проект»

_____ **Курмантаев А.Р.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СК "ДАР"
Инженер: ТОО "Жасыл Алем Сервис"
Наименование строительства : «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-15 «Алтынтобе-Бадам-Боген-Тортколь» км 51+400 в Ордабасинском районе Туркестанской области»
Договор: №21/00 от 05.04.2023г.

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
от 10 августа 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"	ТОО "СК "ДАР"	21/00	05.04.23г.	ОБ	02	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц без НДС	В отчетном месяце (за август), без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2023 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2023 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-15 «Алтынтобе-Бадам-Боген-Тортколь» км 51+400 в Ордабасинском районе Туркестанской области	96204068,15	85896489,42	4378362,25			-				525403,47	4903765,72
Удержание авансового платежа, 30%	28861220,44	25768946,83	1313508,67							157621,04	1471129,92
ИТОГО К ОПЛАТЕ											**3432635,80**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
_____Суттибаев Н.Е

Инженер:
Директор
ТОО "Жасыл Алем Сервис"
_____Ни В.В

Подрядчик:
Директор
ТОО "СК "ДАР"
_____Жумашбеков Г.К.

Форма №2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "СК "ДАР"
Инженер: ТОО "Жасыл Алем Сервис"
Наименование строительства : «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-15 «Алтынтобе-Бадам-Боген-Тортколь» км 51+400 в Ордабасинском районе Туркестанской области»
Договор: №21/00 от 05.04.2023г.

АКТ 3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АВГУСТ 2023 г.

№ п/п смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Пролетное строение и проезжая часть									
			Перильное ограждение									
22	1	1130-0501-0101	**Перила сварные стальные. Установка**	т перил	1,6554	127898,17	318,48	211723	527	24368	156962	398179
			НР - 84%; СП - 8%			112859,76	18,78	186828	31		29495	
23	2	222-525-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и**	т	1,6554	973588,00	--	1611678	--	1611678	--	1740612
			СП - 8%			--	--	--	--		128934	
			Прочие Работы Откосы									
48	3	1142-0102-0101	**Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при**	конструкции	14	31031,23	832,07	434437	11649	359263	47317	520295
			НР - 68%; СП - 8%			4537,48	432,82	63525	6059		38540	
49	4	1142-0102-0102	**Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при**	конструкции	28	32732,02	661,33	916497	18517	821059	58495	1052991
			НР - 68%; СП - 8%			2747,18	325,01	76921	9100		77999	
50	5	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III**	т	0,7	431408,00	--	301986	--	301986	--	326145
			СП - 8%			--	--	--	--		24159	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3476321	30693	3118354	262774	4038222
								327274	15190	--	299127	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3476321				
			Материалы	Тенге				1204689				
			Всего заработная плата	Тенге					342464			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1913664				
			Накладные расходы	Тенге				262774				
			Сметная прибыль	Тенге				299127				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4038222				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								208
			Сметная заработная плата	Тенге					342464			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4038222				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								208
			Сметная заработная плата	Тенге					342464			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4038221
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				327274				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					30693			

- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15190			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3118353		
- Накладные расходы	Тенге							262774	
- Сметная прибыль	Тенге							299127	
Итого по АКТУ	Тенге		**4038221**						
Временные здания и сооружения, 3,12%	Тенге	3,12%	125 992						
Итого с временными	Тенге		**4 164 213**						
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурнойт зоны стройки, 0,65%	Тенге	0,65%	27 067						
Итого с дополнительными затратами	Тенге		**4 191 281**						
Непредвидинные затраты 2%	Тенге	2%	**83 826**						
Итого СМР	Тенге		**4 275 106**						
в том числе в текущих ценах на 2023г. К=1,0450539	Тенге	**1,0450539**	**4 467 717**						
Итого с понижающим коэффициентом К=0,98	Тенге	0,98	**4 378 362,25**						
НДС (12%)	Тенге	12%	525 403,47						
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**		**4 903 765,72**						

Подрядчик:

Директор ТОО "СК "ДАР"

_____ **Жумашбеков Г.К.**

Инженер:

Директор ТОО "Жасыл Алем Сервис"

_____ **Ни В.В.**

Инженер-эксперты ТОО "Жасыл Алем Сервис"

_____ **Казбеков К.**

_____ **Ашпркулов Ж.**

_____ **Асабаев С.**

Авторский надзор Директор ТОО «ДиК-проект»

_____ **Курмантаев А.Р.**