Наименование объекта: **"Строительство мнококвартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов , г. Алматы , Бостандыкский район, квадрат улиц Попова , проспект Сейфуллина , пр Аль-Фараби улицы Маркова"**

Заказчик: **ТОО "Bazis Construction"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда №448/18-М от 01.10.2019 года

Приложение

Договор подряда №448/18-М от 01.10.2019 года

АКТ
выполненных работ за ФЕВРАЛЬ 2020 г.
Пятно 1

№	Наименование	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	**ПВХ изделия**														
	Металлопластиковые окна (Балконные пары наружные + наружные окна) : Профиль ПВХ WHS (пр-во VEKA Россия) Цвет профиля снаружи/ внутри: Антрацит /Белый Системная глубина - 60 мм Армирующий вкладыш - 1,2 мм **Фурнитура:** Ахог (Украина) Цвет фурнитуры - белый **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24 мм (6мм Мультикомфорт 70/49 каленное - 14мм спейсер - 4мм прозрачное каленное)	м2	701,70	30 860	21 654 462	158,53	158,53	158,53	4 892 236	332,66	10 265 888	70%	15 158 124		
	Металлопластиковые окна (балконные пары) : Профиль ПВХ WHS (пр-во VEKA Россия) Цвет профиля снаружи/ внутри: Белый /Белый Системная глубина - 60 мм Армирующий вкладыш - 1,2 мм **Фурнитура:** Ахог (Украина) Цвет фурнитуры - белый **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24мм (4 мм Прозрачное не каленное - 16мм спейсер - 4мм прозрачное не каленное) **Тип 2 (низ двери)** Стеклопакет 24мм (4 мм Прозрачное каленное - 16мм спейсер - 4мм прозрачное каленное)	м2	134,82	23 816	3 210 873							0%	-		
	Подоконная доска ПВХ: **Ширина:**250мм **Цвет:** Белый **Производство:**Home Line (Казахстан)	м/п	342,17									0%	-		
				ИТОГО:	**24 865 335**				**4 892 236**		**10 265 888**		**15 158 124**		
2	**Алюминиевые изделия**														
	Алюминиевые витражи: Профиль алюминиевый Alutech F50 крышка чайка (имитация структурного шва) (пр-во Беларусь) **Цвет профиля снаружи/ внутри:** RAL 7024 гл Створки оконные и дверные в витраже – серия W62 **Фурнитура:** Stublina (Сербия) **Остекление:** **Тип 1 (видимое стекло)** Стеклопакет 26 мм (6 мм Мультикомфорт 70/49 каленное - 14мм спейсер - 6мм прозрачное каленное) **Тип 2 (эмалит)** Стеклопакет 26 мм (6 мм Мультикомфорт 70/49 каленное - 14мм спейсер - 6мм RAL эмалит прозрачное каленное)	м2	661,40									0%	-		
	в том числе:														
	Стоимость каркаса	м2	646,60	58 412	38 633 697	102,35	102,35	102,35	5 978 468	449,19	26 238 086	85%	32 216 554		
	Стоимость остекления	м2	646,60	25 034	16 557 488	255,83	255,83	255,83	6 404 448	93,36	2 337 174	54%	8 741 622		
	Жалюзийная решетка в составе витража Профиль алюминиевый (пр-во Казахстан) **Цвет профиля снаружи/ внутри:** RAL 7024 гл	м2	3,05	48 980	149 389							0%	-		
	Утепление спендерной части витража (утеплитель ИЗОВЕР Р-125 ,толщина 100мм п 82, оцинковка 0,55)	м2	184,00	8 900	1 637 600	119,60	119,60	119,60	1 064 440			65%	1 064 440		
	Приточный клапан	шт.	240,00	2 500	600 000							0%	-		
				ИТОГО:	**57 578 173**				**13 447 356**		**28 575 260**		**42 022 616**		

3	**Навесной вентилируемый фасад (искусственный камень)**														
	Материалы														
	Подконструкция по системе крепления "Hoffmann" (на исскуственный камень) , в том числе крепеж	м2	2 440,00	13 200	32 208 000		-	-	-	633,94	8 368 008	26%	8 368 008		
	Утепление ROCKWOOL **Венти Батс Д 100мм п 90/45,** в том числе крепеж	м2	2 440,00	3 300	8 052 000		-	-	-	633,94	2 092 002	26%	2 092 002		
	Пароизоляционная мембрана	м2	2 440,00	150	366 000		-	-	-			0%	-		
	Итого материалы:	**м2**	**2 440,00**	**16 650**	**40 626 000**				-		**10 460 010**		**10 460 010**		
	Работа						-	-	-						
	Монтаж подконструкции по системе крепления типа "Hoffmann" (на исскуственный камень)	м2	2 440,00	5 010	12 224 400	-	-	-	-	633,94	3 176 039	26%	3 176 039		
	Монаж утеплителя	м2	2 440,00	770	1 878 800	-	-	-	-	633,94	488 134	26%	488 134		
	Монтаж пароизоляции	м2	2 440,00	155	378 200							0%	-		
	Монтаж искуственного камня по каркасу (с подпилом камня)	м2	2 440,00	7 400	18 056 000							0%	-		
	Итого работа :				**32 537 400**				-		**3 664 173**		**3 664 173**		
	ИТОГО:	**м2**	**2 440,00**	**29 985**	**73 163 400**				-		**14 124 183**		**14 124 183**		
4	**Подъемные механизмы**														
	Аренда строительных лесов	м2	478,00	450	215 100							0%	-		
	Монтаж лесов от отм 0,000 до отм +4,200	м2	478,00	264	126 192							0%	-		
	Демонтаж лесов от отм 0,000 до отм +4,200	м2	478,00	154	73 612							0%	-		
	Аренда люлек (из расчета 65дн*18 шт)	маш/см	1 170,00	6 670	7 803 900		-	-	-	386,10	2 575 287	33%	2 575 287		
	Монтаж люлек	шт	18,00	29 060	523 080		-	-	-	6,00	174 360	33%	174 360		
	Демонтаж люлек	шт	18,00	23 890	430 020		-	-	-	6,00	143 340	33%	143 340		
	ИТОГО подъемные механизмы:	**м2**	**2 440,00**	**3 759**	**9 171 904**				-		**2 892 987**		**2 892 987**		
5	**Жалюзийные решетки**														
	Изготовление и монтаж алюминиевых решеток (пр-во Казахстан) Цвет профиля: RAL согласно проекта	м2	33,62	48 980	**1 646 708**							0%	-		
	ИТОГО ОБЩАЯ СУММА :				**166 425 520**				**18 339 592**		**55 858 318**		**74 197 910**		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

Абдрахманов Т.Ж.
Технадзор
Аттестат Эксперта №KZ37VJE00013887

ТОО «BAZIS CONSTRUCTION»
ПТО Ернебаев А.А.

ТОО «BAZIS CONSTRUCTION»
ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
Остапенко М.С.

Заказчик:

Управляющий директор объекта

ПТД
ОПП

Тех.надзор

ТОО «BAZIS CONSTRUCTION»
ПТО Ернебаев А.А.

ТОО «Bazis Construction»
Департамент ОТ и ТБ
Инженер

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"

М.П.

Хрущёв С.А.

Нач. ПТО: **Кръстева Л.Ф.**