Наименование объекта: **"Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов , г. Алматы , Бостандыкский район, квадрат улиц Попова , проспект Сейфуллина , пр Аль-Фараби улицы Маркова"**

Заказчик: **ТОО "Bazis Construction"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда №448/18-М от 01.10.2019 года

Приложение

Договор подряда №448/18-М от 01.10.2019 года

АКТ
выполненных работ за МАРТ 2020 г.
Пятно 1

№	Наименование	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	**ПВХ изделия**														
	Металлопластиковые окна (Балконные пары наружные + наружные окна) : Профиль ПВХ WHS (пр-во VEKA Россия) Цвет профиля снаружи/ внутри: Антрацит /Белый Системная глубина - 60 мм Армирующий вкладыш - 1,2 мм **Фурнитура:** Axor (Украина) Цвет фурнитуры - белый **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24 мм (6мм Мультикомфорт 70/49 каленное - 14мм спейсер - 4мм прозрачное каленное)	м2	701,70	30 860	21 654 462		-	-	-	491,19	15 158 124	70%	15 158 124		
	Металлопластиковые окна (балконные пары) : Профиль ПВХ WHS (пр-во VEKA Россия) Цвет профиля снаружи/ внутри: Белый /Белый Системная глубина - 60 мм Армирующий вкладыш - 1,2 мм **Фурнитура:** Axor (Украина) Цвет фурнитуры - белый **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24мм (4 мм Прозрачное не каленное - 16мм спейсер - 4мм прозрачное не каленное) **Тип 2 (низ двери)** Стеклопакет 24мм (4 мм Прозрачное каленное - 16мм спейсер - 4мм прозрачное каленное)	м2	134,82	23 816	3 210 873					-	-	0%	-		
	Подоконная доска ПВХ: **Ширина:**250мм **Цвет:** Белый **Производство:**Home Line (Казахстан)	м/п	342,17							-	-	0%	-		
				ИТОГО:	**24 865 335**				-	-	**15 158 124**		**15 158 124**		
2	**Алюминиевые изделия**									-	-				
	Алюминиевые витражи: Профиль алюминиевый Alutech F50 крышка чайка (имитация структурного шва) (пр-во Беларусь) **Цвет профиля снаружи/ внутри:** RAL 7024 гл Створки оконные и дверные в витраже – серия W62 **Фурнитура:** Stublina (Сербия) **Остекление:** **Тип 1 (видимое стекло)** Стеклопакет 26 мм (6 мм Мультикомфорт 70/49 каленное - 14мм спейсер - 6мм прозрачное каленное) **Тип 2 (эмалит)** Стеклопакет 26 мм (6 мм Мультикомфорт 70/49 каленное - 14мм спейсер - 6мм RAL эмалит прозрачное каленное)	м2	661,40							-	-	0%	-		
	в том числе:									-	-				
	Стоимость каркаса	м2	646,60	58 412	38 633 697		-	-	-	551,54	32 216 554	85%	32 216 554		
	Стоимость остекления	м2	646,60	25 034	16 557 488		-	-	-	349,19	8 741 622	54%	8 741 622		
	Жалюзийная решетка в составе витража Профиль алюминиевый (пр-во Казахстан) **Цвет профиля снаружи/ внутри:** RAL 7024 гл	м2	3,05	48 980	149 389					-	-	0%	-		
	Утепление спендерной части витража (утеплитель ИЗОВЕР Р-125 ,толщина 100мм п 82, оцинковка 0,55)	м2	184,00	8 900	1 637 600		-	-	-	119,60	1 064 440	65%	1 064 440		
	Приточный клапан	шт.	240,00	2 500	600 000					-	-	0%	-		
				ИТОГО:	**57 578 173**				-	-	**42 022 616**		**42 022 616**		

3	**Навесной вентилируемый фасад (искусственный камень)**									-	-				
	Материалы									-	-				
	Подконструкция по системе крепления "Hoffmann" (на исскуственный камень) , в том числе крепеж	м2	2 440,00	13 200	32 208 000	794,90	794,90	794,90	10 492 680	633,94	8 368 008	59%	18 860 688		
	Утепление ROCKWOOL **Венти Батс Д 100мм п 90/45**, в том числе крепеж	м2	2 440,00	3 300	8 052 000	1 121,28	1 121,28	1 121,28	3 700 224	633,94	2 092 002	72%	5 792 226		
	Пароизоляционная мембрана	м2	2 440,00	150	366 000		-	-	-	-	-	0%	-		
	Итого материалы:	**м2**	2 440,00	**16 650**	**40 626 000**				**14 192 904**	-	**10 460 010**		**24 652 914**		
	Работа						-	-	-	-	-				
	Монтаж подконструкции по системе крепления типа "Hoffmann" (на исскуственный камень)	м2	2 440,00	5 010	12 224 400	794,90	794,90	794,90	3 982 449	633,94	3 176 039	59%	7 158 488		
	Монаж утеплителя	м2	2 440,00	770	1 878 800	1 121,28	1 121,28	1 121,28	863 386	633,94	488 134	72%	1 351 520		
	Монтаж пароизоляции	м2	2 440,00	155	378 200	-	-	-	-	-	-	0%	-		
	Монтаж искуственного камня по каркасу (с подпилом камня)	м2	2 440,00	7 400	18 056 000					-	-	0%	-		
	Итого работа :				**32 537 400**				**4 845 835**	-	**3 664 173**		**8 510 008**		
	ИТОГО:	**м2**	2 440,00	**29 985**	**73 163 400**				**19 038 739**	-	**14 124 183**		**33 162 922**		
4	**Подъемные механизмы**									-	-				
	Аренда строительных лесов	м2	478,00	450	215 100					-	-	0%	-		
	Монтаж лесов от отм 0,000 до отм +4,200	м2	478,00	264	126 192					-	-	0%	-		
	Демонтаж лесов от отм 0,000 до отм +4,200	м2	478,00	154	73 612					-	-	0%	-		
	Аренда люлек (из расчета 65дн*18 шт)	маш/см	1 170,00	6 670	7 803 900		-	-	-	386,10	2 575 287	33%	2 575 287		
	Монтаж люлек	шт	18,00	29 060	523 080		-	-	-	6,00	174 360	33%	174 360		
	Демонтаж люлек	шт	18,00	23 890	430 020		-	-	-	6,00	143 340	33%	143 340		
	ИТОГО подъемные механизмы:	**м2**	**2 440,00**	**3 759**	**9 171 904**				-	-	**2 892 987**		**2 892 987**		
5	**Жалюзийные решетки**									-	-				
	Изготовление и монтаж алюминиевых решеток (пр-во Казахстан) Цвет профиля: RAL согласно проекта	м2	33,62	48 980	**1 646 708**					-	-	0%	-		
	ИТОГО ОБЩАЯ СУММА :				**166 425 520**				**19 038 739**		**74 197 910**		**93 236 649**		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

Абдрахманов Т.Ж.
Супервайзор
Аттестат эксперта
№KZ37VIE00013887

ТОО «BAZIS CONSTRUCTION»
ПТО Ермекбаев А.А.

ТОО «BAZIS CONSTRUCTION»
ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
Остапенко М.С.

Заказчик:

Управляющий директор объекта _____

ПТД _____

ОПП Вагиарова Е.А.

Тех.надзор _____

ТОО «Bazis Construction»
ПТО Ермекбаев А.А.

ТОО «Bazis Construction»
Департамент ОТ и ТБ
Инженер Шабагинбаев Е.А

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" _____ **Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: _____ **Кръстева Л.Ф.**