Наименование объекта: "Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов , г. Алматы , Бостандыкский район, квадрат улиц Попова , проспект Сейфуллина , пр Аль-Фараби улицы Маркова"

Заказчик: **ТОО "Bazis Construction"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда №448/18-М от 01.10.2019 года

Приложение

Договор подряда №448/18-М от 01.10.2019 года

АКТ
выполненных работ за МАЙ 2020 г.
Пятно 1

№	Наименование	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	**ПВХ изделия**														
	Металлопластиковые окна (Балконные пары наружные + наружные окна) : Профиль ПВХ WHS (пр-во VEKA Россия) Цвет профиля снаружи/ внутри: Антрацит /Белый Системная глубина - 60 мм Армирующий вкладыш - 1,2 мм **Фурнитура:** Axor (Украина) Цвет фурнитуры - белый **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24 мм (6мм Мультикомфорт 70/49 каленное - 14мм спейсер - 4мм прозрачное каленное)	м2	701,70	30 860	21 654 462		-	-	-	491,19	15 158 124	70%	15 158 124		
	Металлопластиковые окна (балконные пары) : Профиль ПВХ WHS (пр-во VEKA Россия) Цвет профиля снаружи/ внутри: Белый /Белый Системная глубина - 60 мм Армирующий вкладыш - 1,2 мм **Фурнитура:** Axor (Украина) Цвет фурнитуры - белый **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24мм (4 мм Прозрачное не каленное - 16мм спейсер - 4мм прозрачное не каленное) **Тип 2 (низ двери)** Стеклопакет 24мм (4 мм Прозрачное каленное - 16мм спейсер - 4мм прозрачное каленное)	м2	134,82	23 816	3 210 873		-	-	-	-	-	0%	-		
	Подоконная доска ПВХ: **Ширина:**250мм **Цвет:** Белый **Производство:**Home Line (Казахстан)	м/п	342,17							-	-	0%	-		
				ИТОГО:	**24 865 335**				-	-	**15 158 124**		**15 158 124**		
2	**Алюминиевые изделия**									-	-				
	Алюминиевые витражи: Профиль алюминиевый Alutech F50 крышка чайка (имитация структурного шва) (пр-во Беларусь) **Цвет профиля снаружи/ внутри:** RAL 7024 гл Створки оконные и дверные в витраже – серия W62 **Фурнитура:** Stublina (Сербия) **Остекление:** **Тип 1 (видимое стекло)** Стеклопакет 26 мм (6 мм Мультикомфорт 70/49 каленное - 14мм спейсер - 6мм прозрачное каленное) **Тип 2 (эмалит)** Стеклопакет 26 мм (6 мм Мультикомфорт 70/49 каленное - 14мм спейсер - 6мм RAL эмалит прозрачное каленное)	м2	661,40							-	-	0%	-		
	в том числе:									-	-				
	Стоимость каркаса	м2	661,40	58 412	38 633 697	109,86	109,86	109,86	6 417 143	551,54	32 216 554	100%	38 633 697		
	Стоимость остекления	м2	661,40	25 034	16 557 488	280,99	280,99	280,99	7 034 304	349,19	8 741 622	95%	15 775 926		
	Жалюзийная решетка в составе витража Профиль алюминиевый (пр-во Казахстан) **Цвет профиля снаружи/ внутри:** RAL 7024 гл	м2	3,05	48 980	149 389		57,3		509 '970	-	-	0%	1'524'410		
	Утепление спендерной части витража (утеплитель ИЗОВЕР Р-125 ,толщина 100мм п 82, оцинковка 0,55)	м2	184,00	8 900	1 637 600	64,40	64,40	64,40	573 160	119,60	1 064 440	100%	1 637 600		
	Приточный клапан	шт.	240,00	2 500	600 000					-	-	0%	-		
				ИТОГО:	**57 578 173**				**14 024 607**	-	**42 022 616**		**56 047 223**		

3	**Навесной вентилируемый фасад (искусственный камень)**									-	-				
	Материалы									-	-				
	Подконструкция по системе крепления "Hoffmann" (на исскуственный камень) , в том числе крепеж	м2	2 440,00	13 200	32 208 000	931,86	931,86	931,86	12 300 552	1 428,84	18 860 688	97%	31 161 240		
	Утепление ROCKWOOL **Венти Батс Д 100мм п 90/45,** в том числе крепеж	м2	2 440,00	3 300	8 052 000	684,78	~~684,78~~	684,78	~~2 259 774~~	1 755,22	5 792 226	100%	~~8 052 000~~		
	Пароизоляционная мембрана	м2	2 440,00	150	366 000		-	-	-	-	-	0%	-		
	Итого материалы:	**м2**	**2 440,00**	**16 650**	**40 626 000**				**14 560 326**	-	**24 652 914**		**39 213 240**		
	Работа						-	-	-	-	-				
	Монтаж подконструкции по системе крепления типа "Hoffmann" (на исскуственный камень)	м2	2 440,00	5 010	12 224 400	931,86	931,86	931,86	4 668 619	1 428,84	7 158 488	97%	11 827 107		
	Монаж утеплителя	м2	2 440,00	770	1 878 800	684,78	~~684,78~~	684,78	~~527 281~~	1 755,22	1 351 520	~~100%~~	~~1 878 801~~		
	Монтаж пароизоляции	м2	2 440,00	155	378 200		-	-	-	-	-	0%	-		
	Монтаж искуственного камня по каркасу (с подпилом камня)	м2	2 440,00	7 400	18 056 000	1 131,12	1 131,12	1 131,12	8 370 288	890,52	6 589 848	83%	14 960 136		
	Итого работа :				**32 537 400**				**13 566 188**	-	**15 099 856**		**28 666 044**		
	ИТОГО:	**м2**	**2 440,00**	**29 985**	**73 163 400**				**28 126 514**	-	**39 752 770**		**67 879 284**		
4	**Подъемные механизмы**									-	-				
	Аренда строительных лесов	м2	478,00	450	215 100					-	-	0%	-		
	Монтаж лесов от отм 0,000 до отм +4,200	м2	478,00	264	126 192					-	-	0%	-		
	Демонтаж лесов от отм 0,000 до отм +4,200	м2	478,00	154	73 612					-	-	0%	-		
	Аренда люлек (из расчета 65дн*18 шт)	маш/см	1 170,00	6 670	7 803 900	355,91	355,91	355,91	2 373 920	713,70	4 760 379	91%	7 134 299		
	Монтаж люлек	шт	18,00	29 060	523 080	5,00	5,00	5,00	145 300	11,00	319 660	89%	464 960		
	Демонтаж люлек	шт	18,00	23 890	430 020	5,00	5,00	5,00	119 450	11,00	262 790	89%	382 240		
	ИТОГО подъемные механизмы:	**м2**	**2 440,00**	**3 759**	**9 171 904**	5,00			**2 638 670**	-	**5 342 829**		**7 981 499**		
5	**Жалюзийные решетки**									-	-				
	Изготовление и монтаж алюминиевых решеток (пр-во Казахстан) Цвет профиля: RAL согласно проекта	м2	33,62	48 980	**1 646 708**					-	-	0%	144 215 885		
	ИТОГО ОБЩАЯ СУММА :				**166 425 520**				~~44 789 791~~ 41939516		**102 276 339**		~~147 066 130~~		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ
   по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен

5.2. Не завершен

Раздел 9 элемент

ТОО «BAZIS CONSTRUCTION»
ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
Остапенко М.С.

Заказчик :

Управляющий директор объекта

ПТД

ОПП

Тех.надзор

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"

М.П.

Нач. ПТО: **Кръстева Л.Ф.**

ТОО «Bazis Construction» Департамент по ТБ Инженер Шобыгембаев Е.Д.

Наименование объекта: "Строительство мнококвартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов , г. Алматы , Бостандыкский район, квадрат улиц Попова , проспект Сейфуллина , пр Аль-Фараби улицы Маркова"

Заказчик: ТОО "Bazis Construction"

Подрядчик: ТОО "ТехнОВиД плюс"

Договор подряда №448/18-М от 01.10.2019 года

доп соглашение №40/19-М от 10.01.2020 г.

Приложение

Договор подряда №448/18-М от 01.10.2019 года

АКТ
выполненных работ за МАЙ 2020 г.
Пятно 1

№	Наименование	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
3	**Противопожарная отсечка**														
	Противопожарная отсечка (Оцинкованный лист 0,55мм не окрашенный + крепежный материал)	м.п.	2 035,00	3 975	**8 089 125**	610,50	610,50	610,50	2 426 737	1 424,50	5 662 388	100%	8 089 125		
4	**Отливы, откосы**														
	Отливы шириной не более 500мм (Оцинкованный лист 0,7мм Ral + крепежный материал)	м.п.	28,80	12 250	**352 800**	28,80	28,80	28,80	352 800			100%	352 800		
	Откосы шириной не более 460мм (Оцинкованный лист 0,7мм Ral + крепежный материал)	м.п.	2 050,00	11 200	**22 960 000**	625,50	625,50	625,50	7 005 600	1 424,50	15 954 400	100%	22 960 000		
	ИТОГО отливы :				**23 312 800**				**7 358 400**		**15 954 400**		**23 312 800**		
ИТОГО ОБЩАЯ СУММА :					**31 401 925**				**9 785 137**		**21 616 788**		**31 401 925**		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен

5.2. Не завершен

Разбалансировка эксцентр

ТОО «BAZIS CONSTRUCTION»
ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
Остапенко М.С.

Заказчик :

Управляющий директор объекта _____

ПТД _____

ОПП Бадыргеева

Тех.надзор _____

ТОО «Bazis Construction» Департамент охраны ТБ Инженер Шобигибаев С.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" _____ **Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: _____ **Кръстева Л.Ф.**

Наименование объекта: "Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов , г. Алматы , Бостандыкский район, квадрат улиц Попова , проспект Сейфуллина , пр Аль-Фараби улицы Маркова"

Заказчик: Филиал ТОО "Bazis Construction" в городе Алматы

Подрядчик: ТОО "ТехнОВиД плюс"

Договор подряда №448/18-М от 01.10.2019 года

Приложение

Договор подряда №448/18-М от 01.10.2019 года

АКТ
выполненных работ за МАЙ 2020 г.
Пятно 1

№	Наименование	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	**ПВХ изделия**														
	Металлопластиковые окна (Балконные пары наружные + наружные окна) : Профиль ПВХ WHS (пр-во VEKA Россия) Цвет профиля снаружи/ внутри: Антрацит /Белый Системная глубина - 60 мм Армирующий вкладыш - 1,2 мм **Фурнитура:** Axor (Украина) Цвет фурнитуры - белый **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24 мм (6мм Мультикомфорт 70/49 каленное - 14мм спейсер - 4мм прозрачное каленное)	м2	701,70	30 860	21 654 462		-	-	-	491,19	15 158 124	70%	15 158 124		
	Металлопластиковые окна (балконные пары) : Профиль ПВХ WHS (пр-во VEKA Россия) Цвет профиля снаружи/ внутри: Белый /Белый Системная глубина - 60 мм Армирующий вкладыш - 1,2 мм **Фурнитура:** Axor (Украина) Цвет фурнитуры - белый **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24мм (4 мм Прозрачное не каленное - 16мм спейсер - 4мм прозрачное не каленное) **Тип 2 (низ двери)** Стеклопакет 24мм (4 мм Прозрачное каленное - 16мм спейсер - 4мм прозрачное каленное)	м2	134,82	23 816	3 210 873		-	-	-	-	-	0%	-		
	Подоконная доска ПВХ: **Ширина:**250мм **Цвет:** Белый **Производство:**Home Line (Казахстан)	м/п	342,17							-	-	0%	-		
				ИТОГО:	**24 865 335**				-	-	**15 158 124**		**15 158 124**		
2	**Алюминиевые изделия**									-	-				
	Алюминиевые витражи: Профиль алюминиевый Alutech F50 крышка чайка (имитация структурного шва) (пр-во Беларусь) **Цвет профиля снаружи/ внутри:** RAL 7024 гл Створки оконные и дверные в витраже – серия W62 **Фурнитура:** Stublina (Сербия) **Остекление:** **Тип 1 (видимое стекло)** Стеклопакет 26 мм (6 мм Мультикомфорт 70/49 каленное - 14мм спейсер - 6мм прозрачное каленное) **Тип 2 (эмалит)** Стеклопакет 26 мм (6 мм Мультикомфорт 70/49 каленное - 14мм спейсер - 6мм RAL эмалит прозрачное каленное)	м2	661,40							-	-	0%	-		
	в том числе:									-	-				
	Стоимость каркаса	м2	661,40	58 412	38 633 697	109,86	109,86	109,86	6 417 143	551,54	32 216 554	100%	38 633 697		
	Стоимость остекления	м2	661,40	25 034	16 557 488	280,99	280,99	280,99	7 034 304	349,19	8 741 622	95%	15 775 926		
	Жалюзийная решетка в составе витража Профиль алюминиевый (пр-во Казахстан) **Цвет профиля снаружи/ внутри:** RAL 7024 гл	м2	3,05	48 980	149 389					-	-	0%	-		
	Утепление спендерной части витража (утеплитель ИЗОВЕР Р-125 ,толщина 100мм п 82, оцинковка 0,55)	м2	184,00	8 900	1 637 600	57,30	57,30	57,30	509 970	119,60	1 064 440	96%	1 574 410		
	Приточный клапан	шт.	240,00	2 500	600 000					-	-	0%	-		
				ИТОГО:	**57 578 173**				**13 961 417**	-	**42 022 616**		**55 984 033**		
3	**Навесной вентилируемый фасад (искусственный камень)**									-	-				
	Материалы									-	-				
	Подконструкция по системе крепления "Hoffmann" (на исскуственный камень) , в том числе крепеж	м2	2 440,00	13 200	32 208 000	931,86	931,86	931,86	12 300 552	1 428,84	18 860 688	97%	31 161 240		
	Утепление ROCKWOOL **Венти Батс 100мм п 90/45,** в том числе крепеж	м2	2 440,00	3 300	8 052 000		-	-	-	1 755,22	5 792 226	72%	5 792 226		

	Пароизоляционная мембрана	м2	2 440,00	150	366 000		-	-	-	-	-	0%	-		
	Итого материалы:	**м2**	**2 440,00**	**16 650**	**40 626 000**				**12 300 552**	-	**24 652 914**		**36 953 466**		
	Работа						-	-	-	-	-				
	Монтаж подконструкции по системе крепления типа "Hoffmann" (на исскуственный камень)	м2	2 440,00	5 010	12 224 400	931,86	931,86	931,86	4 668 619	1 428,84	7 158 488	97%	11 827 107		
	Монаж утеплителя	м2	2 440,00	770	1 878 800		-	-	-	1 755,22	1 351 520	72%	1 351 520		
	Монтаж пароизоляции	м2	2 440,00	155	378 200		-	-	-	-	-	0%	-		
	Монтаж искуственного камня по каркасу (с подпилом камня)	м2	2 440,00	7 400	18 056 000	1 131,12	1 131,12	1 131,12	8 370 288	890,52	6 589 848	83%	14 960 136		
	Итого работа :				**32 537 400**				**13 038 907**	-	**15 099 856**		**28 138 763**		
	ИТОГО:	**м2**	**2 440,00**	**29 985**	**73 163 400**				**25 339 459**	-	**39 752 770**		**65 092 229**		
4	**Подъемные механизмы**									-	-				
	Аренда строительных лесов	м2	478,00	450	215 100					-	-	0%	-		
	Монтаж лесов от отм 0,000 до отм +4,200	м2	478,00	264	126 192					-	-	0%	-		
	Демонтаж лесов от отм 0,000 до отм +4,200	м2	478,00	154	73 612					-	-	0%	-		
	Аренда люлек (из расчета 65дн*18 шт)	маш/см	1 170,00	6 670	7 803 900	355,91	355,91	355,91	2 373 920	713,70	4 760 379	91%	7 134 299		
	Монтаж люлек	шт	18,00	29 060	523 080	5,00	5,00	5,00	145 300	11,00	319 660	89%	464 960		
	Демонтаж люлек	шт	18,00	23 890	430 020	5,00	5,00	5,00	119 450	11,00	262 790	89%	382 240		
	ИТОГО подъемные механизмы:	**м2**	**2 440,00**	**3 759**	**9 171 904**	5,00			**2 638 670**	-	**5 342 829**		**7 981 499**		
5	**Жалюзийные решетки**									-	-				
	Изготовление и монтаж алюминиевых решеток (пр-во Казахстан) Цвет профиля: RAL согласно проекта	м2	33,62	48 980	**1 646 708**					-	-	0%	-		
	ИТОГО ОБЩАЯ СУММА :				**166 425 520**				**41 939 546**		**102 276 339**		**144 215 885**		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ
   по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

Заказчик :

Управляющий директор объекта_____

ПТД_____
ОПП

Тех.надзор_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"

_____ **Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: _____ **Кръстева Л.Ф.**