Наименование объекта: **"Строительство мнококвартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов , г. Алматы , Бостандыкский район, квадрат улиц Попова , проспект Сейфуллина , пр Аль-Фараби улицы Маркова"**

Заказчик: Филиал **ТОО "Bazis Construction" в городе Алматы**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда №448/18-М от 01.10.2019 года

Приложение

Договор подряда №448/18-М от 01.10.2019 года

АКТ
выполненных работ за ИЮЛЬ 2020 г.
Пятно 1

№	Наименование	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	**ПВХ изделия**														
	Металлопластиковые окна (Балконные пары наружные + наружные окна) : Профиль ПВХ WHS (пр-во VEKA Россия) Цвет профиля снаружи/ внутри: Антрацит /Белый Системная глубина - 60 мм Армирующий вкладыш - 1,2 мм **Фурнитура:** Ахог (Украина) Цвет фурнитуры - белый **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24 мм (6мм Мультикомфорт 70/49 каленное - 14мм спейсер - 4мм прозрачное каленное)	м2	701,70	30 860	21 654 462	175,50	175,50	175,50	5 415 930	491,19	15 158 124	95%	20 574 054		
	Металлопластиковые окна (балконные пары) : Профиль ПВХ WHS (пр-во VEKA Россия) Цвет профиля снаружи/ внутри: Белый /Белый Системная глубина - 60 мм Армирующий вкладыш - 1,2 мм **Фурнитура:** Ахог (Украина) Цвет фурнитуры - белый **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24мм (4 мм Прозрачное не каленное - 16мм спейсер - 4мм прозрачное не каленное) **Тип 2 (низ двери)** Стеклопакет 24мм (4 мм Прозрачное каленное - 16мм спейсер - 4мм прозрачное каленное)	м2	134,82	23 816	3 210 873	116,72	116,72	116,72	2 779 804	-	-	87%	2 779 804		
	Подоконная доска ПВХ: **Ширина:**250мм **Цвет:** Белый **Производство:**Home Line (Казахстан)	м/п	342,17							-	-	0%	-		
				ИТОГО:	**24 865 335**				**8 195 734**	**-**	**15 158 124**		**23 353 858**		
2	**Алюминиевые изделия**									-	-				
	Алюминиевые витражи: Профиль алюминиевый Alutech F50 крышка чайка (имитация структурного шва) (пр-во Беларусь) **Цвет профиля снаружи/ внутри:** RAL 7024 гл Створки оконные и дверные в витраже – серия W62 **Фурнитура:** Stublina (Сербия) **Остекление:** **Тип 1 (видимое стекло)** Стеклопакет 26 мм (6 мм Мультикомфорт 70/49 каленное - 14мм спейсер - 6мм прозрачное каленное) **Тип 2 (эмалит)** Стеклопакет 26 мм (6 мм Мультикомфорт 70/49 каленное - 14мм спейсер - 6мм RAL эмалит прозрачное каленное)	м2	661,40							-	-	0%	-		
	в том числе:									-	-				
	Стоимость каркаса	м2	661,40	58 412	38 633 697		-	-		661,40	38 633 697	100%	38 633 697		
	Стоимость остекления	м2	661,40	25 034	16 557 488		-	-	-	630,18	15 775 926	95%	15 775 926		
	Жалюзийная решетка в составе витража Профиль алюминиевый (пр-во Казахстан) **Цвет профиля снаружи/ внутри:** RAL 7024 гл	м2	3,05	48 980	149 389					-	-	0%	-		
	Утепление спендерной части витража (утеплитель ИЗОВЕР Р-125 ,толщина 100мм п 82, оцинковка 0,55)	м2	184,00	8 900	1 637 600		-	-	-	176,90	1 574 410	96%	1 574 410		
	Приточный клапан	шт.	240,00	2 500	600 000					-	-	0%	-		
				ИТОГО:	**57 578 173**				-	-	**55 984 033**		**55 984 033**		

3	**Навесной вентилируемый фасад (искусственный камень)**									-	-				
	Материалы									-	-				
	Подконструкция по системе крепления "Hoffmann" (на исскуственный камень) , в том числе крепеж	м2	440,00	13 200	32 208 000	79,30	79,30		1 046 760	2 360,70	31 161 240	100%	32 208 000		
	Утепление ROCKWOOL **Венти Батс Д 100мм п 90/45,** в том числе крепеж	м2	2 440,00	3 300	8 052 000	684,78	684,78	684,78	2 259 774	1 755,22	5 792 226	100%	8 052 000		
	Пароизоляционная мембрана	м2	2 440,00	150	366 000		-	-	-	-	-	0%	-		
	Итого материалы:	**м2**	**2 440,00**	**16 650**	**40 626 000**				**3 306 534**	-	**36 953 466**		**40 260 000**		
	Работа						-	-	-	-	-				
	Монтаж подконструкции по системе крепления типа "Hoffmann" (на исскуственный камень)	м2	2 440,00	5 010	12 224 400	79,30	79,30	79,30	397 293	2 360,70	11 827 107	100%	12 224 400		
	Монаж утеплителя	м2	2 440,00	770	1 878 800	684,78	684,78	684,78	527 281	1 755,22	1 351 520	100%	1 878 801		
	Монтаж пароизоляции	м2	2 440,00	155	378 200		-	-	-	-	-	0%	-		
	Монтаж искуственного камня по каркасу (с подпилом камня)	м2	2 440,00	7 400	18 056 000	418,36	418,36	418,36	3 095 864	2 021,64	14 960 136	100%	18 056 000		
	Итого работа :				**32 537 400**				**4 020 438**	-	**28 138 763**		**32 159 201**		
	ИТОГО:	**м2**	**2 440,00**	**29 985**	**73 163 400**				**7 326 972**	-	**65 092 229**		**72 419 201**		
4	**Подъемные механизмы**									-	-				
	Аренда строительных лесов	м2	478,00	450	215 100	478,00	478,00	478,00	215 100	-	-	100%	215 100		
	Монтаж лесов от отм 0,000 до отм +4,200	м2	478,00	264	126 192	478,00	478,00	478,00	126 192	-	-	100%	126 192		
	Демонтаж лесов от отм 0,000 до отм +4,200	м2	478,00	154	73 612	478,00	478,00	478,00	73 612	-	-	100%	73 612		
	Аренда люлек (из расчета 65дн*18 шт)	маш/см	1 170,00	6 670	7 803 900	100,39	100,39	100,39	669 601	1 069,61	7 134 299	100%	7 803 900		
	Монтаж люлек	шт	18,00	29 060	523 080	2,00	2,00	2,00	58 120	16,00	464 960	100%	523 080		
	Демонтаж люлек	шт	18,00	23 890	430 020	2,00	2,00	2,00	47 780	16,00	382 240	100%	430 020		
	ИТОГО подъемные механизмы:	**м2**	**2 440,00**	**3 759**	**9 171 904**				**1 190 405**	5,00	**7 981 499**		**9 171 904**		
5	**Жалюзийные решетки**									-	-				
	Изготовление и монтаж алюминиевых решеток (пр-во Казахстан) Цвет профиля: RAL согласно проекта	м2	33,62	48 980	**1 646 708**	33,62	33,62	33,62	1 646 708	-	-	100%	1 646 708		
	ИТОГО ОБЩАЯ СУММА :				**166 425 520**				**18 359 819**		**144 215 885**		**162 575 704**		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен

5.2. Не завершен

Исп. сдана Авер

ТОО «BAZIS CONSTRUCTION»
ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
Остапенко М.С.

Заказчик :

Управляющий директор объекта

ПТД

ОПП

Тех.надзор

Ад. Монтаж Ф.Т. опт. 30%

ТОО «Bazis Construction»
Департамент ОТ и ТБ
Инженер

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"

Хрущёв С.А.

М.П.

Нач. ПТО: Кръстева Л.Ф.