Приложение

Договор подряда №448/18-М от 01.10.2019 года

Наименование объекта: "Строительство мнококвартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов , г. Алматы , Бостандыкский район, квадрат улиц Попо проспект Сейфуллина , пр Аль-Фараби улицы Маркова"

Заказчик: Филиал ТОО "Bazis Construction" в городе Алматы

Подрядчик: ТОО "ТехнОВиД плюс"

Договор подряда №448/18-М от 01.10.2019 года

доп соглашение от 14.06.2020 г

АКТ
выполненных работ за АВГУСТ 2020 г.
Пятно 1

№	Наименование	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
	Материалы														
	Подконструкция по системе крепления "Hoffmann"или аналог , в том числе крепеж	м2	273,30	12 450	3 402 585	273,30	273,30	273,30	3 402 585			100%	3 402 585		
	Оцинкованная линераная панель 500х1200х0,7мм RAL9003	м2	273,30	12 000	3 279 600	273,30	273,30	273,30	3 279 600			100%	3 279 600		
	Работа														
	Монтаж подконструкции по системе крепления типа "Hoffmann"или аналог	м2	273,30	2 830	773 439	273,30	273,30	273,30	773 439			100%	773 439		
	ИТОГО ОБЩАЯ СУММА :				**7 455 624**				**7 455 624**				**7 455 624**		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен

5.2. Не завершен

Исп. сдача

Заказчик :

Управляющий директор объекта_____

ПТД _____

ОПП нач. отдела

Тех.надзор_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" _____ **Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: _____ **Крьстева Л.Ф.**

ТОО «Bazis Construction» Департамент ОТ и ТБ Инженер

Наименование объекта: "Строительство мнококвартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов , г. Алматы , Бостандыкский район, квадрат улиц Попо проспект Сейфуллина , пр Аль-Фараби улицы Маркова"

Заказчик: Филиал ТОО "Bazis Construction" в городе Алматы

Подрядчик: ТОО "ТехнОВиД плюс"

Договор подряда №448/18-М от 01.10.2019 года

доп соглашение от 10.08.2020 г

Приложение

Договор подряда №448/18-М от 01.10.2019 года

АКТ
выполненных работ за АВГУСТ 2020 г.
Пятно 1

№	Наименование	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
4	Декоративные решетки														
	Изготовление и монтаж алюминиевых декоративных решеток (пр-во Казахстан) ДР-1 (1шт), ДР-2 (9шт), ДР-3 (1шт) Цвет профиля: RAL 7024	м2	64,50	48 655	3 138 250	64,50	64,50	64,50	3 138 250			100%	3 138 250		
	ИТОГО ОБЩАЯ СУММА :				3 138 250				3 138 250				3 138 250		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен

5.2. Не завершен

Исп. сумма

Заказчик :

Управляющий директор объекта

ПТД

ОПП нет отпр.

Тех.надзор

ОКК

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" Хрущёв С.А.

М.П.

Нач. ПТО: Крьстева Л.Ф.

ТОО «Bazis Construction» Департамент ОТ и ТБ Инженер

Наименование объекта: "Строительство мнококвартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов , г. Алматы , Бостандыкский район, квадрат улиц Попо проспект Сейфуллина , пр Аль-Фараби улицы Маркова"

Заказчик: Филиал ТОО "Bazis Construction" в городе Алматы

Подрядчик: ТОО "ТехнОВиД плюс"

Договор подряда №448/18-М от 01.10.2019 года

доп соглашение от 10.08.2020 г

Приложение

Договор подряда №448/18-М от 01.10.2019 года

АКТ
выполненных работ за АВГУСТ 2020 г.
Пятно 1

№	Наименование	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	Устройство накрывки парапета (оцинкованный гнутый лист 1 мм)														
	Устройство парапета: (OSB 8мм влагостойкий, оцинкованный лист крашенный 1 мм, мембрана, пр. материалы) Металлический прогон в стоимость не входит!	м.п.	100,60	17 900	1 800 740							0%	-		
2	Устройство накрывки парапета (оцинкованный гнутый лист 1 мм) выход на кровлю														
	Устройство парапета: (OSB 8мм влагостойкий, оцинкованный лист крашенный 1 мм, пр. материалы) Металлический прогон в стоимость не входит!	м.п	18,20	10 500	191 100							0%	-		
3	Устройство накрывки парапета (оцинкованный гнутый лист 1 мм) (парапет вазонов)														
	Устройство парапета: (OSB 8мм влагостойкий, оцинкованный лист крашенный 1 мм, мембрана, пр. материалы) Металлический прогон в стоимость не входит!	м.п.	101,80	10 500	1 068 900	101,80	101,80	101,80	1 068 900			100%	1 068 900		
	ИТОГО ОБЩАЯ СУММА :				3 060 740				1 068 900				1 068 900		

Исп. сдача

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен

5.2. Не завершен

Заказчик :

Управляющий директор объекта

ПТД

ОПП

Тех.надзор

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" Хрунёв С.А.

М.П.

Нач. ПТО: Крьстева Л.Ф.

ТОО «Bazis Construction» Департамент ОТ и ТБ Инженер Шайгабаев Е.А