Наименование объекта: "Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов , г. Алматы , Бостандыкский район, квадрат улиц Попова , проспект Сейфуллина , пр Аль-Фараби улицы Маркова"

Заказчик: ТОО "Bazis Construction"

Подрядчик: ТОО "ТехнОВиД плюс"

Договор подряда №448/18-М от 01.10.2019 года

доп соглашение №40/19-М от 10.01.2020 г

Приложение

Договор подряда №448/18-М от 01.10.2019 года

АКТ
выполненных работ за АПРЕЛЬ 2020 г.
Пятно 1

№	Наименование	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	**Алюминиевые изделия**														
	Алюминиевые витражи: В-11 (1шт) **Профиль алюминиевый Alutech F50 крышка чайка (имитация структурного шва) (пр-во Беларусь)** **Цвет профиля снаружи/ внутри: RAL 7024 гл** **Створки оконные и дверные в витраже – серия W62** **Фурнитура: Stublina (Сербия)** **Остекление:** **Тип 1 (видимое стекло)** **Стеклопакет 26 мм (6 мм Мультикомфорт 70/49 каленное - 14мм спейсер - 6мм прозрачное каленное)** **Тип 2 (эмалит)** **Стеклопакет 26 мм (6 мм Мультикомфорт 70/49 каленное - 14мм спейсер - 6мм RAL эмалит прозрачное каленное)**	м2	10,60	83 446	884 528										
	Утепление спендерной части витража (утеплитель ИЗОВЕР Р-125 ,толщина 100мм п 82, оцинковка 0,55)	м2	2,70	8 900	24 030										
	ИТОГО (алюминиевые витражи):				**908 558**										
2	**Устройство накрывки парапета (оцинкованный гнутый лист 1 мм)**														
	Устройство парапета: (OSB 8мм влагостойкий, оцинкованный лист крашенный 1 мм, мембрана, уголок металлический, кронштейны, пр. материалы) **Металлический прогон в стоимость не входит!**	м/п	461,4	29 590	**13 652 826**										
3	**Противопожарная отсечка**														
	Противопожарная отсечка (Оцинкованный лист 0,55мм не окрашенный + крепежный материал)	м.п.	2 035,00	3 975	**8 089 125**	1 424,50	1 424,50	1 424,50	5 662 388			70%	5 662 388		
4	**Отливы, откосы**														
	Отливы шириной не более 500мм (Оцинкованный лист 0,7мм Ral + крепежный материал)	м.п.	28,80	12 250	**352 800**										
	Откосы шириной не более 460мм (Оцинкованный лист 0,7мм Ral + крепежный материал)	м.п.	2 050,00	11 200	**22 960 000**	1 424,50	1 424,50	1 424,50	15 954 400			69%	15 954 400		
	ИТОГО отливы :				**23 312 800**				**21 616 788**						
ИТОГО ОБЩАЯ СУММА :					**45 963 309**				**21 616 788**				**21 616 788**		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен

5.2. Не завершен

Казбилюбэксперт эксперт по техническому надзору Адамбаев А

ТОО «BAZIS CONSTRUCTION» ПТО Еркебаев А.А.

ТОО «BAZIS CONSTRUCTION» ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА Остапенко М.С.

Заказчик :

Управляющий директор объекта

ТОО «BAZIS CONSTRUCTION» ПТО Еркебаев А.А.

ПТД

ОПП Бартенева

Тех.надзор

ТОО «Bazis Construction» Департамент ОТ и ТБ Инженер Шойгибаев

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Хрущёв С.А.

Нач. ПТО: Кръстева Л.Ф.

Наименование объекта: "Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов , г. Алматы , Бостандыкский район, квадрат улиц Попова , проспект Сейфуллина , пр Аль-Фараби улицы Маркова"

Заказчик: ТОО "Bazis Construction"

Подрядчик: ТОО "ТехнОВиД плюс"

Договор подряда №448/18-М от 01.10.2019 года

Приложение

Договор подряда №448/18-М от 01.10.2019 года

АКТ
выполненных работ за АПРЕЛЬ 2020 г.
Пятно 1

№	Наименование	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	**ПВХ изделия**														
	Металлопластиковые окна (Балконные пары наружные + наружные окна) : Профиль ПВХ WHS (пр-во VEKA Россия) Цвет профиля снаружи/ внутри: Антрацит /Белый Системная глубина - 60 мм Армирующий вкладыш - 1,2 мм **Фурнитура:** Axor (Украина) Цвет фурнитуры - белый **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24 мм (6мм Мультикомфорт 70/49 каленное - 14мм спейсер - 4мм прозрачное каленное)	м2	701,70	30 860	21 654 462		-	-	-	491,19	15 158 124	70%	15 158 124		
	Металлопластиковые окна (балконные пары) : Профиль ПВХ WHS (пр-во VEKA Россия) Цвет профиля снаружи/ внутри: Белый /Белый Системная глубина - 60 мм Армирующий вкладыш - 1,2 мм **Фурнитура:** Axor (Украина) Цвет фурнитуры - белый **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24мм (4 мм Прозрачное не каленное - 16мм спейсер - 4мм прозрачное не каленное) **Тип 2 (низ двери)** Стеклопакет 24мм (4 мм Прозрачное каленное - 16мм спейсер - 4мм прозрачное каленное)	м2	134,82	23 816	3 210 873					-	-	0%	-		
	Подоконная доска ПВХ: **Ширина:**250мм **Цвет:** Белый **Производство:**Home Line (Казахстан)	м/п	342,17							-	-	0%	-		
				ИТОГО:	**24 865 335**				-	-	**15 158 124**		**15 158 124**		
2	**Алюминиевые изделия**									-	-				
	Алюминиевые витражи: Профиль алюминиевый Alutech F50 крышка чайка (имитация структурного шва) (пр-во Беларусь) **Цвет профиля снаружи/ внутри:** RAL 7024 гл Створки оконные и дверные в витраже – серия W62 **Фурнитура:** Stublina (Сербия) **Остекление:** **Тип 1 (видимое стекло)** Стеклопакет 26 мм (6 мм Мультикомфорт 70/49 каленное - 14мм спейсер - 6мм прозрачное каленное) **Тип 2 (эмалит)** Стеклопакет 26 мм (6 мм Мультикомфорт 70/49 каленное - 14мм спейсер - 6мм RAL эмалит прозрачное каленное)	м2	661,40							-	-	0%	-		
	в том числе:									-	-				
	Стоимость каркаса	м2	646,60	58 412	38 633 697		-	-	-	551,54	32 216 554	85%	32 216 554		
	Стоимость остекления	м2	646,60	25 034	16 557 488		-	-	-	349,19	8 741 622	54%	8 741 622		
	Жалюзийная решетка в составе витража Профиль алюминиевый (пр-во Казахстан) **Цвет профиля снаружи/ внутри:** RAL 7024 гл	м2	3,05	48 980	149 389					-	-	0%	-		
	Утепление спендерной части витража (утеплитель ИЗОВЕР Р-125 ,толщина 100мм п 82, оцинковка 0,55)	м2	184,00	8 900	1 637 600		-	-	-	119,60	1 064 440	65%	1 064 440		
	Приточный клапан	шт.	240,00	2 500	600 000					-	-	0%	-		
				ИТОГО:	**57 578 173**				-	-	**42 022 616**		**42 022 616**		
3	**Навесной вентилируемый фасад (искусственный камень)**									-	-				
	Материалы									-	-				
	Подконструкция по системе крепления "Hoffmann" (на исскуственный камень) , в том числе крепеж	м2	2 440,00	13 200	32 208 000		-	-	-	1 428,84	18 860 688	59%	18 860 688		
	Утепление ROCKWOOL **Венти Батс Д 100мм п 90/45,** в том числе крепеж	м2	2 440,00	3 300	8 052 000		-	-	-	1 755,22	5 792 226	72%	5 792 226		

	Пароизоляционная мембрана	м2	2 440,00	150	366 000		-	-	-	-	-	0%	-		
	Итого материалы:	м2	2 440,00	**16 650**	**40 626 000**				-	-	**24 652 914**		**24 652 914**		
	Работа						-	-	-	-	-				
	Монтаж подконструкции по системе крепления типа "Hoffmann" (на исскуственный камень)	м2	2 440,00	5 010	12 224 400		-	-	-	1 428,84	7 158 488	59%	7 158 488		
	Монаж утеплителя	м2	2 440,00	770	1 878 800		-	-	-	1 755,22	1 351 520	72%	1 351 520		
	Монтаж пароизоляции	м2	2 440,00	155	378 200		-	-	-	-	-	0%	-		
	Монтаж искуственного камня по каркасу (с подпилом камня)	м2	2 440,00	7 400	18 056 000	890,52	890,52	890,52	6 589 848	-	-	36%	6 589 848		
	Итого работа :				**32 537 400**				**6 589 848**	-	**8 510 008**		**15 099 856**		
	ИТОГО:	**м2**	**2 440,00**	**29 985**	**73 163 400**				**6 589 848**	-	**33 162 922**		**39 752 770**		
4	**Подъемные механизмы**									-	-				
	Аренда строительных лесов	м2	478,00	450	215 100					-	-	0%	-		
	Монтаж лесов от отм 0,000 до отм +4,200	м2	478,00	264	126 192					-	-	0%	-		
	Демонтаж лесов от отм 0,000 до отм +4,200	м2	478,00	154	73 612					-	-	0%	-		
	Аренда люлек (из расчета 65дн*18 шт)	маш/см	1 170,00	6 670	7 803 900	327,60	327,60	327,60	2 185 092	386,10	2 575 287	61%	4 760 379		
	Монтаж люлек	шт	18,00	29 060	523 080	5,00	5,00	5,00	145 300	6,00	174 360	61%	319 660		
	Демонтаж люлек	шт	18,00	23 890	430 020	5,00	5,00	5,00	119 450	6,00	143 340	61%	262 790		
	ИТОГО подъемные механизмы:	**м2**	**2 440,00**	**3 759**	**9 171 904**				**2 449 842**	-	**2 892 987**		**5 342 829**		
5	**Жалюзийные решетки**									-	-				
	Изготовление и монтаж алюминиевых решеток (пр-во Казахстан) Цвет профиля: RAL согласно проекта	м2	33,62	48 980	**1 646 708**					-	-	0%	-		
	ИТОГО ОБЩАЯ СУММА :				**166 425 520**				**9 039 690**		**93 236 649**		**102 276 339**		

Причины несоответетния:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

Базбиль эксперт Эксперт по техническому надзору Абалбаев Н. С.

ТОО «BAZIS CONSTRUCTION» ПТО Еркебаев А.А.

ТОО «BAZIS CONSTRUCTION» ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА Остапенко М.С.

Заказчик :

Управляющий директор объекта _____

ТОО «BAZIS CONSTRUCTION» ПТО Еркебаев А.А.

ПТД_____

ОПП _____

Тех.надзор_____

ТОО «Bazis Construction» Департамент ОТ и ТБ Инженер Шойгибаев Е.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиДЛюкс"

М.П.

_____ **Хрущёв С.А.**

Нач. ПТО: _____ **Кръстева Л.Ф.**