Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды",Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1**	**130940019782**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92**	**000340001900**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.согл.№92/5 от 22.05.2023г. к Договору №92 от 20.05.2021

Номер документа	Дата составления
233	**24.10.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды			работа	1	445 714 896,94	445 714 896,94	47 755 167,53
				Итого	1	x	445 714 896,94	47 755 167,53

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный Директор / _____ / Нарбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма №3
от 20.10.2023г.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1
БИН 130940019782
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
Кызылординская область, г.Кызылорда,
п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
БИН/ИИН 000340001900
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ96070G000105N00381
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Договор о государственных закупках №92 от 20 мая 2021г, доп. согл №92/1 от 13.01.22г., № 92/2 от 08.08.2022г., № 92/3 от 9.12.2022г., 92/4 от 10.02.2023г., 92/5 от 22.05.2023г.

А К Т 23 от 20 октября 2023 года
выполненных объемов работ с 18 сентября по 19 октября 2023 г.
Объект: Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды

№ п/п	Статьи	Сумма,тенге
1	**Общая стоимость договора**	**4 892 079 094,56**
2	в т.ч. НДС	524 151 331,56
	Сумма на 2023	**3 079 399 090,37**
	в т.ч. НДС	329 935 616,83
3	**Сумма аванса, перечисленная исполнителю**	**923 819 727,11**
4	**Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю**	**1 049 428 136,13**
5	Виды выполняемых работ:	**Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды**
6	**Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем для выполнения работ**	**1 944 897 948,55**
7	**Сумма выполненных объемов работ с 18 сентября по 19 октября 2023 г.**	**445 714 896,94**
8	**Удержание аванса 30%**	**133 714 469,08**
9	**Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных**	**312 000 427,86**
10	в т.ч. НДС	33 428 617,27

Сдал:

Генеральный директор ТОО «Мелиоратор»

_____ Нарбаев Е.Е.

Принял:

Руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Караганды»

_____ Кокушев Е.Е.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Объект: Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды
Договор: №92 от 20 мая 2021г, доп. согл №92/1 от 13.01.22г., №92/2 от 08.08.2022г., 92/3 от 9.12.2022., 92/4 от 10.02.2023., 92/5 от 22.05.2023

АКТ №23
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2023.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж изоляции тепловых сетей тепловой изоляцией СТУ										
1	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	м2	23162		93,19	12,20	2158467	282576	--	1294364	3729058
		НР - 69%, СП - 8%				80,99	--	1875890	--		276226	
2	1113-0601-0304 РСНБ РК 2015	**Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание бензином**	м2	23162		77,79	1,02	1801806	23577	539317	861475	2876345
		НР - 69%, СП - 8%				53,49	0,41	1238912	9603		213063	
3	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	23162		84,49	2,43	1957048	56311	828672	744142	2917285
		НР - 69%, СП - 8%				46,29	0,28	1072065	6402		216095	
4	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза**	м2	23162		169,48	5,97	3925550	138370	2156696	1142704	5473714
		НР - 69%, СП - 8%				70,39	1,11	1630484	25608		405460	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					9842871	500834	3524685	4042685	14996402
								5817352	41613	--	1110844	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					9842871				
	Материалы		Тенге					3524685				
	Всего заработная плата		Тенге						5858965			
		Накладные расходы	Тенге					4042686				
		Сметная прибыль	Тенге					1110845				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					14996401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4371
		Сметная заработная плата	Тенге						5858965			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					14996401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4371
		Сметная заработная плата	Тенге						5858965			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж изоляции для труб диаметром 1200х12,0										
5	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	213,75		25460,12	1151,72	5442101	246180	--	4038702	10239267
		НР - 76%, СП - 8%				24308,40	552,80	5195921	118161		758464	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2111-0207-0145 РСНБ РК 2015 примен.	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°С, толщина 41 мм ГОСТ 16381-77	м2	1944,25	11731,00	--	22807997	--	22807997	--	24632636
		СП - 8%			--	--	--	--		1824640	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				28250097	246180	22807997	4038702	34871903
							5195921	118161	--	2583104	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28250097				
	Всего заработная плата		Тенге					5314082			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22807997				
		Накладные расходы	Тенге				4038702				
		Сметная прибыль	Тенге				2583104				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34871903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4104
		Сметная заработная плата	Тенге					5314082			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				34871903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4104
		Сметная заработная плата	Тенге					5314082			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж изоляции для труб диаметром 1020х11,0									
7	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	1844,4	25460,12	1151,72	46958645	2124232	--	34849038	88352298
		НР - 76%; СП - 8%			24308,40	552,80	44834413	1019584		6544615	
8	2111-0207-0142 РСНБ РК 2015 примен.	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°С, толщина 35 мм ГОСТ 16381-77	м2	18833,47	10462,00	--	197035763	--	197035763	--	212798624
		СП - 8%			--	--	--	--		15762861	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				243994408	2124232	197035763	34849038	301150922
							44834413	1019584	--	22307476	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				243994408				
	Всего заработная плата		Тенге					45853997			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				197035763				
		Накладные расходы	Тенге				34849038				
		Сметная прибыль	Тенге				22307476				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				301150922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35412
		Сметная заработная плата	Тенге					45853997			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				301150922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35412
		Сметная заработная плата	Тенге					45853997			
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж изоляции для труб диаметром 820х9,0									
9	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	257	25460,12	1151,72	6543251	295992	--	4855890	12311072
		НР - 76%; СП - 8%			24308,40	552,80	6247259	142070		911931	
10	2111-0207-0141 РСНБ РК 2015 примен.	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°С, толщина 33 мм ГОСТ 16381-77	м2	2615,9	10617,00	--	26203470	--	26203470	--	28299748

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2096278	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**32746721**	**295992**	**26203470**	**4855890**	**40610820**
							6247259	**142070**	--	**3008209**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**32746721**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6389328**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**26203470**				
		Накладные расходы	Тенге				**4855890**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3008209**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**40610820**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4934**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6389328**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**40610820**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4934**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6389328**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**391630047**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**62094944**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3167239**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1321428**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**249571915**		
		- Накладные расходы	Тенге							**47786315**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**29009633**	

Временные здания и сооружения 1,04%	4 072 952,49
Итого с временными зданиями и сооружениями	395 702 999,49
Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных работ в зимнее время 4,32%	17 094 369,58
Итого по сметному расчету	412 797 369,07
Непредвиденные работы и затраты 2%	8 255 947,38
ИТОГО	421 053 316,45
ИТОГО в ценах на 2021г. К= 1,0501698	442 177 477,12
Скидка по договору 10%	44 217 747,71
Итого по договору	397 959 729,41
НДС в текущих ценах -12%	47 755 167,53
ВСЕГО по акту выполненных работ	445 714 896,94

ЗАКАЗЧИК:
Зав. сектором коммунального хозяйства ГУ «Отдел ЖКХ ПТиАД г. Караганды»

_____ Тлеубергин А.Т.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Казахстанский лифтостроительный завод "KLZ"

_____ Бокин С.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "САНТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ"

_____ **Расценки проверены**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Нарбаев Е.Е.**