Заказчик: ТОО "Асар Строй KZ"

Подрядчик: ТОО "АлюмПрофСтрой"

Договор: №14 от 05.03.2022 г.

Наименование объекта: Строительство сетей электричества к административно-бытовому корпусу для размещения и обслуживания базы ремонтно-строительных работ в городе Шымкент, Енбекшинский район

Акт приемки выполненных работ
за июнь месяц 2022 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Строительство внешних сетей электроснабжения детского сада по ул. Казахстанской правды,35 г.Петропавловск,СКО ВВОД № 2														
1	Ц0108-72-2	-Шины ответвительные медная или алюминиевая одна полоса в фазе, сечение до 350 мм2	20	135,6	26,6	2712	532	2022	0,54	11						
				102	4,4	2040	88	95	0,026	1						
		м														
2	С151609-6	-Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 40,60 мм	0,02184	336000	-	7338	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		т														
3	Ц0108-521-1	-Рубильник (выключатель, разъединитель) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	1	302,7	11,7	303	12	161	1	1						
				167	2,3	167	2	95	0,013	-						
		шт														
4	С99-2-3	-Рубильник РПС-250А	1	4670	-	4670	-	-	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
5	Ц0108-17-8	-Изолятор опорный напряжение 35 кВ	12	916	419	10992	5028	4663	2	24
				308	101	3696	1212	95	0,592	7
		шт								
6	С1-5-203	-Изоляторы	12	556	-	6672	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Кабельная линия								
7	Ц0108-148-2	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	123	38,1	3,2	4686	394	3447	0,15	18
				28,8	0,7	3542	86	95	0,004	-
		м								
8	Ц0108-148-3	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	15	45	6,7	675	101	482	0,19	3
				32,2	1,6	483	24	95	0,009	-
		м								
9	С151601-546	-Кабели силовые АВБбШв 4х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,138	486000	-	67068	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
10	Ц0108-165-2	-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	2	2300,7	1439	4601	2878	2206	5	10
				844	317	1688	634	95	1,854	4
		шт								
11	С151610-8	-Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-2-1У3	2	5070	-	10140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
12	Е0134-104-1 Изм. и доп. вып. 15	-Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена до 2-х отверстий	0,112	311603,38	-	34900	-	2561	133	15
				20790	-	2328	-	110	-	-
		кан.-км								
13	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	98	36,7	27,8	3597	2724	1461	0,06	6
				8,8	6,9	862	676	95	0,04	4
		м								
14	С143008-92	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	5,88	875	-	5145	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Ц0108-363-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006	-Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии - 2 шт	2	3713,66 178,48	3151,45 662,47	7427 357	6303 1325	1598 95	2,57 3,869	5 8
16	E0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных м3	0,625	408,12 238,5	169,62 4,07	255 149	106 3	202 133	1,55 0,0136	1 -
17	E0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных м3	1,9	66,76 15,5	51,26 9,62	127 29	97 18	63 133	0,117 0,0356	- -
18	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	17,64	218,93 218,93	- -	3862 3862	- -	4364 113	1,54 -	27 -
19	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	11,76	134,1 134,1	- -	1577 1577	- -	1782 113	0,972 -	11 -
20	E0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2 м3	5,88	99,84 99,84	- -	587 587	- -	663 113	0,62 -	4 -
21	E010333-A10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	8,82	84,26 -	84,26 16,85	743 -	743 149	149 100	- 0,03539	-
22	E0127-29-1	-Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2	7,5	428,01 7,58	36,34 12,4	3210 57	273 93	199 133	0,0495 0,04359	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей - плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	7,5	529,39	15,35	3970	115	110	0,0336	-
				5,94	5,06	45	38	133	0,01766	
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			185257	19306			136
			Тенге			21469	4348			24
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			130882	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4186	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16883	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			95888	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16039	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2406	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8815	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			155736	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		105
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19289	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			54376	-	-		-
		Материалы -	Тенге			37823	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8935	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5145	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1439	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10093	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1514	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3868	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68338	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10449	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			224074	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		173
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29737	-		-
		ИТОГО С КОЭФ. РЫНКА 2,587266				579739				
		НДС 12%				69568,68				
		ИТОГО С НДС				649307,68	тенге			

Заказчик:
ТОО "Асар Строй KZ"

Директор _____ Жумашев А.

Технический надзор:

_____ Сакенов К.

Подрядчик:
ТОО "АлюмПрофСтрой"

Директор _____ Арутюнян В.