ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Аягозского района"ВКО**

ВКОАягозский район ,г.Аягоз ,Б МОМЫШУЛЫ,62
БИН 150340019378
ИИК KZ 64070103KSN1820000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ПОДРЯДЧИК:ТОО "Курылыс"
ВКО ,г.Семей ,ул Би-Боранбая,19
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
БИН 980240001295
АО "Народный Банк Казахстана"
Кбе17

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома в г.Аягоз Аягозского района ВКО (Позиция №2)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **июнь от 20 июня** 2022года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	11750	№125	30.11.2020			ТОО "Курылыс"	Кбе 17
		доп согл №4	21.10.2021г				
		доп согл №5	17.06.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц вклю-чительно с НДС	в отчетном месяце (заиюнь) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5-ти эт Жил Дом поз 2	104476434,57	28470224	28164981	28164981		305243			7244062	35714286
минус аванс 30%										10714286
Итого к оплате										**25000000**

М.П. **Заказчик:** Руководитель ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Аягозского района" ВКО _____ **Е.А Муканов**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» _____ **Ж.Г.Аралова**

М.П. **Технадзор:** Руководитель ТОО "Музтау" _____ **Г.М.Кошенова**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Аягозского района"ВКО
ВКО Аягозский район ,г.Аягоз ,Б МОМЫШУЛЫ,62
БИН 210240023702
ИИК KZ 64070103KSN1820000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома в г.Аягоз Аягозского района ВКО (Позиция №2)
Договор:№125 от 30.11.2020г Доп соглашение №4 от 21.10.2021г №5 от 17.06.2022г

АКТ №3
приемки выполненных работ за июнь от20 июня2022г.

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета №2-1-1

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Фундамент ленточный /л.5 КР/

13 1105-0101-4802	Скважины диаметром 250 мм. Бурение скважин вращательным (роторным) способом. Грунты и породы группы 2 НР=99 %	м скважины	1623	3394,61 1102,71	2043,75 1089,98	5509452 1789698	3317006 1769038	402747 –	3523149 722608	9755209
14 1105-0101-1001	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса НР=99 %	свая	255	4017,88 1928,74	2033,4 1036,16	1024559 491829	518517 264221	14214 –	748490 141844	1914893
15 1105-0101-0308	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2 НР=99 %	м3 железобетона	148,944	13676,09 3246,66	10200,12 2372,76	2036972 483571	1519247 353408	34154 –	828609 229246	3094827
21 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (обвязка спусков в подвал) НР=91 %	м3	2,2	30130,87 3897,24	1410,91 368,76	66288 8574	3104 811	54610 –	8540 5986	80814
22 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (монолитные заделки) НР=91 %	м3	55,8	30130,87 3897,24	1410,91 368,76	1681303 217466	78729 20577	1385108 –	216619 151834	2784434
23 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка (ФБС 9.4.6-Т,ФБС 12.4.3-Т) НР=118 %	шт. сборных конструкций	398	2183,4	1090,12	868993	433868	241176	375749	1344321

				487,31	312,77	193949	124482	–	99579	
25	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка (ФБС 12.4.6-Т,ФБС 12.5.6-Т) НР=118 %	шт. сборных конструкций	518	2550,55 563,96	1068,93 306,69	1321185 292131	553706 158865	475348 –	532175 148269	2001629
27	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка (ФБС 24.4.6-Т) НР=118 %	шт. сборных конструкций	49	3263,1 858,05	1361,68 390,69	159892 42044	66722 19144	51125 –	72202 18567	250661
29	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (КР л.4, пп.5) НР=93 %	м2 поверхности	220,707	936,94 337,93	20,68 3,24	206789 74584	4564 715	127641 –	70028 22145	298962
30	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом (КР л.4, пп.5) НР=93 %	м2 поверхности	102,592	1222,43 517,61	13,19 6,48	125412 53103	1353 665	70956 –	50004 14033	189449
33	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	6	718,2 208,1	252,53 64,6	4309 1249	1515 388	1545 –	1932 499	6740

34 297-777-7770 (пл)	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,03	16848 –		505 –		505 –	– 40	545
35 297-777-7770 (пл)	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,024	16848 –		404 –		404 –	– 32	436
36 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=69 %	т конструкций	0,15846	196431,58 147329	42942,52 16041,46	31127 23346	6805 2542	976 –	17863 3919	52909
37 214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,09732	324210 –		31552 –		31552 –	– 2524	34076
38 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0435	282454 –		12287 –		12287 –	– 983	13270

39 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01764	288217 –		5084 –		5084 –	– 407	5491
	Итого по разделу 2	тенге				13086113 3671543,992	6505135,8 2714855,81	2909433	6445359,9 1562516	21828666
Раздел 3 Перегородки подвала										
60 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	53,3	2879,44 2119,62	279,68 78,19	153474 112976	14907 4168	25591 –	108944 20993	283411
62 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство под перегородки /л.6-8 п.5,6 КР/ НР=91 %	м3	4,3	26448,08 2425,45	1776,2 472,74	113727 10429	7638 2033	95660 –	11340 10005	135072
63 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04713	346394 –		16326 –		16326 –	– 1306	17632
64 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00756	349485 –		2642 –		2642 –	– 211	2853

65 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /л.7 деталь устройства КР/ НР=93 %	м2 поверхности	2,6412	1432,61 517,61	13,19 6,48	3784 1367	35 17	2382 –	1287 406	5477
	Итого по разделу 3					**289 953**	**22580**	**142601**	**121571**	**444445**
	Итого поСМЕТЕ	тенге				**124 772** **11187567** **3185087**	**6218** **5870471** **2532537**	**2132009**	**31404** **5701156** **1351097**	**22273111**
	Локальная смета №2-1-2									
	Общестроительные работы (надземная часть здания)									
	Раздел 1 Стены									
	1.1 Кирпичные стены									
1 1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /КР л.9 п.3/ НР=93 %	м3 кладки	195,41	16472,07 8207,77	3045,13 867,79	3218807 1603880	595048,85 169574,8	1019878 –	1649313 389450	5257570
3 1108-0201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов НР=93 % К=-1,000;	м2 стен (без вычета проемов)	-757,885	354,56 354,56	– –	-268716 -268716	– –	– –	-249905,6 -41489,7	-560111
	Итого поСМЕТЕ	тенге				**2950091** **1335165**	**595048,85** **169574,8**	**1019878**	**1399408** **347960**	**4697459**
	ИТОГО ПО СМЕТАМ					**26970570**				
	- т.ч. оборудование					**0**				
	- СМР					**26970570**				
	Временные здания и сооружения (0,9%)					**242735**				
	Итого					**27213305**				

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(1,7%)	462626
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах	306008
Непредвиденные работы и затраты 2%	559639
Итого по акту в текущих ценах с06.04.20г	28541578
ИТОГО по акту в текущих и прогнозных ценах К=1,05	29968657
Итого по акту в текущих ценах с учетом скидкиК=0,95	28470224
НДС 12%	7244062
ИТОГО ПО АКТУ	35714286

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Аягозского района "ВКО

_____Е.А Муканов

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Курылыс"

_____Ж.Г. Аралова

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ"

_____М.Ж.Урунтаев

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Музтау"

_____Г.М.Кошенова