ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Аягозского района области Абай"

Казахстан ,Абай область,Аягозский район ,г.Аягоз ,Б МОМЫШУЛЫ,62 индекс 070200

БИН 210240023702
ИИК KZ10070103KSN7103010
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ПОДРЯДЧИК:ТОО "Курылыс"
Область Абай ,г.Семей ,ул Би-Боранбая,19
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
БИН 980240001295
АО "Народный Банк Казахстана"
Кбе17

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома адресу:ВКО, Аягозский район г.Аягоз улица Кабанбай батыра (Позиция №2) Корректировка"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 26 декабря 2022года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Орган.-правовая форма наименование	Орган.-правовая форма код
	11750	№125	30.11.2020			ТОО "Курылыс"	Кбе 17
		доп согл №4	21.10.2021г				
		доп согл №5	17.06.2022г				
		доп согл №6	02.09.2022г				
		доп согл№7	28.10.2022г				
		доп согл№8	13.12.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1: Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты: на приобрет. материалов	дополнительные затраты: другие доп. расходы	налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5-ти эт Жил Дом поз 2	608871940,24	86241964,12	85317310,12	85317310,12	0	924654			10349035,70	96590999,82
Итого к оплате										**96590999,82**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Аягозского района области Абай "
_____ Е.А Муканов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Музтау"
_____ Л.Б. Боскылбаев

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Курылыс"
_____ Ж.Г. Аралова

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства
Аягозского района области Абай"
Казахстан область Абай Аягозский район г.Аягоз ул Б.Момышулы ,62 почтовый индекс 070200
БИН 210240023702
ИИК KZ 10070103KSN7103010
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: ТОО «Курылыс» г.Семей
Область Абай,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Договор:№125 от 30.11.2020г Доп соглашение №4 от 21.10.2021:Доп соглашение №5 от 17.06.2022г;Доп соглашение №6 от 02.09.2022г
доп соглашение №7 от 28.10.2022г;Доп соглаш №8 от 13.12.2022г

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома по адресу:ВКО Аягозский район, города Аягоз,улица Кабанбая батыра. Позиция №2(Корректировка)

АКТ №7

приемки выполненных работ от 26декабря 2022г.

Составлена в текущих ценах с 10.06.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета №02-01-02

Общестроительные работы (надземная строительная часть здания)

Раздел 1 Стены

1.1 Кирпичные стены

13	1115-0108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм /тамбур л.10 АР узел тамбура/ НР=80 % К=3,000;	м2	42,7899	1546,72	4,04	66184	173	49491	13267	85807
					386,08	1,48	16520	63	–	6356	
16	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм К=3,000;	м2	46,21308	1212		56010		56010	–	60491
					–		–		–	4481	
		Итого по разделу1					**122 194**	**173**	**105 501**	**13 267**	**146 298**
							16 520	63		10 837	
		Раздел3 Кровля									
160	1112-0101-070	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92%	м2 кровли	1246,2	7 228,60	27,62	9008 281	34 420	6965 261	1854 986,00	11732 328,00
					1 611,78	6,17	2008 600	7 689	-	869 061,00	
		Итого по разделу1					**9024 801**	**34 420**	**6965 261**	**1854 986**	**11732 328**
							2008 600	7 689		869 061	
Раздел 4 Двери /л.7 АР/											
4.1 1-5 этажы, техподполье, чердак.											
175	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков /Д1,Д1"/ НР=90%	м2	12,30984	3 637,70	931,83	44 780	11 471	13 526	20 715,00	70 735,00
					1 607,06	262,75	19 783	3 234	-	5 240,00	
176	261-104-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	1 м2	12,30984							265 520,00
					19 972,00	-	245 852	-	245 852	-	
					-	-	-	-	-	19 668,00	
178	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	1 м2	8,1351							640 888,00
					72 945,00	-	593 415	-	593 415	-	
					-	-	-	-	-	47 473,00	
180	261-104-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	1 м2	7,96887	19 972,00	-	159 154	-	159 154	-	171 886,00
					-	-	-	-	-	12 732,00	
181	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные.	м2	113,022	4 071,17	62,39	460 132	7 051	73 587	264 101,00	782 172,00

		Установка в кирпичных стенах /Д3,Д4/ НР=69%									
					3 357,69	28,86	379 493	3 262	-	57 939,00	
182	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	113,022	55 181,00	-	6236 667	-	6236 667	-	6735 600,00
					-	-	-	-	-	498 933,00	
184	223-201-0115	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П	1 м2	161,28948	16 706,00	-	2694 502	-	2694 502	-	2910 062,00
					-	-	-	-	-	215 560,00	
186	223-201-0112	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П	1 м2	189,18585	11 025,00	-	2085 774	-	2085 774	-	2252 636,00
					-	-	-	-	-	166 862,00	
188	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	166,5084	9 366,00	-	1559 518	-	1559 518	-	1684 279,00
					-	-	-	-	-	124 761,00	
190	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	1 м2	11,57544	46 884,00	-	542 703	-	542 703	-	586 119,00
					-	-	-	-	-	43 416,00	
192	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	1 м2	3,195	46 884,00	-	149 794	-	149 794	-	161 778,00
					-	-	-	-	-	11 984,00	
194	261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	1 м2	2,90772	43 654,00	-	126 934	-	126 934	-	137 089,00
					-	-	-	-	-	10 155,00	
195	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	6	527,00	-	3 162	-	3 162	-	3 415,00
					-	-	-	-	-	253,00	
196	223-502-0903	Ручка на планке	1 пара	3	3 218,00	-	9 654	-	9 654	-	10 426,00
					-	-	-	-	-	772,00	
197	223-502-0307	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1	1 шт.	3	2 110,00	-	6 330	-	6 330	-	6 836,00
					-	-	-	-	-	506,00	
199	261-104-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	1 м2	21,95856	43 643,00	-	958 337	-	958 337	-	1035 004,00
					-	-	-	-	-	76 667,00	

201	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	1 м2	8,77944							444 544,00
					46 884,00	-	411 615	-	411 615	-	
					-	-	-	-	-	32 929,00	
202	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	750	527,00	-	395 250	-	395 250	-	426 870,00
					-	-	-	-	-	31 620,00	
203	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	1 шт.	126	538,00	-	67 788	-	67 788	-	73 211,00
					-	-	-	-	-	5 423,00	
204	223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	1 пара	12	4 001,00	-	48 012	-	48 012	-	51 853,00
					-	-	-	-	-	3 841,00	
205	223-502-0902	Ручка раздельная	1 пара	297	3 246,00	-	964 062	-	964 062	-	1041 187,00
					-	-	-	-	-	77 125,00	
	Итого по разделу 4						**17258 524**		**17258 524**		**19492 110**
		Раздел 5 Окна/л.6АР/									**1380 680**
214	1110-0501-040	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м НР=90%	м	57	1 482,49	6,62	84 502	377	66 329	16 187,00	108 744,00
					312,21	3,33	17 796	190	-	8 055,00	
218	1110-0501-040	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м НР=90%	м	108,75	1 482,49	6,62	161 221	720	126 548	30 884,00	207 473,00
					312,21	3,33	33 953	362	-	15 368,00	
219	223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	1 м	108,75	1 733,00	-	188 464	-	188 464	-	203 541,00
					-	-	-	-	-	15 077,00	
222	1110-0501-040	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м НР=90%	м	17,4	1 482,49	6,62	25 795	115	20 248	4 941,00	33 195,00
					312,21	3,33	5 432	58	-	2 459,00	
223	223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	1 м	17,4							32 566,00
					1 733,00	-	30 154	-	30 154	-	
					-	-	-	-	-	2 412,00	
228	1110-0501-040	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м НР=90%	м	3	1 482,49	6,62	4 447	20	3 491	852,00	5 723,00
					312,21	3,33	937	10	-	424,00	
229	223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	1 м	3	1 733,00	-	5 199	-	5 199	-	5 615,00
					-	-	-	-	-	416,00	

230	1115-0108-190	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 150 мм. Устройство (л.6 п.3) НР=80%	м	276,45	2 208,47	5,27	610 532	1 457	427 978	145 242,00	816 236,00
					655,08	1,65	181 097	456	-	60 462,00	
	Итого по разделу 5						**1110 314**	**2 689**	**868 411**	**198 106**	**1413 093**
							239 215	**1 076**		**104 673**	
		Раздел 8 Внутренняя отделка/л.5 АР/									
294	1110-0405-010	Откосы оконных проемов. Облицовка на клее пластиком НР=90%	м откоса	1283,85	818,42	7,21	1050 729	9 257	355 267	621 236,00	1805 722,00
					534,49	3,16	686 205	4 057	-	133 757,00	
295	223-501-0102	Откос оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 200 мм	1 м	1283,85	921,00	-	1182 426	-	1182 426	-	1277 020,00
					-	-	-	-	-	94 594,00	
	Итого по разделу 5						**2233 155**	**9 257**	**1537 693**	**621 236**	**3082 742**
							686 205	**4 057**		**228 351**	
Раздел 9 Наружняя отделка /л13,14 АР/											
9.1 Фасад с лоджиями											
297	1115-0108-180	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля НР=80%	м2	1171,37	3 813,76	16,00	4467 324	18 742	2010 762	1954 416,79	6935 480
					2 081,17	4,44	2437 820	5 201	-	513 739,27	
298	1115-0108-180	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР=80%	м2	1171,37	5 815,55	4,04	6812 161	4 732	6355 186	363 180,93	7749 369
					386,08	1,48	452 243	1 734	-	574 027,34	
299	1115-0108-180	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР=80%	м2	1171,37	1 042,39	3,51	1221 024	4 112	535 785	546 289,48	1908 699
					581,48	1,48	681 128	1 734	-	141 385,11	
301	1115-0108-190	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство (АР л14, п2) НР=80% Коб =3	м	531,84938	3 000,17	5,27	1595 639	2 803	1244 432	279 425	2025 069
					655,08	1,65	348 404	878	-	150 005	
	Итого по разделу 9						**14096 148**	**30 389**	**10146 164**	**3143 312**	**18618 617**
							3919 595	**9 546**		**1379 157**	
Раздел 10 Разные работы											
10.1 Обшивка ГКЛ распределительного узла /л.10-11 п.5 АР/											

303	1110-0402-060	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР=90%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	202,5	5 004,63	36,63	1013 438	7 418	647 168	325 854,00	1446 435
					1 772,11	15,84	358 852	3 208	-	107 143,00	
304	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 Коб =1,03	1 м3	37,5435	31 059,00	-	1166 064	-	1166 064	-	1259 349
					-	-	-	-	-	93 285,00	
10.2 Спуск в техподполье №1 /л.45 КР/											
306	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,35	41 338,65	1 424,87	14 469	499	13 335	689,00	16 371,00
					1 814,40	347,91	635	122	-	1 213,00	
307	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91%	м3	6,3							538 955,00
					64 812,09	3 257,65	408 316	20 523	293 266	90 716,00	
					15 004,31	819,24	94 527	5 161	-	39 923,00	
308	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,01273	481 766,00	-	6 133	-	6 133	-	6 624
					-	-	-	-	-	491,00	
309	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00324							1 398
					399 352,00	-	1 294	-	1 294	-	
					-	-	-	-	-	104,00	
311	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0223	481 766,00	-	10 743	-	10 743	-	11 602
					-	-	-	-	-	859,00	
316	241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	1 м	10,06	3 189,00	-	32 081	-	32 081	-	34 648
					-	-	-	-	-	2 567,00	
317	214-203-0101	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-	1 т	0,07947	474 227,00	-	37 687	-	37 687	-	40 702
					-	-	-	-	-	3 015,00	
318	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,01428							6 812
					441 684,00	-	6 307	-	6 307	-	
					-	-	-	-	-	505,00	

319	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,05401								25 138
					430 960,00	-	23 276	-	23 276	-		
					-	-	-	-	-	1 862,00		
320	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	1 т	0,02183								12 202
					517 534,00	-	11 298	-	11 298	-		
					-	-	-	-	-	904,00		
323	224-103-1113	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм Коб =1,15	1 м2	12,213	6 568,00	-	80 215	-	80 215	-		86 632
					-	-	-	-	-	6 417,00		
10.3 Спуск в техподполье №2 /л.46 КР/												
331	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,01001								5 208
					481 766,00	-	4 822	-	4 822	-		
					-	-	-	-	-	386,00		
332	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00225								971
					399 352,00	-	899	-	899	-		
					-	-	-	-	-	72,00		
334	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,01956								10 177
					481 766,00	-	9 423	-	9 423	-		
					-	-	-	-	-	754,00		
339	241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	1 м	8,93								30 756,00
					3 189,00	-	28 478	-	28 478	-		
					-	-	-	-	-	2 278,00		
340	214-203-0101	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	1 т	0,06593	474 227,00	-	31 266	-	31 266	-		33 767,00
					-	-	-	-	-	2 501,00		
341	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,01224								5 838,00
					441 684,00	-	5 406	-	5 406	-		
342	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали	1 т	0,04941	430 960,00	-	21 294	-	21 294	-		22 997,00

		ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм									
					-	-	-	-	-	1 703,00	
343	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	1 т	0,01827	517 534,00	-	9 455	-	9 455	-	10 211,00
					-	-	-	-	-	756,00	
346	224-103-1113	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм Коб =1,15	1 м2	11,04							78 312
					6 568,00	-	72 511	-	72 511	-	
					-	-	-	-	-	5 801,00	
		10.4 Ограждение ОЛ 1 /л.26 КР/									
351	1109-0701-010:	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=69%	т конструкций	2,80608	261 413,57	25 740,10	733 547	72 229	15 135	464 128,00	1293 489
					230 280,00	9 431,20	646 184	26 465	-	95 814,00	
355	1107-0107-010:	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка анкера А1,А2 НР=118%	т стальных	0,2328	1120 282,93	8 189,05	260 802	1 906	238 338	24 800,00	308 450
					88 303,60	1 976,57	20 557	460	-	22 848,15	
358	1109-0304-010	Ограждение. Монтаж НР=69%	т конструкций	2,80608	102 510,58	32 734,35	287 653	91 855	45 122	127 359,00	448 213
					53 696,20	12 081,65	150 676	33 902	-	33 201,00	
359	1112-0101-100	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	51							345 855
					4 838,21	18.49	246 749	943	166 193	73 487,00	
					1 561,03	5,18	79 613	264	-	25 619,00	
360	1113-0301-040(	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	210,456							36 279
					115,00	2,97	24 202	625	10 049	9 390,00	
					64,28	0,38	13 528	80	-	2 687,00	
361	1113-0301-140(	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% Коб =2	м2	420,912	95,66	2,16	40 264	909	23 542	11 022,00	55 389
					37,57	0,38	15 814	160	-	4 103,00	
362	1109-0501-010	Ограждения лоджий. Облицовка стальным профилированным листом (АР л.14) НР=69%	м2	304,2	543,00	15,93	165 181	4 846	5 619	108 211,00	295 263
					508,60	6,94	154 716	2 111	-	21 871,00	
		10.5 Ограждение ОЛ2 /л.26 КР/									
364	1109-0701-010:	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=69%	т конструкций	1,32122	261 413,57	25 740,10	345 385	34 008	7 126	218 531,00	609 029
					230 280,00	9 431,20	304 251	12 461	-	45 113,00	

365	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	1 т	0,6165	517 534,00	-	319 060	-	319 060	-	344 585
					-	-	-	-	-	25 525,00	
366	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,57014	394 960,00	-	225 182	-	225 182	-	243 197
					-	-	-	-	-	18 015,00	
367	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,13458	441 684,00	-	59 442	-	59 442	-	64 197
					-	-	-	-	-	4 755,00	
368	1107-0107-010	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка анкера А1,А2 НР=118%	т стальных элемент	0,1572							208 283
					1120 282,93	8 189,05	176 108	1 287	160 940	16 747	
					88 303,60	1 976,57	13 881	311	-	15 428	
369	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,063	441 684,00	-	27 826	-	27 826	-	30 052
					-	-	-	-	-	2 226,00	
370	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0942	441 684,00	-	41 607	-	41 607	-	44 936
					-	-	-	-	-	3 329,00	
371	1109-0304-010	Ограждение. Монтаж НР=69%	т конструкций	1,32122							211 037
					102 510,58	32 734,35	135 439	43 249	21 245	59 966,00	
					53 696,20	12 081,65	70 944	15 963	-	15 632,00	
372	1112-0101-100	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	25,2	4 838,21	18,49	121 923	466	82 119	36 311,00	170 893
					1 561,03	5,18	39 338	131	-	12 659,00	
		10.8 Вентиляционные каналы /л.39-43 КР/									
396	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 Коб =0,97	1 м3	3,0652							143 430,00
					43 327,00	-	132 806	-	132 806	-	
					-	-	-	-	-	10 624,00	
		10.9 Козырек входа КI /лАР-13 прим 1/									
401	214-401-0104	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм Коб =3	1 м2	18	2 819,00	-	50 742	-	50 742	-	54 801,00
					-	-	-	-	-	4 059,00	

10.13 Утепление вентканалов /лист- АР-12 п.1

426	234-202-0106	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50 Коб =3	1 м3	6,558	12 267,00	-	80 447	-	80 447	-	86 883,00
					-	-	-	-	-	6 436,00	
		Итого по разделу 10					6046 455	259 741	3918 359	1459 059	8679 365
							1868 354	95 516		601 780	
		Раздел 11 Лестницы Л-1 /л.28-38 КР/									
455	1107-0519-010	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка (ЛО1) НР=118% Коб =3	м ограждения	6,9	26 805,13	118,05	184 955	815	160 213	28 666,00	230 711,00
					3 467,82	52,83	23 928	365	-	17 090,00	
456	1107-0519-010	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка (ЛО2) НР=118% Коб =3	м ограждения	79,44	26 805,13	118,05	2129 400	9 378	1844 538	330 024,00	2656 178,00
					3 467,82	52,83	275 484	4 197	-	196 754,00	
457	1107-0519-010	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка (ЛО3) НР=118% Коб =3	м ограждения	9 1,06	26 805,13	118,05	241 246	1 062	208 973	37 388,00	300 925,00
					3 467,82	52,83	31 210	475	-	22 291,00	
458	1107-0519-010	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка (ЛО3а) НР=118% Коб =3	м ограждения	2,7	26 805,13	118,05	72 374	319	62 692	11 217,00	90 278,00
					3 467,82	52,83	9 363	143	-	6 687,00	
459	1107-0519-010	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка (ЛО4) НР=118% Коб =3	м ограждения	5,7	26 805,13	118,05	152 789	673	132 350	23 680,00	190 587,00
					3 467,82	52,83	19 767	301	-	14 118,00	
		Итого по разделу 11					2780 764	12 247	2408 766	430 975	3468 679
							359 752	5 481		256 940	
		ИТОГО по Смете					52672 355	348 916	43208 679	7720 941	66633 232
							9098 241	123 428		4831 478	
		Локальная смета №02-01-13									
		Отопление									
		Раздел 1 вниз.отм. 0,000									
		1.1 Блок секции А в осях 1-11									
1	1116-0301-010	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Нормативная НР=98%	м трубопр	17,5	2 175,28	25,67	38 067	449	27 644	9 949	51 858
					569,94	10,18	9 974	178	-	3 841	

		до 20 мм. Прокладка НР=98%	овода								
2	1116-0301-010(	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопр овода	25	3 116,08 713,87	47,61 19,76	77 902 17 847	1 190 494	58 865 -	17 974,00 7 670,00	103 546
7	1126-0101-100	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР=76%	м3 изоляци и	0,61	40 634,14 27 384,00	2 027,10 959,50	24 787 16 704	1 237 585	6 846 -	13 140,00 3 034,00	40 961
1.2 Блок секции Б в осях II-III											
10	1116-0301-010(	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98%	м трубопр овода	11	2 175,28 569,94	25,67 10,18	23 928 6 269	282 112	17 376 -	6 253,00 2 414,00	32 595
11	1116-0301-010(	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопр овода	18,5	3 116,08 713,87	47,61 19,76	57 647 13 207	881 366	43 560 -	13 302,00 5 676,00	76 625
16	1126-0101-100	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР=76%	м3 изоляци и	0,43	40 634,14 27 384,00	2 027,10 959,50	17 473 11 775	872 413	4 826 -	9 263,00 2 139,00	28 875
1.3 Блок секции В в осях III-IV											
19	1116-0301-010(	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98%	м трубопр овода	17,5	2 175,28 569,94	25,67 10,18	38 067 9 974	449 178	27 644 -	9 949,00 3 841,00	51 857
20	1116-0301-010(	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопр овода	25	3 116,08 713,87	47,61 19,76	77 902 17 847	1 190 494	58 865 -	17 974,00 7 670,00	103 546
25	1126-0101-100	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР=76%	м3 изоляци и	0,61	40 634,14 27 384,00	2 027,10 959,50	24 787 16 704	1 237 585	6 846 -	13 140,00 3 034,00	40 961
		Итого по разделу1					**380 560**	**7 787**	**252 472**	**110 944,06**	**530 824**

						120 301	3 405		39 319,32	
Раздел 2 выше отм. 0,000										
2.1 Блок секции А в осях I-II										
28	1116-0301-010	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	20	2 011,98	25,67	40 240	513	28 327	11 371,00	55 740,00
					569,94	10,18	11 399	204	-	4 129,00	
29	1116-0301-010	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	1265	2 175,28	25,67	2751 729	32 473	1998 283	719 175,00	3748 576,00
					569,94	10,18	720 974	12 878	-	277 672,00	
30	1116-0301-010	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	12	1 778,69	25,67	21 344	308	14 197	6 822,00	30 419,00
					569,94	10,18	6 839	122	-	2 253,00	
31	1116-0301-010	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	6	2 559,40	25,67	15 356	154	11 783	3 411,00	20 268,00
					569,94	10,18	3 420	61	-	1 501,00	
32	1116-0301-010	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	6	2 734,42	25,67	16 407	154	12 833	3 411,00	21 403,00
					569,94	10,18	3 420	61	-	1 585,00	
33	1116-0401-020	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	12	2 971,31	61,76	35 656	741	21 935	12 966,00	52 512,00
					1 081,67	20,92	12 980	251	-	3 890,00	
38	1116-0602-010	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР=98%	шт.	55	665,77	0,80	36 617	44	1 073	34 812,00	77 143,00
					645,47	0,38	35 501	21	-	5 714,00	
41	1118-0301-010	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=98%	кВт	87,78	970,99	18,91	85 234	1 660	-	82 573	181 231,13
					952,08	7,80	83 574	685	-	13 425	
46	1126-0101-170	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	180	950,24	147,12	171 043	26 482	68 868	67 189,00	257 291,00
					420,52	70,62	75 694	12 712	-	19 059,00	
48	1116-0601-010	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных	шт.	2	3 043,80	147,05	6 088	294	607	5 158,00	12 146,00

	труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98%			2 593,08	38,38	5 186	77	-	900,00		
	2.2 Блок секция Б в осях Н-НІ										
53	1116-0301-010	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	20	2 011,98	25,67	40 240	513	28 327	11 371,00	55 740,00
					569,94	10,18	11 399	204	-	4 129,00	
54	1116-0301-010	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	1265	2 175,28	25,67	2751 729	32 473	1998 283	719 175,00	3748 576,00
					569,94	10,18	720 974	12 878	-	277 672,00	
55	1116-0301-010	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	12	1 778,69	25,67	21 344	308	14 197	6 822,00	30 419,00
					569,94	10,18	6 839	122	-	2 253,00	
56	1116-0301-010	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	6	2 559,40	25,67	15 356	154	11 783	3 411,00	20 268,00
					569,94	10,18	3 420	61	-	1 501,00	
57	1116-0301-010	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	6	2 734,42	25,67	16 407	154	12 833	3 411,00	21 403,00
					569,94	10,18	3 420	61	-	1 585,00	
58	1116-0401-020	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	12							52 512,00
					2 971,31	61,76	35 656	741	21 935	12 966,00	
63	1116-0602-010	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР=98%	шт.		1 081,67	20,92	12 980	251	-	3 890,00	
				55	665,77	0,80	36 617	44	1 073	34 812,00	77 143,00
					645,47	0,38	35 501	21	-	5 714,00	
66	1118-0301-010	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=98%	кВт	87,99	970,99	18,91	85 437	1 664	-	82 770,64	181 664,70
					952,08	7,80	83 774	686	-	13 456,64	
71	1126-0101-170	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	180	950,24	147,12	171 043	26 482	68 868	67 189,00	257 291,00
					420,52	70,62	75 694	12 712	-	19 059,00	
73	1116-0601-010	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные,	шт.	2	3 043,80	147,05	6 088	294	607	5 158,00	12 146,00

	краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98%			2 593,08	38,38	5 186	77	-	900,00		
	2.3 Блок секция В в осях III-IV										
78	1116-0301-010	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	20	2 011,98	25,67	40 240	513	28 327	11 371,00	55 740,00
					569,94	10,18	11 399	204	-	4 129,00	
79	1116-0301-010	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	1265	2 175,28	25,67	2751 729	32 473	1998 283	719 175,00	3748 576,00
					569,94	10,18	720 974	12 878	-	277 672,00	
80	1116-0301-010	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	12	1 778,69	25,67	21 344	308	14 197	6 822,00	30 419,00
					569,94	10,18	6 839	122	-	2 253,00	
81	1116-0301-010	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	6	2 559,40	25,67	15 356	154	11 783	3 411,00	20 268,00
					569,94	10,18	3 420	61	-	1 501,00	
82	1116-0301-010	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	6	2 734,42	25,67	16 407	154	12 833	3 411,00	21 403,00
					569,94	10,18	3 420	61	-	1 585,00	
83	1116-0401-020	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	12	2 971,31	61,76	35 656	741	21 935	12 966,00	52 512,00
					1 081,67	20,92	12 980	251	-	3 890,00	
88	1116-0602-010	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР=98%	шт.	55	665,77	0,80	36 617	44	1 073	34 812,00	77 143,00
					645,47	0,38	35 501	21	-	5 714,00	
91	1118-0301-010	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=98%	кВт	87,78	970,99	18,91	85 234	1 660	-	82 573	181 231,13
					952,08	7,80	83 574	685	-	13 425	
96	1126-0101-170	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	171,11	950,24	147,12	162 596	25 174	65 467	63 869,61	244 582,39
					420,52	70,62	71 955	12 084	-	18 117,21	
98	1116-0601-010	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных	шт.	2	3 043,80	147,05	6 088	294	607	5 158,00	12 146,00

	труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98%			2 593,08	38,38	5 186	77	-	900,00	
	Итого по разделу2					9530 897	186 423	6470 317	2837 542	13357 912
						2873 421	80 588		989 473	
Раздел 3 Узел распределительный этажный										
103	1118-1101-020 Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Сборка и установка подающего узла НР=98%	узел	15	8 518,40	164,91	127 776	2 474	20 148	104 180,00	250 512
				7 010,30	76,76	105 155	1 151	-	18 556,48	
	Итого по разделу3	тенге				127 776	2 474	20 148	104 180	250 512
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				105 155	1 151		18 556	
						10039 233	196 685	6742 937	3052 667	14139 249
	Локальная смета №02-01-14					3098 877	85 145		57 876	
	Теплоснабжение									
Раздел 1 Магистральный трубопровод (отм.ниже000)										
1.1 отм. ниже 0,000										
1	1116-0401-020 Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	200	3 826,33	74,92	765 266	14 984	493 654	256 288,00	1103 278,00
				1 283,14	24,45	256 628	4 890	-	81 724,00	
2	1116-0401-020 Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	105	2 971,31	61,76	311 988	6 485	191 927	113 457,00	459 481,00
				1 081,67	20,92	113 575	2 197	-	34 036,00	
5	242-204-1501 Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	2	10 453,00	-	20 906	-	20 906	-	22 578,00
				-	-	-	-	-	1 672,00	
11	1124-0105-010 Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм. Установка L=2700мм НР=99%	компенсатор	1	28 259,69	1 562,58	28 260	1 563	21 010	6 390,00	37 422,00
				5 686,80	767,60	5 687	768	-	2 772,00	
13	1126-0101-100 Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР=76%	м3 изоляции	3,25	40 634,14	2 027,10	132 061	6 588	36 475	70 008,00	218 235,00
				27 384,00	959,50	88 998	3 118	-	16 166,00	

14	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 Коб =1,24	1 м3	4,03	22 818,00	-	91 957	-	91 957	-	99 314,00
					-	-	-	-	-	7 357,00	
		Итого по смете					1350 438	29 620	855 929	446 143	1940 308
							464 888	10 973		143 727	
		Локальная смета №02-01-15									
		Электрооборудование и электроосвещение									
		Раздел 1 Силовое электрооборудование									
4	1308-0305-0903	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР=72%	шт.	15	9 583,27	437,05	143 749	6 556	17 613	88 111,00	250 409,00
					7 972,00	186,44	119 580	2 797	-	18 549,00	
5	247-201-1203	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31 Коб =15	1 шт.	15							1037 173,00
					64 023,00	-	960 345	-	960 345	-	
		Итого по разделу			-	-	-	-	-	76 828,00	
							1104 094	6 556	977 958	88 111,00	1287 582,00
							119 580	2 797		95 377,00	
		Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция									
77	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%	м	264,52	301,90	1,87	85 897	532	13 996	51 404,11	148 285
					250,84	0,09	71 369	26		10 984,06	
		Итого по разделу					85 897	532	13 996	51 404,11	148 285
		Итого по смете					71 369	26		10 984,06	
							1189 991	7 088	991 954	139 515,11	1435 867
		Добавить по тех решению №1					190 949	2 823		106 361,06	
		Локальная смета 02-01-02Д									
		Раздел 3 Кровля									
30	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из профилированного листа. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	130,996	1638,18	18,49	214595	2422	7684,22536	188754	435617
					1561,03	5,18	204489	679	–	32268	
		Итого по разделу					214595	2422	7684	188754	435617

	Раздел11 Лестницы Л-1									
33 1110-0404-0101	Косоуры. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	321,78	2192,17 1392,68	18,58 7,92	204489 705396 448137	679 5979 2548	251281 –	32268 405617 88881	1199894
	Итого по разделу					705 396 448 137	**5 979** **2 548**	251 281	405 617 88 881	1199 894
	Итого по смете					12095 067 448 137	5 979 2 548	251 281	405 617 290 484	1635 511

ИТОГО ПО СМЕТАМ

- т.ч. оборудование 85784167

- СМР

85784167

Временные здания и сооружения (0,9%) 772057

Итого 86556224

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(1,7%) 1471456

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и 973315

Непредвиденные работы и затраты 2% 1780020

Итого по акту в текущих ценах с06.04.20г 90781014

ИТОГО по акту в текущих и прогнозных ценах К=1 90781014

Итого по акту в текущих ценах с учетом скидки К=0,95 86241964,12