ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта автомобильных дорог,строительства и жилищной инспекции Аягозского района"
ВКОАягозский район ,г.Аягоз ,Б МОМЫШУЛЫ,62
БИН 150340019378
ИИК KZ 64070103KSN1820000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ПОДРЯДЧИК:ТОО "Курылыс"
ВКО ,г.Семей ,ул Би-Боранбая,19
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
БИН 980240001295
АО "Народный Банк Казахстана"
Кбе17

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома в г.Аягоз Аягозского района ВКО (Позиция №2)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **декабрь** от 28 декабря 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	11750	№125	30.11.2020			ТОО "Курылыс"	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (задекабрь) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5-ти этажный Жилой Дом	190 720	170 286,00	170 286	170 286					20 434,00	190 720
Итого к оплате										

М.П. **Заказчик:** И.о Руководитель ГУ "Отдел жилищно -коммунального хозяйства , пассажирского транспорта,автомобильных дорог,строительства и жилищной инспекции Аягозского района" _____ **Д.Б.Ргаев**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» _____ **Ж.Г.Аралова**

М.П. **Технадзор:** Руководитель ТОО "Музтау" _____ **Г.М.Кошенова**

М.П **Авторский надзор:**Директор ТОО"ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ" _____ **М.Ж.Урунтаев**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства ,пассажирского транспорта, автомобильных дорог,строительства и жилищной инспекции Аягозского района"
ВКО Аягозский район ,г.Аягоз ,Б МОМЫШУЛЫ,62
БИН 150340019378
ИИК KZ 64070103KSN1820000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам ст
жилищно-коммунального хозяйств
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома в г.Аягоз Аягозского района ВКО (Позиция №2)
Договор:№125 от 30.11.2020г

АКТ №1

приемки выполненных работ за декабрь от 28 декабря 2020г.

Составлена в текущих ценах с 06.04.20г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	материалы		
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование,мебель,инвентарь	Сметная прибыль тенге	
1	2	3		4	5	6	7	8		9	10
		Локальная смета №2-1-1									
		Общестроительные работы (подземная строительная часть здания)									
		Раздел1.Землянные работы									
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79кВт(108 лс) при перемещении грунта до 10м *НР - 72%;*	м3 грунта	101,29	27,8	27,8	2816	2816		849	3958
						11,63		1179		293	
2	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79кВТ(108лс).Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта *НР - 72%;*	м3 грунта	101,29	24,06	24,06	2437	2437		734	3423
						10,07		1019		254	
3	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 *НР - 72%;*	м3 грунта	101,29	172,87	164,49	17508	16663	7	4181	23424
					8,3	49,07	841	4969		1735	

4	4101-0101-1003	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность 5,7т.Класс груза 1.расстояние 3км.	т	182,32	540,00		98453				106329
										7876	
5	1101-0101-0309	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**90,4**	**201,95**	**190,34**	**18261**	**17207**		**4131**	**24183**
		НР - 72%;			**11,61**	**51,82**	**1055**	**4682**		**1791**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**139475**	**39123**	**7**	**9895**	**161317**
							1896	**11849**		**11949**	

ИТОГО ПО СМЕТАМ	**161 317**
- т.ч. оборудование	**0**
- СМР	**161 317**
Временные здания и сооружения (0,9%)	**1452**
Итого	**162 769**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(1,7%)	**2 767**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиционного риска(зона повышенного радиоционного риска)0,01124495	**1 829**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**3347**
Итого по акту в текущих ценах с06.04.20г	**170 712**
ИТОГО по акту в текущих и прогнозных ценах	**179248**
Итого по акту в текущих ценах с учетом скидки	**170 286**
НДС 12%	**20 434**
ИТОГО ПО АКТУ	**190 720**

ЗАКАЗЧИК:
И.о Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог,строительства и жилищной инспекции Аягозского района"ВКО

_____ **Д.Б.Ргаев**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Курылыс"

_____ **Ж.Г. Аралова**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ"

_____ **М.Ж.Урунтаев**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Музтау"

_____ **Г.М.Кошенова**