ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта автомобильных дорог,строительства и жилищной инспекции Аягозского района"**
ВКОАягозский район ,г.Аягоз ,Б МОМЫШУЛЫ,62
БИН 150340019378
ИИК KZ 64070103KSN1820000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ПОДРЯДЧИК:ТОО "Курылыс"
ВКО ,г.Семей ,ул Би-Боранбая,19
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
БИН 980240001295
АО "Народный Банк Казахстана"
Кбе17

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома в г.Аягоз Аягозского района ВКО (Позиция №2)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **декабрь** от 22 декабря 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	11750	№125 доп согл №4	30.11.2020 21.10.2021г			ТОО "Курылыс'	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц вклю-чительно с НДС	в отчетном месяце (задекабрь) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5-ти эт Жил Дом поз 2	68762148,57	61224489,8	60602613,8	60602613,8		621876			7346938,77	68571428,57
минус аванс 30%										20571428,57
Итого к оплате										**48000000**

М.П. **Заказчик:** И.ОРуководителя ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Аягозского района" ВКО _____**Е.А Муканов**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» _____**Ж.Г.Аралова**

М.П. **Технадзор:** Руководитель ТОО "Музтау" _____**Г.М.Кошенова**

М.П **Авторский надзор:**Директор ТОО"ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ" _____**М.Ж.Урунтаев**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Аягозского района"ВКО
ВКО Аягозский район ,г.Аягоз ,Б МОМЫШУЛЫ,62
БИН 210240023702
ИИК KZ 64070103KSN1820000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома в г.Аягоз Аягозского района ВКО (Позиция №2)
Договор:№125 от 30.11.2020г Доп соглашение №4 от 21.10.2021г

АКТ №2
приемки выполненных работ за декабрь от 22 декабря 2021г.

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета №2-1-1
Общестроительные работы (подземная часть здания)

Раздел 1 Земляные работы

1 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	536,24	28,68 –	28,68 12,72	15379 –	15379 6821	– –	4911 1623	21913
2 1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %	м3 грунта	536,24	24,82 –	24,82 11,01	13309 –	13309 5904	– –	4251 1405	18965
3 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=0	м3 грунта	536,24	168,89 –	168,72 53,64	90566 –	90474 28764	91 –	– 7245	97811
4 411-101-0103	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	2895,672	195 –		564656 –		– –	– 45172	609828

5 1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР=0	м3 грунта	1075,83	194,97 –	194,97 56,64	209755 –	209755 60935	– –	– 16780	226535
6 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	20,77	3243,84 3243,84	– –	67375 67375	– –	– –	48510 9271	125156
7 1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /недостающий грунт/ НР=0	м3 грунта	1463,1	271,76 –	271,48 86,31	397612 –	397202 126280	410 –	– 31809	429421
8 411-101-0103	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	7900,74	195 –		1540644 –		– –	– 123252	1663896

9 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	2074,01	22,58	22,58	46831	46831	–	14948	66721
				–	10,01	–	20761	–	4942	
10 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	2074,01	221,93	99,51	460285	206385	–	258353	776129
				122,42	50,59	253900	104924	–	57491	
11 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	230,45	1504,03	–	346604	–	–	249555	643852
				1504,03	–	346604	–	–	47693	
12 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 /засыпка под полы/ НР=72 %	м3 грунта	345,65	1504,03	–	519868	–	–	374305	965707
				1504,03	–	519868	–	–	71534	
	Итого по разделу 1	Тенге				4272884	979335	501	954833	5645934
						1187747	354389		418217	

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Фундамент ленточный /л.5 КР/

16 291-002-0033 (пл)	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012	м	1623	2277 –		3695571 –		3695571 –	– 295646	3991217
17 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	25,19	23179,34 1530,9	1150,71 293,52	583888 38563	28986 7394	516338 –	41821 50057	675766
18 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91 %	м3	108,92	33060,49 5166	2083,87 504,73	3600949 562681	226975 54975	2811293 –	562067 333041	4496057
19 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8 А-III)	т	1,5239	338888 –		516431 –		516431 –	– 41314	557745
20 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,96134	338888 –		1681339 –		1681339 –	– 134507	1815846
24 221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 (ФБС 9.4.6-Т,ФБС 12.4.3-Т)	м3	75,842	50998,2 –		3867805 –		3867805 –	– 309424	4177229

26	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 (ФБС 12.4.6-Т,ФБС 12.5.6-Т)							
			м3	138,062	50998,2	7040913		7040913	–
					–	–		–	563273
28	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 (ФБС 24.4.6-Т)							
			м3	26,607	50998,2	1356909		1356909	–
					–	–		–	108553
31	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм							
			т	0,17226	338888	58377		58377	–
					–	–		–	4670
32	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм							
			т	0,3388	349485	118406		118406	–
					–	–		–	9472
		Итого по разделу 2	тенге			22520588	255961	21663382	603888
						601244	62369		1849957
		Раздел 3 Перегородки подвала							
61	291-002-0022 (пл)	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125							
			шт	27333	38	1038654		1038654	–
					–	–		–	83092
		Итого по разделу 3				1038654		1038654	
									83092
		Итого по смете				27832126	1235296	22702537	1558721

7604186	
1465462	
63047	
127878	
24974433	
1121746	
31742113	

					1788991		416758		2351266

Локальная смета №2-1-2
Общестроительные работы (надземная часть здания)

Раздел 1 Стены
1.1 Кирпичные стены

291-002-0022 (пл)	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт	458118	38	17408484		17408484	–	18801163
				–	–		–	1392679	
5 291-002-0022 (пл)	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт	181682	38	6903916		6903916	–	7456229
				–	–		–	552313	
	Итого по смете:				24312400		24312400		26257392
								1944992	

ИТОГО ПО СМЕТАМ	57999505
- т.ч. оборудование	0
- СМР	57999505
Временные здания и сооружения (0,9%)	521996
Итого	58521501
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(1,7%)	994866
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиционного риска(зона повышенного радиоционного риска)0,01124495	658080
Непредвиденные работы и затраты 2%	1203489
Итого по акту в текущих ценах с06.04.20г	61377935
ИТОГО по акту в текущих и прогнозных ценах К=1,05	64446831

Итого по акту в текущих ценах с учетом скидкиК=0,95	61224489,80
НДС 12%	7346938,77
ИТОГО ПО АКТУ	68571428,57

ЗАКАЗЧИК:
И.О Руководителя ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Аягозского района "ВКО

_____Е.А Муканов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ"

_____М.Ж.Урунтаев

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Курылыс"

_____Ж.Г. Аралова

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Музтау"

_____Г.М.Кошенова