Наименование объекта: "Жилой комплекс по восточной стороне ул.Б. Момышулы севернее пр.Рыскулова в Алатауском районе г.Алматы, мкр. "Акбулак", улица 1, участок 43 (5-я очередь) пятно 29,30

Приложение

Договор подряда от 20.11.2017

Заказчик: **ТОО "Строительная компания "Базис"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 20.11.2017

АКТ
выполненных работ за январь 2018 г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Стоим. Материалов изготовления за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
							предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Пятно 29															
1	**Металлопластиковые окна:** **Профиль:** Металлопластиковый, 4-х камерный "WHS-60" (пр-во Россия, англ.бренд), цвет-белый; **Фурнитура**: пр-во Турция. **Заполнение**: стеклопакет однокамерный 24 мм,1-ое стекло - 4мм, прозрачное; дистанционная рамка - 16мм, металл; 2-е стекло - 4мм, прозрачное, энергосберегающее	м2	209,60	1 795	16 155	3 762 320					181,50	3 257 925	87%	3 257 925		
2	**Металлопластиковые балконные пары:** **Профиль:** Металлопластиковый, 4-х камерный "WHS-60" (пр-во Россия, англ.бренд), цвет-белый; **Фурнитура**: пр-во Турция. **Заполнение**: стеклопакет однокамерный 24 мм,1-ое стекло - 4мм, прозрачное; дистанционная рамка - 16мм, металл; 2-е стекло - 4мм, прозрачное, энергосберегающее	м2	187,20	1 870	16 830	3 500 640	93,60	93,60	93,60	1 750 320	84,24	1 575 288	100%	3 325 608		
	Корректировка цена за монтаж **Металлопластиковые балконные пары:** **Профиль:** Металлопластиковый, 4-х камерный "WHS-60" (пр-во Россия, англ.бренд), цвет-белый; **Фурнитура**: пр-во Турция **Заполнение**: стеклопакет однокамерный 24 мм,1-ое стекло - 4мм, прозрачное; дистанционная рамка - 16мм, металл; 2-е стекло - 4мм, прозрачное, энергосберегающее			1 870			93,60	93,60	93,60	175 032				175 032		
3	**Клапаны приточные**: приточный "Air-box Comfort"	компл.	179,00	362	2 900	583 898										
4	**Отливы оцинкованные**: Сталь оцинкованная 0,45, окрашенная полимерной краской RAL 9016 (бел)	м.п.	150,58	137	1 234	206 445										
5	**Подоконники**: Доска подоконная ПВХ, ширина - 200-250 мм, цвет-белый	м.п.	218,40	218	1 969	477 641										
	ИТОГО по пятну 29 вкл.НДС					**8 530 944**				**1 925 352**		**4 833 213**		**6 758 565**		
	Пятно 30															

1	**Металлопластиковые окна:** **Профиль:** Металлопластиковый, 4-х камерный "WHS-60" (пр-во Россия, англ.бренд), цвет-белый; **Фурнитура**: пр-во Турция. **Заполнение**: стеклопакет однокамерный 24 мм,1-ое стекло - 4мм, прозрачное, дистанционная рамка - 16мм, металл; 2-е стекло - 4мм, прозрачное, энергосберегающее	м2	209,60	1 795	16 155	3 762 320										
2	**Металлопластиковые балконные пары:** **Профиль:** Металлопластиковый, 4-х камерный "WHS-60" (пр-во Россия, англ.бренд), цвет-белый; **Фурнитура**: пр-во Турция. **Заполнение**: стеклопакет однокамерный 24 мм,1-ое стекло - 4мм, прозрачное; дистанционная рамка - 16мм, металл; 2-е стекло - 4мм, прозрачное, энергосберегающее	м2	187,20	1 870	16 830	3 500 640										
3	**Клапаны приточные**: приточный "Air-box Comfort"	компл.	179,00	362	2 900	583 898										
4	**Отливы оцинкованные**: Сталь оцинкованная 0,45, окрашенная полимерной краской RAL 9016 (бел)	м.п.	150,58	137	1 234	206 445										
5	**Подоконники**: Доска подоконная ПВХ, ширина - 200-250 мм, цвет-белый	м.п.	218,40	218	1 969	477 641										
	ИТОГО по пятну 30 вкл.НДС					8 530 944										
	ВСЕГО ПО ПЯТНАМ 29 и 30					17 061 888				1 925 352		4 833 213		6 758 565		

Причины несоответствия
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:
5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

Управляющий Директор объекта

ПТД Тонкибаев Ш.М. 27.02.18 г.

ОПП Катпаков А.В. 22.02.18

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" Хрушёв С.А.

М.П.

Нач. ПТО: Кръстева Л.Ф.

ТОО «СК «Базис»
Инженер ОТиТБ

Приложение

Договор подряда от 20.11.2017

Наименование объекта: **"Жилой комплекс по восточной стороне ул.Б. Ы ышулы севернее пр.Рыскулова в Алатауском районе г.Алматы, мкр. "Акбулак", улица 1, участок 43 (5-я очередь) пятно 29,30**

Заказчик: **ТОО "Строительная компания "Базис"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 20.11.2017

АКТ
выполненных работ за январь (2) 2018 г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Стоим. Материалов изготовлени	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера	Подпись инженера ОКК
							предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Пятно 29															
1	**Металлопластиковые окна:** **Профиль:** Металлопластиковый, 4-х камерный "WHS-60" (пр-во Россия, англ.бренд), цвет-белый; **Фурнитура**: пр-во Турция. **Заполнение**: стеклопакет однокамерный 24 мм,1-ое стекло - 4мм, прозрачное; дистанционная рамка - 16мм, металл; 2-е стекло - 4мм, прозрачное, энергосберегающее	м2	209,60	1 795	16 155	3 762 320					181,50	3 257 925	87%	3 257 925		
2	**Металлопластиковые балконные пары:** **Профиль:** Металлопластиковый, 4-х камерный "WHS-60" (пр-во Россия, англ.бренд), цвет-белый; **Фурнитура**: пр-во Турция. **Заполнение**: стеклопакет однокамерный 24 мм,1-ое стекло - 4мм, прозрачное; дистанционная рамка - 16мм, металл; 2-е стекло - 4мм, прозрачное, энергосберегающее	м2	187,20	1 870	16 830	3 500 640					187,20	3 500 640	100%	3 500 640		
3	**Клапаны приточные**: приточный "Air-box Comfort"	компл.	179,00	362	2 900	583 898										
4	**Отливы оцинкованные**: Сталь оцинкованная 0,45, окрашенная полимерной краской RAL 9016 (бел)	м.п.	150,58	137	1 234	206 445										
5	**Подоконники**: Доска подоконная ПВХ, ширина - 200-250 мм, цвет-белый	м.п.	218,40	218	1 969	477 641										
	ИТОГО по пятну 29 вкл.НДС					**8 530 944**						**6 758 565**		**6 758 565**		
	Пятно 30															
1	**Металлопластиковые окна:** **Профиль:** Металлопластиковый, 4-х камерный "WHS-60" (пр-во Россия, англ.бренд), цвет-белый; **Фурнитура**: пр-во Турция. **Заполнение**: стеклопакет однокамерный 24 мм,1-ое стекло - 4мм, прозрачное; дистанционная рамка - 16мм, металл; 2-е стекло - 4мм, прозрачное, энергосберегающее	м2	209,60	1 795	16 155	3 762 320	178,60	178,60	178,60	3 205 870			85%	3 205 870		
2	**Металлопластиковые балконные пары:** **Профиль:** Металлопластиковый, 4-х камерный "WHS-60" (пр-во Россия, англ.бренд), цвет-белый; **Фурнитура**: пр-во Турция. **Заполнение**: стеклопакет однокамерный 24 мм,1-ое стекло - 4мм, прозрачное; дистанционная рамка - 16мм, металл; 2-е стекло - 4мм, прозрачное, энергосберегающее	м2	187,20	1 870	16 830	3 500 640	187,20	187,20	187,20	3 500 640			100%	3 500 640		

3	**Клапаны приточные**: приточный "Air-box Comfort"	компл.	179,00	362	2 900	583 898										
4	**Отливы оцинкованные**: Сталь оцинкованная 0,45, окрашенная полимерной краской RAL 9016 (бел)	м.п.	150,58	137	1 234	206 445										
5	**Подоконники**: Доска подоконная ПВХ, ширина - 200-250 мм, цвет-белый	м.п.	218,40	218	1 969	477 641										
	ИТОГО по пятну 30 вкл.НДС					**8 530 944**				**6 706 510**				**6 706 510**		
	ВСЕГО ПО ПЯТНАМ 29 и 30					**17 061 888**				**6 706 510**		**6 758 565**		**13 465 075**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ
по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ТОО TechStroyEngineering №9 23.12.17

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

Управляющий Директор объекта

ПТД Тоналиев Ш.М. 27.02.18 г.

ОПП Катмакова 23.02.18

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"

Хрущёв С.А.

МП.

Нач. ПТО: **Кръстева Л.Ф.**

ТОО «СК «Базис»
Инженер ОТиТБ
Деннуллаев Е