Наименование объекта: **"Жилой комплекс, расположенный в г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Ерменсай, пер.6, участок 25, пятна 1,2,9,10,11 с паркингом п.22".**

Заказчик: **ТОО "СК Барлас Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Доп.соглашение от 03.08.2017г. к Договору подряда от 26.07.2017

Приложение

Доп.соглашение от 03.08.2017г. к Договору подряда от 26.07.2017

АКТ
выполненных работ за декабрь 2017г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед. изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала.		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
Пятно 9															
1	**Металлопластиковые окна**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый/Графит, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, Подставочный профиль **Заполнение:** Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее.	м2	213,30	21 932	4 678 096					213,30	4 678 096	100%	4 678 096		
2	**Металлопластиковые окна**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый/Графит, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, Подставочный профиль **Заполнение:** Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное.														
3	**Доборочный профиль** (расширитель) для проемов в монолите	м.п.	226,75	2 541	576 172					226,75	576 172	100%	576 172		
	Клапана приточной вентиляции	шт	71,00	3 262	231 602										
4	**Металлопластиковые балконные блоки**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, **Заполнение**: ТИП 1Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее. ТИП 2 сэндвич белого цвета 24 мм	м2	112,44	20 044	2 253 747					112,44	2 253 747	100%	2 253 747		
5	**Подоконники пластиковые**: Доска подоконная "Homeline",Цвет-белый, **в том числе:**														
	подоконник шириной 150 мм	м.п.	26,73	2 051	54 823										

	подоконник шириной 200 мм	м.п.	26,10	2 482	64 780											
	подоконник шириной 300 мм	м.п.	41,20	3 070	126 484	41,20	41,20	41,20	126 484			100%	126 484			
	подоконник шириной 350 мм	м.п.	31,20	3 352	104 582	27,60	27,60	27,60	92 515			88%	92 515			
	подоконник шириной 450 мм	м.п.	56,60	3 851	217 967	25,40	25,40	25,40	97 815			45%	97 815			
	подоконник шириной 500 мм	м.п.	21,70	4 043	87 733											
	Итого с НДС				**8 395 986**				**316 814**		**7 508 015**		**7 824 829**			

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ
   по графику производства работ:
5. Этап работы:
   5.1. Завершен
   5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

Директор ТОО "СК Барлас Курылыс" **Чакалов С.В.**

ПТД
ООП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" **Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: **Кръстева Л.Ф.**

Наименование объекта: **"Жилой комплекс, расположенный в г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Ерменсай, пер.6, участок 25, пятна 1,2,9,10,11 с паркингом п.22".**

Приложение

Доп.соглашение от 03.08.2017г. к Договору подряда от 26.07.2017

Заказчик: **ТОО "СК Барлас Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Доп.соглашение от 03.08.2017г. к Договору подряда от 26.07.2017

АКТ

выполненных работ за декабрь 2017г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед. изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала.		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
Пятно 10															
1	**Металлопластиковые окна**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый/Графит, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, Подставочный профиль **Заполнение:** Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее.	м2	213,34	21 932	4 678 973	208,90	208,90	208,90	4 581 595			98%	4 581 595		
2	**Металлопластиковые окна**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый/Графит, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, Подставочный профиль **Заполнение:** Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное.														
3	**Доборочный профиль** (расширитель) для проемов в монолите	м.п.	164,62	2 541	418 299	161,50	161,50	161,50	410 372			98%	410 372		
	Клапана приточной вентиляции	шт	70,00	3 262	228 340										
4	**Металлопластиковые балконные блоки**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, **Заполнение**: ТИП 1Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее. ТИП 2 сэндвич белого цвета 24 мм	м2	108,45	20 044	2 173 772	87,42	87,42	87,42	1 752 246			81%	1 752 246		
5	**Подоконники пластиковые**: Доска подоконная "Homeline",Цвет-белый, **в том числе:**														

ТОО "ТехСтрой Инжиниринг" №7

	подоконник шириной 150 мм	м.п.	26,75	2 051	54 864											
	подоконник шириной 200 мм	м.п.	26,75	2 482	66 394											
	подоконник шириной 250 мм	м.п.	41,00	3 070	125 870											
	подоконник шириной 350 мм	м.п.	27,46	3 352	92 046											
	подоконник шириной 450 мм	м.п.	77,66	3 851	299 069											
	Итого с НДС				**8 137 627**				**6 744 213**				**6 744 213**			

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ
   по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

Директор ТОО "СК Барлас Курылыс" _____ **Чакалов С.В.**

ПТД _____

ОПП _____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" _____ **Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: _____ **Кръстева Л.Ф.**

Наименование объекта: **"Жилой комплекс, расположенный в г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Ерменсай, пер.6, участок 25, пятна 1,2,9,10,11 с паркингом п.22".**

Приложение

Доп.соглашение от 03.08.2017г. к Договору подряда от 26.07.2017

Заказчик: **ТОО "СК Барлас Курылыс"**
Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**
Доп.соглашение от 03.08.2017г. к Договору подряда от 26.07.2017

АКТ
выполненных работ за декабрь 2017г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед. изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала.		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
Пятно 11															
1	**Металлопластиковые окна**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый/Графит, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, Подставочный профиль **Заполнение:** Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее.	м2	216,11	21 932	4 739 725						4 739 725	100%	4 739 725		
2	**Металлопластиковые окна**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый/Графит, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, Подставочный профиль **Заполнение:** Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное.														
3	**Доборочный профиль** (расширитель) для проемов в монолите	м.п.	8,50	2 541	21 599						21 599	100%	21 599		
	Клапана приточной вентиляции	шт	86,00	3 262	280 532										
4	**Металлопластиковые балконные блоки**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, **Заполнение**: ТИП 1Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее. ТИП 2 сэндвич белого цвета 24 мм	м2	71,10	20 044	1 425 128	71,10	71,10	71,10	1 425 128			100%	1 425 128		
5	**Подоконники пластиковые**: Доска подоконная "Homeline",Цвет-белый, **в том числе:**														
	подоконник шириной 150 мм	м.п.	21,15	2 051	43 379										

	подоконник шириной 200 мм	м.п.	21,15	2 482	52 494										
	подоконник шириной 250 мм	м.п.	103,52	3 070	317 806	90,90	90,90	90,90	279 063			88%	279 063		
	подоконник шириной 450 мм	м.п.	45,27	3 851	174 335										
	Итого с НДС				**7 054 998**				**1 704 191**		**4 761 324**		**6 465 515**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ
   по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

срочно

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

Директор ТОО "СК Барлас Курылыс" **Чакалов С.В.**

ПТД
ОПП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" **Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: **Кръстева Л.Ф.**