Наименование объекта: **"Жилой комплекс, расположенный в г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Ерменсай, пер.6, участок 25, пятна 1,2,9,10,11 с паркингом п.22".**

Приложение

Доп.соглашение от 03.11.2017г. к Договору подряда от 26.07.2017

Заказчик: **ТОО "СК Барлас Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Доп.соглашение от 03.11.2017г. к Договору подряда от 26.07.2017

АКТ
выполненных работ за декабрь (2) 2017г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед. изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала.		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
	Пятно 9														
1	**Металлопластиковые окна**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый/Графит, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, Подставочный профиль **Заполнение:** Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее	м2	213,30	21 932	4 678 096					213,30	4 678 096	100%	4 678 096		
2	**Металлопластиковые окна**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый/Графит, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, Подставочный профиль **Заполнение:** Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное.														
3	**Доборочный профиль** (расширитель) для проемов в монолите	м.п.	226,75	2 541	576 172					226,75	576 172	100%	576 172		
	Клапана приточной вентиляции	шт	71,00	3 262	231 602	71,00	71,00	71,00	231 602			100%	231 602		
4	**Металлопластиковые балконные блоки**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, **Заполнение**: ТИП 1Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее. ТИП 2 сэндвич белого цвета 24 мм	м2	112,44	20 044	2 253 747					112,44	2 253 747	100%	2 253 747		
5	**Подоконники пластиковые**: Доска подоконная "Homeline",Цвет-белый, **в том числе:**														
	подоконник шириной 150 мм	м.п.	26,73	2 051	54 823	26,73	26,73	26,73	54 823			100%	54 823		

	подоконник шириной 200 мм	м.п.	26,10	2 482	64 780	26,10	26,10	26,10	64 780			100%	64 780		
	подоконник шириной 300 мм	м.п.	41,20	3 070	126 484					41,20	126 484	100%	126 484		
	подоконник шириной 350 мм	м.п.	31,20	3 352	104 582	3,60	3,60	3,60	12 067	27,60	92 515	100%	104 582		
	подоконник шириной 450 мм	м.п.	56,60	3 851	217 967	31,20	31,20	31,20	120 152	25,40	97 815	100%	217 967		
	подоконник шириной 500 мм	м.п.	21,70	4 043	87 733	21,70	21,70	21,70	87 733			100%	87 733		
	Итого с НДС				**8 395 986**				**571 157**		**7 824 829**		**8 395 986**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ
по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

М.П.

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "СК Барлас Курылыс"

Чакалов С.В.

ПТД
ОПП

ТОО «Барлас Курылыс»
Инженер ОТиТБ

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"

Хрущёв С.А.

М.П.

Нач. ПТО:

Кръстева Л.Ф.

Наименование объекта: **"Жилой комплекс, расположенный в г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Ерменсай, пер.6, участок 25, пятна 1,2,9,10,11 с паркингом п.22".**

Приложение

Доп соглашение от 03.11.2017г. к Договору подряда от 26.07.2017

Заказчик: **ТОО "СК Барлас Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Доп.соглашение от 03.11.2017г. к Договору подряда от 26.07.2017

АКТ
выполненных работ за декабрь (2) 2017г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед. изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала.		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
	Пятно 10														
1	**Металлопластиковые окна**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый/Графит, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, Подставочный профиль **Заполнение:** Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее.	м2	213,34	21 932	4 678 973	4,44	4,44	4,44	97 378	208,90	4 581 595	100%	4 678 973		
2	**Металлопластиковые окна**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый/Графит, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, Подставочный профиль **Заполнение:** Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное.														
3	**Доборочный профиль** (расширитель) для проемов в монолите	м.п.	164,62	2 541	418 299	3,12	3,12	3,12	7 927	161,50	410 372	100%	418 299		
	Клапана приточной вентиляции	шт	70,00	3 262	228 340	70,00	70,00	70,00	228 340			100%	228 340		
4	**Металлопластиковые балконные блоки**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, **Заполнение**: ТИП 1Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее. ТИП 2 сэндвич белого цвета 24 мм	м2	108,45	20 044	2 173 772	21,03	21,03	21,03	421 526	87,42	1 752 246	100%	2 173 772		
5	**Подоконники пластиковые**: Доска подоконная "Homeline",Цвет-белый, **в том числе:**														
	подоконник шириной 150 мм	м.п.	26,75	2 051	54 864	26,75	26,75	26,75	54 864			100%	54 864		
	подоконник шириной 200 мм	м.п.	26,75	2 482	66 394	26,75	26,75	26,75	66 394			100%	66 394		

	подоконник шириной 250 мм	м.п.	41,00	3 070	125 870	41,00	41,00	41,00	125 870			100%	125 870		
	подоконник шириной 350 мм	м.п.	27,46	3 352	92 046	27,46	27,46	27,46	92 046			100%	92 046		
	подоконник шириной 450 мм	м.п.	77,66	3 851	299 069	77,66	77,66	77,66	299 069			100%	299 069		
	Итого с НДС				**8 137 627**				**1 393 414**		**6 744 213**		**8 137 627**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ
по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

Директор ТОО "СК Барлас Курылыс"

Чакалов С.В.

ПТД

ОПП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"

Хрущёв С.А.

М.П.

Нач. ПТО: **Кръстева Л.Ф.**

Наименование объекта: **"Жилой комплекс, расположенный в г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Ерменсай, пер.6, участок 25, пятна 1,2,9,10,11 с паркингом п.22".**

Приложение

Доп.соглашение от 03.11.2017г. к Договору подряда от 26.07.2017

Заказчик: **ТОО "СК Барлас Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Доп.соглашение от 03.11.2017г. к Договору подряда от 26.07.2017

АКТ
выполненных работ за декабрь (2) 2017г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед. изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
	Пятно 11														
1	**Металлопластиковые окна**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus) Цвет профиля: Белый/Графит, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, Подставочный профиль **Заполнение:** Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее.	м2	216,11	21 932	4 739 725					216,11	4 739 725	100%	4 739 725		
2	**Металлопластиковые окна**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus) Цвет профиля: Белый/Графит, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, Подставочный профиль **Заполнение:** Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное														
3	**Доборочный профиль** (расширитель) для проемов в монолите	м.п.	8,50	2 541	21 599					8,50	21 599	100%	21 599		
	Клапана приточной вентиляции	шт	86,00	3 262	280 532	86,00	86,00	86,00	280 532			100%	280 532		
4	**Металлопластиковые балконные блоки**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, **Заполнение**: ТИП 1Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее. ТИП 2 сэндвич белого цвета 24 мм	м2	71,10	20 044	1 425 128					71,10	1 425 128	100%	1 425 128		
5	**Подоконники пластиковые**: Доска подоконная "Homeline",Цвет-белый, **в том числе:**														
	подоконник шириной 150 мм	м.п.	21,15	2 051	43 379	21,15	21,15	21,15	43 379			100%	43 379		
	подоконник шириной 200 мм	м.п.	21,15	2 482	52 494	21,15	21,15	21,15	52 494			100%	52 494		

ТОО "TehStroy Engineering"

ТОО "TehStroy Engineering"

	подоконник шириной 250 мм	м.п.	103,52	3 070	317 806	12,62	12,62	12,62	38 743	90,90	279 063	100%	317 806		
	подоконник шириной 450 мм	м.п.	45,27	3 851	174 335	45,27	45,27	45,27	174 335			100%	174 335		
	Итого с НДС				**7 054 998**				**589 483**		**6 465 515**		**7 054 998**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ
по графику производства работ:
5. Этап работы:
5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

Директор ТОО "СК Барлас Курылыс" Чикалов С.В.

ПТД

ОПП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" **Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: **Кръстева Л.Ф.**