Приложение

Договор подряда от 20.11.2017

Наименование объекта: **"Жилой комплекс по восточной стороне ул.Б. Момышулы севернее пр.Рыскулова в Алатауском районе г.Алматы, мкр. "Акбулак", улица 1, участок 43 (5-я очередь) пятно 29,30**

Заказчик: **ТОО "Bazis Construction"**
Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**
Договор подряда от 20.11.2017

АКТ
выполненных работ за май 2018 г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Стоим. Материалов изготовлени	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера	Подпись инженера ОКК
							предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Пятно 29															
1	**Металлопластиковые окна:** **Профиль:** Металлопластиковый, 4-х камерный "WHS-60" (пр-во Россия, англ.бренд), цвет-белый; **Фурнитура**: пр-во Турция. **Заполнение**: стеклопакет однокамерный 24 мм,1-ое стекло - 4мм, прозрачное; дистанционная рамка - 16мм, металл; 2-е стекло - 4мм, прозрачное, энергосберегающее	м2	209,60	1 795	16 155	3 762 320					209,60	3 762 320	100%	3 762 320		
2	**Металлопластиковые балконные пары:** **Профиль:** Металлопластиковый, 4-х камерный "WHS-60" (пр-во Россия, англ.бренд), цвет-белый; **Фурнитура**: пр-во Турция. **Заполнение**: стеклопакет однокамерный 24 мм,1-ое стекло - 4мм, прозрачное; дистанционная рамка - 16мм, металл; 2-е стекло - 4мм, прозрачное, энергосберегающее	м2	187,20	1 870	16 830	3 500 640					187,20	3 500 640	100%	3 500 640		
3	**Клапаны приточные**: приточный "Air-box Comfort"	компл.	179,00	362	2 900	583 898	179	179	179	583 898			100%	583 898		
4	**Отливы оцинкованные**: Сталь оцинкованная 0,45, окрашенная полимерной краской RAL 9016 (бел)	м.п.	150,58	137	1 234	206 445					150,58	206 445	100%	206 445		
5	**Подоконники**: Доска подоконная ПВХ, ширина - 200-250 мм, цвет-белый	м.п.	218,40	218	1 969	477 641					218,40	477 641	100%	477 641		
	ИТОГО по пятну 29 вкл.НДС					**8 530 944**				**583 898**		**7 947 046**		**8 530 944**		
	Пятно 30															
1	**Металлопластиковые окна:** **Профиль:** Металлопластиковый, 4-х камерный "WHS-60" (пр-во Россия, англ.бренд), цвет-белый; **Фурнитура**: пр-во Турция. **Заполнение**: стеклопакет однокамерный 24 мм,1-ое стекло - 4мм, прозрачное; дистанционная рамка - 16мм, металл; 2-е стекло - 4мм, прозрачное, энергосберегающее	м2	209,60	1 795	16 155	3 762 320	31,00	31,00	31,00	556 450	178,60	3 205 870	100%	3 762 320		
2	**Металлопластиковые балконные пары:** **Профиль:** Металлопластиковый, 4-х камерный "WHS-60" (пр-во Россия, англ.бренд), цвет-белый; **Фурнитура**: пр-во Турция. **Заполнение**: стеклопакет однокамерный 24 мм,1-ое стекло - 4мм, прозрачное; дистанционная рамка - 16мм, металл; 2-е стекло - 4мм, прозрачное, энергосберегающее	м2	187,20	1 870	16 830	3 500 640					187,20	3 500 640	100%	3 500 640		
3	**Клапаны приточные**: приточный "Air-box Comfort"	компл.	179,00	362	2 900	583 898	179	179	179	583 898			100%	583 898		

4	**Отливы оцинкованные**: Сталь оцинкованная 0,45, окрашенная полимерной краской RAL 9016 (бел)	м.п.	150,58	137	1 234	206 445	150,58	150,58	150,58	206 445			100%	206 445		
5	**Подоконники**: Доска подоконная ПВХ, ширина - 200-250 мм, цвет-белый	м.п.	218,40	218	1 969	477 641	218,40	218,40	218,40	477 641			100%	477 641		
	ИТОГО по пятну 30 вкл.НДС					**8 530 944**				**1 824 434**		**6 706 510**		**8 530 944**		
	ВСЕГО ПО ПЯТНАМ 29 и 30					**17 061 888**				**2 408 332**		**14 653 556**		**17 061 888**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ
по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

Управляющий Директор объекта

ПТД
ДПП Каттаков А.В

ТОО «BAZIS CONSTRUCTION»
ПТО Токсанбаев Ж.К.

ТОО «СК «Базис»
Зам.директора ОТиТБ
Таурбеков К.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"

Хрущёв С.А.

М.П.

Нач. ПТО: **Кръстева Л.Ф.**