Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Айыртауская районная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" БИН 990340003534, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь, Хаирова, 1

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихан Бокейхан, дом 10/1, н.п. 1.

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт по замене радиаторов отопления и теплопроводящей

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№269	11.04.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт по замене радиаторов отопления и теплопроводящей системе в здании стационара и поликлиники КГП на ПХВ Айыртауская РБ»	58 951 406,87	31 986 209,07							3 838 345,09	35 824 554,16

ЗАКАЗЧИК:

КГП на ПХВ "Айыртауская районная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 990340003534
И.о директора _____ Уахитов Е.Ф.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
№ KZ50VJE00067294 от 21.03.2021 г.
№ KZ96VJE00067727 от 08.02.2021 г.
№ KZ33VJE00068475 от 27.02.2021 г.
ИИН 960223350065
Эксперт _____ Ахметжанов К.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378
Директор _____ Бухенов Ж.Б.

SANA-2015 22.3.3 от 23.09.20:

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Северо-Казахстанская область Айыртауский район

Ф4

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Айыртауская районная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" БИН 990340003534, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь, Хаирова, 1

Подрядчик : ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1.

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт по замене радиаторов отопления и теплопроводящей системе в здании стационара и поликлиники КГП на ПХВ Айыртауская РБ», Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь, Хаирова, 1

Договор подряда (контракт) №269 от 11.04.2023г.

Акт приемки выполненных работ №3

за август 2023 года

Демонтажные работы (ЛС 01-01-01)

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72%	шт.	220	1 466,94	54,54	322 727	11 999	-	229 067	595 938	
						1 412,40	33,73	310 728	7 421	-	44 144		
2	2	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72%	м трубопроводов	325	536,82	5,25	174 467	1 706	11 677	116 333	314 064	
						495,64	1,51	161 083	491	-	23 264		
3	3	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 50 мм. Разборка НР=72%	м трубопроводов	65	923,44	8,99	60 024	584	4 022	40 020	108 047	
						852,57	2,56	55 417	166	-	8 003		
4	4	1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР=72%	м трубопроводов	40	1 175,08	11,86	47 003	474	2 840	31 569	84 858	
						1 092,23	3,92	43 689	157	-	6 286		

Итого **1 102 907**

Итого **1 102 907**

Отопление (ЛС 02-01-01)

Раздел 1 Отопление (стационар)

5	1	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	924	2 173,39	27,85	2 008 212	25 733	1 459 162	383 514	2 583 064	
						566,36	10,11	523 317	9 342	-	191 338		
6	2	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	140	1 777,17	27,85	248 804	3 899	165 614	58 108	331 465	
						566,36	10,11	79 290	1 415	-	24 553		
7	3	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	165	2 558,55	27,85	422 161	4 595	324 116	68 484	529 897	
						566,36	10,11	93 449	1 668	-	39 252		
8	4	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	190	2 734,52	27,85	519 559	5 292	406 659	78 861	646 294	
						566,36	10,11	107 608	1 921	-	47 874		
9	5	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	132	3 118,37	51,40	411 625	6 785	311 202	69 287	519 385	
						709,38	19,65	93 638	2 594	-	38 473		
10	6	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	58	4 639,07	84,24	269 066	4 886	190 254	54 241	349 172	
						1 274,59	24,30	73 926	1 409	-	25 865		
11	7	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	118	5 713,32	122,01	674 172	14 397	493 553	122 617	860 532	
						1 408,66	34,57	166 222	4 079	-	63 743		
12	8	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	267	7 017,72	122,01	1 873 731	32 577	1 465 042	277 446	2 323 271	
						1 408,66	34,57	376 112	9 230	-	172 094		
13	12	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72%	кВт	323,745	966,58	20,31	312 925	6 575	-	222 378	578 127	
						946,27	7,75	306 350	2 509	-	42 824		

14	13	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	1 секция	1750	3 065,00	-	5 363 750	-	5 363 750	-	5 792 850	
						-	-	-	-	-	429 100		
15	14	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР=72%	шт.	171	661,37	0,85	113 094	145	3 335	78 969	207 428	
						641,02	0,38	109 614	65	-	15 365		
16	15	245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	1 шт.	171	5 593,00	-	956 403	-	956 403	-	1 032 915	
						-	-	-	-	-	76 512		
17	16	245-510-0206	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, с резьбой R 3/4", DN 20	1 шт.	171	7 362,00	-	1 258 902	-	1 258 902	-	1 359 614	
						-	-	-	-	-	100 712		
18	17	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	249	1 722,00	-	428 778	-	428 778	-	463 080	
						-	-	-	-	-	34 302		
19	18	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72%	шт.	40	266,01	-	10 640	-	780	7 099	19 158	
						246,51	-	9 860	-	-	1 419		
20	19	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	40	320,00	-	12 800	-	12 800	-	13 824	
						-	-	-	-	-	1 024		
21	20	242-204-0103	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	1 шт.	2	23 136,00	-	46 272	-	46 272	-	49 974	
						-	-	-	-	-	3 702		
22	21	242-204-0201	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	1 шт.	2	20 475,00	-	40 950	-	40 950	-	44 226	
						-	-	-	-	-	3 276		
23	22	242-204-0506	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	6	12 849,00	-	77 094	-	77 094	-	83 262	
						-	-	-	-	-	6 168		

24	23	242-204-0505	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	1 шт.	10	11 236,00	-	112 360	-	112 360	-	121 349	
						-	-	-	-	-	8 989		
25	24	242-207-3002	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	79	3 463,00	-	273 577	-	273 577	-	295 463	
						-	-	-	-	-	21 886		
26	25	242-207-3003	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	16	5 036,00	-	80 576	-	80 576	-	87 022	
						-	-	-	-	-	6 446		
27	26	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	467	708,00	-	330 636	-	330 636	-	357 087	
						-	-	-	-	-	26 451		
28	28	1113-0301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 НР=72% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	387,85	757,02	5,53	293 610	2 145	260 205	22 826	341 751	
						80,60	1,14	31 261	442	-	25 315		
29	29	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой на 2 раза НР=72% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	232,62	317,80	8,29	73 927	1 928	58 955	9 582	90 190	
						56,07	1,14	13 043	265	-	6 681		
30	30	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%	м2	232,62	114,80	3,20	26 705	744	11 108	10 758	40 460	
						63,85	0,38	14 853	88	-	2 997		
31	31	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72%	м трубопровода	1070	645,01	111,66	690 161	119 476	98 333	378 899	1 154 585	
						441,45	50,37	472 352	53 896	-	85 525		
32	32	234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 25 мм	1 м	154	380,00	-	58 520	-	58 520	-	63 202	
						-	-	-	-	-	4 682		

33	33	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 35 мм	1 м	181,5	456,00	-	82 764	-	82 764	-	89 385	
						-	-	-	-	-	6 621		
34	34	234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 42 мм	1 м	209	505,00	-	105 545	-	105 545	-	113 989	
						-	-	-	-	-	8 444		
35	35	234-303-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 54 мм	1 м	145,2	714,00	-	103 673	-	103 673	-	111 967	
						-	-	-	-	-	8 294		
36	36	234-303-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 76 мм	1 м	58	932,00	-	54 056	-	54 056	-	58 380	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 324		
37	37	234-303-0321	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 89 мм	1 м	129,8	1 192,00	-	154 722	-	154 722	-	167 100	
						-	-	-	-	-	12 378		
38	38	234-303-0323	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 108 мм	1 м	293,7	1 742,00	-	511 625	-	511 625	-	552 555	
						-	-	-	-	-	40 930		
Раздел 3 Отопление (поликлиника)													
39	47	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	342	2 171,80	-	742 756	-	549 060	141 950	955 482	
						566,36	10,11	193 695	3 458	-	70 776		

40	48	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	74	1 775,58	-	131 393	-	89 482	30 714	175 076	
						566,36	10,11	41 911	748	-	12 969		
41	49	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	127	2 556,96	-	324 734	-	252 806	52 713	407 643	
						566,36	10,11	71 928	1 284	-	30 196		
42	50	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	135	2 732,93	-	368 946	-	292 487	56 033	458 977	
						566,36	10,11	76 459	1 365	-	33 998		
43	51	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	30	3 115,46	-	93 464	-	72 182	15 747	117 948	
						709,38	19,65	21 281	590	-	8 737		
44	52	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	75	4 634,30	-	347 573	-	251 978	70 140	451 130	
						1 274,59	24,30	95 594	1 823	-	33 417		
45	53	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72%	кВт	115,07	966,58	20,31	111 224	2 337	-	79 041	205 486	
						946,27	7,75	108 887	892	-	15 221		
46	54	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	1 секция	622	3 065,00	-	1 906 430	-	1 906 430	-	2 058 944	
						-	-	-	-	-	152 514		
47	55	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР=72%	шт.	46	661,37	0,85	30 423	39	897	21 243	55 799	
						641,02	0,38	29 487	17	-	4 133		
48	56	245-510-0206	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, с резьбой R 3/4", DN 20	1 шт.	46	7 362,00	-	338 652	-	338 652	-	365 744	
						-	-	-	-	-	27 092		
49	57	245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°C до 26°C с газонаполненным встроенным температурным датчиком	1 шт.	46	5 593,00	-	257 278	-	257 278	-	277 860	
						-	-	-	-	-	20 582		

50	58	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	98	1 722,00	-	168 756	-	168 756	-	182 256	
						-	-	-	-	-	13 500		
51	59	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72%	шт.	2	266,01	-	532	-	39	355	958	
						246,51	-	493	-	-	71		
52	60	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	2	320,00	-	640	-	640	-	691	
						-	-	-	-	-	51		
53	61	242-204-0201	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	1 шт.	2	20 475,00	-	40 950	-	40 950	-	44 226	
						-	-	-	-	-	3 276		
54	62	242-204-0505	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	1 шт.	8	11 236,00	-	89 888	-	89 888	-	97 079	
						-	-	-	-	-	7 191		
55	63	242-207-3002	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	52	3 463,00	-	180 076	-	180 076	-	194 482	
						-	-	-	-	-	14 406		
56	64	242-207-3003	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	8	5 036,00	-	40 288	-	40 288	-	43 511	
						-	-	-	-	-	3 223		
57	65	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	218	708,00	-	154 344	-	154 344	-	166 692	
						-	-	-	-	-	12 348		
58	67	1113-0301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 НР=72% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	116,41	757,02	5,53	88 125	644	78 098	6 852	102 575	
						80,60	1,14	9 383	133	-	7 598		
59	68	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой на 2 раза НР=72% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	68,53	317,80	8,29	21 779	568	17 368	2 822	26 569	
						56,07	1,14	3 842	78	-	1 968		
60	69	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%	м2	68,53	114,80	3,20	7 867	219	3 272	3 169	11 919	

						63,85	0,38	4 376	26	-	883		
61	70	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72%	м трубопровода	441	935,71	111,66	412 648	49 242	168 727	156 162	614 315	
						441,45	50,37	194 679	22 213	-	45 505		
62	71	234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 25 мм	1 м	81,4	380,00	-	30 932	-	30 932	-	33 407	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 475		
63	72	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 35 мм	1 м	139,7	456,00	-	63 703	-	63 703	-	68 799	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 096		
64	73	234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 42 мм	1 м	148,5	505,00	-	74 993	-	74 993	-	80 991	
						-	-	-	-	-	5 999		
65	74	234-303-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 54 мм	1 м	33	714,00	-	23 562	-	23 562	-	25 447	
						-	-	-	-	-	1 885		
66	75	234-303-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 76 мм	1 м	82,5	932,00	-	76 890	-	76 890	-	83 041	
						-	-	-	-	-	6 151		

Итого	**28 739 070**
Всего	**29 841 977**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	358 103,72
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	392 601,05
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**611 853,64**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**31 204 535,41**

Итого в текущих ценах на 2023г., k=1,079	33 669 693,71						
Итого в текущих ценах с учетом договорного коэффициента, k=0,9500000016	31 986 209,07						
НДС	3 838 345,09						
Итого в текущих ценах с НДС:	35 824 554,16						

ЗАКАЗЧИК:

КГП на ПХВ "Айыртауская районная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 990340003534

И.о директора _____ Уахитов Е.Ф.
М.
П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
№ KZ50VJE00067224 от 21.07.2021 г.
№ KZ96VJE00067727 от 04.08.2021 г.
№ KZ33VJE00068473 от 27.08.2021
ИИН 960223350061
Эксперт _____ Асмеженов К.А.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Нукенов Ж.Б.
М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПРОМЭНЕРГОПРОЕКТ"
БИН 010340003185

ГИП _____ Калистратова А.А.
Приказ
М.П.