Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Айыртауская районная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" БИН 990340003534, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь, Хаирова, 1

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1.

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт по замене радиаторов отопления и теплопроводящей системе в здании стационара и поликлиники КГП на ПХВ Айыртауская РБ», Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь, Хаирова, 1

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

ЭКЗЕМПЛЯР ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№269	11.04.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт по замене радиаторов отопления и теплопроводящей системе в здании стационара и поликлиники КГП на ПХВ Айыртауская РБ»	68 951 739,02	8 928 867,99							1 071 464,16	10 000 332,15

ЗАКАЗЧИК:

КГП на ПХВ "Айыртауская районная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 990340003534
И.о директора _____ Уахитов Е.Ф.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
№ KZ50VJE00067294 от 21.07.2021 г.
№ KZ96VJE00067721 от 03.08.2021 г.
№ KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 г.
ИИН 960223350261
Эксперт _____ Ахметжанов К.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378
Директор _____ Букенов Ж.Б.

КР ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ ПАВЛОДАР КАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
БСН 050940013378
"КазЕвроСтрой"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РК ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ПАВЛОДАР

Цена региона Северо-Казахстанская область Айыртауский район

Ф4

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Айыртауская районная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" БИН 990340003534, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь, Хаирова, 1

Подрядчик : ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1.

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт по замене радиаторов отопления и теплопроводящей системе в здании стационара и поликлиники КГП на ПХВ Айыртауская РБ», Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь, Хаирова, 1

ЭКЗЕМПЛЯР ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Договор подряда (контракт) №269 от 11.04.2023г.

Акт приемки выполненных работ №4

за сентябрь 2023 года

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Отопление (ЛС 02-01-01)													
РАЗДЕЛ 2. Узел управления													
1	39	1118-0801-0103	Узлы тепловые элеваторные номером 6, 7. Установка НР=72%	узел	1	28 472,79	2 810,98	28 473	2 811	300	19 027	51 300	
						25 362,30	1 064,99	25 362	1 065	-	3 800		
2	40	513-201-0104	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 400-650 кВт	1 комплект	1	8 235 879,00	-	8 235 879	-	-	-	8 235 879	
						-	-	-	-	8 235 879	-		
3	41	1116-0401-0105	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	16	12 110,35	166,10	193 766	2 658	159 870	22 991	234 098	
						1 952,35	43,36	31 238	694	-	17 341		
4	42	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72%	м трубопровода	16	203,56	111,66	3 257	1 787	1 470	580	4 144	

						-	50,37	-	806	-	307		
5	43	234-303-0326	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 133 мм Коб=1,1	1 м	17,6	2 852,00	-	50 195	-	50 195	-	54 211
						-	-	-	-	-	4 016		
6	44	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	6,2	708,00	-	4 390	-	4 390	–	4 741
						-	-	-	-	-	351		
7	45	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72% :К1трр=2; К1трм=2; К1экс=2; К1мат=2;	м2	6,68	229,43	6,22	1 533	42	638	618	2 323
						127,71	0,76	853	5	-	172		
8	46	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 в 2 слоя НР=72% :К1трр=2; К1трм=2; К1экс=2; К1мат=2;	м2	6,68	317,15	-	2 119	-	1 744	276	2 587
						56,07	1,14	375	8		192		

Итого по разделу 2 **8 589 283**

Протокол замены №1. Отдел 2.ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА

Отопление (ЛС 02-01-01)

Раздел 1 Отопление (стационар)

9	1	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72%	кВт	4,457	966,58	20,31	4 308	91	-	3 061	7 958
						946,27	7,75	4 218	35	-	590	
10	2	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	1 секция	28	3 065,00	-	85 820	-	85 820	-	92 686
						-	-	-	-	-	6 866	

Итого	**100 644**
Всего	**8 689 927**
Оборудование	**8 235 879**

Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	5 448,57					
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	5 973,45					
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**9 309,39**					
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**8 710 658,12**					
Итого в текущих ценах на 2023г., k=1,079	9 398 800,11					

Итого в текущих ценах с учетом договорного коэффициента, k=0,95	8 928 867,99					
НДС	1 071 464,16					
Итого в текущих ценах с НДС:	10 000 332,15					

ЗАКАЗЧИК:

КГП на ПХВ "Айыртауская районная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 990340003534

И.о директора _____ **Уахитов Е.Ф.**
М.
П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
№ KZ50VJE00067294 от 21.07.2021 г.
№ KZ96VJE00067727 от 04.08.2021 г.
№ KZ33VJE00068475 от 27.08.2021 г.
ИИН 960223350961
Эксперт _____ **Ахметжанов К.А.**

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378
Директор _____ **Букенов Ж.Б.**
М.П.

Разработчик проекта строительства
или Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПРОМЭНЕРГОПРОЕКТ"
БИН 010340003185

ГИП _____ **Калистратова А.А.**
Приказ
М.П.