Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	АО "Aqtobe su-energy group",Республика Казахстан, г. Актобе, Проспект Санкибай Батыра, дом 12Б, *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	931240000052
Исполнитель	ТОО "Best Stroy Group инжениринг",120008, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Микрорайон АКМАРЖАН , Улица ЖАППАСБАЙ БАТЫР, 68Д *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	151240009895
Договор (контракт)	№ 312 от 24.04.2023 г. Доп. Согл. № 312 от 23.08.2023г.	

Номер документа	Дата составления
26	07.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК 2 до ТК 6 по пр.Абылкаир хана (Ø273мм-122м, Ø219мм-194м)			Раб	1	21 170 537,97	21 170 537,97
				Итого	1	x	21 170 537,97

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Ниязбеков Г.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Зам. гл. инженера Такимов А.Б.

Зам. гл. бух. Жасенов А.С.

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group"
Подрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"
Наименование объекта: Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-2 до ТК-6 по проспекту Абылкаир-хана (273мм-122м, 219мм-194м)
Договор подряда (контракт) № 312 от 24.04.2023 г. Доп. Согл. № 312 от 23.08.2023 г.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за АВГУСТ 2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер №312	Договор дата 24.04.2023г.	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге						
			из графы 1				
				из них		дополнительные затрать	
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за август) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20___г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-2 до ТК-6 по проспекту Абылкаир-хана (273мм-122м, 219мм-194м)		18 902 266		18 902 266					2 268 271,93	21 170 537,97
Всего по объекту	**100 985 382,40**									

Итого к оплате: 21 170 537,97 (двадцать один миллион сто семьдесят тысяч пятьсот тридцать семь) тенге 97 тиын.

Заказчик

Главный инженер по теплоснабжению
АО "Aqtobe su-energy group" **Мектепбаев О.А.**
И.о нач. ПТО

Подрядчик:

ТОО "Best Stroy Group инжиниринг" **Кужаниязов М.Ш.**

Авторский надзор
ПК "Актюбгражданпроект" **Ажгалиев А.Г.**

Технадзор
ТОО"Aisar-Group" **Костыров Е.К.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

559Инв23

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group" 03000, БИН 931240000052 РК,г.Актобе пр. Санкибай Батыра, 12 Б
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжениринг" Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр. Акмаржан, ул. ЖАППАСБАЙ БАТЫР, 68Д
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-2 до ТК-6 по проспекту Абылкаир-хана (273мм-122м, 219мм-194м)
(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-2 до ТК-6 по проспекту Абылкаир-хана (273мм-122м, 219мм-194м)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 312 от 24.04.2023 г. Доп. Согл. № 312 от 23.08.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №2 АВГУСТ 2023г.

на Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-2 до ТК-6 по проспекту Абылкаир-хана

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Канал К120х60

1	18	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР=118 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;	м3 сборных конструкций	14,058	16891,49	4722,5	237461	66389	74863	139445	407056	
						6843,7	1562,42	96209	21965	–	30152		
2	19	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2	м3	11,88	99263		1179244		1179244	–	1273584	Казахстан
						–		–		–	94340		
3	20	225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	1,728	46306		80017		80017	–	86419	Казахстан
						–		–		–	6401		
4	21	225-205-0104	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	шт.	30	3238		97140		97140	–	104911	Казахстан
						–		–		–	7771		

5	22 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР=84 % ктрр1=1,11;	м3	1,5	53102,09	22,38	79653	34	47417	27051	115239
					21468,35	–	32203	–	–	8536	

Раздел 3 Гидроизоляция канала КЛ120х60

6	23 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 стяжки	187,704	1218,76	42,26	228766	7932	119811	99199	354191
					538,2	24,02	101022	4509	–	26237	
7	24 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30мм НР=94 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 стяжки	375,66	172,74	7,22	64892	2712	59681	3750	74119

					6,65	3,97		2498	1491	–	5491	
8	25	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя гидроизолом НР=94 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 изолируемой поверхности	187,704	2483,34	142,04	466133	26661	241656	189601	708179
					1053,87	20,71		197816	3887	–	52459	
9	26	1111-0101-1103	Защитный слой из бетона В5 мм. Устройство НР=94 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 стяжки	140,304	963,98	41	135250	5752	54717	73462	225415
					532,99	24,02		74781	3370	–	16697	
10	27	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР=94 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 стяжки	280,608	110,41	7,22	30982	2026	27160	2735	36462

					6,4	3,97	1796	1114	–	2697		
Раздел 4 Замена плит в существующих тепловых камерах и компенсаторных ниш												
11	28 1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР=118 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;	шт. сборных конструкций	14,4	11065,82	2160,55	159348	31112	83744	64222	241452	
					3089,73	689,81	44492	9933	–	17886		
12	29 225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2	м3	2,754	99263		273370		273370	–	295240	Казахстан
					–		–		–	21870		
Раздел 5 Гидроизоляция плит перекрытия тепловых камер												
13	30 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;	м2 изолируемой поверхности	13,5	1243,64	47,21	16789	637	11699	4189	22654	
					329,83	7,41	4453	100	–	1678		

14	31	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 % ктрр1=1,142; ктрм1=1,142; кэкс1=1,142;	м2 стяжки	13,5	1207,85	187,48	16306	2531	8579	5372	22766
						384,87	47,66	5196	643	–	1734	

Раздел 6 Трубопроводы и арматура

15	32	1124-0101-0207	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 200 мм. Прокладка НР=99 %	км трубопровода	0,0776	3331584,51	1564808,97	258531	121429	5353	159623	451605
						1697789,68	379982,85	131748	29487	–	33452	
16	33	241-402-0119	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	77,6	39886		3095154		3095154	–	3342766 Казахстан

						–			–		–	247612	
17	34	1124-0101-0208	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 250 мм. Прокладка НР=99 %	км трубопровода	0,0244	3947368,35	1830488,43		96316	44664	2315	59439	168214
						2022016,85	438589,1		49337	10702	–	12460	
18	35	241-402-0121	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	м	24,4	62578			1526903		1526903	–	1649056 Казахстан
						–			–		–	122152	

19	36	241-412-0111	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм	шт.	11	27647	304117	304117	–	328447	Казахстан
						–	–	–	24329		
20	37	241-412-0110	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	20	25628	512560	512560	–	553565	Казахстан
						–	–	–	41005		

21	39	241-411-0110	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219-460x24-1	шт.	2	115963 / –	231926 / –	231926 / –	– / 18554	250480 Казахстан
22	40	241-405-0111	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273x7,0 мм	шт.	4	125332 / –	501328 / –	501328 / –	– / 40106	541434 Казахстан
23	41	241-405-0110	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219x6,0 мм	шт.	4	100691	402764	402764	–	434985 Казахстан

24	42	241-408-0107	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	15	11804	177060	177060	–	191225 Казахстан
						–	–	–	32221	
25	43	290-000-0001 (пл)	Металлическая заглушка изоляции 219-1ППУ-ПЭ	шт	15	47652	714780	714780	–	771999
						–	–	–	14165	
26	44	241-408-0105	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	20	7979	159580	159580	–	172346
						–	–	–	57182	
27	45	290-000-0002 (пл)	Металлическая заглушка изоляции 219-1-ППУ-ПЭ	шт	20	37894,64	757893	757893	–	818524
						–	–	–	12766	
									60631	

28	52	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР=99 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11;	фланец	4	1352,77	83,54	5411	334	246	4783	11009
						1207,85	–	4831	–	–	816	
29	53	241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3935		15740		15740	–	16999 Казахстан
						–		–		–	1259	
30	66	261-301-0310	Штуцеры длиной 200 мм	шт.	8	755		6040		6040	–	6524
						–		–		–	483	
31	73	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;	м3 грунта	213,3	79,85	79,85	17032	17032	–	3454	22128
						–	22,49	–	4797	–	1639	

32	74 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;	м3 грунта	71,1	2041,92	–	145181	–	–	104530	269684
					2041,92	–	145181	–	–	19977	

Раздел 7 Конструкция крепления неподвижных опор для труб диаметром 219мм (3шт)

33	75 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;	м3 основания	0,17	9573,58	3240,67	1628	551	833	437	2230
					1434,41	1326,76	244	226	–	165	
34	76 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В15 F100 W6 НР=91 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;	м3	0,15	29512,02	2074,08	4427	311	3804	343	5152
					2078,28	432,92	312	65	–	382	

35	77	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;	м3	1,08	42093,08	2169,88	45461	2343	33383	9328	59184
						9013,24	478	9734	516	–	4383	
36	81	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;	м2 поверхности	3,429	1252,83	35,79	4296	123	2600	1478	6236
						458,7	4,78	1573	16	–	462	
37	82	1109-0302-0501	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м НР=69 % ктрр1=1,11;	т конструкций	0,02475	60459,86	39533,77	1496	978	1	668	2337
						20870,27	18210,32	517	451	–	173	

38	83	214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,02475	494640		12242		12242	–	13223 Казахстан
						–		–		–	979	

Раздел 8 Конструкция крепления неподвижных опор для труб диаметром 273мм (2шт)

39	84	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;	м3 основания	0,19	9573,58	3240,67	1819	616	931	488	2490
						1434,41	1326,76	273	252	–	185	
40	85	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В15 F100 W6 НР=91 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;	м3	0,17	29512,02	2074,08	5017	353	4311	389	5837
						2078,28	432,92	353	74	–	432	
41	86	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;	м3	1,23	42093,08	2169,88	51774	2669	38019	10623	67399

					9013,24	478		11086	588	–	4992	
42	90	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;	м2 поверхности	3,89	1252,83	35,79	4874	139	2950	1677	7074
					458,7	4,78		1784	19	–	524	
43	91	1109-0302-0501	Швеллер №10 Укладка НР=69 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;	т конструкций	0,029	60459,86	39533,77	1753	1146	2	782	2738
					20870,27	18210,32		605	528	–	203	
44	92	214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,017	494640		8408		8408	–	9081 Казахстан
						–		–		–	673	

Раздел 9 Восстановление дорожного покрытия (123м2)

45	93	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 % ктрр1=1,398; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;	м3 материала основания в плотном теле	12,3	9050,13	1698,8	111317	20895	86791	9400	129500
						295,18	412,4	3631	5073	–	9657	
46	94	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР=108 % ктрр1=1,201; ктрм1=1,11;	м2 основания	123	1098,5	370,33	135116	45551	80627	23738	170780
						72,67	106,03	8938	13042	–	12708	
47	95	1127-0403-0503	Добавить на каждый 1см изменения толщины слоя до толщины 22см из щебня фракции 20-40мм НР=108 % ктрр1=2,191; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;	м2 основания	1230	76,57	20,89	94181	25695	65953	11398	112582
						2,06	6,52	2534	8020	–	8446	

48	96	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;	т	0,0615	203576,86	3770,25	12520	232	12288	110	13640
						–	1655,37	–	102	–	1010	
49	97	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 % ктрр1=1,364; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;	м2 покрытия	123	2779,68	301,03	341901	37027	299284	11663	380636
						45,45	42,35	5590	5209	–	28285	

50	98	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 толщина 5см НР=108 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;	м2 покрытия	246	304,95	0,03	75018	7	74208	866	81955
						3,26	–	802	–	–	6071	

Раздел 10 Система ОДК

51	99	1311-0203-0110	Система ОДК. Монтаж НР=75 % ктрр1=1,08; ктрм1=1,08; кэкс1=1,08;	шт.	1	31655,74	4121,07	31656	4121	5747	17594	53190
						21787,92	1670,33	21788	1670	–	3940	
52	100	245-403-0201	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	8	13371		106968		106968	–	115525
						–		–		–	8557	

53	101	290-000-0003 (пл)	Детектор повреждений переносной многоуревневый 9В "ДПП-4" ПИККОН	шт	1	36835,71	36836	36836	–	39783	
						–	–	–	2947		
54	102	243-906-2101	Комплект удлинения трехжильного кабеля системы ОДК	комплект	8	13739	109912	109912	–	118705	
						–	–	–	8793		
55	103	243-906-2102	Комплект удлинения пятижильного кабеля системы ОДК	комплект	2	17904	35808	35808	–	38673	
						–	–	–	2865		
56	104	243-122-0302	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3x1,5 (ок)-0,66	км	0,056	502556	28143	28143	–	30394	Казахстан
						–	–	–	2251		

57	105	243-122-0502	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 5x1,5 (ок)-0,66	км	0,014	786742	11014	11014	–	11895	Казахстан
						–	–	–	881		
58	106	245-403-0203	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш	шт.	2	31528	63056	63056	–	68100	
						–	–	–	5044		
59	107	290-000-0004 (пл)	Металлическая заглушка изоляции 300-1ППУ-ПЭ	шт	2	51820	103640	103640	–	111932	
						–	–	–	8291		
60	108	290-000-0005 (пл)	Металлическая заглушка изоляции 200-1ППУ-ПЭ	шт	2	37894,64	75789	75789	–	81852	
						–	–	–	6063		
61	109	290-000-0006 (пл)	Металлическая заглушка изоляции 150-1ППУ-ПЭ	шт	2	32862,5	65725	65725	–	70983	
						–	–	–	5258		

62	110	290-000-0007 (пл)	Металлическая заглушка изоляции 100-1ППУ-ПЭ	шт	2	24720,54		49441		49441	–	53396
						–		–		–	3955	
63	111	290-000-0008 (пл)	Металлическая заглушка изоляции 80-1ППУ-ПЭ	шт	8	23214,29		185714		185714	–	200571
						–		–		–	14857	
64	112	245-403-0101	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	2	91288		182576		182576	–	197182
						–		–		–	14606	

Раздел 11 Надземный терминал для контроля состояния изоляции (2шт)

65	113	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;	м3 основания	0,12	10250,71	1870,18	1230	224	848	229	1576
						1316,28	729,79	158	88	–	117	
66	114	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;	м3	0,06	25768,62	2074,08	1546	124	1297	137	1818
						2078,28	432,92	125	26	–	135	

67	115	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,112;	м3	0,4	37804,82	2173,78	15122	870	10647	3455	20063	
						9013,24	478,85	3605	192	–	1486		
68	116	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6	т	0,00186	349794		651		651	–	703	Казахстан
						–		–		–	52		
69	117	1116-0301-0210	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м трубопровода	5	9631,04	141,91	48155	710	40739	6820	59373	
						1341,42	50,3	6707	252	–	4398		
70	118	1109-0305-0301	Металлоконструкции терминала. Монтаж НР=69 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;	т конструкций	0,10244	171609,72	11853,68	17580	1214	1140	10560	30390	

					148629,53	764,19	15226	78	–	2251		
71	119	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10244	968090	99171		99171	–	107105	Казахстан
						–	–		–	7934		
72	120	1134-0101-1508	Антикоррозийное покрытие металлоконструкции терминала НР=76 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;	т металлоконструкций	0,10244	60424,31	3744,36	6190	384	1063	3654	10631
						46305,37	620,85	4744	64	–	788	

Всего	**16 464 591**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	991 892
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	475 528
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	128 549
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 734 214
- накладные расходы, тенге	1 066 692
в т.ч. зарплата, тенге	96 002
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 221 460
Всего	**16 464 591**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	171 232

Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям(1,29 %)	539 000
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**343 496**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**17 518 320**
К=1,079	18 902 267
Пониж. коефф К-0,9999999964351278%	18 902 266
НДС (12 %)	2 268 271,93
Всего по акту с учетом НДС	**21 170 537,97**

Заказчик:

Главный инженер по теплоснабжению
АО "Aqtobe su-energy group" **Мектепбаев О.А.**

И.о. коммерческого ... Ерсеитов А.А.

Авторский надзор
ПК "Актюбгражданпроект" **Ажгалиев А.Г.**

Подрядчик:

ТОО "Best Stroy Group инжиниринг" **Кужаниязов М.Ш.**

Технадзор
ТОО"Aisar-Group" **Костыров Е.К.**