Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммуального хозяйства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "КомпанияГазСтрой"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопроводных линий населенных пунктов Таскудык, Соркол, Саркумак, Былкылдакты, Коныраулы, Кенбай Кызылкогинского района Атырауской области"
Доп.соглашение №4 от 10.07.2023 года к договору №42 от 06.08.2021 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат за октябрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		42	06.08.2021 г							
		доп.согл.№4	10.07.2023 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2023г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство газопроводных линий населенных пунктов Таскудык, Соркол, Саркумак, Былкылдакты, Коныраулы, Кенбай Кызылкогинского района Атырауской области"	452 100 764	403 661 396							48 439 368	452 100 764

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Руководитель _____ Кенжебеков А.Ж.

Технадзор:
ТОО "АДС САПА"
_____ Джахаев С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания ГазСтрой"
_____ Конысбаев Г.

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммуального хозяйства Атырауской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания ГазСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительство газопроводных линий населенных пунктов Таскудык, Соркол, Саркумак, Былкылдакты, Конырауды, Кенбай Кызылкогинского района Атырауской области"**

(наименование, адрес)

Объект **"Строительство газопроводных линий населенных пунктов Таскудык, Соркол, Саркумак, Былкылдакты, Конырауды, Кенбай Кызылкогинского района Атырауской области"**

(наименование)

Доп.соглашение №4 от 10.07.2023 года к договору №42 от 06.08.2021 года

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (Локальная смета 2-3-1)										
		ТРУБОПРОВОДЫ (с.СОРКОЛ)										
41	Е11-010101-0356 1101-0101-0356 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	7453		207,91	207,91	1549553	1549553	--	272631	1967964
						--	50,81	--	378687		145781	
42	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях.	$м^3$	223,59		3690,31	--	825116	--	--	594083	1532736
						3690,31	--	825116	--		113537	
43	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	$м^3$ грунта	21,1		3536,55	--	74621	--	--	53727	138616
						3536,55	--	74621	--		10268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	$м^3$	1494	1460,46 1460,46	-- --	2181927 2181927	-- --	--	1570986 300234	4053147
45	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка с бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	4864	33,33 --	33,33 11,22	162117 --	162117 54574	--	39301 16100	217518
46	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	4864	285,72 156,42	129,30 64,84	1389742 760827	628915 315382	--	774884 173158	2337784
47	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы.Разравнивание вытесненного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	$м^3$ грунта	373,9	42,40 --	42,40 14,28	15853 --	15853 5339	--	3844 1574	21271
48	Е11-220501-0407 1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею (за вычетом труб в футляре)	км трубопровода	5	1733836,59 499349,09	1234487,50 340973,72	8669183 2496745	6172438 1704869	--	4159598 1026302	13855083
49	С1241-202-0116 241-202-0116 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х25,2 мм	м	5050	19255,00 --	-- --	97237750 --	-- --	97237750	-- 7779020	105016770
50	Е11-220801-0212 1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	4449,93 3922,16	527,77 13,83	22250 19611	2639 69	--	19483 3339	45072
51	С1241-208-0808 241-208-0808 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 11° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	1	11708,00 --	-- --	11708 --	-- --	11708	-- 937	12645
52	С1241-208-0808 241-208-0808 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 22° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	2	11708,00 --	-- --	23416 --	-- --	23416	-- 1873	25289
54	С1241-208-1012 241-208-1012 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 45°ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	1	18800,00 --	-- --	18800 --	-- --	18800	-- 1504	20304
56	С1241-208-1412 241-208-1412 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	1	19701,00 --	-- --	19701 --	-- --	19701	-- 1576	21277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прокладка сигнальной ленты	м кабеля	5000	9,60	0,97	48000	4850	--	32800	87250
					8,63	0,48	43150	2400		6450	
62	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	5000	34,00	--	170000	--	170000	--	183600
					--	--	--	--		13600	
		КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ									
71	Ц13-390201-513 1339-0201-0513 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 225х25,2 мм.Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	439	5883,75	99,11	2582966	43509	81531	1499334	4408886
					5598,92	--	2457926	--		326585	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				115002703	8579874	97562906	9020671	133945212
							8859923	2461320	--	9921838	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2630966				
	Материалы		Тенге				81531				
	Всего заработная плата		Тенге					2503476			
		Накладные расходы	Тенге				1532134				
		Сметная прибыль	Тенге				333035				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4496135				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								958
		Сметная заработная плата	Тенге					2503476			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				112371737				
	Всего заработная плата		Тенге					8817767			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				97481375				
		Накладные расходы	Тенге				7488537				
		Сметная прибыль	Тенге				9588803				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				129449077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4461
		Сметная заработная плата	Тенге					8817767			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				133945212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5419
		Сметная заработная плата	Тенге					11321243			
		РАЗДЕЛ 2.ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (по ранее утвержденному проекту)									
		ТРУБОПРОВОДЫ (БЫЛКЫЛДАКТЫ)									
109	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (за вычетом труб в футляре)	км трубопровода	12	685632,48	299363,21	8227590	3592358	--	5799778	15149557
					386269,27	101927,51	4635231	1223130		1122189	
110	С1241-202-0110 241-202-0110 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 - 110х12,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12120	4605,00	--	55812600	--	55812600	--	60277608
					--	--	--	--		4465008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	21	2148,40 1879,24	269,16 1,73	45116 39464	5652 36	--	39105 6738	90959
114	С1241-208-0802 241-208-0802 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 11° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	4143,00 --	-- --	4143 --	-- --	4143	-- 331	4474
115	С1241-208-0802 241-208-0802 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 22° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	4143,00 --	-- --	4143 --	-- --	4143	-- 331	4474
116	С1241-208-0802 241-208-0802 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	4143,00 --	-- --	4143 --	-- --	4143	-- 331	4474
117	С1241-211-0609 241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	17	3737,00 --	-- --	63529 --	-- --	63529	-- 5082	68611
118	С1241-209-1610 241-209-1610 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	1	13440,00 --	-- --	13440 --	-- --	13440	-- 1075	14515
121	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прокладка сигнальной ленты	м кабеля	12120	9,60 8,63	0,97 0,48	116352 104596	11757 5818	--	79507 15635	211494
122	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	12120	34,00 --	-- --	412080 --	-- --	412080	-- 32966	445046
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА С РУСЛОМ РЕКИ ТОПЫРАК-ШАШТЫ МЕТОДОМ ННБ ДЛИНОЙ 355 М - 1 ШТ.п.БЫЛКЫЛДАКТЫ (по ранее утвержденному проекту ГСН-2)									
123	Е11-221401-1502 1122-1401-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Кожухи из ПЭ труб диаметром 315 мм протяженностью до 300 м. Прокладка методом наклонного направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	150	45334,75 3533,45	20825,56 3804,51	6800213 530018	3123835 570677	3146360	1089687 631193	8521093
124	С1241-202-0223 241-202-0223 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	150,6	31729,00 --	-- --	4778387 --	-- --	4778387	-- 382271	5160658

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	150	2710,06	13,18	406509	1977	91834	310194	774039
					2084,65	4,20	312698	630		57336	
126	С1241-202-0110 241-202-0110 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 - 110х12,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	150	4605,00	--	690750	--	690750	--	746010
					--	--	--	--		55260	
129	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Установка опорно-направляющих колец "Спейсер"	шт.	75	2148,40	269,16	161130	20187	--	139662	324855
					1879,24	1,73	140943	130		24063	
130	С1241-229-0404 241-229-0404 РСНБ РК 2022	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 110 мм	шт.	75	8121,00	--	609075	--	609075	--	657801
					--	--	--	--		48726	
		КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ									
141	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 110х12,3 мм.Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	1540	2137,82	43,14	3292243	66436	207992	1840870	5543769
					1959,62	--	3017815	--		410656	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				81441443	6822202	65838476	9298803	97999437
							8780765	1800421	--	7259191	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3408595				
	Материалы		Тенге				207992				
	Всего заработная плата		Тенге					3128229			
		Накладные расходы	Тенге				1920377				
		Сметная прибыль	Тенге				426291				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5755263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1207
		Сметная заработная плата	Тенге					3128229			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				78032848				
	Материалы		Тенге				3238196				
	Всего заработная плата		Тенге					7452957			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				62392290				
		Накладные расходы	Тенге				7378426				
		Сметная прибыль	Тенге				6832900				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				92244174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3459
		Сметная заработная плата	Тенге					7452957			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				97999437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4666
		Сметная заработная плата	Тенге					10581186			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ с.БЫЛКЫЛДАКТЫ (по ранее утвержденному проекту)									
		НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА									
228	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	35,14	1711,00 --	-- --	60125 --	-- --	60125	-- 4810	64935
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				60125 --	-- --	60125 --	-- 4810	64935
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				60125				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				60125				
		Сметная прибыль	Тенге				4810				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				64935				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				64935				
		РАЗДЕЛ 4.ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (п.МУКУР) (Локальная смета 2-2-1)									
		ТРУБОПРОВОДЫ (п.МУКУР)									
35	Е11-010101-0356 1101-0101-0356 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	3100	207,91 --	207,91 50,81	644521 --	644521 157511	--	113398 60636	818555
36	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях.	$м^3$	93	3690,31 3690,31	-- --	343199 343199	-- --	--	247103 47224	637526
37	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	95,5	3075,26 3075,26	-- --	293687 293687	-- --	--	211455 40412	545554
38	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	$м^3$	757,6	1460,46 1460,46	-- --	1106444 1106444	-- --	--	796639 152247	2055330
39	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка с бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	2368,4	33,33 --	33,33 11,22	78939 --	78938 26573	--	19137 7839	105915
40	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	2368,4	285,72 156,42	129,30 64,84	676699 370465	306234 153567	--	377310 84315	1138324

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы.Разравнивание вытесненного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	$м^3$ грунта	69,5	42,40 --	42,40 14,28	2947 --	2946 992	--	714 293	3954
42	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка (за вычетом труб в футляре)	км трубопровода	3,0665	819878,07 438369,74	381508,33 119210,67	2514156 1344261	1169896 365560	--	1692722 336550	4543428
43	С1241-202-0113 241-202-0113 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 160x17,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3099,5	9719,00 --	-- --	30124041 --	-- --	30124041	-- 2409923	32533964
44	Е11-220801-0209 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	13	3512,19 3116,93	395,26 6,17	45658 40520	5138 80	--	40194 6868	92720
45	С1241-208-1009 241-208-1009 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	3	9917,00 --	-- --	29751 --	-- --	29751	-- 2380	32131
46	С1241-208-1409 241-208-1409 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	10363,00 --	-- --	10363 --	-- --	10363	-- 829	11192
47	С1241-211-0612 241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	9	6537,00 --	-- --	58833 --	-- --	58833	-- 4707	63540
48	Е11-220801-0217 1122-0801-0217 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 400 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	13513,90 6774,84	6739,06 3044,23	40542 20325	20217 9133	--	29163 5576	75281
49	С1241-209-1465 241-209-1465 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 400x160x400 мм	шт.	1	147831,00 --	-- --	147831 --	-- --	147831	-- 11826	159657
50	С1241-211-0620 241-211-0620 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 400 мм	шт.	2	119381,00 --	-- --	238762 --	-- --	238762	-- 19101	257863

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прокладка сигнальной ленты	м кабеля	3143,5	9,60	0,97	30178	3049	--	20621	54854
					8,63	0,48	27128	1509		4055	
52	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	3143,5	34,00	--	106879	--	106879	--	115429
					--	--	--	--		8550	
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ С ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ ДЛИНОЙ 125,5 М МЕТОДОМ ГНБ-1 ШТ.п.Мукур(ГСН.С-13)									
73	Е11-221401-1402 1122-1401-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из стальных труб диаметром 426 мм протяженностью до 200 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	125,5	46681,82	17528,41	5858568	2199815	3263136	799643	7190868
					3152,33	3283,69	395617	412103		532657	
74	С1241-102-0252 241-102-0252 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	126,002	47321,00	--	5962541	--	5962541	--	6439544
					--	--	--	--		477003	
75	Е11-220601-1010 1122-0601-1010 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,1255	7831283,29	1492425,15	982826	187300	764469	104750	1174582
					247468,28	595621,76	31057	74751		87006	
76	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	125,5	2996,59	14,17	376072	1779	96240	275855	704081
					2215,56	4,69	278053	589		52154	
77	С1241-202-0113 241-202-0113 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 - 160х17,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	125,5	9719,00	--	1219735	--	1219735	--	1317314
					--	--	--	--		97579	
78	Е11-221401-401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=0,5	Заделка концов футляров диам.800 мм (400 мм) битумом и прядью	футляр	1	28897,26	2739,17	28897	2739	17248	8882	40801
					8909,65	61,75	8910	62		3022	
79	С1241-704-0220 241-704-0220 РСНБ РК 2022	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 160х400 мм	комплект	2	51017,00	--	102034	--	102034	--	110197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		8163	
80	Е11-220801-0209 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Установка опорно-направляющих колец "Спейсер"	шт.	63	3512,19	395,26	221268	24902	--	194788	449340
					3116,93	6,17	196367	389		33284	
81	С1241-229-0406 241-229-0406 РСНБ РК 2022	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 160 мм	шт.	63	10559,00	--	665217	--	665217	--	718434
					--	--	--	--		53217	
		КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ									
106	Ц13-390201-0509 1339-0201-0509 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 160х17,9 мм.Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	60	2420,10	45,47	145206	2728	8104	81968	245348
					2239,57	--	134374	--		18174	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				52055794	4650202	42815184	5014342	61635726
							4590407	1202819	--	4565590	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				175384				
	Материалы		Тенге				8104				
	Всего заработная плата		Тенге					163011			
		Накладные расходы	Тенге				102589				
		Сметная прибыль	Тенге				22229				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				300202				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					163011			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				51880410				
	Материалы		Тенге				4141094				
	Всего заработная плата		Тенге					5630215			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38665987				
		Накладные расходы	Тенге				4911753				
		Сметная прибыль	Тенге				4543361				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				61335524				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2886
		Сметная заработная плата	Тенге					5630215			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				61635726				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2954
		Сметная заработная плата	Тенге					5793226			
		РАЗДЕЛ 5.ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (по ранее утвержденному проекту)									
		ТРУБОПРОВОДЫ (с.КОНЫРАУЛЫ)									
138	Е11-010101-0356 1101-0101-0356 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	3422	207,91	207,91	711468	711468	--	125177	903579
					--	50,81	--	173872		66934	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях.	$м^3$	219	3690,31	--	808178	--	--	581887	1501271
					3690,31	--	808178	--		111206	
140	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	$м^3$	685	1460,46	--	1000415	--	--	720298	1858371
					1460,46	--	1000415	--		137658	
141	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	2323	33,33	33,33	77426	77426	--	18770	103885
					--	11,22	--	26064		7689	
142	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	2323	285,72	129,30	663728	300364	--	370077	1116504
					156,42	64,84	363364	150623		82699	
143	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы.Разравнивание вытесненного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	$м^3$ грунта	72	42,40	42,40	3053	3053	--	740	4096
					--	14,28	--	1028		303	
		В корректируемом проекте остаток монтажных работ труб диаметром 160х17,9мм за вычетом выполненных объемов работ (в том числе труба в футляре 75 м) составляет 27,494-0,075-7,356-17,320=2,743 км,по расходу труб 27769-75-24676,3334=3017,6666									
144	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка (за вычетом выполненных объемов и труб в футляре)	км трубопровода	2,743	819878,07	381508,33	2248926	1046477	--	1514149	4064121
					438369,74	119210,67	1202448	326995		301046	
145	С1241-202-0113 241-202-0113 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 - 160х17,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3017,6666	9719,00	--	29328702	--	29328702	--	31674998
					--	--	--	--		2346296	
148	Е11-220801-0209 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	11	3512,19	395,26	38634	4348	--	34011	78456
					3116,93	6,17	34286	68		5812	
149	С1241-208-0805 241-208-0805 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	6373,00	--	6373	--	6373	--	6883

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		510	
150	С1241-208-1009 241-208-1009 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	9917,00	--	9917	--	9917	--	10710
					--	--	--	--		793	
151	С1241-208-1409 241-208-1409 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	10363,00	--	10363	--	10363	--	11192
					--	--	--	--		829	
152	С1241-211-0612 241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	6	6537,00	--	39222	--	39222	--	42360
					--	--	--	--		3138	
153	С1241-209-1615 241-209-1615 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63х160 мм	шт.	2	18301,00	--	36602	--	36602	--	39530
					--	--	--	--		2928	
156	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прокладка сигнальной ленты	м кабеля	3018	9,60	0,97	28973	2928	--	19798	52664
					8,63	0,48	26045	1449		3893	
157	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	3018	34,00	--	102612	--	102612	--	110821
					--	--	--	--		8209	
		КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ									
159	Ц13-390201-0509 1339-0201-0509 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 160х17,9 мм.Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	310	2420,10	45,47	750231	14096	41868	423503	1267633
					2239,57	--	694267	--		93899	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				35864823	2160160	29575659	3808410	42847074
							4129003	680099	--	3173842	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				779204				
	Материалы		Тенге				41869				
	Всего заработная плата		Тенге					721761			
		Накладные расходы	Тенге				443301				
		Сметная прибыль	Тенге				97792				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1320297				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								279
		Сметная заработная плата	Тенге					721761			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				35085619				
	Всего заработная плата		Тенге					4087341			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29533791				
		Накладные расходы	Тенге				3365109				
		Сметная прибыль	Тенге				3076050				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41526778				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2233
		Сметная заработная плата	Тенге						4087341			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					42847075				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2512
		Сметная заработная плата	Тенге						4809102			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									336492385
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					26360098				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						22212438			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						6144659			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							235852354		
		- Накладные расходы	Тенге								27142226	
		- Сметная прибыль	Тенге								24925271	
		ИТОГО:			336 492 385	0		336 492 385				
		Временные здания и сооружения		2,3%	7 739 325			7 739 325				
		Итого с временными			344 231 710	0		344 231 710				
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климат.условиями		0,67%	2 306 352			2 306 352				
		Итого с доп.затратами связанные с климат.условиями			346 538 062	0	0	346 538 062				
		Непредвиденные работы и затраты		2%	6 930 761			6 930 761				
		Итого с непредвиденными затратами			353 468 824	0	0	353 468 824				
		в том числе на 2023 год - 25%			88 367 206	0	0	88 367 206				
		в том числе на 2024 год - 75%			265 101 618	0	0	265 101 618				
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 25% к=1,079			95 348 215	0	0	95 348 215				
		в том числе в текущих ценах на 2024 год - 75% к=1,163			308 313 181	0	0	308 313 181				
		в том числе в текущих ценах на 2023, 2024 года			403 661 397	0	0	403 661 397				
		НДС-12%		12%			48 439 368	48 439 368				
		ИТОГО по акту			403 661 397	0	48 439 368	452 100 764				

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Заместитель руководителя _____Нургалиев А.

Технический надзор:
ТОО «АДС САПА»
_____Джахаев С.

Авторский надзор:
ТОО «Poligram»
_____Арыстанов И.

Подрядчик:
ТОО "Компания ГазСтрой"
Директор _____Конысбаев Г.