Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат на октябрь 2023 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Вид работы и объект: «Строительства дорог, асфальтового покрытия жилого массива «Бурыл» А,Б,В в г. Тараз»

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	наименование	код
4671762	G001174	№ 196	22.06.2023г.	КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"	4671762	ТОО "Арайстроймаркет-2003"	G001174

Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительства дорог, асфальтового покрытия жилого массива «Бурыл» А,Б,В в г. Тараз»	**282 634 596**	**129 265 974**	**2 556 970 597**	**121 609 892**	**0**				**15 511 917**	**144 777 891**
Удержание аванса	**68 502 867**									**27 145 855**
Удержание аванса 5%	**14 131 730**									**7 238 895**
в том числе НДС 12%	**30 282 278**									**15 511 917**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**200 000 000**									**110 393 142**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Руководитель _____ Исабеков Н.А.

Технадзор
ТОО "Алатау сапа құрылыс"
Директор _____ Омаров С.С.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Директор _____ Ергибаев М.М.

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Наименование «Строительства дорог, асфальтового покрытия жилого массива «Бурыл» А,Б,В в г. Тараз»
Договор: №196 от 22.06.2023г., доп. соглашение №1 от 04.07.2023г, доп. соглашение №2 от 14.09.2023г.

Акт приемки выполненных работ на октябрь 2023 года

Составлена в текущих ценах на 3 квартал.2022года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1.РЗемляные работы					
1	**1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	**м^3 грунта**	**2404,5000**		**165,71**	**398450**
		Итого оплата труда:				**42,41**	**101975**
		Итого эксплуатация машин:				**159,04**	**382412**
		Итого материалов:				**0,40**	**962**
		Накладные расходы	%	72		30,54	73433
		Сметная прибыль	%	8		15,70	37751
		Сметная стоимость:				**211,95**	**509634**
2	**412-101-0212 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 12 км**	**т·км**	**50458,9995**		**47,00**	**2371573**
		Сметная прибыль	%	8		3,76	189726
		Сметная стоимость:				**50,76**	**2561299**
3	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2-3 группы.Работа на отвале**	**м^3 грунта**	**480,9000**		**37,99**	**18269**
		Итого оплата труда:				**13,60**	**6540**
		Итого эксплуатация машин:				**33,68**	**16197**
		Итого материалов:				**0,13**	**62**
		Накладные расходы	%	72		9,79	4708

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		3,82	1837
		Сметная стоимость:				**51,60**	**24814**
4	**1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т(дна корыта).Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**4007,5000**		**141,45**	**566861**
		Итого оплата труда:				**39,68**	**159018**
		Итого эксплуатация машин:				**141,45**	**566861**
		Накладные расходы	%	72		28,57	114494
		Сметная прибыль	%	8		13,60	54502
		Сметная стоимость:				**183,62**	**735857**
5	**1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**4007,5000**		**46,70**	**187150**
		Итого оплата труда:				**14,72**	**58990**
		Итого эксплуатация машин:				**46,70**	**187150**
		Накладные расходы	%	72		10,60	42480
		Сметная прибыль	%	8		4,58	18354
		Сметная стоимость:				**61,88**	**247984**
6	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт уплотняемый.Полив водой**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**4007,5000**		**105,48**	**422711**
		Итого оплата труда:				**34,79**	**139421**
		Итого эксплуатация машин:				**89,53**	**358792**
		Итого материалов:				**3,10**	**12423**
		Накладные расходы	%	72		25,05	100388
		Сметная прибыль	%	8		10,44	41838
		Сметная стоимость:				**140,97**	**564937**
7	**1101-0203-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Полотно насыпей.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2**	**$м^2$ спланированной площади**	**16030,0000**		**63,25**	**1013898**
		Итого оплата труда:				**40,54**	**649857**
		Итого эксплуатация машин:				**29,13**	**466954**
		Накладные расходы	%	72		29,19	467916
		Сметная прибыль	%	8		7,40	118622
		Сметная стоимость:				**99,84**	**1600436**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**4978912**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**4978912**
		Материалы -	Тенге				**13448**
		Всего заработная плата -	Тенге				**1115801**
		Транспортные расходы -	Тенге				**2371573**
		Накладные расходы -	Тенге				**803419**
		Сметная прибыль -	Тенге				**462630**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**6244961**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**754**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1115801**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**6244961**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**754**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1115801**
		ОТДЕЛ 2.РДорожная одежда					
8	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**2403,6000**		**3455,56**	**8305784**
		Итого оплата труда:				**515,48**	**1239008**
		Итого эксплуатация машин:				**1291,25**	**3103648**
		Итого материалов:				**1972,47**	**4741029**
		Накладные расходы	%	108		556,72	1338132
		Сметная прибыль	%	8		320,98	771508
		Сметная стоимость:				**4333,26**	**10415424**
9	**1127-1001-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Битум.Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**6,2413**		**199204,12**	**1243302**
		Итого оплата труда:				**12628,09**	**78816**
		Итого эксплуатация машин:				**7340,61**	**45815**
		Итого материалов:				**179235,42**	**1118671**
		Накладные расходы	%	108		13638,34	85122
		Сметная прибыль	%	8		17027,40	106274
		Сметная стоимость:				**229869,86**	**1434698**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	**т**	**6,2413**		**2772,01**	**17301**
		Итого оплата труда:				**1246,21**	**7778**
		Итого эксплуатация машин:				**2772,01**	**17301**
		Накладные расходы	%	108		1345,91	8400
		Сметная прибыль	%	8		329,43	2056
		Сметная стоимость:				**4447,35**	**27757**
11	**1127-0602-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,6667**	**Основание из черного щебня,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3,толщина 6 см(10см).Устройство**	**м^2**	**16024,0000**		**2871,23**	**46008590**
		Итого оплата труда:				**161,11**	**2581627**
		Итого эксплуатация машин:				**294,09**	**4712498**
		Итого материалов:				**2470,57**	**39588414**
		Накладные расходы	%	108		174,00	2788176
		Сметная прибыль	%	8		243,62	3903767
		Сметная стоимость:				**3288,85**	**52700533**
12	**1127-1001-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Битум.Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**5,3200**		**199204,12**	**1059760**
		Итого оплата труда:				**12628,09**	**67181**
		Итого эксплуатация машин:				**7340,61**	**39052**
		Итого материалов:				**179235,42**	**953527**
		Накладные расходы	%	108		13638,34	72556
		Сметная прибыль	%	8		17027,40	90585
		Сметная стоимость:				**229869,86**	**1222901**
13	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	**т**	**5,3200**		**2772,01**	**14747**
		Итого оплата труда:				**1246,21**	**6630**
		Итого эксплуатация машин:				**2772,01**	**14747**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	108		1345,91	7160
		Сметная прибыль	%	8		329,43	1753
		Сметная стоимость:				**4447,35**	**23660**
14	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3.Устройство**	**м^2 покрытия**	**16024,0000**		**2278,72**	**36514209**
		Итого оплата труда:				**62,16**	**996052**
		Итого эксплуатация машин:				**209,24**	**3352862**
		Итого материалов:				**2039,20**	**32676140**
		Накладные расходы	%	108		67,13	1075691
		Сметная прибыль	%	8		187,67	3007224
		Сметная стоимость:				**2533,52**	**40597124**
15	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м^2 покрытия**	**16024,0000**		**511,00**	**8188264**
		Итого оплата труда:				**5,32**	**85248**
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**641**
		Итого материалов:				**505,64**	**8102375**
		Накладные расходы	%	108		5,75	92138
		Сметная прибыль	%	8		41,34	662432
		Сметная стоимость:				**558,09**	**8942834**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2			Тенге				**101351957**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**101351957**
Материалы -			Тенге				**87180157**
Всего заработная плата -			Тенге				**5062340**
Накладные расходы -			Тенге				**5467375**
Сметная прибыль -			Тенге				**8545599**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**115364931**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2806**
Сметная заработная плата -			Тенге				**5062340**
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2			Тенге				**115364931**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2806**
Сметная заработная плата -			Тенге				**5062340**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**106330869**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3500763**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**13264930**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2677378**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**87193605**
		- перевозка грузов	Тенге				**2371573**
		- оборудование	Тенге				**0**
		Накладные расходы	Тенге				**6270794**
		ИТОГО:	Тенге				**112601663**
		Сметная прибыль	Тенге				**9008229**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**121609892**
		Временные здания и сооружения 1,3%:	Тенге				**1580929**
		ИТОГО:	Тенге				**123190821**
		Дополнительные затраты 0,36%:	Тенге				**443487**
		ИТОГО:	Тенге				**123634308**
		Непредвиденные работы и затраты-2%:	Тенге				**2472686**
		ИТОГО:	Тенге				**126106994**
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079:	Тенге				**136069446**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %:	Тенге				**16328334**
		ИТОГО:	Тенге				**152397780**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,95:	Тенге				**144 777 891**

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель Исабеков Н.А._____

М.П.

Технадзор: ТОО "Алатау сапа құрылыс"

Эксперт Касимбеков К.М._____

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор Есибаев М.М._____

М.П.