Форма 3-КС

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " ТаразКұрылысИнвест"

Наименование объекта: РП"Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области"

СПРАВКА №19

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		№2021-28	от 13.04.2021г					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из гр 1							
			стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РП"Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области"	478 204 165	18 020 463							2 162 456	20 182 918

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Заместитель руководителя _____ **Оспанов Р.С.**

М.П.

Эксперт технического надзора _____

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ТаразКұрылысИнвест"

Генеральный директор _____ **Орумбаев Е.К**

М.П.

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ТаразКұрылысИнвест"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Договор №2021-28 от 13.04.2021г

Акт выполненных работ №19 от 30.10.2023 г.
за октябрь **2023 года**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1.Общестроительные работы										
			Раздел: 6. Полы Лист АС-17										
			Тип 3, сер.2.244-1.6-168 по типу ТД418 S=124 м2 керамог										
1	127	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		124	395,69	36,04	49066	4469	0	43956	100464	
				м2 изолируемой поверхности		359,65	17,46	44597	2165		7442		
2	128	С1234-102-0204	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3		3,8316	38624		147992		147992		159831	
				м3							11839		
			Отмостка Лист АС-12 сеч.А S=62м2										
3	170	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		62	307,81	35,08	19084	2175	11640	5745	26815	
				м2 площади уплотнения		84,99	13,59	5269	843		1986		
4	171	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		7,44	28054,46	8,16	208725	61	176369	30358	258210	
				м3 подстилающего слоя		4340,76	0	32295	0		19127		
5	175	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		58	2825,44	33,66	163876	1952	110549	56365	237860	
				м бортового камня		885,76	14,07	51374	816		17619		
			Отмостка Лист АС-12 сеч.Г S=197м2										
6	176	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		197	307,81	35,08	60639	6911	36985	18255	85205	
				м2 площади уплотнения		84,99	13,59	16743	2677		6311		
7	177	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		29,55	28087,1	8,16	829974	241	701463	120573	1026591	
				м3 подстилающего слоя		4340,76	0	128269	0		76044		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 6. Полы Лист АС-17									1894976	
			Раздел: 8. Перемычки и прогоны АС-25										
			Металлические балки БМ-5,6,9,8 Лист Ас-25; Двутавры и трубы АС-25										
8	232	Е11-150207-0102 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,36	11775,88	39,5	110222	370	92540	13992	134151	
						1849,6	18,97	17312	178		9937		
			Утепление стен и потолка заборной камеры Лист АС-26										
9	233	Е11-260201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	1,198	41835,29	3178,65	50119	3808	0	36236	93263	
						38656,64	1142,56	46311	1369		6908		
10	234	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	1,18602	50750		60191		60191		65006	Казахстан
11	235	С1217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	71,88	23		1653		1653	4815	1785	
			Итого по разделу: 8. Перемычки и прогоны АС-25								132	294205	
			Раздел: 9. Перекрытие (АС-47)										
12	242	Е11-070512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	1	2104,67	60,74	2105	61	581	1743	4156	
						1462,6	14,82	1463	15		308		
			Итого по разделу: 9. Перекрытие (АС-47)									4156	
			Раздел: 15. Крыльцо Кр-1 в осях 3-8, В-Г Лист АС-71										
			Деталь крыльца КР-1 Лист АС-71										
13	384	С1255-102-0607	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	68,42	2346		160513		160513	12841	173354	Казахстан
14	385	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2	2208,08	33,66	4416	67	2577	1944	6869	
						885,76	14,07	1772	28		509		
15	386	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,032	37210		1191		1191	95	1286	Казахстан
			Итого по разделу: 15. Крыльцо Кр-1 в осях 3-8, В-Г Лист АС-71									181509	
			Раздел: 16. Крыльцо Кр-2 по оси 1,10,Д-Е -2шт Лист АС-74-76										
			Деталь крыльца Кр-2 Лист АС-74										
16	408	С1255-102-0607	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	26,04	2346		61090		61090	4887	65977	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	409	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	15	2208,08 885,76	33,66 14,07	33121 13286	505 211	19330	14577 3816	51514	
18	410	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,24	37210		8930		8930	714	9644	Казахстан
			Итого по разделу: 16. Крыльцо Кр-2 по оси 1,10,Д-Е -2шт Лист АС-74-76									127135	
			Раздел: 17. Крыльцо Кр-3 по оси Л,4-5, Кр-4 по оси 7,И Лист АС-77										
			Деталь крыльца КР-3, КР-4										
19	442	С1255-102-0607	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	7,91	2346		18557		18557	1485	20042	Казахстан
20	443	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	9,5	2208,08 885,76	33,66 14,07	20977 8415	320 134	12242	9232 2417	32626	
21	444	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,152	37210		5656		5656	452	6108	Казахстан
			Итого по разделу: 17. Крыльцо Кр-3 по оси Л,4-5, Кр-4 по оси 7,И Лист АС-77									58776	
			Раздел: 18. Вход в подвал по оси 4,И-Л Лист АС-80										
			Приямок Лист АС-26										
22	474	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,45	844,25 400,14	33,03 16,42	380 180	14 7	185	176 44	600	
23	475	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,4	1564,27 923	85,63 68,79	2190 1292	120 96	778	1111 264	3565	
			Световой приямок СВП-1 - 2шт и СВП-2 - 1шт. Лист АС-81										
24	479	Е11-090501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,17088	8239,17 6213,04	1104,07 3,09	1408 1062	189 1	158	733 171	2312	
25	480	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,1914	83926,71 43234,4	27889,17 9722,08	16064 8275	5338 1861	2451	6994 1845	24903	
26	481	С1222-519-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,1914	1004492		192260		192260	15381	207641	Казахстан
27	482	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,36228	166,48	3,85	60	1	37	15	81	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		60,5	0,62	22	0		6		
28	483	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка		6	50476,35	2277,72	302858	13666	245352	43872	374468	
				м3 кладки		7306,6	555,84	43840	3335		27738		
29	484	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		1,9044	7095,07	1850,62	13512	3524	8068	3305	18162	
				м3 основания		1008,1	857,92	1920	1634		1345		
30	485	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,6348	25749,42	1151,21	16346	731	14688	1006	18740	
				м3		1460,7	279,93	927	178		1388		
31	486	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		6,348	844,25	33,03	5359	209	2610	2486	8473	
				м2 стяжки		400,14	16,42	2540	104		628		
32	487	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		22,89	1564,27	85,63	35806	1960	12719	18162	58285	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		923	68,79	21127	1575		4317		
33	488	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		27,03	922,09	20,5	24924	555	15654	8183	35756	
				м2 поверхности		322,45	3,09	8716	84		2649		
34	493	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		1,5	3289,31	41,16	4934	62	3869	1008	6417	
				м трубопровода		668,55	17,14	1003	26		475		
			Итого по разделу: 18. Вход в подвал по оси 4,И-Л Лист АС-80									759403	
			Локальная смета №2-1-2.Отопление										
			Индивидуальный тепловой пункт										
35	3	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		5	1966,77	44,5	9834	222	5259	4348	15317	
				м трубопровода		870,42	16,83	4352	84		1135		
36	4	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		15	2991,39	44,5	44871	667	31147	13043	62547	
				м трубопровода		870,42	16,83	13056	252		4633		
37	5	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		10	4390,78	77,27	43908	773	31724	11458	59795	
				м трубопровода		1141,15	27,99	11412	280		4429		
38	6	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		5	5377,28	77,27	26886	386	20794	5729	35224	
				м трубопровода		1141,15	27,99	5706	140		2609		
			Отопление										
39	40	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		100	1554,8	20,37	155480	2037	107586	45742	217320	
				м трубопровода		458,57	8,18	45857	818		16098		
40	41	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		1075	1679,11	20,37	1805043	21898	1290183	491721	2480505	
				м трубопровода		458,57	8,18	492963	8794		183741		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	42	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	125	1376,52	20,37	172065	2546	112198	57177	247581	
						458,57	8,18	57321	1022		18339		
42	43	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	90	1970,24	20,37	177322	1833	134217	41167	235968	
						458,57	8,18	41271	736		17479		
43	44	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	155	2103,28	20,37	326008	3157	251773	70899	428660	
						458,57	8,18	71078	1268		31753		
44	45	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	180	2400,52	37,87	432094	6817	321890	104124	579115	
						574,37	15,9	103387	2862		42897		
45	47	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	110	5377,28	77,27	591501	8500	457475	126033	774937	
						1141,15	27,99	125526	3079		57403		
			Итого по разделу: Отопление									5136969	
			Локальная смета №2-1-4.Водопровод и канализация										
			Раздел: 1. Хоз-питьевой водопровод										
46	31	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	162	1851,41	23,34	299928	3781	211854	84127	414779	
						520,33	9,57	84293	1550		30724		
47	32	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	113	2135,82	23,34	241348	2637	179913	58681	324031	
						520,33	9,57	58797	1081		24002		
			Итого по разделу: 11. Хоз-питьевой водопровод									738810	
			Раздел: 3. Канализация бытовая										
48	106	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	169	940,33	1,49	158916	252	355	155231	339279	
						936,74	0,53	158309	90		25132		
49	108	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	335	906,69	3,6	303741	1206	1625	295289	646952	
						898,24	1,21	300910	405		47922		
			Итого по разделу: 3. Канализация бытовая									986231	
			Локальная смета №2-2-1.Блочно-модульная котельная со складом для угля										
			Раздел: 1. Фундаменты под котельную										
			ФМ-1										
50	6	Е11-180101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м основания	32,22	7095,07	1850,62	228603	59627	136495	55915	307279	
						1008,1	857,92	32481	27642		22761		
51	7	Е11-160101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	23,2	30420,58	1775,84	705757	41200	610862	58381	825269	
						2314,47	450,85	53696	10460		61131		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	8	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,445955	447247		199452		199452	15956	215408	
53	9	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0675	392348		26483		26483	2119	28602	
54	10	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03792	282632,52 281160	1472,52 655,14	10717 10662	56 25	0	9725 1635	22077	
55	11	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,03792	845594		32065		32065	2565	34630	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Фундаменты под котельную									1433265	
			Локальная смета №6-1-1.Наружные сети водоснабжения и канализации										
			Раздел: 1. Земляные работы (водопровод, канализация, колодцы)										
56	1	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1343,95	227,42 0	227,42 39,49	305641 0	305642 53073	0	38212 27508	371361	
57	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	45,25	2306,3 2306,3	0 0	104360 104360	0 0	0	75139 14360	193859	
58	3	Е11-010102-0380 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	119,7	279,51 0	279,51 48,53	33457 0	33457 5809	0	4183 3011	40651	
59	4	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	2872,8	30		86184			6895	93079	
60	5	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	16,65	2990,91 1209,72	181,79 54,04	49799 20142	3027 900	26630	20831 5650	76280	
61	6	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1250,5	19,41 0	19,41 8,38	24272 0	24272 10479	0	7545 2545	34362	
62	7	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1250,5	8,58 0	8,58 3,71	10729 0	10729 4639	0	3340 1126	15195	
63	8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	138,92	1003,1 1003,1	0 0	139351 139351	0 0	0	100332 19175	258858	
64	9	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	87,6	1454		127370		127370	10190	137560	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1250,5	179,3	81,56	224215	101991	0	124493	376605	
				м3 уплотненного грунта		97,74	40,53	122224	50683		27897		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы (водопровод, канализация, колодцы)									1597810	
			Раздел: 2. Водопровод В1										
			Колодцы водопроводные д-2000 = 1шт										
66	64	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		2,95	26181,98	10103,54	77237	29806	12329	47459	134672	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11898,98	4351,39	35102	12837		9976		
67	65	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20		1	55437		55437		55437		59872	Казахстан
				шт.							4435		
68	66	С1225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6		1	34548		34548		34548		37312	Казахстан
				шт.							2764		
69	67	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9		2	39089		78178		78178		84432	Казахстан
				шт.							6254		
70	68	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1		1	11282		11282		11282		12185	Казахстан
				шт.							903		
71	69	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2		1	19453		19453		19453		21009	Казахстан
				шт.							1556		
72	70	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	4132		4132		4132		4463	Казахстан
				шт.							331		
73	71	С1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3		2	5391		10782		10782		11645	Казахстан
				шт.							863		
			Итого по разделу: 2. Водопровод В1									365590	
			Локальная смета №6-1-2.Наружные сети теплоснабжения										
			Земляные работы										
74	1	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		116,7	227,42	227,42	26540	26539	0	3318	32247	
				м3 грунта		0	39,49	0	4608		2389		
75	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		3,6	2306,3	0	8303	0	0	5978	15423	
				м3 грунта		2306,3	0	8303	0		1142		
76	3	Е11-010102-0380 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		33,3	279,51	279,51	9308	9308	0	1164	11310	
				м3 грунта		0	48,53	0	1616		838		
77	4	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		799,2	30		23976				25894	
				т·км							1918		
			Теплосеть: трубы, отводы, переходы										
78	13	Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка		0,004	1151895,06	474507,98	4608	1898	40	3206	8439	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	14	С1241-102-0126	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,5 мм	км трубопровода	4	667376	142206,44	2670	569		625		
				м		1021		4084		4084		4411	
			Итого по разделу: Наружные сети теплоснабжения								327		
												97724	
			Локальная смета №7-1-1.Благоустройство территории										
			Раздел: 2. Покрытие Лист ГП-2,3,4										
			Асфальтобетонное покрытие проезда 2040+368,5=2408,5м2										
80	12	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		168,595	2864,19	1098,6	482888	185219	269895	78549	606352	
				м3 материала основания в плотном теле		164,74	266,65	27774	44956		44915		
			Итого по разделу: 2. Покрытие Лист ГП-2,3,4									606352	
			Раздел: 4. МАФ ГП-3										
81	49	У86-010602-0302 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16		7	60070	6699	420490	46893	254534	120624	584402	
				секция		17009	2396	119063	16772		43288		
			Итого по разделу: 4. МАФ ГП-3									584402	
			Локальная смета №7-1-2.Групповые площадки-12шт										
			Раздел: 3. Навес Лист АС-83										
			Покрытие навеса										
82	24	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		4,190784	34437,03	10788,92	144318	45214	19746	64696	225735	
				т конструкций		18936,3	3437,25	79358	14405		16721		
83	25	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		1,2572352	818975		1029644		1029644		1112016	Казахстан
				т							82372		
84	27	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		399,6	887,16	23,04	354509	9206	29850	293598	699956	
				м2 кровли		789,42	9,2	315452	3676		51849		
85	28	С1224-102-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм		459,54	3904		1794044		1794044		1937568	Казахстан
				м2							143524		
			Итого по разделу: 22. Навес Лист АС-83									3975275	
			ИТОГО:					14325359	1038105	10074206	3121484	18842588	
								3102887	302947		1395745		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		282639					
			Итого с временными									19125227	
			Зимние удорожания			2,64 %		504906					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**19630133**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**392603**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**20022736**	
			С учетом скидки к=0,9									**18020462**	
			НДС			**12 %**		**2162455**					
			Итого с НДС									**20182918**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТаразКурылысИнвест"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор / Орумбаев Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области "
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя — Оспанов Р.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела строительства объектов социальной сферы — Жолдасбаев С.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Саменов Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Шилохвостов Д.С.

расценки верны