Наименование объекта: **"Строительство многоэтажного, многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и подземными паркингами, восточнее улиц Розыбакиева, участок №388, севернее Лисинского,**

Заказчик: **ТОО "Бат Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 01.09.2020 года

Приложение

Договор подряда от 01.09.2020 года

0

АКТ
выполненных работ за НОЯБРЬ 2020 г.
Питно 5

№	Наименование		ед. изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
							предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	**Витражи алюминиевые , двери в витраже , створки оконные в витраже**															
1	**Витражи алюминиевые:**	Вр-1 (1шт), Вр-2 (3шт), Вр-3 (1шт), Вр-4 (1шт). Вр-5 (1шт), Вр-6 (1шт).	кв.м.	113,50	53 241	6 042 854	90,80			4 834 283			80%	4 834 283		
	Профильная система:	Витражи Alutech F50, двери в витраже W62. (пр-во Беларусь)														
	Цвет профиля внутри/снаружи:	RAL 9016/RAL 7024 матовый														
	Заполнение:	**Тип 1 (Видимая часть витража):** Стеклопакет однокамерный 24мм: (6мм прозрачное закаленное+ 14 мм спейсер+ 4мм прозрачное энергосберегающие закаленное)														
	ИТОГО витражи:					**6 042 854**				**4 834 283**				**4 834 283**		
2	**Навесной вентилируемый фасад (Травертин)**															
	Материалы															
	Подконструкция по системе крепления "HILTI" или аналог (под гранит) , в том числе крепеж		кв.м.	356,90	8 400	2 997 960	214,14			1 798 776			60%	1 798 776		
	Утепление в 2слоя 50+50мм, в том числе крепеж		кв.м.	356,90	3 365	1 200 969	356,90			1 200 969			100%	1 200 969		
	Пароизоляционная мембрана		кв.м.	356,90	126	44 969	356,90			44 969			100%	44 969		
	Ветрозащитная мембрана негорючая		кв.м.	356,90	255	91 010	356,90			91 010			100%	91 010		
	Итого материалы:					**4 334 908**				**3 135 724**				**3 135 724**		
	Работа															
	Монтаж подконструкции по системе крепления типа "Hoffmann" или аналог (под гранит)		кв.м.	356,90	5 043	1 799 847	356,90			1 799 847			100%	1 799 847		
	Монаж утеплителя		кв.м.	356,90	696	248 402	356,90			248 402			100%	248 402		
	Монтаж пароизоляции		кв.м.	356,90	150	53 535	356,90			53 535			100%	53 535		
	Монтаж ветрозащитной мембраны		кв.м.	356,90	150	53 535	356,90			53 535			100%	53 535		
	Монтаж гранита по каркасу		кв.м.	356,90	7 027	2 507 936							0%	-		
	Итого работа :					**4 663 255**				**2 155 319**				**2 155 319**		
	Итого материалы + работа:		кв.м.	**356,90**	**25 212**	**8 998 163**				**5 291 043**				**5 291 043**		
	Подъемные механизмы															
	Аренда строительных лесов		м2	501,00	450	225 450	350,00			157 500			70%	157 500		
	Монтаж лесов от отм 0,000 до отм +4,200		м2	501,00	264	132 264	350,00			92 400			70%	92 400		
	Демонтаж лесов от отм 0,000 до отм +4,200		м2	501,00	154	77 154	350,00			53 900			70%	53 900		
	Итого подъемные механизмы:					**434 868**				**303 800**				**303 800**		
	Устройство накрывки парапета (оцинкованный гнутый лист 1 мм)															
	Устройство парапета: (OSB 8мм влагостойкий, оцинкованный лист крашенный 1 мм, мембрана, уголок металлический, кронштейны, пр. материалы) Металлический прогон в стоимость не входит!		п/м	107,00	26 827	2 870 489										
	Противопожарная отсечка															
	Противопожарная отсечка		п/м	129,7	1 995	**258 752**										
	Отливы, Откосы															
	Отливы шириной не более 250мм (оконные) (Оцинкованный лист 0,7мм Ral + крепежный материал)		п/м	35,95	5 043	181 296										
	Откосы шириной не более 250мм (оконные) (Оцинкованный лист 0,7мм Ral + крепежный материал)		п/м	87,00	5 043	438 741										
	ИТОГО отливы :					**620 037**										
ИТОГО :						**19 225 163**				**10 429 126**		-		**10 429 126**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ТОО «BAZIS-A Corp.» Инженер ОТиТБ Подпись

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор объекта _____

ЧЕНГЕЛБАЕВ АРХАТ БОЛАТОВИЧ АВТОРСКИЙ НАДЗОР KZ VJE00048226

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" _____ **Хрущёв С.А.**

М.П.

ПТД
ОПП

Тех.надзор_____

М.П.

Менеджер ПТО: _____ **Кунафиянова А.К.**