Типовая межведомственная форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2023 г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "UNISERV"

Договор: № 293 от 13.09.2023 г. Доп.соглашение № 293/1 от 28.09.2023 г.

Наименование строительства и его адрес: РП «Строительство асфальтового покрытия жилого массива «Барысхан» в г.Тараз»

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РП «Строительство асфальтового покрытия жилого массива «Барысхан» в г.Тараз»	104 311 000,00	104 311 000,00				104 311 000,00			
2	В том числе НДС 12%	11 176 178,57	11 176 178,57				11 176 178,57			
3	Удержание аванса 30%	31 293 300,00	31 293 300,00				31 293 300,00			
4	Удержание 5% гарантия качества	5 215 550,00	5 215 550,00				5 215 550,00			
5	Всего к оплате	67 802 150,00	67 802 150,00				67 802 150,00			
6	В том числе НДС 12%	7 264 516,07	7 264 516,07				7 264 516,07			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел строительства акимата г. Тараз»

Руководитель: _____

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «UNISERV»

Генеральный директор _____ Ергалиев Д.Ж.

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз" БИН 110940000807, Жамбылская область, г. Тараз Микрорайон АСТАНА, 30, тел: 8(7262)548355

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,адрес,данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "UNISERV", БИН 020140002290, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, К.Аманжолов, 99/1 , тел: 87112506832

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,адрес,данные о средствах связи)

Стройка: РП «Строительство асфальтового покрытия жилого массива «Барысхан» в г.Тараз»

(наименование,адрес)

Объект: РП «Строительство асфальтового покрытия жилого массива «Барысхан» в г.Тараз»

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 293 от 13.09.2023 г. Доп.соглашение № 293/1 от 28.09.2023 г.

Акт выполненных работ № 1 за октябрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы										
		Подраздел 1.Земляные работы										
1	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³**	м³ грунта	2423,54		187,25	178,71	453808	433111	1066	95588	593348
		НР - 72%; СП - 8%				8,10	46,68	19631	113131		43952	
2	412-101-0115 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	63617,925		70,00	0,00	4453255	0	0	0	4809515
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		356260	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м³ грунта	2423,54		42,08	36,53	101983	88532	364	30641	143234
		НР - 72%; СП - 8%				5,40	12,16	13087	29470		10610	
4	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т(дна корыта). Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м³ уплотненного грунта	8204,245667		153,52	153,52	1259516	1259516	0	302678	1687169
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	51,24	0	420386		124975	
5	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м³ уплотненного грунта	8204,245667		51,73	51,73	424406	424406	0	112293	579635
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	19,01	0	155963		42936	
6	1101-0203-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м² спланированной площади	10929,57		76,86	32,82	840047	358708	0	411800	1351994
		НР - 72%; СП - 8%				44,04	8,29	481338	90606		100148	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					514056				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2564273			

		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					809555			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1430		
		Перевозка грузов	Тенге				4453255				
	Накладные расходы		Тенге							953000	
	Сметная прибыль		Тенге							678881	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								9164895
		Подраздел 2. Дорожная одежда									
7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м³ материала основания в плотном теле	2048,37	3845,15	1566,27	7876290	3208300	4160588	1472666	10096872
					247,71	417,98	507402	856178		747916	
8	1127-1001-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л *НР - 108%; СП - 8%*	т битума	5,19	213812,27	7283,39	1110266	37821	987773	91446	1297850
					16306,02	0,00	84673	0		96137	
9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	5,19	3308,85	3308,85	17182	17182	0	9029	28308
					0,00	1609,94	0	8360		2097	
10	1127-0602-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=1,6667	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³, толщина 6 см(10см). Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м²	8414,59	4667,57	348,53	39275688	2932737	35185187	1890526	44459511
					137,59	70,44	1157763	592724		3293297	
11	1127-1001-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л *НР - 108%; СП - 8%*	т битума	1,99	213812,27	7283,39	425311	14488	378387	35030	497168
					16306,02	0,00	32436	0		36827	
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	1,99	3308,85	3308,85	6582	6582	0	3459	10844
					0,00	1609,94	0	3202		803	
13	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 (5)см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых Б М2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м² покрытия	6003,74	2044,02	226,54	12271774	1360088	10676940	520539	13815699
					39,10	41,18	234746	247234		1023385	
14	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 *НР - 108%; СП - 8%*	м² покрытия	6003,74476	447,89	0,04	2689017	240	2647471	44610	2952318
					6,88	0,00	41306	0		218690	
		Устройство бортового камня									
15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	1027	2864,82	47,38	2942170	48660	1525484	1500950	4798565
					1332,06	21,17	1368026	21742		355445	
16	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м³	55,458	44340,00	0,00	2459008	0	2459008	0	2655729
					0,00	0,00	0	0		196721	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				3426351				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7626099			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1729440			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						58020838		
		Перевозка грузов	Тенге				0				

	Накладные расходы								
	Сметная прибыль	Тенге					5568255		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2	Тенге					5971318		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**							**80612863**
	Стоимость общестроительных работ				76606301	10190371	58020838	6521255	89777758
	Материалы	Тенге			3927320	2538995	--	6650200	
	Всего заработная плата	Тенге			76606301				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге			58020838				
	Транспортные расходы	Тенге				6466315			
	Накладные расходы	Тенге			3818053				
	Сметная прибыль	Тенге			4453255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			6521255				
	Нормативная трудоемкость	Тенге			6650200				
	Сметная заработная плата	чел.-ч			89777758				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							8226
	Нормативная трудоемкость	Тенге				6466315			
	Сметная заработная плата	чел.-ч			89777758				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							8226
	В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**				6466315			
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге							89777758
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге			3927320				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				10190371			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				2538995			
	- Перевозка грузов	Тенге					58020838		
	- Накладные расходы	Тенге			4453255				
	- Сметная прибыль	Тенге						6521255	
								6650200	

НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	1 167 111			1 167 111
	Всего по главе	1 167 111	--	--	1 167 111
Глава 9. Прочие работы и затраты					
ЭСН РК 8.04-01-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,4%	363 779	--	--	363 779
	Всего по главе	363 779	--	--	363 779
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	91 308 648	0	0	91 308 648
ГН ОССС	Непридвиденные работы и затраты-2%	1 826 173			1 826 173
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	93 134 821	0	0	93 134 821
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--		11 176 178,57	11 176 178,57
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	93 134 821,42	--	11 176 178,57	104 311 000,00

Товарищество с ограниченной ответственностью "UNISERV"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или инд.идентификационный номер)

Генеральный директор Ергалиев Д. Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) технического надзора: **ТОО "Аз и Мур Строй"**

Усенов Е.К.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись