Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 24 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В Г. ПАВЛОДАРЕ. 1 ОЧЕРЕДЬ.**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ ОТ ЦТП-14 (ОТ ТК-840 ДО ЖИЛЫХ ДОМОВ В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ПР. НАЗАРБАЕВА , КАИРБАЕВА, ЕСТАЯ).**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12 от 03.02.2023**

Акт выполненных работ №7 от 24.08.2023г.

2-1-2 ТЕПЛОВУЮ ИЗОЛЯЦИЮ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Составлен (а) в текущих ценах на 17.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 15: ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ L=955,0 м										
1	155	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	765	124,82 73,51	3,56 0,44	95487,00 56235,00	2724,00 337,00	36529,00	39038,00 10764,00	145289,00	
2	156	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	765	327,27 64,56	9,27 1,32	250362,00 49388,00	7092,00 1010,00	193882,00	34777,00 22812,00	307951,00	
3	157	1126-0101-1001 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	41	47756,27 33088,72	2598,02 1159,84	1958007,00 1356638,00	106518,00 47553,00	494851,00	1067185,00 242015,00	3267207,00	
4	158	234-201-0307 РСНБ РК 2022	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 50-80 мм	м3	42,23	51061,00		2156306,00		2156306,00	172504,00	2328810,00	
5	159	1126-0301-0203 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	1250	5158,57 4593,19	228,07 25,05	6448213,00 5741487,00	285088,00 31313,00	421638,00	4387325,00 866838,00	11702376,00	
6	160	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	1,525	552642,00		842779,00		842779,00	67422,00	910201,00	
			Итого по разделу 15: ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ L=955,0 м					**11751154,00** **7203748,00**	**401422,00** **80213,00**	**4145985,00** **0,00**	**5528325,00** **1382355,00**	**18661834,00**	
			Раздел 16: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
7	161	1126-0101-1001 РСНБ РК 2022	Демонтаж:Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	136	21412,04 19853,23	1558,81 695,91	2912037,00 2700039,00	211998,00 94644,00		2123960,00 402880,00	5438877,00	
8	162	1126-0301-0203 РСНБ РК 2022	Демонтаж:поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	2555	2892,75 2755,91	136,84 15,03	7390976,00 7041350,00	349627,00 38402,00		5380600,00 1021719,00	13793295,00	
9	163	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	14,918165	170,00		2536,00			203,00	2739,00	
10	164	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	328,19963	48,00		15754,00			1260,00	17014,00	
11	165	1126-0101-1001 РСНБ РК 2022	Демонтаж:Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	32	21412,04 19853,23	1558,81 695,91	685185,00 635303,00	49882,00 22269,00		499755,00 94795,00	1279735,00	
12	166	1126-0301-0203 РСНБ РК 2022	Демонтаж:поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком		685	2892,75	136,84	1981534,00	93736,00		1442548,00	3698007,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 поверхности покрытия изоляции		2755,91	15,03	1887798,00	10296,00		273925,00		
13	167	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	3,535555	170,00		601,00			48,00	649,00	
14	168	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	77,78221	48,00		3734,00			299,00	4033,00	
15	169	1126-0101-1001 РСНБ РК 2022	Демонтаж:Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	41	14274,70 13235,49	1039,21 463,94	585263,00 542655,00	42608,00 19022,00		426874,00 80971,00	1093108,00	
16	170	1126-0301-0203 РСНБ РК 2022	Демонтаж:поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	1250	1928,51 1837,28	91,23 10,02	2410638,00 2296600,00	114037,00 12525,00		1754938,00 333250,00	4498826,00	
17	171	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	4,64275	170,00		789,00			63,00	852,00	
18	172	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	102,1405	48,00		4903,00			392,00	5295,00	
			Итого по разделу 16: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					15993950,00 15103745,00	861888,00 197158,00	0,00 0,00	11628675,00 2209805,00	29832430,00	
			ИТОГО по акту					27745104,00 22307493,00	1263310,00 277371,00	4145985,00 0,00	17157000,00 3592160,00	48494264,00	
			Временные здания и сооружения	%	1,04			504340,35					
			Итого с временными									48998604,35	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%	1,76			862375,44					
			Итого с дополнительными затратами									49860979,78	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			997219,60					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									50858199,38	
			Понижение цены К=0,95					48 315 289,41					
			НДС	%	12,00			5 797 834,73					
			Итого с НДС									54 113 124,14	

Сдал (подрядчик)
ТОО фирма "АЙ-СУ Мелиорация"
БИН 990440001133
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) В.И. Левченко

М.П.

Принял (заказчик)
ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"
БИН 141240021341
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист сектора инженерно-коммуникационной инфраструктуры
(должность, подпись, расшифровка подписи) И.М. Гумаров

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза»
KZ22VJE00038892 от 18.06.2018
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) М.Б. Сейткалиев

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ»
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись) И.Х. Сыздыков