Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **01/22 РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИКАНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В Г. ПАВЛОДАРЕ. 1 ОЧЕРЕДЬ.**
(наименование, адрес)

Объект: **2-2 ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ ОТ ТК-212 ДО ВВОДА В Ж/Д В ГРАНИЦАХ УЛ. ЛОМОВА, 1МАЯ, ПАХОМОВА.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12 от 03.02.2023**

Акт выполненных работ №11 от 24.08.2023 г.

за **2-2-3 СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ТК-212 ДО ВВОДА В Ж/Д В ГРАНИЦАХ УЛ. ЛОМОВА,1 МАЯ,ПАХОМОВА**

Составлен (а) в текущих ценах на 17.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022	Грунты I группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2/с учетом демонтажа тепловых камер		898,01	398,33	398,33	357704,43	357704,19		62968,52	454330,45	
				м3 грунта		0,00	97,39	0,00	87457,12		33657,50		
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		15,995	2653,64	0,00	42445,05	0,00		30560,31	78845,73	
				м3 грунта		2653,64	0,00	42445,05	0,00		5840,37		
3	3	1101-0205-0101 РСНБ РК 2022	Грунты I группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		2,69	2342,55	0,00	6301,50	0,00		4537,05	11705,54	
				м3 грунта		2342,55	0,00	6301,50	0,00		866,99		
4	4	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022	Грунты I группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		14,625	438,16	438,16	6408,15	6408,15		1127,94	8138,91	
				м3 грунта		0,00	107,13	0,00	1566,81		602,82		
5	5	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт I группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,262	2919,00	0,00	764,80	0,00		550,68	1420,76	
				м3 грунта		2919,00	0,00	764,80	0,00		105,28		
6	6	1101-0205-1202 РСНБ РК 2022	Котлованы. Водоотлив		15,028	2356,01	2356,01	35406,07	35406,07			38238,49	
				м3 мокрого грунта		0,00	0,00	0,00	0,00		2832,42		
7	7	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022	Грунты I группы разработанные вручную. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		18,685	331,94	331,94	6202,28	6202,28		1091,88	7877,64	
				м3 грунта		0,00	81,16	0,00	1516,42		583,48		
8	8	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		39349,5228	48,00		1888776,99				2039879,26	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т*км							151102,27		
9	9	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Работа на отвале		3677,25	33,35	29,42	122636,25	108184,69	330,94	33132,19	168234,38	
				м3 грунта		3,84	8,67	14120,62	31881,56		12465,94		
10	10	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /грунт для обратной засыпки		3207,48	138,43	132,34	444011,51	424477,75	1475,63	87948,80	574523,77	
				м3 грунта		5,63	32,46	18058,14	104115,06		42563,46		
11	11	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		135483,8844	48,00		6503226,03				7023484,19	
				т*км							520258,16		
12	12	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/с учетом засыпки полостей, образовавшихся после демонтажа тепловых камер		2886,73	35,95	35,95	103778,39	103778,40		21881,24	135705,88	
				м3 грунта		0,00	10,53	0,00	30397,49		10046,25		
13	13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2886,73	281,18	134,43	811690,90	388062,96		431565,75	1342704,73	
				м3 уплотненного грунта		146,75	60,89	423627,94	175772,74		99448,08		
14	14	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		320,75	1371,27	0,00	439835,22	0,00		316679,34	817037,34	
				м3 грунта		1371,27	0,00	439835,22	0,00		60522,78		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					10769187,57	1430224,48	1806,57	992043,70	12702127,07	
								945153,27	432707,20	0,00	940895,80		
			Раздел 2: УТ2,УТ3,УТ4,УТ5,УТ6,УТ7,УТ8,УТ9,УТ10,УТ11,УТ12,УТ13,УТ14,УТ15,УТ16,УТ17-земляные работы учтены в общем объеме земляных работ										
15	15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		6,26	6486,63	2011,94	40606,30	12594,71	14285,67	14886,31	59932,14	
				м3		2192,63	420,56	13725,92	2632,69		4439,53		
16	16	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		6,3852	23074,00		147332,21		147332,21		159118,79	
				м3							11786,58		
17	17	1107-0601-0202 РСНБ РК 2022	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство УТ2-УТ17		66,87	31092,10	1889,13	2079128,84	126326,04	864110,23	1327118,83	3678747,59	
				м3 конструкции		16280,73	538,13	1088692,30	35984,78		272499,92		
18	18	212-101-0707 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		17,5205	26582,00		465730,03		465730,03		502988,29	
				м3							37258,26		
19	19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,17534	408502,00		71626,82		71626,82		77356,89	
				т							5730,07		
20	20	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		1,5065	389901,00		587385,81		587385,81		634376,56	
				т							46990,75		
21	21	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,17584	34195,00	1964,30	6012,77	345,30	67,40	5201,87	12111,74	
				т		31846,70	662,55	5599,80	116,53		897,10		
22	22	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,036	424340,81	2276,09	15276,40	82,05		13859,18	31466,53	
				т		422064,72	984,04	15194,36	35,40		2330,95		
23	23	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,036	1029630,00		37066,55		37066,55		40031,89	
				т							2965,34		
24	24	Т ССЦ РК 8-04-08-2022 таб.6	Доплата на изменение марки стали до С245		0,0324	7791,00		252,33		252,33		272,58	
				т							20,25		
25	26	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,21218	408502,00		86675,90		86675,90		93609,87	
				т							6933,97		
26	27	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		2,53688	389901,00		989132,09		989132,09		1068262,72	
				т							79130,63		
27	28	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,03086	391464,00		12080,52		12080,52		13046,91	
				т							966,39		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	29	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0744	424340,81 422064,72	2276,09 984,04	31570,92 31401,71	169,21 73,11		28642,19 4817,14	65030,25	
29	30	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0744	1029630,00		76604,36		76604,36	6128,44	82732,80	
30	31	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом более 20 кг. Установка ТР	т	0,4458	44908,89 42632,80	2276,09 984,04	20020,34 19005,77	1014,57 438,65		17694,49 3017,10	40731,93	
31	32	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,235	125911,21 123635,12	2276,09 984,04	29589,00 29054,33	535,00 231,33		26649,67 4499,00	60737,67	
32	33	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,6808	1018274,00		693240,98		693240,98	55459,20	748700,18	
33	34	225-202-0903 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.240.14-6/КАЛЬКУЛЯЦИЯ п.2	шт.	3	65121,00		195363,00		195363,00	15628,88	210991,88	
34	35	225-202-0409 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.240.14-6/КАЛЬКУЛЯЦИЯ п.4	шт.	2	37454,00		74908,00		74908,00	5992,67	80900,67	
35	36	225-202-0902 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.180.14-6 /КАЛЬКУЛЯЦИЯ п.3	шт.	9	62378,00		561402,00		561402,00	44912,13	606314,13	
36	37	225-202-0407 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.180.14-6/КАЛЬКУЛЯЦИЯ п.5	шт.	8	20457,00		163656,00		163656,00	13092,53	176748,53	
37	38	225-202-0901 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6/КАЛЬКУЛЯЦИЯ п.7	шт.	2	27205,00		54410,00		54410,00	4352,67	58762,67	
38	39	225-202-0406 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.12-6/КАЛЬКУЛЯЦИЯ п.8	шт.	4	13920,00		55680,00		55680,00	4454,33	60134,33	
39	40	225-203-0712 РСНБ РК 2022	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б4 (1-8)/КАЛЬКУЛЯЦИЯ п.9	шт.	3	56309,00		168927,00		168927,00	13514,25	182441,25	
40	41	225-203-0715 РСНБ РК 2022	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б7 (1-8)/КАЛЬКУЛЯЦИЯ п.10	шт.	1	113054,00		113054,00		113054,00	9044,40	122098,40	
41	42	225-203-0720 РСНБ РК 2022	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б12 (1-8)/КАЛЬКУЛЯЦИЯ п.18	шт.	2	131761,00		263522,00		263522,00	21082,00	284604,00	
42	43	225-203-0721 РСНБ РК 2022	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б13 (1-8)/КАЛЬКУЛЯЦИЯ п.19	шт.	1	186213,00		186213,00		186213,00	14897,00	201110,00	
43	44	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	13	2549,00		33137,00		33137,00	2650,96	35787,96	
44	45	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Надбавка до F150.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,15	494,54		1063,30		1063,30	84,94	1148,24	
45	46	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Надбавка до F150.Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,18	261,07		569,07		569,07	45,62	614,69	
46	47	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,62	6486,63 2192,63	2011,94 420,56	10508,25 3552,01	3259,24 681,18	3697,00	3852,31 1148,78	15509,34	
47	48	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,698014	23074,00		39180,03		39180,03	3134,53	42314,56	
48	49	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,3772	121393,05 64917,26	40972,05 14598,05	167182,11 89403,84	56426,24 20104,40	21352,04	75561,17 19419,43	262162,71	
49	50	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (С1,С2,С3,С4,С5)	т	1,3772	1004968,00		1384041,60		1384041,60	110723,26	1494764,86	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	51	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022	Решетки приемков металлические. Установка	т металлических изделий	0,16966	1122817,83 86953,91	16882,74 5776,02	190497,25 14752,92	2863,60 979,53	172880,73	14631,07 16410,15	221538,47	
51	52	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,20172	1158000,80 106695,34	10685,18 2389,28	233591,76 21522,33	2155,36 481,73	209914,07	25965,69 20764,26	280321,71	
52	53	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	48	76624,00		3677952,00		3677952,00	294236,31	3972188,31	
53	54	1146-0201-0601 РСНБ РК 2022	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3/под опорное кольцо	м3	2,9	28047,86 22661,28	22,58 0,00	81338,45 65717,74	65,48 0,00	15555,23	55202,90 10923,65	147465,00	
54	55	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,16	91690,00		106360,79		106360,79	8509,16	114869,95	
55	56	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	161,3	670,10 394,67	175,42 45,00	108087,48 63660,09	28295,54 7258,78	16131,85	65245,69 13866,84	187200,01	
56	57	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	161,3	223,22 80,05	143,17 38,27	36005,09 12912,52	23093,51 6173,02		17557,32 4285,66	57848,07	
57	58	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	11,516815	28990,00		333872,17		333872,17	26709,92	360582,09	
58	59	1112-0101-0207 РСНБ РК 2022	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	161,3	3547,52 521,14	114,14 11,80	572215,13 84060,01	18410,75 1903,09	469744,37	79085,69 52104,55	703405,37	
59	60	1112-0101-0401 РСНБ РК 2022	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	129,52	2855,50 501,03	86,63 9,24	369844,77 64893,30	11220,06 1196,89	293730,48	60802,75 34452,58	465100,10	
60	61	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	161,3	670,10 394,67	175,42 45,00	108087,48 63660,09	28295,54 7258,78	16131,85	65245,69 13866,84	187200,01	
61	62	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщ.30мм	м2 стяжки	161,3	60,88 21,83	39,05 10,44	9819,99 3521,09	6298,90 1683,72		4789,20 1169,07	15778,26	
62	63	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	4,935778	28990,00		143088,20		143088,20	11447,24	154535,44	
63	64	1146-0303-0103 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2/замоноличивание стен после установки балок	м3 заделки	0,565	221065,80 114954,16	1929,31 867,36	124902,05 64949,07	1090,18 489,98	58862,81	54968,94 14389,90	194260,89	
64	65	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	63,245	202,94 85,94	5,14 0,88	12835,06 5435,41	324,90 55,54	7074,74	3788,68 1330,16	17953,90	
65	66	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	81,882	223,23 94,53	5,65 0,97	18278,39 7739,97	462,86 79,61	10075,56	5395,11 1894,03	25567,53	
			Итого по разделу 2: УТ2,УТ3,УТ4,УТ5,УТ6,УТ7,УТ8,УТ9,УТ10,УТ11,УТ12,УТ13,УТ14,УТ15,УТ16,УТ17-земляные работы учтены в общем объеме з					14988924,59 1768454,58	323329,03 87858,74	12897140,79 0,00	1966144,75 1356409,32	18311478,66	
			Раздел 3: Деформационные швы и примыкания каналов к камерам										
66	67	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	22,996	3653,12 788,29	12,70 3,14	84007,00 18128,00	292,00 72,00	65588,00	16926,00 8075,00	109008,00	
67	68	235-101-0101 РСНБ РК 2022	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	52,8908	324,00		17137,00		17137,00	1371,00	18508,00	
68	69	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		14,3725	4024,28	473,61	57839,00	6807,00	7390,00	42085,00	107918,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 перекрытия (за вычетом проемов)		3036,52	112,04	43642,00	1610,00		7994,00		
69	70	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 (калькуляция п.1)	1000 шт.	0,724374	91690,00		66418,00		66418,00	5313,00	71731,00	
70	71	1107-0516-0106 РСНБ РК 2022	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков битумной мастикой	м шва	80,5	668,31 345,33	322,98 87,45	53799,00 27799,00	26000,00 7040,00		41110,00 7593,00	102502,00	
71	72	235-201-0203 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	16,8245	602,00		10128,00		10128,00	810,00	10938,00	
			Итого по разделу 3: Деформационные швы и примыкания каналов к камерам					289328,00 89569,00	33099,00 8722,00	166661,00 0,00	100121,00 31156,00	420605,00	
			Раздел 4: Дренажные колодцы ДК1-ДК10-земляные работы учтены в общем объеме земляных работ										
72	73	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые(ДК6,ДК8)	м3 конструкций колодца	3,02	71360,11 33824,86	18201,13 7609,73	215508,00 102151,00	54967,00 22981,00	58389,00	123881,00 27151,00	366540,00	
73	74	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие (ДК1-ДК5,ДК7,ДК9-ДК10)	м3 конструкций колодца	12,54	52495,88 29563,71	17624,65 7400,37	658298,00 370729,00	221013,00 92801,00	66556,00	458894,00 89375,00	1206567,00	
74	75	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(ДК6,ДК8)	м2 стяжки	4,6	609,70 568,49	40,09 23,33	2805,00 2615,00	184,00 107,00	5,00	2559,00 429,00	5793,00	
75	76	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,09384	28990,00		2720,00		2720,00	218,00	2938,00	
76	77	261-107-0377 РСНБ РК 2022	Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94) ГОСТ 10834-76	т	0,000621	2693885,00		1674,00		1674,00	134,00	1808,00	
77	78	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4692	23074,00		10826,00		10826,00	866,00	11692,00	
78	79	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок (лотки)	м3	4,5223	24727,00		111823,00		111823,00	8946,00	120769,00	
79	80	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	15	4875,00		73125,00		73125,00	5850,00	78975,00	
80	81	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	28	17506,00		490168,00		490168,00	39213,00	529381,00	
81	82	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	11325,00		33975,00		33975,00	2718,00	36693,00	
82	83	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	10	14430,00		144300,00		144300,00	11544,00	155844,00	
83	84	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП10	шт.	10	15441,00		154410,00		154410,00	12353,00	166763,00	
84	85	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	14	2549,00		35686,00		35686,00	2855,00	38541,00	
85	86	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Надбавка на водонепроницаемость до W6.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,03	865,45		9546,00		9546,00	764,00	10310,00	
86	87	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	85	785,00		66725,00		66725,00	5338,00	72063,00	
87	88	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	6	76624,00		459744,00		459744,00	36780,00	496524,00	
88	89	244-202-0105 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)		4	46788,00		187152,00		187152,00		202124,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект							14972,00		
89	90	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		0,534	6486,63	2011,94	3464,00	1075,00	1219,00	1270,00	5113,00	
				м3		2192,63	420,56	1171,00	225,00		579,00		
90	91	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,54468	24727,00		13468,00		13468,00		14545,00	
				м3							1077,00		
91	92	1106-1401-0104 РСНБ РК 2022	Сооружения емкостные. Железнение поверхности		17,8	697,21	1,54	12410,00	27,00	450,00	10870,00	25142,00	
				м2 поверхности		670,39	0,70	11933,00	12,00		1862,00		
92	93	1115-0208-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону		106,27	2441,12	102,95	259418,00	10941,00	86390,00	136948,00	428075,00	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1525,24	85,61	162087,00	9098,00		31709,00		
93	94	1146-0302-0102 РСНБ РК 2022	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1		0,13	104819,55	57171,95	13627,00	7432,00		7973,00	23328,00	
				м3		47647,60	25361,25	6194,00	3297,00		1728,00		
94	95	1146-0101-0801 РСНБ РК 2022	Обетонирование		1,42	84437,64	1907,27	119901,00	2709,00	47442,00	59519,00	193774,00	
				м3		49120,40	777,91	69751,00	1105,00		14254,00		
95	96	212-101-0614 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6		1,4484	25877,00		37480,00		37480,00		40478,00	
				м3							2998,00		
96	97	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		2	6486,63	2011,94	12973,00	4024,00	4564,00	4256,00	19147,00	
				м3		2192,63	420,56	4385,00	841,00		1418,00		
97	98	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		2,04	23074,00		47071,00		47071,00		50837,00	
				м3							3766,00		
			Итого по разделу 4: Дренажные колодцы ДК1-ДК10-земляные работы учтены в общем объеме земляных работ					3178297,00	302372,00	2144908,00	806670,00	4303764,00	
								731016,00	130467,00	0,00	318797,00		
			Раздел 5: Плиты разгрузочные										
98	99	1127-0601-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство		9,6	8330,72	5601,66	79975,00	53776,00	2907,00	45911,00	135957,00	
				м3 сборных железобетонных плит		2426,27	2001,91	23292,00	19218,00		10071,00		
99	100	1127-0601-0103 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство		143,79	8290,94	5012,91	1192154,12	720806,18	57918,40	698886,67	2042432,45	
				м3 сборных железобетонных плит		2875,23	1625,84	413429,54	233779,32		151291,66		
100	101	225-202-1105 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 11 тс/м2 ГОСТ 13015-2012/КАЛЬКУЛЯЦИЯ п.11		153,39	105470,00		16178043,00		16178043,00		17472286,80	
				м3							1294243,80		
101	102	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Надбавка до F150.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		16,39	494,54		8106,00		8106,00		8754,00	
				м3							648,00		
102	103	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Надбавка до F150.Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок		137	261,07		35766,86		35766,86		38629,08	
				м3							2862,22		
			Итого по разделу 5: Плиты разгрузочные					17494044,98	774582,18	16282741,26	744897,67	19698059,33	
								436721,54	252997,32	0,00	1459116,68		
			Раздел 6: Лотки										
103	104	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		47,57	6255,93	1733,31	297595,00	82453,00	149046,00	92829,00	421658,00	
				м3 основания		1389,42	708,88	66095,00	33721,00		31234,00		
104	105	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		97,42	17384,64	4374,23	1693611,82	426137,63	563835,02	1004124,36	2914203,52	
				м3 сборных конструкций		7222,74	1517,37	703639,18	147822,16		215867,34		
105	106	225-203-0108 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012/КАЛЬКУЛЯЦИЯ п.13		30	52867,00		1586009,90		1586009,90		1712890,63	
				м3							126880,73		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	107	225-203-0206 РСНБ РК 2022	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012/КАЛЬКУЛЯЦИЯ п.14	м3	2,2	162213,00		356868,68		356868,68	28549,37	385418,05	
107	108	225-203-0107 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012/КАЛЬКУЛЯЦИЯ п.20	м3	14,22	50318,00		715522,00		715522,00	57242,00	772764,00	
108	109	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012/КАЛЬКУЛЯЦИЯ п.12	м3	22,19	106157,00		2355624,20		2355624,20	188450,28	2544074,48	
109	110	225-202-1105 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 11 тс/м2 ГОСТ 13015-2012/КАЛЬКУЛЯЦИЯ п.11	м3	28,81	105470,00		3038591,00		3038591,00	243087,00	3281678,00	
110	111	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Надбавка до F150.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	82	494,54		40552,47		40552,47	3244,04	43796,51	
111	112	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Надбавка до F150.Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15,42	261,07		4026,00		4026,00	322,00	4348,00	
112	113	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные одночейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	12,42	17384,64 7222,74	4374,23 1517,37	215917,51 89706,74	54328,53 18846,11	71883,10	128091,71 27520,46	371529,68	
113	114	225-203-0718 РСНБ РК 2022	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б10 (1-8)/Калькуляция п.26	шт.	2	45794,00		91588,00		91588,00	7327,33	98915,33	
114	115	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012/КАЛЬКУЛЯЦИЯ п.12	м3	1,98	106157,00		210191,00		210191,00	16815,00	227006,00	
115	116	225-202-1105 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 11 тс/м2 ГОСТ 13015-2012/КАЛЬКУЛЯЦИЯ п.11	м3	1,68	105470,00		177190,00		177190,00	14175,00	191365,00	
116	117	225-203-0206 РСНБ РК 2022	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012/КАЛЬКУЛЯЦИЯ п.14	м3	1	162213,00		162213,00		162213,00	12977,00	175190,00	
117	118	261-101-0382 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, (ПДУ, ПТУ) СТ РК 937-92	м3	7,54	78133,00		589122,64		589122,64	47129,84	636252,48	
118	119	С ССЦ РК 8.04-08-2022 таб.4	Скидка при изменении марки бетона с В22,5 до В20	м3	3,48	875,00		-3045,00		-3045,00	-244,00	-3289,00	
119	120	С ССЦ РК 8.04-08-2022 таб.4	Скидка при изменении марки бетона с В22,5 до В15	м3	8,94	1905,00		-17030,46		-17030,46	-1362,82	-18393,28	
120	121	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	13,6	20445,91 10966,61	3982,08 835,09	278064,00 149146,00	54156,00 11357,00	74762,00	149268,00 34187,00	461519,00	
121	122	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотельный размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,44	91690,00		498794,00		498794,00	39903,00	538697,00	
122	123	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство (монолитное днище)	м3	1,2	6486,63 2192,63	2011,94 420,56	7784,00 2631,00	2415,00 505,00	2738,00	2854,00 851,00	11489,00	
123	124	212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,2	25572,00		30686,00		30686,00	2455,00	33141,00	
124	125	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2	0,4	1054,07 879,06	9,68 3,81	422,00 352,00	4,00 2,00	66,00	321,00 59,00	802,00	
125	126	212-101-0313 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,4	23844,00		9538,00		9538,00	763,00	10301,00	
126	127	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,7	7115,12 3474,42	3073,24 677,34	12096,00 5907,00	5224,00 1151,00	965,00	6423,00 1481,00	20000,00	
127	128	212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,7255	25572,00		44124,00		44124,00	3530,00	47654,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128	129	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	1,8	20445,91 10966,61	3982,08 835,09	36803,00 19740,00	7168,00 1503,00	9895,00	19756,00 4525,00	61084,00	
129	130	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовый полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 (калькуляция п.1)	1000 шт.	0,72	91690,00		66017,00		66017,00	5281,00	71298,00	
130	131	1107-0504-0101 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	6	6769,04 4099,39	1772,83 375,79	40614,00 24596,00	10637,00 2255,00	5381,00	31684,00 5784,00	78082,00	
131	132	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012/КАЛЬКУЛЯЦИЯ п.12	м3	1,07	106157,00		113588,00		113588,00	9087,00	122675,00	
132	133	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,24	6486,63 2192,63	2011,94 420,56	1557,00 526,00	483,00 101,00	548,00	571,00 170,00	2298,00	
133	134	212-101-0313 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,2448	23844,00		5837,00		5837,00	467,00	6304,00	
			Итого по разделу 6: Лотки					12660471,76 1062338,92	643006,16 217263,27	10955126,55 0,00	1436522,07 1127757,57	15224751,40	
			Раздел 7: Канал Кл1-земляные работы учтены в общем объеме земляных работ										
134	135	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,5	3127,53 1389,42	1733,31 708,88	7819,00 3474,00	4333,00 1772,00	12,00	4879,00 1016,00	13714,00	
135	136	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,75	2844,00		7821,00		7821,00	626,00	8447,00	
136	137	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка на растворе М50 см 01/22-КЖ2 лист 8, прим. 6	шт. сборных конструкций	29	3251,85 698,08	2009,73 448,05	94304,00 20244,00	58282,00 12993,00	15777,00	39220,00 10682,00	144206,00	
137	138	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка на растворе М50 см 01/22-КЖ2 лист 8, прим. 6	шт. сборных конструкций	10	3603,17 807,87	1970,67 439,34	36032,00 8079,00	19706,00 4393,00	8246,00	14717,00 4060,00	54809,00	
138	139	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка на растворе М50 см 01/22-КЖ2 лист 8, прим. 6	шт. сборных конструкций	14	4674,32 1229,22	2510,39 559,66	65440,00 17209,00	35145,00 7835,00	13086,00	29552,00 7599,00	102591,00	
139	140	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	15,533	29019,00		450752,00		450752,00	36060,00	486812,00	
140	141	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Надбавка до F150 на ФБС . Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 см 01/22-КЖ2 лист 8, прим. 6	м3	15,533	692,22		10752,00		10752,00	860,00	11612,00	
141	142	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитных заделок из бетона В15 см 01/22-КЖ2 лист 8, спецификация	м3	0,1	10738,52 5582,63	2449,87 528,35	1074,00 558,00	245,00 53,00	271,00	556,00 130,00	1760,00	
142	143	212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,1015	25572,00		2596,00		2596,00	208,00	2804,00	
143	144	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	м2 поверхности	43,9	1270,37 484,13	32,66 4,64	55769,00 21253,00	1434,00 204,00	33082,00	19955,00 6058,00	81782,00	
144	145	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	32	171,85 120,79	50,99 19,32	5499,00 3865,00	1631,00 618,00	2,00	4214,00 777,00	10490,00	
145	146	211-201-0707 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3	м3	1,632	4608,00		7520,00		7520,00	602,00	8122,00	
146	147	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	3,2	9403,65 6170,31	13,46 0,00	30092,00 19745,00	43,00 0,00	10304,00	18560,00 3892,00	52544,00	
147	148	212-101-0313 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		3,264	23844,00		77827,00		77827,00		84053,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							6226,00		
148	149	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	32	814,02 576,48	149,39 59,38	26049,00 18447,00	4780,00 1900,00	2821,00	19127,00 3614,00	48790,00	
149	150	212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,9792	25572,00		25040,00		25040,00	2003,00	27043,00	
150	151	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	32	44,90 -33,21	-11,69 -6,98	-1437,00 -1063,00	-374,00 -223,00		-1209,00 -212,00	-2858,00	
151	152	212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,1632	25572,00		-4173,00		-4173,00	-334,00	-4507,00	
152	153	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	8	4539,45 1222,44	1386,87 282,77	36316,00 9780,00	11095,00 2262,00	15441,00	14209,00 4042,00	54567,00	
153	154	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2	6014,30 1481,86	1632,11 327,31	12029,00 2964,00	3265,00 655,00	5801,00	4270,00 1304,00	17603,00	
154	155	225-202-1107 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012/КАЛЬКУЛЯЦИЯ п.23	м3	8,86	95509,00		846210,00		846210,00	67697,00	913907,00	
155	156	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	35	670,10 394,67	175,42 45,00	23454,00 13813,00	6140,00 1575,00	3500,00	14158,00 3009,00	40621,00	
156	157	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,5355	28990,00		15524,00		15524,00	1242,00	16766,00	
157	158	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 65 мм	м2 стяжки	35	202,92 72,77	130,15 34,80	7102,00 2547,00	4555,00 1218,00		3464,00 845,00	11411,00	
158	159	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	1,785	28990,00		51747,00		51747,00	4140,00	55887,00	
159	160	1112-0101-0207 РСНБ РК 2022	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	35	2336,98 521,14	114,14 11,80	81794,00 18240,00	3995,00 413,00	59560,00	17161,00 7916,00	106871,00	
160	161	235-101-0101 РСНБ РК 2022	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	131,6	324,00		42638,00		42638,00	3411,00	46049,00	
161	162	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство защитного слоя	м2 стяжки	35	670,10 394,67	175,42 45,00	23454,00 13813,00	6140,00 1575,00	3500,00	14158,00 3009,00	40621,00	
162	163	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,5355	28990,00		15524,00		15524,00	1242,00	16766,00	
163	164	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 65 мм	м2 стяжки	35	60,88 21,83	39,05 10,44	2131,00 764,00	1366,00 365,00		1039,00 254,00	3424,00	
164	165	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,5355	28990,00		15524,00		15524,00	1242,00	16766,00	
			Итого по разделу 7: Канал Кл1-земляные работы учтены в общем объеме земляных работ					2072223,00 173732,00	161781,00 37608,00	1736705,00 0,00	218030,00 183220,00	2473473,00	
			Раздел 8: Демонтажные работы										
165	166	1107-0601-0202 РСНБ РК 2022	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	158,5	14535,89 13024,59	1511,30 430,50	2303939,00 2064398,00	239541,00 68234,00		2516506,00 385635,00	5206080,00	
166	167	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж	м3 сборных конструкций	597,6	9277,57 5778,19	3499,38 1213,90	5544276,00 3453046,00	2091230,00 725427,00		4930600,00 837991,00	11312867,00	
167	168	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		1890,25	170,00		321343,00				347050,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							25707,00		
168	169	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	41585,5	48,00		1996104,00				2155792,00	
											159688,00		
			Итого по разделу 8: Демонтажные работы					10165662,00	2330771,00	0,00	7447106,00	19021789,00	
								5517444,00	793661,00	0,00	1409021,00		
			ИТОГО по акту					71618138,90	5999164,85	44185089,17	13711535,19	92156047,46	
								10724429,31	1961284,53	0,00	6826373,37		
			Временные здания и сооружения	%	1,04			958422,89					
			Итого с временными									93114470,35	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%	1,76			1638814,68					
			Итого с дополнительными затратами									94753285,03	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1895065,70					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									96648350,73	
			Понижение цены К=0,95					91 815 933,19					
			НДС	%	12,00			11 017 911,98					
			Итого с НДС									102 833 845,17	

Сдал (Подрядчик)

ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
БИН 990940001123
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

В.И. Левченко
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"
БИН 111240001341
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист сектора инженерно-коммуникационной инфраструктуры

И.М. Гумаров
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза»
KZ22VTE00038892 от 18.06.2018»
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.Б. Сейткалиев

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ»
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

И.Х. Сыздыков