Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №189

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **01/22 РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИКАНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В Г. ПАВЛОДАРЕ. 1 ОЧЕРЕДЬ.**
(наименование, адрес)

Объект: **2-3 ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ ОТ ТК-145 ДО ВВОДА В Ж/Д В ГРАНИЦАХ УЛ.ЛОМОВА,1 МАЯ, ГАГАРИНА**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12 от 03.02.2023**

Акт выполненных работ №14 от 24.08.2023г.

2-3-3 СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ТК-145 ДО ВВОДА В Ж/Д В ГРАНИЦАХ УЛ, ЛОМОВА,1 МАЯ,ГАГАРИНА

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	4371,664	398,33 0,00	398,33 97,39	1741364,80 0,00	1741364,80 425756,00		306540,80 163849,60	2211755,20	
2	2	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	9,904	438,16 0,00	438,16 107,13	4339,20 0,00	4339,20 1060,80		764,00 408,00	5511,20	
3	3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	68,264	2653,64 2653,64	0,00 0,00	181148,00 181148,00	0,00 0,00		130426,40 24925,60	336500,00	
4	4	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,776	2919,00 2919,00	0,00 0,00	28536,00 28536,00	0,00 0,00		20546,40 3926,40	53008,80	
5	5	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы разработанные вручную. Погрузка на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	78,04	331,94 0,00	331,94 81,16	25904,80 0,00	25904,80 6333,60		4560,80 2436,80	32902,40	
6	6	1101-0205-1202 РСНБ РК 2022	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	3,352	2356,01 0,00	2356,01 0,00	7897,60 0,00	7897,60 0,00		 632,00	8529,60	
7	7	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т-км	174638,2493	48,00		8382636,00			 670611,20	9053247,20	
8	8	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4459,608	33,35 3,84	29,42 8,67	148728,00 17124,80	131201,60 38664,80	401,60	40180,80 15118,40	204027,20	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022	Группы I группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3773,488	138,43 5,63	132,34 32,46	522364,00 21244,80	499383,20 122487,20	1736,00	103468,80 50074,40	675907,20	
10	10	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	147769,7901	48,00		7092949,60			567436,00	7660385,60	
11	11	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м, I группа грунтов 1	м3 грунта	3396,144	35,95 0,00	35,95 10,53	122091,20 0,00	122091,20 35761,60		25742,40 11818,40	159652,00	
12	12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3396,144	281,18 146,75	134,43 60,89	954928,00 498384,00	456544,00 206791,20		507723,20 116996,80	1579648,00	
13	13	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	377,344	1371,27 1371,27	0,00 0,00	517440,80 517440,80	0,00 0,00		372555,20 71200,80	961196,80	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					19730328,00 1263878,40	2988726,40 836855,20	2137,60 0,00	1512508,80 1699434,40	22942271,20	
			Раздел 3: Тепловые камеры УТ1.1;УТ1.2;УТ3;УТ5;УТ6;УТ11;УТ22										
14	64	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,19712	6486,63 2192,63	2011,94 420,56	46684,89 15780,83	14479,92 3026,65	16424,14	17114,58 5103,67	68903,14	
15	65	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,341062	23074,00		169387,93		169387,93	13551,01	182938,94	
16	66	1107-0601-0202 РСНБ РК 2022	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	78,61854	31092,10 16280,73	1889,13 538,13	2444415,41 1279967,09	148520,57 42306,64	1015927,75	1560283,49 320376,08	4325074,98	
17	67	212-101-0707 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	20,799177	26582,00		552883,76		552883,76	44230,87	597114,63	
18	68	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,215064	408502,00		87854,13		87854,13	7028,62	94882,75	
19	69	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,867053	389901,00		727965,84		727965,84	58237,41	786203,25	
20	70	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,215064	34195,00 31846,70	1964,30 662,55	7354,20 6849,40	422,69 142,80	82,82	6362,45 1097,42	14814,07	
21	71	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,040984	125911,21 123635,12	2276,09 984,04	5160,08 5067,26	92,82 39,98		4647,43 784,69	10592,20	
22	72	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,040984	1029630,00		42198,11		42198,11	3375,79	45573,90	
23	73	Т ССЦ РК 8-04-08-2022 таб.6	Доплата на изменение марки стали до С245	т	0,037985	7791,00		295,60		295,60	23,56	319,16	
24	74	212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	46,888737	25572,00		1199038,76		1199038,76	95923,04	1294961,80	
25	75	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,302279	408502,00		123481,30		123481,30	9878,19	133359,49	
26	76	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,958302	389901,00		1153444,87		1153444,87	92275,93	1245720,80	
27	77	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,252806	391464,00		98964,68		98964,68	7916,83	106881,51	
28	78	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МП 105-2	т	0,107957	424340,81 422064,72	2276,09 984,04	45810,24 45564,62	245,62 106,39		41560,51 6989,35	94360,10	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	79	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,107957	1012800,00		109338,39		109338,39	8747,21	118085,60	
30	80	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом более 20 кг. Установка Тр1,Тр2,ТР4,Гр6	т	0,564817	44908,89 42632,80	2276,09 984,04	25365,56 24079,65	1285,20 555,49		22418,17 3822,76	51606,49	
31	81	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Тр3,ТР5	т	0,239376	125911,21 123635,12	2276,09 984,04	30140,08 29595,30	544,78 235,62		27146,28 4583,17	61869,53	
32	82	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,019735	424340,81 422064,72	2276,09 984,04	8374,51 8329,52	44,98 19,28		7597,67 1278,06	17250,24	
33	83	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием трубчатых профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,823927	1018274,00		838983,56		838983,56	67118,86	906102,42	
34	84	1116-1201-0102 РСНБ РК 2022	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	4	4932,77 4761,17	0,00 0,00	19731,00 19045,00	0,00 0,00	686,00	18664,00 3072,00	41467,00	
35	85	1116-1201-0103 РСНБ РК 2022	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	16	6283,71 6072,51	0,00 0,00	100539,00 97160,00	0,00 0,00	3379,00	95217,00 15660,00	211416,00	
36	86	1116-1201-0104 РСНБ РК 2022	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм	сальник	14	7534,34 7182,10	48,64 21,95	105480,45 100549,27	680,91 307,36	4250,27	98839,36 16345,64	220665,45	
37	87	СТКИ ТОО "EXPORT TRADE KOSTANAY"	Прокладка для герметизации Вилотерм	м	332,18	441,07		146514,77		146514,77	11722,60	158237,37	
38	88	225-202-0902 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.180.14-6(калькуляция п.3)	шт.	20	62378,00		1247560,00		1247560,00	99805,00	1347365,00	
39	89	225-202-0407 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.180.14-6(калькуляция п.5)	шт.	10	20457,00		204570,00		204570,00	16365,71	220935,71	
40	90	225-203-0715 РСНБ РК 2022	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б7 (1-8)(калькуляция п.10)	шт.	5	113054,00		565270,00		565270,00	45221,43	610491,43	
41	91	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	20	2549,00		50980,00		50980,00	4078,57	55058,57	
42	93	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Надбавка до F150.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,48472	494,54		1228,79		1228,79	98,53	1327,32	
43	94	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Надбавка до F150.Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,04918	261,07		534,79		534,79	42,84	577,63	
44	99	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	20	76624,00		1532480,00		1532480,00	122598,57	1655078,57	
45	100	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,59936	6486,63 2192,63	2011,94 420,56	10374,42 3506,45	3218,00 672,59	3649,97	3803,48 1134,55	15312,45	
46	101	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,631347	23074,00		37641,37		37641,37	3011,65	40653,02	
47	102	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	55,37784	670,10 394,67	175,42 45,00	37108,72 21856,25	9713,97 2491,86	5538,50	22400,32 4760,95	64269,99	
48	103	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	47,46672	223,22 80,05	143,17 38,27	10595,76 3799,91	6795,86 1816,42		5166,50 1260,92	17023,18	
49	104	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	7,91112	202,92 72,77	130,15 34,80	1605,07 575,48	1029,58 275,60		782,54 191,35	2578,96	
50	105	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3		3,913631	28990,00		113456,03		113456,03		122532,40	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							9076,37		
51	106	1112-0101-0207 РСНБ РК 2022	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство		55,37784	3547,52	114,14	196454,24	6320,33	161273,32	27151,99	241494,79	
				м2 кровли		521,14	11,80	28859,88	653,31		17888,56		
52	107	1112-0101-0401 РСНБ РК 2022	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков		52,77888	2855,50	86,63	150710,41	4572,45	119694,25	24777,23	189527,02	
				м примыканий		501,03	9,24	26443,70	487,66		14039,38		
53	108	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		55,37784	670,10	175,42	37108,72	9713,97	5538,50	22400,32	64269,99	
				м2 стяжки		394,67	45,00	21856,25	2491,86		4760,95		
54	109	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщ.30мм		55,37784	60,88	39,05	3371,51	2162,71		1644,34	5417,12	
				м2 стяжки		21,83	10,44	1208,80	578,34		401,27		
55	110	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3		1,694562	28990,00		49125,34		49125,34		53055,20	
				м3							3929,86		
56	111	1146-0201-0601 РСНБ РК 2022	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3		0,714	28047,86	22,58	20026,27	16,42	3829,90	13590,99	36306,90	
				м3		22661,28	0,00	16179,95	0,00		2689,64		
57	112	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 (калькуляция п.1)		0,2856	91690,00		26186,66		26186,66		28281,54	
				1000 шт.							2094,88		
58	113	1146-0303-0103 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2		0,19992	194470,92	1929,31	38878,73	385,56	15510,94	19450,07	62994,79	
				м3 заделки		114954,16	867,36	22981,52	173,50		4665,99		
59	114	212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		0,207917	25572,00		5317,16		5317,16		5742,70	
				м3							425,54		
			Итого по разделу 3: Тепловые камеры УТ1,1;УТ1,2;УТ3;УТ5;УТ6;УТ11;УТ22					12429991,11	210246,33	10440487,20	2041018,72	15628695,10	
								1779256,13	56381,35	0,00	1157685,27		
			Раздел 4: Тепловые камеры УТ2,УТ4,УТ7,УТ8,УТ9,УТ10,УТ12,УТ13,УТ14,УТ15,УТ16,УТ17,УТ18,УТ19,УТ20,УТ21										
60	117	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		12	6486,63	2011,94	77839,50	24143,25	27384,75	28536,00	114885,75	
				м3		2192,63	420,56	26311,50	5046,75		8510,25		
61	118	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		12,24	23074,00		282426,00		282426,00		305019,75	
				м3							22593,75		
62	119	1107-0601-0202 РСНБ РК 2022	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство		128,0175	31092,10	1889,13	3980333,25	241841,25	1654272,75	2540667,00	7042680,75	
				м3 конструкции		16280,73	538,13	2084218,50	68889,75		521680,50		
63	120	212-101-0707 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		32,886	26582,00		874176,00		874176,00		944109,75	
				м3							69933,75		
64	121	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,2664	408502,00		108825,00		108825,00		117531,00	
				т							8706,00		
65	122	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		3,37608	389901,00		1316337,00		1316337,00		1421643,75	
				т							105306,75		
66	123	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,2664	34195,00	1964,30	9109,50	522,75	102,00	7881,00	18349,50	
				т		31846,70	662,55	8484,00	176,25		1359,00		
67	124	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0984	125911,21	2276,09	12390,00	224,25		11159,25	25433,25	
				т		123635,12	984,04	12165,75	96,75		1884,00		
68	125	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,0984	1029630,00		101315,25		101315,25		109420,50	
				т							8105,25		
69	126	Т ССЦ РК 8-04-08-2022 таб.6	Доплата на изменение марки стали до С245		0,0912	7791,00		710,25		710,25		767,25	
				т							57,00		
70	127	212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		81,004613	25572,00		2071449,75		2071449,75		2237166,00	
				м3							165716,25		
71	128	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,44985	408502,00		183764,25		183764,25		198465,75	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							14701,50		
72	129	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		5,435035	389901,00		2119125,75		2119125,75		2288655,75	
				т							169530,00		
73	130	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,3357	391464,00		131414,25		131414,25		141927,75	
				т							10513,50		
74	131	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН 105-2		0,0891	424340,81	2276,09	37809,00	202,50		34301,25	77879,25	
				т		422064,72	984,04	37605,75	87,75		5769,00		
75	132	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,0891	1012800,00		90240,75		90240,75		97460,25	
				т							7219,50		
76	133	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,048225	424340,81	2276,09	20463,75	109,50		18565,50	42151,50	
				т		422064,72	984,04	20354,25	47,25		3122,25		
77	134	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Тр3,Тр5,3Д1 (Ф140х4)		0,915765	125911,21	2276,09	115305,00	2085,00		103851,00	236688,75	
				т		123635,12	984,04	113220,75	901,50		17532,75		
78	135	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом более 20 кг. Установка ТР1, ТР2,Тр4,Тр6		0,806865	44908,89	2276,09	36235,50	1836,75		32025,75	73722,00	
				т		42632,80	984,04	34398,75	794,25		5460,75		
79	136	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием внутоварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		1,770855	1018274,00		1803215,25		1803215,25		1947472,50	
				т							144257,25		
80	137	1116-1201-0102 РСНБ РК 2022	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм		24	4932,77	0,00	118386,75	0,00	4118,25	111982,50	248799,00	
				сальник		4761,17	0,00	114267,75	0,00		18429,75		
81	138	1116-1201-0103 РСНБ РК 2022	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм		33	6283,71	0,00	207362,25	0,00	6969,75	196385,25	436047,00	
				сальник		6072,51	0,00	200392,50	0,00		32299,50		
82	139	1116-1201-0104 РСНБ РК 2022	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм		22	7534,34	48,64	165755,33	1070,67	6679,20	155319,27	346760,33	
				сальник		7182,10	21,95	158006,20	483,27		25685,73		
83	140	СТКН ТОО "EXPORT TRADE KOSTANAY"	Прокладка для герметизации Вилотерм		606,495	441,07		267507,00		267507,00		288910,50	
				м							21403,50		
84	141	225-202-0901 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6 (калькуляция п.7)		24	27205,00		652920,00		652920,00		705153,75	
				шт.							52233,75		
85	142	225-202-0406 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия для лотков канала под нуркой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.12-6(калькуляция п.8)		48	13920,00		668160,00		668160,00		721612,50	
				шт.							53452,50		
86	143	225-203-0712 РСНБ РК 2022	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б4 (1-8)(калькуляция п.9)		9	56309,00		506781,00		506781,00		547323,75	
				шт.							40542,75		
87	144	225-203-0713 РСНБ РК 2022	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б5 (1-8)(калькуляция п.17)		3	64144,00		192432,00		192432,00		207826,50	
				шт.							15394,50		
88	145	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		24	2549,00		61176,00		61176,00		66069,75	
				шт.							4893,75		
89	146	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Подбашка до F150.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		6,72	494,54		3323,25		3323,25		3588,75	
				м3							265,50		
90	147	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Подбашка до F150.Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок		1,89	261,07		493,50		493,50		533,25	
				м3							39,75		
91	152	244-202-0105 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)		3	46788,00		140364,00		140364,00		151593,00	
				комплект							11229,00		
92	153	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)		21	76624,00		1609104,00		1609104,00		1737832,50	
				комплект							128728,50		
93	154	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		2,958	6486,63	2011,94	19187,25	5951,25	6750,00	7034,25	28319,25	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		2192,63	420,56	6486,00	1244,25		2097,75		
94	155	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		2,52756	23074,00		58320,75		58320,75		62986,50	
				м3							4665,75		
95	156	212-101-0313 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		0,4896	23844,00		11673,75		11673,75		12607,50	
				м3							933,75		
96	157	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		94,8	670,10	175,42	63525,75	16629,75	9480,75	38346,75	110022,75	
				м2 стяжки		394,67	45,00	37414,50	4266,00		8150,25		
97	158	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		41,475	223,22	143,17	9258,00	5937,75		4514,25	14874,00	
				м2 стяжки		80,05	38,27	3320,25	1587,00		1101,75		
98	159	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		17,775	202,92	130,15	3606,75	2313,75		1758,75	5794,50	
				м2 стяжки		72,77	34,80	1293,75	618,75		429,00		
99	160	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		35,55	142,05	91,11	5049,75	3239,25		2463,00	8114,25	
				м2 стяжки		50,94	24,36	1811,25	866,25		601,50		
100	161	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3		5,952847	28990,00		172572,75		172572,75		186378,75	
				м3							13806,00		
101	162	1112-0101-0207 РСНБ РК 2022	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство		94,8	3547,52	114,14	336305,25	10821,00	276080,25	46480,50	413409,00	
				м2 кровли		521,14	11,80	49404,00	1119,00		30623,25		
102	163	1112-0101-0401 РСНБ РК 2022	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков		63,36	2855,50	86,63	180924,75	5489,25	143690,25	29744,25	227523,00	
				м примыканий		501,03	9,24	31745,25	585,75		16854,00		
103	164	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		94,8	670,10	175,42	63525,75	16629,75	9480,75	38346,75	110022,75	
				м2 стяжки		394,67	45,00	37414,50	4266,00		8150,25		
104	165	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщ.30мм		94,8	60,88	39,05	5771,25	3702,00		2814,75	9273,00	
				м2 стяжки		21,83	10,44	2069,25	990,00		687,00		
105	166	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3		2,90088	28990,00		84096,75		84096,75		90824,25	
				м3							6727,50		
106	167	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство бетонной отмостки,бетон кл.В7,5		1,47	30022,11	2011,94	44132,25	2957,25	37951,50	3495,75	51438,00	
				м3		2192,63	420,56	3223,50	618,00		3810,00		
107	168	1146-0201-0601 РСНБ РК 2022	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3		1,23	28047,86	22,58	34498,50	27,75	6597,75	23413,50	62544,75	
				м3		22661,28	0,00	27873,00	0,00		4632,75		
108	169	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 (калькуляция п.1)		0,492	91690,00		45111,75		45111,75		48720,75	
				1000 шт.							3609,00		
109	170	1146-0303-0103 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 (п.8)		0,285	194470,92	1929,31	55424,25	550,50	22112,25	27727,50	89804,25	
				м3 заделки		114954,16	867,36	32762,25	247,50		6652,50		
110	171	212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		0,234	25572,00		5983,50		5983,50		6462,00	
				м3							478,50		
111	172	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,0624	24727,00		1542,75		1542,75		1666,50	
				м3							123,75		
112	173	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		50,938875	202,94	5,14	10337,25	261,75	5697,75	3051,75	14460,00	
				м2		85,94	0,88	4377,75	45,00		1071,00		
113	174	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1		38,15058	223,23	5,65	8516,25	215,25	4694,25	2514,00	11913,00	
				м2		94,53	0,97	3606,00	36,75		882,75		
			Итого по разделу 4: Тепловые камеры УТ2,УТ4,УТ7,УТ8,УТ9,УТ10,УТ12,УТ13,УТ14,УТ15,УТ16,УТ17,УТ18,УТ19,УТ20,УТ21					19185615,08	346762,17	15786624,45	3472379,52	24470640,08	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								3052226,95	93013,77	0,00	1812645,48		
			Раздел 5: Неподвижные опоры И1-И13										
114	175	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,9458	6486,63 2192,63	2011,94 420,56	12621,47 4266,38	3914,44 818,08	4440,65	4626,77 1379,83	18628,07	
115	176	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,984716	23074,00		45795,67		45795,67	3664,03	49459,70	
116	177	1107-0601-0203 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	11,58174	26093,22 17026,59	1004,72 223,11	302204,74 197197,52	11635,88 2583,68	93371,33	235742,13 43036,02	580982,89	
117	178	212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	11,755466	25572,00		300610,87		300610,87	24049,24	324660,11	
118	179	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,185342	408502,00		75712,77		75712,77	6057,36	81770,13	
119	180	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,676369	389901,00		263716,81		263716,81	21097,55	284814,36	
120	181	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,222253	391464,00		87004,33		87004,33	6960,04	93964,37	
121	182	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,031133	125911,21 123635,12	2276,09 984,04	3920,36 3849,30	71,07 30,46		3530,36 596,43	8047,15	
122	183	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием одутавровых профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,031133	1018274,00		31701,31		31701,31	2536,31	34237,62	
123	184	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,003249	424340,81 422064,72	2276,09 984,04	1378,13 1371,37	7,61 3,38		1250,39 210,65	2839,17	
124	185	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,024703	125911,21 123635,12	2276,09 984,04	3110,74 3054,06	56,68 24,53		2801,11 472,91	6384,76	
125	186	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,027952	1012800,00		28309,70		28309,70	2264,74	30574,44	
126	187	С ССЦ РК 8.04-08-2022	Доплата на изменение марки стали С245	т	0,027952	7791,00		217,42		217,42	17,77	235,19	
127	188	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,477116	202,94 85,94	5,14 0,88	299,48 126,90	7,61 1,69	164,97 31,30	88,83 31,30	419,61	
			Итого по разделу 5: Неподвижные опоры И1-И13					1156603,80 209865,53	15693,29 3461,82	931045,83 0,00	248039,59 112374,18	1517017,57	
			Раздел 6: Дренажные колодцы ДК1-ДК22										
128	189	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,777604	609,70 568,49	40,09 23,33	3522,56 3284,58	231,62 134,90	6,36	3213,95 538,95	7275,46	
129	190	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,117863	28990,00		3416,93		3416,93	273,61	3690,54	
130	191	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,777604	1270,37 484,13	32,66 4,64	7339,72 2797,17	188,34 26,72	4354,20	2626,01 797,28	10763,01	
131	192	1123-0601-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	12,59874	103657,45 54668,98	34859,69 14557,88	1305953,57 688760,39	439188,26 183410,93	178004,92	863449,56 173552,10	2342955,23	
132	193	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	3,843252	81498,18 33824,86	18201,13 7609,73	313218,04 129997,36	69951,64 29246,26	113269,04	157650,96 37669,60	508538,60	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133	194	261-107-0377 РСНБ РК 2022	Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94) ГОСТ 10834-76	т	0,00132	2693885,00		3556,28		3556,28	284,43	3840,71	
134	195	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,597104	23074,00		13777,80		13777,80	1102,07	14879,87	
135	197	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	11325,00		33975,00		33975,00	2718,00	36693,00	
136	198	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	43	17506,00		752758,00		752758,00	60220,87	812978,87	
137	199	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	17	2549,00		43333,00		43333,00	3466,74	46799,74	
138	200	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП10	шт.	14	15441,00		216174,00		216174,00	17293,82	233467,82	
139	201	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	14	14430,00		202020,00		202020,00	16161,73	218181,73	
140	202	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Надбавка на водонепроницаемость до W6.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15,856596	865,45		13723,08		13723,08	1097,62	14820,70	
141	204	244-202-0105 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	46788,00		46788,00		46788,00	3743,00	50531,00	
142	205	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	13	76624,00		996112,00		996112,00	79688,63	1075800,63	
143	206	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство пола	м3	0,33024	6486,63 2192,63	2011,94 420,56	2142,42 724,11	664,29 138,71	753,38	785,19 234,16	3161,77	
144	207	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,336844	24727,00		8329,17		8329,17	666,21	8995,38	
145	208	1106-1401-0104 РСНБ РК 2022	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	11,00799	697,21 670,39	1,54 0,70	7675,05 7379,81	17,18 7,64	278,06	6722,51 1151,70	15549,26	
146	209	1115-0208-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	134,539272	2441,12 1525,24	102,95 85,61	328426,24 205204,84	13850,35 11517,67	109371,06	173377,75 40143,53	541947,52	
147	210	1146-0302-0102 РСНБ РК 2022	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м3	0,038178	104819,55 47647,60	57171,95 25361,25	4001,69 1819,18	2183,15 968,45		2341,58 507,77	6851,04	
148	211	1146-0302-0401 РСНБ РК 2022	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	отверстие	14	503,29 285,71	217,58 96,52	7045,82 4000,18	3045,64 1351,00		4495,27 923,36	12464,45	
149	212	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,008145	128370,80 106695,34	10685,18 2389,28	1045,44 869,19	87,18 19,73	89,72	1048,62 167,35	2261,41	
150	213	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,008145	1018274,00		8293,53		8293,53	663,66	8957,19	
151	215	1116-1201-0102 РСНБ РК 2022	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2,5452	4761,17 4761,17	0,00 0,00	12118,33 12118,33	0,00 0,00		11875,90 1919,72	25913,95	
152	216	261-107-0447 РСНБ РК 2022	Каболка	т	0,017307	1789060,00		30963,63		30963,63	2477,12	33440,75	
153	217	1146-0101-0801 РСНБ РК 2022	Обетонирование	м3	1,247148	84437,64 49120,40	1907,27 777,91	105306,38 61260,42	2379,13 970,36	41667,47	52273,95 12606,38	170186,71	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
154	218	212-101-0614 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,272091	25877,00		32917,71		32917,71	2633,65	35551,36	
			Итого по разделу 6: Дренажные колодцы ДК1-ДК22					4503933,39	531786,77	2853932,34	1279861,25	6246497,70	
								1118215,56	227792,37	0,00	462703,06		
			Раздел 7: Плиты разгрузочные										
155	219	1127-0601-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	15,83	8330,72 2426,27	5601,66 2001,91	131875,00 38408,00	88674,00 31690,00	4793,00	75706,00 16606,00	224187,00	
156	220	1127-0601-0103 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	117,11	8290,94 2875,23	5012,91 1625,84	970952,00 336718,00	587062,00 190402,00	47172,00	569290,00 123220,00	1663462,00	
157	221	225-202-1105 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 11 тс/м2 ГОСТ 13015-2012(калькуляция п.11)	м3	132,94	105470,00		14021182,00		14021182,00	1121695,00	15142877,00	
158	222	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Надбавки до F150.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	59,44	494,54		29395,00		29395,00	2351,00	31746,00	
159	223	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Надбавка до F150.Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	73,5	261,07		19189,00		19189,00	1535,00	20724,00	
			Итого по разделу 7: Плиты разгрузочные					15172593,00	675736,00	14121731,00	644996,00	17082996,00	
								375126,00	222092,00	0,00	1265407,00		
			Раздел 8: Лотки										
160	224	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	217,65	17384,64 7222,74	4374,23 1517,37	3783766,65 1572029,20	952051,26 330255,66	1259686,20	2244696,48 482277,62	6510740,75	
161	225	225-203-0108 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012 (калькуляция п.13)	м3	88,44	52867,00		4675557,00		4675557,00	374045,00	5049602,00	
162	226	225-203-0206 РСНБ РК 2022	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 (калькуляция п.14)	м3	10,8	162213,00		1751900,00		1751900,00	140152,00	1892052,00	
163	227	225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012 (калькуляция п.15)	м3	73,944	60873,00		4501192,80		4501192,80	360095,20	4861288,00	
164	228	225-203-0204 РСНБ РК 2022	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 11 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 (калькуляция п.16)	м3	11,52	156908,00		1807580,00		1807580,00	144606,40	1952186,40	
165	229	261-101-0382 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий, перекрытий и днища для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, СТ РК 937-92 (НДУ)	м3	11,58	78133,00		904780,00		904780,00	72382,00	977162,00	
166	230	С ССЦ РК 8.04-08-2021	Скидка на марку бетона с В22,5 до В15	м3	9,12	1905,00		-17374,00		-17374,00	-1390,00	-18764,00	
167	231	С ССЦ РК 8.04-08-2021	Скидка на марку бетона с В22,5 до В20	м3	2,46	875,00		-2153,00		-2153,00	-172,00	-2325,00	
168	232	225-202-1105 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 11 тс/м2 ГОСТ 13015-2012(калькуляция п.11)	м3	106,61	105470,00		11244157,00		11244157,00	899533,00	12143690,00	
169	233	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012(калькуляция п.12)	м3	7,352	106157,00		780466,40		780466,40	62437,60	842904,00	
170	235	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Надбавка до F150.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	145,576	494,54		71992,80		71992,80	5759,20	77752,00	
171	236	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Надбавка до F150.Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	121,592	261,07		31744,00		31744,00	2540,00	34284,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
172	237	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		19	7115,12	3073,24	135187,00	58391,00	10782,00	71784,00	223529,00	
				м3		3474,42	677,34	66014,00	12869,00		16558,00		
173	238	212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		19,285	25572,00		493156,00		493156,00		532608,00	
				м3							39452,00		
174	239	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022	Стены приямков и каналов. Кладка		9,8	20445,91	3982,08	200370,00	39025,00	53873,00	107561,00	332565,00	
				м3 кладки		10966,61	835,09	107473,00	8184,00		24634,00		
175	240	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 (калькуляция п.1)		3,92	91690,00		359425,00		359425,00		388179,00	
				1000 шт.							28754,00		
176	241	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны		32	4539,45	1386,87	145262,00	44380,00	61764,00	56837,00	218267,00	
				шт. сборных конструкций		1222,44	282,77	39118,00	9049,00		16168,00		
177	242	225-202-1105 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 11 тс/м2 ГОСТ 13015-2012(калькуляция п.11)		3,99	105470,00		420825,00		420825,00		454491,00	
				м3							33666,00		
178	243	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Набивка до F150.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		3,99	494,54		1973,00		1973,00		2131,00	
				м3							158,00		
179	244	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022	Стены приямков и каналов. Кладка		22,7	20445,91	3982,08	464122,00	90394,00	124787,00	249146,00	770329,00	
				м3 кладки		10966,61	835,09	248942,00	18957,00		57061,00		
180	245	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 (калькуляция п.1)		9,08	91690,00		832545,00		832545,00		899149,00	
				1000 шт.							66604,00		
181	246	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		1,1	6486,63	2011,94	7135,00	2214,00	2510,00	2616,00	10531,00	
				м3		2192,63	420,56	2412,00	463,00		780,00		
182	247	212-101-0313 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		1,122	23844,00		26753,00		26753,00		28893,00	
				м3							2140,00		
			Итого по разделу 8: Лотки					32620362,65	1186455,26	29397922,20	2732640,48	38181244,15	
								2035988,20	379777,66	0,00	2828241,02		
			Раздел 9: Деформационный шов										
183	248	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		73,216	3653,12	12,70	267467,20	929,60	208821,60	53888,80	347064,00	
				м2 поверхности		788,29	3,14	57715,20	229,60		25708,00		
184	249	235-101-0101 РСНБ РК 2022	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б		168,3968	324,00		54560,80		54560,80		58925,60	
				м2							4364,80		
185	250	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		45,76	4024,28	473,61	184151,20	21672,80	23527,20	133992,80	343596,00	
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		3036,52	112,04	138951,20	5127,20		25452,00		
186	251	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 (калькуляция п.1)		2,306304	91690,00		211464,80		211464,80		228382,40	
				1000 шт.							16917,60		
187	252	1107-0516-0106 РСНБ РК 2022	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков битумной мастикой		257,92	668,31	322,98	172370,40	83303,20		131714,40	328412,00	
				м шва		345,33	87,45	89067,20	22555,20		24327,20		
188	253	235-201-0203 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000		107,81056	602,00		64901,60		64901,60		70093,60	
				кг							5192,00		
			Итого по разделу 9: Деформационный шов					954916,00	105905,60	563276,00	319596,00	1376473,60	
								285733,60	27912,00	0,00	101961,60		
			Раздел 10: Демонтажные работы										
189	254	1107-0601-0201 РСНБ РК 2022	Камеры со стенками из монолитного бетона. Демонтаж		174	18793,72	4443,67	3270107,00	773199,00		3275987,00	7069782,00	
				м3 конструкции		14350,05	1605,47	2496909,00	279352,00		523688,00		
190	255	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж		419,88	9277,57	3499,38	3895466,00	1469319,00		3464291,00	7948538,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 сборных конструкций		5778,19	1213,90	2426146,00	509692,00		588781,00		
191	256	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1484,7	170,00		252399,00				272591,00	
											20192,00		
192	257	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	32663,4	48,00		1567843,00				1693270,00	
											125427,00		
			Итого по разделу 10: Демонтажные работы					8985815,00	2242518,00	0,00	6740278,00	16984181,00	
								4923055,00	789044,00	0,00	1258088,00		
			ИТОГО по акту					114740158,03	8303829,82	74097156,62	18991318,36	144430016,40	
								15043345,37	2636330,17	0,00	10698540,01		
			Временные здания и сооружения	%	1,04			1502072,17					
			Итого с временными									145932088,57	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%	1,76			2568404,76					
			Итого с дополнительными затратами									148500493,33	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			2970009,87					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									151470503,20	
			Понижение цены К=0,95					143 896 978,04					
			НДС	%	12,00			17 267 637,36					
			Итого с НДС									161 164 615,40	

Сдал (Подрядчик)

ТОО фирма "АйСу Мелиорация"

БИН 990940001722

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

В.И. Левченко

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"

БИН 111240021341

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист сектора инженерно-коммуникационной инфраструктуры

И.М. Гумаров

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза»

KZ15VTF00023304 от 14.02.2017

Е.С. Асылбаев

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ»

И.Х. Сыздыков

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)