Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81, тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81

Справка №36
о стоимости выполненных работ за Октябрь м-ц 2023г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		126	12.07.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	129 244 956,10		-	-	-	-	-	13 847 673,87	
За отчетный период Октябрь м-ц 2023г.	36 111 220,99	32 242 161,60	-	-	-	-	-	3 869 059,39	36 111 220,99

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____**О.Д.Кали**

Реестр №36

Сумма договора 1 314 522 204,80

Остаток после АВР №35 129 244 956,10

№	Виды работ	Сумма
	АВР 36	
104	Линолеум	4 754 651,81
105	Прожектор	3 350 099,49
106	Холл	5 937 757,36
107	АС основ	8 919 629,96
108	Благоустройство	615 388,75
109	Видео	1 256 574,84
110	Демонтаж	138 215,95
111	Отопление	2 106 017,66
112	Алюм.двери	9 032 885,17
	Итого АВР-36	36 111 220,99

Составил:

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №104
приемки выполненных работ
за Октябрь 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2. Полы (лист АС-44)										
						Тип2.1							
1	13	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Обеспыливание поверхностей	м2		228,22	144,78	12,93	33042	2951	--	21665	59084
			НР - 72%; СП - 8%				131,85	--	30091	--		4377	
2	15	Е11-110101-4701 1111-0101-4701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы пропитка восковыми наполнителями толщиной покрытия 1 мм. Устройство	м2		525,04	763,28	25,54	400753	13410	11246	273682	728388
			НР - 72%; СП - 8%				716,32	7,65	376097	4017		53953	
3	16	Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия		228,22	3092,09	230,49	705677	52603	1752	484408	1285292
			НР - 72%; СП - 8%				2853,92	94,07	651322	21469		95207	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	16.1	146845 С	Карборунд	кг	0,04	9,1288	160,00				1461		
	16.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,04	9,1288	32,00				292		
						Тип 2.3							
4	19	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума.Устройство	м2 покрытия		435	636,54	64,87	276895	28218	57986	146447	457211
			НР - 72%; СП - 8%				438,37	29,21	190691	12706		33869	
5	20	С1233-101-0106 233-101-0106 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2		452,4	3354,00	--	1517350	--	1517350	--	1638738
			СП - 8%				--	--	--	--		121388	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
6	21	С1236-101-0116 236-101-0116 РСНБ РК 2022	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**		**50,025**	**262,00**	**--**	**13107**	**--**	**13107**	**--**	**14156**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1049**	
7	22	**Прайс СТПРАЙС**	**Клей для линолеума**	**шт.**		**2,26**	**25892,86**	**--**	**58518**	**--**	**58518**	**--**	**63199**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4681**	
8	23	**Прайс СТПРАЙС**	**Монтажный шнур**	**шт.**		**1,1393**	**22321,43**	**--**	**25431**	**--**	**25431**	**--**	**27465**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2034**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**3030773**	**97182**	**1685390**	**926202**	**4273533**
									1248201	**38192**	**--**	**316558**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					**83949**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**83949**				
			Сметная прибыль	Тенге					**6715**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**90664**				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2946824**				
		Материалы		Тенге					**70985**				
		Всего заработная плата		Тенге						**1286393**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1530457**				
			Накладные расходы	Тенге					**926202**				
			Сметная прибыль	Тенге					**309843**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4182869**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									671
			Сметная заработная плата	Тенге						1286393			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4273533				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									671
			Сметная заработная плата	Тенге						1286393			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									4273532
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1248201				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						97182			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						38192			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1685391		
			- Накладные расходы	Тенге								926202	
			- Сметная прибыль	Тенге								316558	

№	№ смет и расчетов	Глава 2. Основные объекты строительства	Сторительно-монтажных	Оборудования, мебели и	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
1	02-01	АВР	4 273 532			4 273 532
		Глава 8. Временные здания и сооружения	-			-
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	51 282			51 282
		Итого	4 324 814	-		4 324 814
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	56 223			56 223
		Итого	4 381 037	-		4 381 037

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
4		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%		87 621						87 621		
			Итого		4 468 658		-				4 468 658		
			Итого с понижающим коэфф. подрядчика К=0,95		4 245 224,83		-				4 245 224,83		
5		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %						509 426,98		509 426,98		
			Всего по АВР		**4 245 224,83**		**-**		**509 426,98**		**4 754 651,81**		

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____**Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____**О.Д.Кали**

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____**В.Н.Пикурин**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №105
приемки выполненных работ
за Октябрь 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Доп.работы										
			Наружное электроосвещение										
1	1	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	230		1147,86	535,18	264008	123091	13180	127731	423078
			НР - 72%; СП - 8%				555,38	215,94	127737	49666		31340	
2	2	С1243-107-0901 243-107-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,153		617027,00	--	94405	--	94405	--	101957
			СП - 8%				--	--	--	--		7552	
3	3	С1243-107-0906 243-107-0906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	км	0,0816		5550510,00	--	452922	--	452922	--	489156
			СП - 8%				--	--	--	--		36234	
4	4	Ц13-080305-0603 1308-0305-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания	шт.	19		12452,68	3655,05	236601	69446	30158	139234	405902
			НР - 72%; СП - 8%				7210,35	2967,56	136997	56384		30067	
5	5	Е11-210401-0106 1121-0401-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники напольные для ламп светодиодных. Установка	шт.	6		4923,90	94,59	29543	567	4842	17486	50791
			НР - 72%; СП - 8%				4022,31	25,40	24134	152		3762	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	5.1	129995 С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,00066	0,00396	985799,00				3904		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	Прайс ТЕХ ЛЕД	Прожектор LED SMD 150 W BLACK 6000 (TEKLED)	шт		4	32990,00	--	131960	--	131960	--	142517
			СП - 8%				--	--	--	--		10557	
7	7	Прайс ТЕХ ЛЕД	Прожектор LED 8W Grey 6000K 1300m IP65	шт		15	8590,00	--	128850	--	128850	--	139158
			СП - 8%				--	--	--	--		10308	
8	8	Прайс ТЕХ ЛЕД	Светильник Парк RH056P2 H-2m MATT BLACK 2xE27 с трубой	шт		6	111090,00	--	666540	--	666540	--	719863
			СП - 8%				--	--	--	--		53323	
9	9	Прайс ТЕХ ЛЕД	Лампа LED A65 15W	шт		12	990,00	--	11880	--	--	--	11880
							--	--	--	--		--	
10	10	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект		2	1499,87	7,42	3000	15	43	2123	5533
			НР - 72%; СП - 8%				1470,91	3,37	2942	7		410	
11	11	С1247-211-1303 247-211-1303 РСНБ РК 2022	Звонок электроческий (прим)	шт.		2	1234,00	--	2468	--	2468	--	2665
			СП - 8%				--	--	--	--		197	
12	12	Прайс	Лампа LED A65 15W	шт		2	990,00	--	1980	--	1980	--	2138
			СП - 8%				--	--	--	--		158	
			Тепловая завеса										
13	13	Е11-202601-1601 1120-2601-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Монтаж тепловых завес	1 шт		5	4314,23	5,30	21571	27	2250	13892	38300
			НР - 72%; СП - 8%				3858,82	--	19294	--		2837	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	13.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,23	1,15	1957,00				2251		
14	14	Прайс	Тепловая завеса BALLU BHC-L-10-506	шт.		5	100000,00	--	500000	--		--	500000
							--	--	--	--	500000	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									3032939
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					311104				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						193146			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						106209			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1541478		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							500000		
			- Накладные расходы	Тенге								300466	
			- Сметная прибыль	Тенге								186745	

№	№ смет и расчетов	Глава 2. Основные объекты строительства	Сторительно-монтажных	Оборудования, мебели и	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
1	02-01	АВР	2 532 939	500 000		3 032 939
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	30 395			30 395
		Итого	2 563 334	500 000		3 063 334

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Глава 9. Прочие работы и затраты										
3	НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	33 323						33 323			
			Итого	2 596 657			500 000				3 096 657		
4	ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%	51 933							51 933		
			Итого	2 648 590			500 000				3 148 590		
			Итого с понижающим коэфф. подрядчика К=0,95	2 516 160,26			475 000,00				2 991 160,26		
5	Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %						358 939,23		358 939,23		
			Всего по АВР	**2 516 160,26**			**475 000,00**		**358 939,23**		**3 350 099,49**		

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____ **О.Д.Кали**

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____ **В.П.Никурин**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №106
приемки выполненных работ
за Октябрь 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Холл I-этаж. Включаемые виды работы										
1	3	Е11-150108-1503 1115-0108-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)		4,5	1418,80	22,45	6385	101	1444	3518	10695
			НР - 72%; СП - 8%				1075,49	10,38	4840	47		792	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	3.1	149907 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	2,8396	12,7782	77,00				984		
2	4	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	3D гипсовые панели по дизайну	м2		4,725	15000,00	--	70875	--	70875	--	76545
			СП - 8%				--	--	--	--		5670	
3	5	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		8,4	2785,34	131,82	23397	1107	5352	12567	38841
			НР - 72%; СП - 8%				2016,45	61,42	16938	516		2877	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	5.1	131630 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001	0,0084	105068,00				883		
	5.2	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	2,016	1957,00				3945		
	5.3	295688 С	Блоки дверные	м2	1	8,4	--				--		
4	6	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Дверь гладь ДГ для медицинских учреждений (высота полотна 2000, ширина 800 цвет софт, отбойники на уровне ручки и снизу, коробка, наличники, замок с ручками, петли)	шт		5	205000,00	--	1025000	--	1025000	--	1107000
			СП - 8%				--	--	--	--		82000	
5	7	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		165	1631,21	10,08	269150	1663	72053	141194	443171
			НР - 72%; СП - 8%				1184,45	4,05	195434	668		32827	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	7.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,123	680,295	96,00				65308		
6	8	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	244		494,99	1,20	120778	293	20508	72095	208303
			НР - 72%; СП - 8%				409,74	0,64	99977	156		15431	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	8.1	272110 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25	61	210,00				12810		
	8.2	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	29,28	262,00				7671		
7	9	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	--		4365,08	22,15	--	--	--	--	--
							2175,16	9,82	--	--		--	
8	10	Е11-100403-0201 1110-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп.	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	--		4391,73	19,55	--	--	--	--	--
							2032,60	8,66	--	--		--	
9	11	Е11-150405-0110 1115-0405-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная	м2 окрашиваемой поверхности	165		1412,13	6,97	233001	1150	43225	136231	398770
			НР - 72%; СП - 8%				1143,19	3,53	188626	582		29538	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	11.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,11385	313969,00				35745		
10	12	Е11-210401-0108 1121-0401-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	50		1313,74	13,10	65687	656	2736	45060	119607
			НР - 72%; СП - 8%				1245,89	5,77	62295	289		8860	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	12.1	242795 С	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0102	0,51	1381,00				704		
	12.2	290057 С	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,0306	1,53	1242,00				1900		
11	13	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Встраиваемый светильник ALEXA-20W	шт	50		2800,00	--	140000	--	140000	--	151200
			СП - 8%				--	--	--	--		11200	
12	14	Е11-210401-0301 1121-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Люстры и подвесные светильники до 5 ламп. Установка	шт.	3		2418,99	16,72	7257	50	980	4496	12693
			НР - 72%; СП - 8%				2075,74	5,77	6227	17		940	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	14.1	129995 С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,0003	0,0009	985799,00				887		
13	15	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	LED люстра квадраты 160W 4500-6500R	шт	3		75000,00	--	225000	--	225000	--	243000
			СП - 8%				--	--	--	--		18000	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
14	16	Е11-210301-0102 1121-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кабель сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	17		684,77	4,35	11641	74	791	7771	20965
			НР - 72%; СП - 8%				633,91	0,96	10776	16		1553	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	16.1	241448 С	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,12	2,04	300,00				612		
	16.2	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,068	2063,00				140		
	16.3	296125 С	Кабель	м	1,02	17,34	--				--		
15	17	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Светодиодная лента SMD 5050 60 LED 12V IP67	шт	17		2500,00	--	42500	--	42500	--	45900
			СП - 8%				--	--	--	--		3400	
16	18	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	3		29783,65	2941,39	89351	8825	5862	55957	156933
			НР - 72%; СП - 8%				24887,97	1018,19	74664	3055		11625	
17	19	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Блок питания 220/12 15А постоянного тока IP67	шт	3		5500,00	--	16500	--	16500	--	17820
			СП - 8%				--	--	--	--		1320	
18	20	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	11		410,65	0,46	4517	5	140	3149	8280
			НР - 72%; СП - 8%				397,42	0,21	4372	2		613	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	20.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	0,2244	594,00				133		
	20.2	296168 С	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	1,02	11,22	--				--		
19	21	С1247-214-0119 247-214-0119 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	11		635,00	--	6985	--	6985	--	7544
			СП - 8%				--	--	--	--		559	
20	22	Е11-460302-0601 1146-0302-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	50		924,85	368,10	46243	18406	--	26300	78347
			НР - 72%; СП - 8%				556,75	173,81	27838	8691		5804	
21	23	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены каркасные. Обшивка ЛДСП	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	94,3		1171,82	27,10	110503	2555	38478	50923	174340
			НР - 72%; СП - 8%				736,69	13,32	69470	1256		12914	
22	24	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	ЛДСП панели для стен и потолков по дизайн проекту	м2	96,186		15500,00	--	1490883	--	1490883	--	1610154
			СП - 8%				--	--	--	--		119271	
23	25	Е11-100103-0302 1110-0103-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Барьеры в гардеробных. Устройство	м2 барьеров	12		5451,85	224,19	65422	2691	46679	12500	84156
			НР - 72%; СП - 8%				1337,66	109,14	16052	1310		6234	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	25.1	131588 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0149	0,1788	139343,00				24915		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
24	26	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	ЛДСП панели для стойки регистратуры	м2		12,24	15500,00	--	189720	--	189720	--	204898
			СП - 8%				--	--	--	--		15178	
25	27	Е11-150501-0601 1115-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Установка зеркал	м2 площади остекления		3,8	2000,07	81,96	7600	311	1098	4534	13105
			НР - 73%; СП - 8%				1629,33	27,90	6191	106		971	
26	28	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Зеркало в раме ЛДСП	м2		3,8	25500,00	--	96900	--	96900	--	104652
			СП - 8%				--	--	--	--		7752	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									5336919
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					783700				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						37887			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						16711			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3543709		
			- Накладные расходы	Тенге								576295	
			- Сметная прибыль	Тенге								395329	

№	№ смет и расчетов	Глава 2. Основные объекты строительства	Сторительно-монтажных	Оборудования, мебели и	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
1	02-01	АВР	5 336 919			5 336 919
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	64 043			64 043
		Итого	5 400 962	-		5 400 962
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	70 213			70 213
		Итого	5 471 175	-		5 471 175
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	109 423			109 423
		Итого	5 580 599	-		5 580 599
		Итого с понижающим коэфф. подрядчика К=0,95	5 301 569,07	-		5 301 569,07
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			636 188,29	636 188,29
		Всего по АВР	**5 301 569,07**	**-**	**636 188,29**	**5 937 757,36**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____ **О.Д.Кали**

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____ **В.Н.Пикурин**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №107
приемки выполненных работ
за Октябрь 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Л.С. №02-01-01. Архитектурно-строительные решения										
			Наружная отделка (лист АС-36)										
1	18	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали (лист АС-48). Устройство	м2 покрытия		242,8	5586,18	23,31	1356325	5660	880966	339306	1831281
			НР - 72%; СП - 8%				1934,51	6,42	469699	1559		135650	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	18.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	1,38396	630491,00				872574		
			Полы (лист АС-44)										
			Тип 7										
2	67	Е11-110101-3108 1111-0101-3108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия		172,37	10107,70	456,43	1742264	78674	644868	750296	2691964
			НР - 72%; СП - 8%				5910,09	135,49	1018722	23354		199405	
			Тип 8										
3	71	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		110	10901,75	209,78	1199193	23075	979077	149872	1456990
			НР - 72%; СП - 8%				1791,28	101,04	197041	11114		107925	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	71.1	249624 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	841,5	89,00			-	74894		
	71.2	293155 С	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 120х60х10мм	м2	1,02	112,2	7935,00				890307		
			Внутренняя отделка стен (лист АС-45)										
			Тех.этаж										
4	149	Е11-150405-0113 1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности		350	574,19	1,20	200967	420	29418	123375	350291
			НР - 72%; СП - 8%				488,94	0,64	171129	224		25949	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	149.1	272110 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25	87,5	210,00				18375		
	149.2	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	42	262,00				11004		
5	152	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	380		494,99	1,20	188096	456	31939	112279	324406
			НР - 72%; СП - 85%				409,74	0,64	155701	243		24031	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	152.1	272110 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25	95	210,00				19950		
	152.2	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	45,6	262,00				11947		
			Двери (лист АС-47)										
6	176	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	13,23		4883,65	73,97	64611	979	8603	39962	112938
			НР - 72%; СП - 85%				4159,43	35,75	55029	473		8366	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	176.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	3,1752	1957,00				6214		
	176.2	144766 С	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,4207	5,565861	308,00				1714		
7	178	С1223-207-0201 223-207-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	13,23		82686,00	--	1093936	--	1093936	--	1181451
			СП - 8%				--	--	--	--		87515	
8	179	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Доводчики дверные. Установка	шт.	7		2260,68	2,28	15825	16	--	11382	29384
			НР - 72%; СП - 8%				2258,40	--	15809	--		2177	
9	180	С1223-502-0103 223-502-0103 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	7		5073,00	--	35511	--	35511	--	38352
			СП - 8%				--	--	--	--		2841	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									8017059
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2083130				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						109280			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						36967			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3704316		
			- Накладные расходы	Тенге								1526472	
			- Сметная прибыль	Тенге								593859	

№	№ смет и расчетов	Глава 2. Основные объекты строительства	Сторительно-монтажных	Оборудования, мебели и	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
1	02-01	АВР	8 017 059			8 017 059
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	96 205			96 205
		Итого	8 113 264	-		8 113 264

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Глава 9. Прочие работы и затраты										
3	НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	105 472						105 472			
			Итого	8 218 736			-			8 218 736			
4	ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%	164 375						164 375			
			Итого	8 383 111			-			8 383 111			
			Итого с понижающим коэфф. подрядчика К=0,95	7 963 955,32			-			7 963 955,32			
5	Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %						955 674,64		955 674,64		
			Всего по АВР	**7 963 955,32**			-		**955 674,64**		**8 919 629,96**		

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылые"

Инженер_____**О.Д.Кали**

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____ **В.И.Пикурин**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №108
приемки выполненных работ
за Октябрь 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Генеральный план										
			Деревья										
1	25	Е11-470102-0206 1147-0102-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	яма	2		2692,99	614,52	5386	1229	--	3345	9429
			НР - 72%; СП - 80%				2078,47	244,36	4157	489		698	
2	26	Е11-470102-0416 1147-0102-0416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,3х1,3х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	яма	8		9724,50	--	77796	--	--	56013	144514
			НР - 72%; СП - 85%				9724,50	--	77796	--		10705	
3	27	Е11-470103-0106 1147-0103-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка**	шт.	2		8986,61	1797,30	17973	3594	317	11085	31382
			НР - 72%; СП - 80%				7031,04	666,66	14062	1333		2325	
	7.1	147049 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,03	9128,00				274		
4	28	Е11-470103-0108 1147-0103-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,3х1,3х0,6 м. Посадка**	шт.	8		14950,42	3256,13	119603	26049	1715	73021	208034
			НР - 72%; СП - 85%				11479,82	1197,49	91839	9580		15410	
	28.1	147049 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,02	0,16	9128,00				1460		
5	29	С1254-101-0804 254-101-0804 РСНБ РК 2022	**Сосна обыкновенная Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м**	шт.	8		16702,00	--	133616	--	133616	--	144305
			СП - 85%				--	--	--	--		10689	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
6	30	С1254-103-0402 254-103-0402 РСНБ РК 2022	**Берёза бородавчатая Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м** *СП - 8%*	**шт.**		**2**	**7154,00** --	**--** --	**14308** --	**--** --	**14308**	**--** **1145**	**15453**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		**Тенге**									**553118**
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге					**187854**				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге						**30872**			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге						**11402**			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге							**149957**		
		- Накладные расходы		Тенге								**143464**	
		- Сметная прибыль		Тенге								**40972**	

№	№ смет и расчетов	Глава 2. Основные объекты строительства	Сторительно-монтажных	Оборудования, мебели и	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
1	02-01	АВР	553 118			553 118
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	6 637			6 637
		Итого	559 755	-		559 755
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	7 277			7 277
		Итого	567 032	-		567 032
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	11 341			11 341
		Итого	578 373	-		578 373
		Итого с понижающим коэфф. подрядчика К=0,95	549 454,24	-		549 454,24
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			65 934,51	65 934,51
		Всего по АВР	**549 454,24**	-	**65 934,51**	**615 388,75**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____ **О.Д.Кали**

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____ **В.Н.Пикурин**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №109
приемки выполненных работ
за Октябрь 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Л.С. №02-01-06. Видеонаблюдение										
1	7	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**	камера		9	8460,08	12,45	76141	112	--	54741	141352
			НР - 72%; СП - 8%				8447,63	--	76029	--		10471	
2	9	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	камера		69	7259,52	7,05	500907	486	--	360303	930106
			НР - 72%; СП - 8%				7252,47	--	500420	--		68897	
3	24	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м		38	567,25	4,14	21556	158	539	15023	39505
			НР - 72%; СП - 8%				548,92	0,15	20859	6		2926	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	24.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,97	36,86	12,00				442		
	24.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004074	0,154812	626,00				97		
4	25	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м		38,38	26,00	--	998	--	998	--	1078
			СП - 8%				--	--	--	--		80	
5	26	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м		40	158,82	1,53	6353	62	535	4147	11340
			НР - 72%; СП - 8%				143,91	0,09	5756	4		840	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	26.1	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,16	2063,00				330		
	26.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,084	626,00				53		
6	27	С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,04		139810,00	--	5592	--	5592	--	6039
			СП - 8%				--	--	--	--		447	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1129422
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					603064				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						818			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						10			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							7664		
			- Накладные расходы	Тенге								434214	
			- Сметная прибыль	Тенге								83661	

№	№ смет и расчетов	Глава 2. Основные объекты строительства	Сторительно-монтажных	Оборудования, мебели и	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
1	02-01	АВР	1 129 422			1 129 422
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	13 553			13 553
		Итого	1 142 975	-		1 142 975
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	14 859			14 859
		Итого	1 157 834	-		1 157 834
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	23 157			23 157
		Итого	1 180 991	-		1 180 991
		Итого с понижающим коэфф. подрядчика К=0,95	1 121 941,82	-		1 121 941,82
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			134 633,02	134 633,02
		Всего по АВР	**1 121 941,82**	-	**134 633,02**	**1 256 574,84**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____ **О.Д.Кали**

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____ **В.Н.Пикурин**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №110
приемки выполненных работ
за Октябрь 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Л.С. №№01-01-01. Подготовительные работы										
			Стены, перегородки										
1	5	**Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25к=0,8**	**Проемы высотой до 5 м. Демонтаж витражных блоков из ПВХ**	**м2**	**23,92**		**1465,34**	**3,08**	**35051**	**74**	**--**	**25184**	**65053**
			НР - 72%; СП - 8%				**1462,26**	**--**	**34977**	**--**		**4819**	
			Электромонтажные работы										
2	27	**Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**96**		**103,32**	**0,88**	**9919**	**85**	**--**	**7120**	**18403**
			НР - 72%; СП - 8%				**102,44**	**0,58**	**9834**	**56**		**1363**	
3	28	**Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=0,3**	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Демонтаж**	**шкаф**	**15**		**1474,36**	**47,35**	**22115**	**710**	**--**	**15639**	**40774**
			НР - 72%; СП - 8%				**1427,01**	**21,03**	**21405**	**315**		**3020**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**124230**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**66216**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**869**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**371**			
			- Накладные расходы	Тенге								**47943**	
			- Сметная прибыль	Тенге								**9202**	

№	№ смет и расчетов	Глава 2. Основные объекты строительства	Сторительно-монтажных	Оборудования, мебели и	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
1	02-01	АВР	124 230			124 230
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	1 491	-		1 491
		Итого	125 721	-		125 721

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Глава 9. Прочие работы и затраты										
3	НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	1 634						1 634			
			Итого	127 355			-			127 355			
4	ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%	2 547						2 547			
			Итого	129 902			-			129 902			
			Итого с понижающим коэфф. подрядчика К=0,95	123 407,10			-			123 407,10			
5	Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %						14 808,85		14 808,85		
			Всего по АВР	**123 407,10**			**-**		**14 808,85**		**138 215,95**		

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____**О.Д.Кали**

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____ **В.Н.Пикурин**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №111
приемки выполненных работ
за Октябрь 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Л.С. №02-01-02. Отопление и вентиляция										
			РАЗДЕЛ 1.Отопление										
			Отопление										
1	81	Е11-180301-0102 1118-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт		24,76	-1699,40	-125,72	-42077	-3112	-9246	-22591	-69842
			НР - 72%, СП - 8%				-1200,30	-66,94	-29719	-1657		-5173	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	81.1	187489 С	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	0,442	10,94392	-727,00				-7956		
2	88	С1245-104-0434 245-104-0434 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект		48	-27719,00	--	-1330512	--	-1330512	--	-1436953
			СП - 8%				--	--	--	--		-106441	
3	89	С1245-104-0435 245-104-0435 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1100 мм	комплект		9	30468,00	--	274212	--	274212	--	296149
			СП - 8%				--	--	--	--		21937	
4	90	С1245-104-0436 245-104-0436 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	комплект		18	33217,00	--	597906	--	597906	--	645738
			СП - 8%				--	--	--	--		47832	
5	91	С1245-104-0437 245-104-0437 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1300 мм	комплект		7	35574,00	--	249018	--	249018	--	268939

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%				--	--	--	--		19921	
6	93	С1245-104-0439 245-104-0439 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1500 мм	комплект		4	40915,00	--	163660	--	163660	--	176753
			СП - 8%				--	--	--	--		13093	
7	95	С1245-104-0441 245-104-0441 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1700 мм	комплект		1	46178,00	--	46178	--	46178	--	49872
			СП - 8%				--	--	--	--		3694	
8	96	С1245-104-0442 245-104-0442 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1800 мм	комплект		3	48849,00	--	146547	--	146547	--	158271
			СП - 8%				--	--	--	--		11724	
9	98	С1245-104-0444 245-104-0444 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 2000 мм	комплект		1	53954,00	--	53954	--	53954	--	58270
			СП - 8%				--	--	--	--		4316	
10	100	С1245-104-0639 245-104-0639 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 1500 мм	комплект		3	49424,00	--	148272	--	148272	--	160134
			СП - 8%				--	--	--	--		11862	
11	101	С1245-104-0640 245-104-0640 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 1600 мм	комплект		2	52786,00	--	105572	--	105572	--	114018
			СП - 8%				--	--	--	--		8446	
12	167	Е11-202601-1101 1120-2601-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Блоки тепломассообмена, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	блок		2	39561,61	3837,21	79123	7674	2587	51944	141553
			НР - 72%; СП - 8%				34430,81	1641,58	68862	3283		10485	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	167.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0012	0,0024	813201,00				1952		
	167.2	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,0008	272284,00				218		
13	168	Прайс	Тепловая завеса ELIS T-E-150	шт.		2	553753,60	--	1107507	--		--	1107507
							--	--	--	--	1107507	--	
14	169	Е11-200302-0102 1120-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка	решетка		28	693,77	11,20	19426	313	199	13700	35776
			НР - 72%; СП - 8%				675,50	4,05	18914	113		2650	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	169.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,3164	626,00				198		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
15	170	С1246-304-0611 246-304-0611 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 400 мм**	**шт.**	**28**		**7774,00**	**--**	**217672**	**--**	**217672**	**--**	**235086**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**17414**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1941271**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**58057**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**4875**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**1739**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**666019**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							**1107507**		
			- Накладные расходы	Тенге								**43053**	
			- Сметная прибыль	Тенге								**61760**	

№	№ смет и расчетов	Глава 2. Основные объекты строительства	Сторительно-монтажных	Оборудования, мебели и	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
1	02-01	АВР	833 764	1 107 507		1 941 271
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	10 005			10 005
		Итого	843 769	1 107 507		1 951 276
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	10 969			10 969
		Итого	854 738	1 107 507		1 962 245
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	17 095			17 095
		Итого	871 833	1 107 507		1 979 340
		Итого с понижающим коэфф. подрядчика К=0,95	828 241,26	1 052 131,65		1 880 372,91
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			225 644,75	225 644,75
		Всего по АВР	**828 241,26**	**1 052 131,65**	**225 644,75**	**2 106 017,66**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____**О.Д.Кали**

Авторский надзор:
ТОО "ВП.Инжиниринг"

Директор_____ **В.Н.Пикурин**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №112
приемки выполненных работ
за Октябрь 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Доп.работы										
			РАЗДЕЛ 2. Двери из алюминиевых профилей,из ПВХ, перегородки из ПВХ										
1	11	Е11-100501-0803 1110-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	48,16		2789,60	57,51	134347	2770	22619	79385	230830
			НР - 72%; СП - 8%				2262,41	26,97	108958	1299		17099	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	11.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	11,5584	1957,00				22620		
	11.2	295688 С	Блоки дверные	м2	1	48,16	--				--		
2	13	С1223-205-0104 223-205-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	м2	7,38		78936,00	--	582548	--	582548	--	629152
			СП - 8%				--	--	--	--		46604	
3	14	С1223-205-0101 223-205-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	м2	40,78		105217,00	--	4290749	--	4290749	--	4634009
			СП - 8%				--	--	--	--		343260	
			Двери из ПХВ профилей										
4	15	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	20,95		2941,62	279,97	61627	5866	18943	28753	97611
			НР - 72%; СП - 8%				1757,43	148,77	36818	3117		7230	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	15.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,29	6,0755	1957,00				11890		
	15.2	295688 С	Блоки дверные	м2	1	20,95	--				--		
5	16	С1223-203-0201 223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 2,0х0,5, однопольный ВЕНТШАХТЫ	м2		20,95	47110,00	--	986955	--	986955	--	1065911
			СП - 8%				--	--	--	--		78956	
			Перегородки из ПХВ профилей										
6	17	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2		34,57	2816,72	4,31	97374	149	26455	50955	160195
			НР - 22%; СП - 8%				2047,16	--	70770	--		11866	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	17.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18666	6,452836	1957,00				12628		
	17.2	295676 С	Витражи из ПВХ	м2	1	34,57	--				--		
	17.3	295677 С	Профиль соединительный для витражей из ПВХ	м	1,3	44,941	--				--		
7	18	С1223-203-0205 223-203-0205 РСНБ РК 2022	Блок витражный внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2		34,57	34850,00	--	1204765	--	1204765	--	1301146
			СП - 8%				--	--	--	--		96381	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					7358365	8785	7133034	159093	8118854
									216546	4416	--	601396	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					7358365				
		Материалы		Тенге					68018				
		Всего заработная плата		Тенге						220962			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7065017				
			Накладные расходы	Тенге					159093				
			Сметная прибыль	Тенге					601396				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8118854				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									121
			Сметная заработная плата	Тенге						220962			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					8118854				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									121
			Сметная заработная плата	Тенге						220962			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									8118854
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					216546				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						8785			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						4416			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							7133035		
			- Накладные расходы	Тенге								159093	
			- Сметная прибыль	Тенге								601396	

№	№ смет и расчетов	Глава 2. Основные объекты строительства	Сторительно-монтажных	Оборудования, мебели и	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
1	02-01	АВР	8 118 854			8 118 854
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	97 426			97 426
-		Итого	8 216 280	- -		8 216 280

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Глава 9. Прочие работы и затраты										
3	НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	106 812						106 812			
			Итого	8 323 092			-			8 323 092			
4	ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%	166 462						166 462			
			Итого	8 489 554			-			8 489 554			
			Итого с понижающим коэфф. подрядчика К=0,95	8 065 076,04			-			8 065 076,04			
5	Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %						967 809,13		967 809,13		
			Всего по АВР	**8 065 076,04**			**-**		**967 809,13**		**9 032 885,17**		

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____**О.Д.Кали**

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____ **В.Н.Пикурин**