**Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана**
**(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81, тел: 87172392141)**
**Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"**
**(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)**
**Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81**

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

## Справка №37
## о стоимости выполненных работ за Октябрь м-ц 2023г.

| код. заказчика | код подрядчика | Договор | | Источн.фин. | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименов. | код | наименов. | код |
| | | 126 | 12.07.2022г. | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | |
| | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобре-тение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 93 133 735,11 | | - | - | - | - | - | 9 978 614,48 | |
| За отчетный период Октябрь м-ц 2023г. | 27 407 624,87 | 24 471 093,63 | - | - | - | - | - | 2 936 531,24 | 27 407 624,87 |

**Заказчик:**
**ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана**

**Директор**_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Подрядчик:**
**ТОО "Абу-Сер"**

**Директор**_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Технический надзор:**
**ТОО "АлатауСапаКурылыс"**

**Инженер**_____**О.Д.Кали**

Реестр №37

Октябрь 2023год

| № | Виды работ | Сумма факт |
|---|---|---|
| | АВР 37 | |
| 113 | Пожарная сигнализация (оповещение) | 59 949,22 |
| 114 | Вент-1 | 12 165 578,10 |
| 115 | АС основ | 15 182 097,55 |
| | Итого | 27 407 624,87 |

составил:

**Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана**
**(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)**
**Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"**
**(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)**
**Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81**
**Договор №126 от 12.07.2022г.**

# АКТ №113
## приемки выполненных работ
## за Октябрь 2023 года

| № п/п | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Л.С. №02-01-04. Пожарная сигнализация** | | | | | | | | | | |
| | | | **Оповещение о пожаре** | | | | | | | | | | |
| 1 | 27 | **Ц13-100701-0601 1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09** | **Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования**<br>НР - 72%; СП - 8% | **шт.** | **4** | | **1309,09**<br>**1294,45** | **6,50**<br>**2,31** | **5236**<br>**5178** | **26**<br>**9** | **32** | **3735**<br>**718** | **12306** |
| 2 | 28 | **Прайс СТПРАЙС** | **Громкоговоритель трансляционный настенный Sonar SWP-103, 100 В**<br>СП - 8% | **шт.** | **4** | | **10873,93**<br>**--** | **--**<br>**--** | **43496**<br>**--** | **--**<br>**--** | **43496** | **--**<br>**3480** | **46976** |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:**<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | **Тенге** | | | | | | | | | **53883** |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | **5178** | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | **26** | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | **9** | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | **38529** | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | **3735** | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | **3798** | |

| № | № смет и расчетов | Глава 2. Основные объекты строительства | Сторительно-монтажных | Оборудования, мебели и | Прочие работы и затраты | Общая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-01 | АВР | 53 883 | | | 53 883 |
| | | Глава 8. Временные здания и сооружения | - | | - | |
| 2 | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 1,2% | 647 | | | 647 |
| | | Итого | 54 530 | - | | 54 530 |
| | | Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | |
| 3 | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3% | 709 | | | 709 |
| | | Итого | 55 238 | - | | 55 238 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | | 1 105 | | | | | | 1 105 | | |
| | | | Итого | | 56 343 | | - | | | | 56 343 | | |
| | | | Итого с понижающим коэфф. подрядчика К=0,95 | | 53 526,09 | | - | | | | 53 526,09 | | |
| 5 | | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | | | | 6 423,13 | | 6 423,13 | | |
| | | | **Всего по АВР** | | **53 526,09** | | **-** | | **6 423,13** | | **59 949,22** | | |

**Заказчик:**
**ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана**

**Директор**_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

**Подрядчик:**
**ТОО "Абу-Сер"**

**Директор**_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Технический надзор:**
**ТОО "АлатауСапаКурылыс"**

**Инженер**_____ **О.Д.Кали**

**Авторский надзор:**
**ТОО "ВП Инжиниринг"**

**Директор**_____ **В.П.Пикурин**

**Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана**
**(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)**
**Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"**
**(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)**
**Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81**
**Договор №126 от 12.07.2022г.**

# АКТ №114
## приемки выполненных работ
## за Октябрь 2023 года

| № п/п | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Л.С. №02-01-02. Отопление и вентиляция** | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Вентиляция** | | | | | | | | | | |
| | | | **Система П1-В11** | | | | | | | | | | |
| 1 | 171 | Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка** | **камера** | | **1** | **95869,24** | **4394,99** | **95869** | **4395** | **7057** | **61824** | **170308** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **84416,92** | **1449,69** | **84417** | **1450** | | **12615** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 171.1 | 102671 С | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3 | м3 | 0,009 | 0,009 | 23855,00 | | | | 215 | | |
| | 171.2 | 144746 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0042 | 0,0042 | 813201,00 | | | | 3415 | | |
| | 171.3 | 144748 С | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00096 | 0,00096 | 694126,00 | | | | 666 | | |
| | 171.4 | 147667 С | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 2,72 | 2,72 | 589,00 | | | | 1602 | | |
| 2 | 181 | С1246-303-0101 246-303-0101 РСНБ РК 2022 | **Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 400 мм** | **шт.** | | **74** | **12922,00** | **--** | **956228** | **--** | **956228** | **--** | **1032726** |
| | | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **76498** | |
| 3 | 195 | Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка** | **м2 поверхности воздуховодов** | | **8,8** | **9838,63** | **62,84** | **86580** | **553** | **61748** | **17657** | **112576** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **2759,03** | **27,77** | **24279** | **244** | | **8339** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 195.1 | 188077 С | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения | м2 | 1 | 8,8 | 6842,00 | | | | 60210 | | |
| 4 | 196 | Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка** | **м2 поверхности воздуховодов** | | **6,3** | **9548,78** | **76,97** | **60157** | **485** | **40688** | **13824** | **79900** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 3013,41 | 34,27 | 18984 | 216 | | 5919 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 196.1 | 188081 С | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения | м2 | 1 | 6,3 | 6251,00 | | | | 39381 | | |
| 5 | 197 | Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 26,05 | 9278,26 | 60,94 | 241699 | 1588 | 168238 | 52253 | 317468 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 2759,03 | 26,90 | 71873 | 701 | | 23516 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 197.1 | 188081 С | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения | м2 | 1 | 26,05 | 6251,00 | | | | 162839 | | |
| 6 | 198 | Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 45 | 10302,14 | 60,94 | 463596 | 2743 | 353427 | 78219 | 585160 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 2387,25 | 26,90 | 107426 | 1211 | | 43345 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 198.1 | 188082 С | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения | м2 | 1 | 45 | 7682,00 | | | | 345690 | | |
| 7 | 199 | Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 80,8 | 9689,55 | 56,79 | 782916 | 4588 | 633186 | 105959 | 959984 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 1796,31 | 25,04 | 145142 | 2023 | | 71110 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 199.1 | 188082 С | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения | м2 | 1 | 80,8 | 7682,00 | | | | 620706 | | |
| 8 | 200 | Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 35 | 9316,24 | 50,27 | 326068 | 1760 | 273491 | 37059 | 392177 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 1451,91 | 18,68 | 50817 | 654 | | 29050 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 200.1 | 188082 С | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения | м2 | 1 | 35 | 7682,00 | | | | 268870 | | |
| 9 | 201 | Е11-200101-0315 1120-0101-0315 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 10 | 11127,24 | 49,59 | 111272 | 496 | 98566 | 8928 | 129816 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 1221,01 | 19,00 | 12210 | 190 | | 9616 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 201.1 | 188083 С | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения | м2 | 1 | 10 | 9715,00 | | | | 97150 | | |
| 10 | 202 | С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022 | Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | | 350 | 790,00 | -- | 276500 | -- | 276500 | -- | 298620 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 22120 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 203 | Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна | м3 изоляции | 6 | | 39153,35 | 2470,63 | 234920 | 14824 | 19095 | 149959 | 415669 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 33500,10 | 1212,66 | 201001 | 7276 | | 30790 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 203.1 | 125919 С | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,00726 | 0,04356 | 175101,00 | | | | 7627 | | |
| | 203.2 | 127905 С | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм | кг | 0,5 | 3 | 666,00 | | | | 1998 | | |
| | 203.3 | 127911 С | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм | кг | 1,4 | 8,4 | 541,00 | | | | 4544 | | |
| | 203.4 | 128059 С | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 2 | 12 | 210,00 | | | | 2520 | | |
| 12 | 204 | С1234-302-0202 234-302-0202 РСНБ РК 2022 | Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм | м2 | 259,2 | | 5104,00 | -- | 1322957 | -- | 1322957 | -- | 1428794 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 105837 | |
| 13 | 205 | Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | м2 поверхности покрытия изоляции | 5 | | 6679,38 | 202,22 | 33397 | 1011 | 14388 | 13051 | 50164 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 3599,65 | 25,68 | 17998 | 128 | | 3716 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 205.1 | 279797 С | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм | т | 0,000428 | 0,002139 | 633104,00 | | | | 1354 | | |
| | | | Система П2 | | | | | | | | | | |
| 14 | 215 | Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка | решетка | 1 | | 550,30 | 3,88 | 550 | 3 | 8 | 389 | 1014 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 539,35 | 0,45 | 539 | -- | | 75 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 215.1 | 287729 С | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,0113 | 0,0113 | 626,00 | | | | 7 | | |
| | | | Система П6 | | | | | | | | | | |
| 15 | 293 | Прайс СТПРАЙС | Приточная решетка ДПУ-М 100 | шт. | 1 | | -1001,79 | -- | -1002 | -- | -1002 | -- | -1082 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | -80 | |
| | | | Система П7-В30 | | | | | | | | | | |
| 16 | 300 | Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка | камера | 1 | | 95869,24 | 4394,99 | 95869 | 4395 | 7057 | 61824 | 170308 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 84416,92 | 1449,69 | 84417 | 1450 | | 12615 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 300.1 | 102671 С | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3 | м3 | 0,009 | 0,009 | 23855,00 | | | | 215 | | |
| | 300.2 | 144746 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0042 | 0,0042 | 813201,00 | | | | 3415 | | |
| | 300.3 | 144748 С | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00096 | 0,00096 | 694126,00 | | | | 666 | | |
| | 300.4 | 147667 С | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 2,72 | 2,72 | 589,00 | | | | 1602 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 321 | Е11-200101-0305<br>1120-0101-0305<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка | м2<br>поверхности<br>воздуховодов | | 47,08 | 9838,63 | 62,84 | 463203 | 2958 | 330350 | 94466 | 602282 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2759,03 | 27,77 | 129895 | 1307 | | 44613 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 321.1 | 188077 С | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения | м2 | 1 | 47,08 | 6842,00 | | | | 322121 | | |
| 18 | 322 | Е11-200101-0306<br>1120-0101-0306<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка | м2<br>поверхности<br>воздуховодов | | 3,78 | 9457,99 | 56,79 | 35751 | 215 | 26512 | 6565 | 45702 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2387,25 | 25,04 | 9024 | 95 | | 3385 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 322.1 | 188077 С | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения | м2 | 1 | 3,78 | 6842,00 | | | | 25863 | | |
| 19 | 323 | Е11-200101-0302<br>1120-0101-0302<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2<br>поверхности<br>воздуховодов | | 1,3 | 9548,78 | 76,97 | 12413 | 101 | 8395 | 2853 | 16487 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 3013,41 | 34,27 | 3917 | 45 | | 1221 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 323.1 | 188081 С | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения | м2 | 1 | 1,3 | 6251,00 | | | | 8126 | | |
| 20 | 324 | Е11-200101-0303<br>1120-0101-0303<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2<br>поверхности<br>воздуховодов | | 2,4 | 9278,26 | 60,94 | 22268 | 147 | 15499 | 4814 | 29249 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2759,03 | 26,90 | 6622 | 65 | | 2167 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 324.1 | 188081 С | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения | м2 | 1 | 2,4 | 6251,00 | | | | 15002 | | |
| 21 | 325 | Е11-200101-0310<br>1120-0101-0310<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2<br>поверхности<br>воздуховодов | | 41,8 | 10302,14 | 60,94 | 430629 | 2547 | 328295 | 72656 | 543548 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2387,25 | 26,90 | 99787 | 1124 | | 40263 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 325.1 | 188082 С | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения | м2 | 1 | 41,8 | 7682,00 | | | | 321108 | | |
| 22 | 326 | Е11-200101-0312<br>1120-0101-0312<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка | м2<br>поверхности<br>воздуховодов | | 10,4 | 9316,24 | 50,27 | 96889 | 523 | 81266 | 11012 | 116533 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1451,91 | 18,68 | 15100 | 194 | | 8632 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 326.1 | 188082 С | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения | м2 | 1 | 10,4 | 7682,00 | | | | 79893 | | |
| 23 | 327 | С1246-301-0502<br>246-301-0502 РСНБ<br>РК 2022 | Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | | 114 | 790,00 | -- | 90060 | -- | 90060 | -- | 97265 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 7205 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 328 | Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна | м3 изоляции | | 2,5 | 39153,35 | 2470,63 | 97883 | 6177 | 7956 | 62483 | 173195 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 33500,10 | 1212,66 | 83750 | 3032 | | 12829 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 328.1 | 125919 С | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,00726 | 0,01815 | 175101,00 | | | | 3178 | | |
| | 328.2 | 127905 С | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм | кг | 0,5 | 1,25 | 666,00 | | | | 833 | | |
| | 328.3 | 127911 С | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм | кг | 1,4 | 3,5 | 541,00 | | | | 1894 | | |
| | 328.4 | 128059 С | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 2 | 5 | 210,00 | | | | 1050 | | |
| 25 | 329 | С1234-302-0202 234-302-0202 РСНБ РК 2022 | Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм | м2 | | 108 | 5104,00 | -- | 551232 | -- | 551232 | -- | 595331 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 44099 | |
| 26 | 330 | Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | м2 поверхности покрытия изоляции | | 1,5 | 6679,38 | 202,22 | 10019 | 304 | 4316 | 3915 | 15049 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 3599,65 | 25,68 | 5399 | 39 | | 1115 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 330.1 | 279797 С | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм | т | 0,000428 | 0,000642 | 633104,00 | | | | 406 | | |
| | | | Система П8 | | | | | | | | | | |
| 27 | 345 | Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна | м3 изоляции | | 0,4 | 39153,35 | 2470,63 | 15661 | 988 | 1273 | 9997 | 27711 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 33500,10 | 1212,66 | 13400 | 485 | | 2053 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 345.1 | 125919 С | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,00726 | 0,002904 | 175101,00 | | | | 508 | | |
| | 345.2 | 127905 С | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм | кг | 0,5 | 0,2 | 666,00 | | | | 133 | | |
| | 345.3 | 127911 С | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм | кг | 1,4 | 0,56 | 541,00 | | | | 303 | | |
| | 345.4 | 128059 С | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 2 | 0,8 | 210,00 | | | | 168 | | |
| 28 | 346 | С1234-302-0202 234-302-0202 РСНБ РК 2022 | Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм | м2 | | 17,28 | 5104,00 | -- | 88197 | -- | 88197 | -- | 95253 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 7056 | |
| | | | Система П11 | | | | | | | | | | |
| 29 | 386 | Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 12,844 | 10000,78 | 76,97 | 128450 | 988 | 88758 | 28184 | 169165 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 3013,41 | 34,27 | 38704 | 440 | | 12531 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 386.1 | 188076 С | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения | м2 | 1 | 12,844 | 6703,00 | | | | 86093 | | |
| 30 | 387 | Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 0,12 | 9548,78 | 76,97 | 1146 | 9 | 775 | 263 | 1522 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 3013,41 | 34,27 | 362 | 4 | | 113 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 387.1 | 188081 С | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения | м2 | 1 | 0,12 | 6251,00 | | | | 750 | | |
| 31 | 388 | Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 1,96 | 9278,26 | 60,94 | 18185 | 120 | 12657 | 3932 | 23886 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 2759,03 | 26,90 | 5408 | 53 | | 1769 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 388.1 | 188081 С | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения | м2 | 1 | 1,96 | 6251,00 | | | | 12252 | | |
| 32 | 389 | С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022 | Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | | 14 | 790,00 | -- | 11060 | -- | 11060 | -- | 11945 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 885 | |
| 33 | 390 | Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна | м3 изоляции | | 0,2 | 39153,35 | 2470,63 | 7831 | 495 | 636 | 4999 | 13856 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 33500,10 | 1212,66 | 6700 | 243 | | 1026 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 390.1 | 125919 С | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,00726 | 0,001452 | 175101,00 | | | | 254 | | |
| | 390.2 | 127905 С | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм | кг | 0,5 | 0,1 | 666,00 | | | | 67 | | |
| | 390.3 | 127911 С | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм | кг | 1,4 | 0,28 | 541,00 | | | | 151 | | |
| | 390.4 | 128059 С | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 2 | 0,4 | 210,00 | | | | 84 | | |
| 34 | 391 | С1234-302-0202 234-302-0202 РСНБ РК 2022 | Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм | м2 | | 8,64 | 5104,00 | -- | 44099 | -- | 44099 | -- | 47627 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 3528 | |
| | | | Система П12 | | | | | | | | | | |
| 35 | 399 | Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 0,99 | 9838,63 | 62,84 | 9740 | 62 | 6947 | 1986 | 12665 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 2759,03 | 27,77 | 2731 | 27 | | 938 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 399.1 | 188077 С | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения | м2 | 1 | 0,99 | 6842,00 | | | | 6774 | | |
| 36 | 400 | Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 1,4 | | 10302,14 | 60,94 | 14423 | 86 | 10995 | 2433 | 18205 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 2387,25 | 26,90 | 3342 | 38 | | 1349 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 400.1 | 188082 С | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения | м2 | 1 | 1,4 | 7682,00 | | | | 10755 | | |
| 37 | 401 | С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022 | Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 32 | | 790,00 | -- | 25280 | -- | 25280 | -- | 27302 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 2022 | |
| 38 | 402 | Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна | м3 изоляции | 0,4 | | 39153,35 | 2470,63 | 15661 | 988 | 1273 | 9997 | 27711 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 33500,10 | 1212,66 | 13400 | 485 | | 2053 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 402.1 | 125919 С | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,00726 | 0,002904 | 175101,00 | | | | 508 | | |
| | 402.2 | 127905 С | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм | кг | 0,5 | 0,2 | 666,00 | | | | 133 | | |
| | 402.3 | 127911 С | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм | кг | 1,4 | 0,56 | 541,00 | | | | 303 | | |
| | 402.4 | 128059 С | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 2 | 0,8 | 210,00 | | | | 168 | | |
| 39 | 403 | С1234-302-0202 234-302-0202 РСНБ РК 2022 | Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм | м2 | 17,28 | | 5104,00 | -- | 88197 | -- | 88197 | -- | 95253 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 7056 | |
| | | Система ПО-В0 | | | | | | | | | | | |
| 40 | 470 | Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка | камера | 1 | | 95869,24 | 4394,99 | 95869 | 4395 | 7057 | 61824 | 170308 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 84416,92 | 1449,69 | 84417 | 1450 | | 12615 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 470.1 | 102671 С | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3 | м3 | 0,009 | 0,009 | 23855,00 | | | | 215 | | |
| | 470.2 | 144746 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0042 | 0,0042 | 813201,00 | | | | 3415 | | |
| | 470.3 | 144748 С | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00096 | 0,00096 | 694126,00 | | | | 666 | | |
| | 470.4 | 147667 С | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 2,72 | 2,72 | 589,00 | | | | 1602 | | |
| | | Система В13 | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 613 | Е11-200901-0103 1120-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка | узел | | 1 | 6709,74 | 29,69 | 6710 | 29 | 390 | 4538 | 12148 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 6291,29 | 11,25 | 6291 | 11 | | 900 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 613.1 | 144746 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,00023 | 0,00023 | 813201,00 | | | | 187 | | |
| | 613.2 | 147667 С | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,34 | 0,34 | 589,00 | | | | 200 | | |
| 42 | 614 | С1246-308-0106 246-308-0106 РСНБ РК 2022 | Узел прохода без клапана модели УП 1-05, диаметром 500 мм | шт. | | 1 | 59899,00 | -- | 59899 | -- | 59899 | -- | 64691 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 4792 | |
| | | | Система В15 | | | | | | | | | | |
| 43 | 631 | Е11-201001-0104 1120-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка | глушитель шума | | 1 | 38480,74 | 75,47 | 38481 | 76 | 35334 | 2227 | 43965 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 3070,54 | 22,50 | 3071 | 23 | | 3257 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 631.1 | 188117 С | Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-4, d обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг | шт. | 1 | 1 | 35107,00 | | | | 35107 | | |
| 44 | 632 | Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка | клапан | | 1 | 2426,76 | 65,55 | 2427 | 66 | 307 | 1495 | 4236 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 2053,68 | 22,50 | 2054 | 23 | | 314 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 632.1 | 144746 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0002 | 0,0002 | 813201,00 | | | | 163 | | |
| | 632.2 | 147667 С | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,246 | 0,246 | 589,00 | | | | 145 | | |
| 45 | 633 | С1246-302-1312 246-302-1312 РСНБ РК 2022 | Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 315 мм | шт. | | 1 | 22010,00 | -- | 22010 | -- | 22010 | -- | 23771 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1761 | |
| 46 | 645 | С1234-302-0204 234-302-0204 РСНБ РК 2022 | Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 150 мин, толщина 50 мм | м2 | | 54,99 | 8433,00 | -- | 463731 | -- | 463731 | -- | 500829 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 37098 | |
| | | | Система В16 | | | | | | | | | | |
| 47 | 657 | Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до-200 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 41,83 | 10000,78 | 76,97 | 418333 | 3220 | 289062 | 91789 | 550932 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 3013,41 | 34,27 | 126051 | 1434 | | 40810 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 657.1 | 188076 С | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения | м2 | 1 | 41,83 | 6703,00 | | | | 280386 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 658 | С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022 | Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | | 70 | 790,00 | -- | 55300 | -- | 55300 | -- | 59724 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4424 | |
| | | | Система В20 | | | | | | | | | | |
| 49 | 705 | Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 0,4 | 10302,14 | 60,94 | 4121 | 25 | 3141 | 695 | 5202 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2387,25 | 26,90 | 955 | 11 | | 385 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 705.1 | 188082 С | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения | м2 | 1 | 0,4 | 7682,00 | | | | 3073 | | |
| 50 | 706 | С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022 | Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | | 28 | 790,00 | -- | 22120 | -- | 22120 | -- | 23890 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1770 | |
| 51 | 707 | Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна | м3 изоляции | | 0,13 | 39153,35 | 2470,63 | 5090 | 322 | 413 | 3249 | 9006 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 33500,10 | 1212,66 | 4355 | 158 | | 667 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 707.1 | 125919 С | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,00726 | 0,000944 | 175101,00 | | | | 165 | | |
| | 707.2 | 127905 С | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм | кг | 0,5 | 0,065 | 666,00 | | | | 43 | | |
| | 707.3 | 127911 С | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм | кг | 1,4 | 0,182 | 541,00 | | | | 98 | | |
| | 707.4 | 128059 С | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 2 | 0,26 | 210,00 | | | | 55 | | |
| | | | Система В21 | | | | | | | | | | |
| 52 | 716 | Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 11,92 | 10000,78 | 76,97 | 119209 | 917 | 82372 | 26156 | 156995 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 3013,41 | 34,27 | 35920 | 408 | | 11629 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 716.1 | 188076 С | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения | м2 | 1 | 11,92 | 6703,00 | | | | 79900 | | |
| 53 | 717 | Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 0,12 | 9548,78 | 76,97 | 1146 | 9 | 775 | 263 | 1522 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 3013,41 | 34,27 | 362 | 4 | | 113 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 717.1 | 188081 С | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения | м2 | 1 | 0,12 | 6251,00 | | | | 750 | | |
| | | | Система В23 | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 735 | Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка | м2 | | 0,3 | 11506,84 | 45,71 | 3452 | 14 | 63 | 2435 | 6358 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 11251,37 | 22,50 | 3375 | 7 | | 471 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 735.1 | 144746 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0002 | 0,00006 | 813201,00 | | | | 49 | | |
| | 735.2 | 147667 С | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,08 | 0,024 | 589,00 | | | | 14 | | |
| 55 | 736 | С1246-305-0103 246-305-0103 РСНБ РК 2022 | Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 500 мм х 300 мм | шт. | | 2 | 9608,00 | -- | 19216 | -- | 19216 | -- | 20753 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1537 | |
| 56 | 746 | Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна | м3 изоляции | | 0,57 | 39153,35 | 2470,63 | 22317 | 1408 | 1814 | 14246 | 39488 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 33500,10 | 1212,66 | 19095 | 691 | | 2925 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 746.1 | 125919 С | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,00726 | 0,004138 | 175101,00 | | | | 725 | | |
| | 746.2 | 127905 С | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм | кг | 0,5 | 0,285 | 666,00 | | | | 190 | | |
| | 746.3 | 127911 С | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм | кг | 1,4 | 0,798 | 541,00 | | | | 432 | | |
| | 746.4 | 128059 С | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 2 | 1,14 | 210,00 | | | | 239 | | |
| 57 | 747 | С1234-302-0202 234-302-0202 РСНБ РК 2022 | Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм | м2 | | 24,624 | 5104,00 | -- | 125681 | -- | 125681 | -- | 135735 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 10054 | |
| | | | Система В24 | | | | | | | | | | |
| 58 | 764 | Е11-200901-0103 1120-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка | узел | | 1 | 6709,74 | 29,69 | 6710 | 29 | 390 | 4538 | 12148 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 6291,29 | 11,25 | 6291 | 11 | | 900 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 764.1 | 144746 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,00023 | 0,00023 | 813201,00 | | | | 187 | | |
| | 764.2 | 147667 С | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,34 | 0,34 | 589,00 | | | | 200 | | |
| 59 | 765 | С1246-308-0105 246-308-0105 РСНБ РК 2022 | Узел прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм | шт. | | 1 | 55650,00 | -- | 55650 | -- | 55650 | -- | 60102 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 4452 | |
| | | | Система В25 | | | | | | | | | | |
| 60 | 768 | Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка | м2 | | 0,36 | 11506,84 | 45,71 | 4142 | 16 | 76 | 2922 | 7629 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 11251,37 | 22,50 | 4050 | 8 | | 565 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 768.1 | 144746 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0002 | 0,000072 | 813201,00 | | | | 59 | | |
| | 768.2 | 147667 С | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,08 | 0,0288 | 589,00 | | | | 17 | | |
| 61 | 769 | С1246-305-0104 246-305-0104 РСНБ РК 2022 | Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 600 мм х 300 мм | шт. | 2 | | 15544,00 | -- | 31088 | -- | 31088 | -- | 33575 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 2487 | |
| | | Система В26 | | | | | | | | | | | |
| 62 | 782 | Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка | м2 | 0,36 | | 11506,84 | 45,71 | 4142 | 16 | 76 | 2922 | 7629 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 11251,37 | 22,50 | 4050 | 8 | | 565 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 782.1 | 144746 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0002 | 0,000072 | 813201,00 | | | | 59 | | |
| | 782.2 | 147667 С | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,08 | 0,0288 | 589,00 | | | | 17 | | |
| 63 | 783 | С1246-305-0104 246-305-0104 РСНБ РК 2022 | Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 600 мм х 300 мм | шт. | 2 | | 15544,00 | -- | 31088 | -- | 31088 | -- | 33575 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 2487 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | | 8983785 | 64091 | 7362713 | 1140800 | 10934555 |
| | | | | | | | | | 1556981 | 27466 | -- | 809967 | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | -1002 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | -1002 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | -80 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | -1082 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 4782372 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 51168 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 377635 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 4339593 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 271896 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 404342 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 5458610 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 182 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 377635 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 4202415 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 2972961 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 1206812 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 868904 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 405705 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 5477024 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 643 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1206812 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 10934552 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 825 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1584447 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | | | | | | | 10934552 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 1556981 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 64091 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 27466 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 7362720 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 1140800 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 809967 | |

| № | № смет и расчетов | Глава 2. Основные объекты строительства | Сторительно-монтажных | Оборудования, мебели и | Прочие работы и затраты | Общая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-01 | АВР | 10 934 552 | | | 10 934 552 |
| | | Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | |
| 2 | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 1,2% | 131 215 | | | 131 215 |
| | | Итого | 11 065 767 | - | | 11 065 767 |
| | | Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | |
| 3 | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3% | 143 855 | | | 143 855 |
| | | Итого | 11 209 622 | - | | 11 209 622 |
| 4 | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | 224 192 | | | 224 192 |
| | | Итого | 11 433 814 | - | | 11 433 814 |
| | | Итого с понижающим коэфф. подрядчика К=0,95 | 10 862 123,30 | - | | 10 862 123,30 |
| 5 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | 1 303 454,80 | 1 303 454,80 |
| | | **Всего по АВР** | **10 862 123,30** | **-** | **1 303 454,80** | **12 165 578,10** |

**Заказчик:**
**ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана**

**Директор**_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

**Подрядчик:**
**ТОО "Абу-Сер"**

**Директор**_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Технический надзор:**
**ТОО "АлатауСапаКурылыс"**

**Инженер**_____ **О.Д.Кали**

**Авторский надзор:**
**ТОО "ВП Инжиниринг"**

**Директор**_____ **В.Н.Пикурин**

**Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана**
**(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)**
**Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"**
**(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)**
**Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81**
**Договор №126 от 12.07.2022г.**

# АКТ №115
## приемки выполненных работ
## за Октябрь 2023 года

| № п/п | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Л.С. №02-01-01. Архитектурно-строительные решения** | | | | | | | | | | |
| | | | **Отделочные работы для маломобильных групп населения (лист АС 19-26)** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-110101-3802 1111-0101-3802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2** | м2 покрытия | | 346 | 1525,85 | 8,39 | 527944 | 2903 | 137524 | 279433 | 871968 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 1119,99 | 1,69 | 387517 | 585 | | 64591 | |
| 2 | 2 | С1251-104-0106 251-104-0106 РСНБ РК 2022 | **Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из резины** | м2 | | 346 | 33827,00 | -- | 11704142 | -- | 11704142 | -- | 12640473 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 936331 | |
| 3 | 3 | Ц13-080201-3701 1308-0201-3701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | **Информационные знаки. Установка** | шт. | | 33 | 1434,72 | -- | 47346 | -- | -- | 34089 | 87950 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 1434,72 | -- | 47346 | -- | | 6515 | |
| 4 | 4 | Прайс СТПРАЙС | **Информационный знак: эвакуационная лестница** | шт. | | 14 | 1275,00 | -- | 17850 | -- | 17850 | -- | 19278 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1428 | |
| 5 | 5 | Прайс СТПРАЙС | **Информационный знак: выход/вход в помещение** | шт. | | 14 | 1275,00 | -- | 17850 | -- | 17850 | -- | 19278 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1428 | |
| 6 | 6 | прайс СТПРАЙС | **Информационный знак: лифт для инвалидов** | шт. | | 5 | 1275,00 | -- | 6375 | -- | 6375 | -- | 6885 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 510 | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | | 13645832 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 434863 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 2903 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 585 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 11883742 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 313522 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 1010803 | |

| № | № смет и расчетов | Глава 2. Основные объекты строительства | Сторительно-монтажных | Оборудования, мебели и | Прочие работы и затраты | Общая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-01 | АВР | 13 645 832 | | | 13 645 832 |
| | | Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | |
| 2 | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 1,2% | 163 750 | | | 163 750 |
| | | Итого | 13 809 582 | - | | 13 809 582 |
| | | Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | |
| 3 | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3% | 179 525 | | | 179 525 |
| | | Итого | 13 989 107 | - | | 13 989 107 |
| 4 | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | 279 782 | | | 279 782 |
| | | Итого | 14 268 889 | - | | 14 268 889 |
| | | Итого с понижающим коэфф. подрядчика К=0,95 | 13 555 444,24 | - | | 13 555 444,24 |
| 5 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | 1 626 653,31 | 1 626 653,31 |
| | | **Всего по АВР** | **13 555 444,24** | **-** | **1 626 653,31** | **15 182 097,55** |

**Заказчик:**
**ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана**

**Директор**_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

**Подрядчик:**
**ТОО "Абу-Сер"**

**Директор**_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

**Технический надзор:**
**ТОО "АлатауСапаКурылыс"**

**Инженер**_____ **О.Д.Кали**

**Авторский надзор:**
**ТОО "ВП Инжиниринг"**

**Директор**_____ **В.Н.Пикурин**