Наименование объекта: **"Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения и подземным паркингом, улица Сатпаева, участок №133,137,Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 11"**

Приложение

Договор подряда от 01.02.2021г.

Заказчик: **ТОО "Строительная компания "Самрук"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 01.02.2021г.

# АКТ

**выполненных работ за ~~март~~ апрель 2021 г.**

| № п/п | Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов) | ед . изм. | кол-во по договору | Стоим. за ед. тенге | Общая сумма по договору тенге | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых работ | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала . | | Подпись инженера ПТД/ПТО | Подпись инженера ОКК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | предъявлено | принято ПТО | принято ОКК | | Физ. объём | Стоимость тенге | % | Стоимость тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | **Металлопластиковые балконные пары** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Изготовление и монтаж металлопластиковых окон : ОК-9 (31 шт.) , ОК-9* (32 шт.)<br>Профиль: WHS 60 мм 4-х камерный пр-во компании VEKA , Германия<br>Цвет профиля изнутри/снаружи: Белый<br>Фурнитура для окон: SRX (пр-во Турция)<br>Остекление:<br>Тип1. Стеклопакет 24 мм (6мм прозрачное не каленое + 16мм спейсер +4мм энергосберегающее не каленное)<br>Открывание согласно проекта.** | м2 | 200,70 | 32 755 | 6 573 929 | | - | - | - | | - | 0% | - | | |
| | | | | **ИТОГО:** | **6 573 929** | | | | - | | - | | - | | |
| | **Металлопластиковые окна с СПО** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Изготовление и монтаж металлопластиковых окон : ОК-1(15 шт), ОК-1* (48), ОК-2 (31 шт), ОК-2* (77шт) , ОК-10(2шт) , ОК-11 (2 шт), ОК-11* 2 шт, ОК-5 (16 шт), ОК-6 (1 шт ), ОК-7 (2 шт), ОК-8 (2 шт). Профиль: WHS 60 мм 4-х камерный пр-во компании VEKA<br>Цвет профиля изнутри/снаружи: Белый/ Рустикальный дуб<br>Фурнитура для окон: SRX (пр-во Турция)<br>Остекление:<br>Тип1. Степлопакет 24 мм (6мм прозрачное не каленое + 16мм спейсер +4мм энергосберегающее не каленное)<br>Открывание согласно проекта.** | м2 | 634,62 | 31 167 | 19 779 202 | 490,07 | 490,07 | 490,07 | 15 274 012 | | - | 77% | 15 274 012 | | |
| | | | | **ИТОГО:** | **19 779 202** | | | | **15 274 012** | | - | | **15 274 012** | | |
| | **Металлопластиковые окна с одинарным остеклением** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **Изготовление и монтаж металлопластиковых окон : ОК-3 (54 шт), ОК-4 (9 шт)<br>Профиль: WHS 60 мм 4-х камерный пр-во компании VEKA<br>Цвет профиля изнутри/снаружи: Белый/ Рустикальный дуб<br>Фурнитура для окон: SRX (пр-во Турция)<br>Остекление:<br>Тип1. Стекло 4мм прозрачное каленое<br>Открывание согласно проекта.** | м2 | 184,34 | 28 178 | 5 194 333 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 4 617 247 | | - | 89% | 4 617 247 | | |
| | | | | **ИТОГО:** | **5 194 333** | | | | **4 617 247** | | - | | **4 617 247** | | |
| | **Алюминиевые витражи** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **Изготовление и монтаж алюминиевых витражей: В-1 (2шт) , В-2 (2 шт), В-3 (2 шт), В-4 (1шт), Тамбур : В-5 (1шт) , В-6 (1 шт).<br>Профиль: ALT.F 50- витраж ALT W62-окна, пр-во Белорусь<br>Цвет профиля наружных витражей изнутри/снаружи: RAL 9016/ RAL 8025 гл<br>Цвет профиля тамбурных витражей изнутри/снаружи: RAL 9016/RAL 9016<br>Фурнитура для окон: Stublina (пр-во Сербия)<br>Остекление:<br>Тип 1 (наружный витраж) Стеклопакет 26мм (6мм прозрачное каленое + 16мм спейсер +4мм энергосберегающее каленное)<br>Тип 2 (тамбур) Стеклопакет 26мм (6мм прозрачное каленое + 16мм спейсер +4мм прозрачное каленное)<br>Открывание согласно проекта.** | м2 | 85,20 | 82 625 | 7 039 650 | | - | - | - | | - | 0% | - | | |
| | | | | **ИТОГО:** | **7 039 650** | | | | - | | - | | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Дополнительные работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | **Приточный клапан Air-Box Comfort** | шт | 240,00 | 4 200 | 1 008 000 | | - | - | - | | - | 0% | - | | |
| | | | | **ИТОГО:** | **1 008 000** | | | | - | | | | - | | |
| | **Всего по договору, с учетом НДС 12%** | | | | **39 595 114** | | | | **19 891 259** | | - | | **19 891 259** | | |

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ:
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы: 5.1. Завершен
5.2. Не завершен

М.П.

**ЗАКАЗЧИК:**

**Управляющий директор объекта** Беспалов Е.К.

**ПТД** Шилов

**ОПП** Дюсебаев Д.М.

**ПОДРЯДЧИК:**

**Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"** Хрущёв С.А.

**ПТО:** Исабеков Д.М.

Эксперт по техническому надзору
ТОО «Фирма КСА («Курылыс Сараптау»)
(Ф.И.О.)
« » 20 г.

ТОО «СК Самрук»
Объект 29.03.21
Барсуков С.Е.

ТОО «САМРУК»
Строительный объект
ЖК «JAZZ»
Инженер ОТ и Б

Шабалин М.А.