Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81, тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Справка №38
о стоимости выполненных работ за Октябрь м-ц 2023г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		126	12.07.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	65 726 110,24		-	-	-	-	-	7 042 083,24	
За отчетный период Октябрь м-ц 2023г.	19 685 632,51	17 576 457,60	-	-	-	-	-	2 109 174,91	19 685 632,51

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____**О.Д.Кали**

Реестр №38

Октябрь 2023год

№	Виды работ	Сумма факт
	АВР-38	
116	Вент	15 386 360,28
117	ЦАХ	4 299 272,23
	Итого АВР-38	19 685 632,51

составил:

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №116
приемки выполненных работ
за Октябрь 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Л.С. №02-01-02. Отопление и вентиляция										
			РАЗДЕЛ 2.Вентиляция										
			Система П1-В11										
1	179	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2		2625,98	49,14	5252	98	808	3162	9087
			НР - 72%; СП - 8%				2173,13	22,50	4346	45		673	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	179.1	188232 С	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,015	0,03	13986,00				420		
	179.2	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00086	434300,00				373		
2	180	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	6		3760,36	73,44	22562	441	9082	9485	34611
			НР - 72%; СП - 8%				2173,13	22,50	13039	135		2564	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	180.1	188226 С	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02	0,12	63348,00				7602		
3	206	Е11-200701-0205 1120-0701-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	1		21655,26	156,63	21655	157	18049	2516	26105
			НР - 72%; СП - 8%				3449,38	45,01	3449	45		1934	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	206.1	188201 С	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 2600 мм	шт.	1	1	17572,00				17572		
			Система П3										
4	229	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РН), размер 1500х1200 мм. Установка	решетка	1		10943,00	73,44	10943	74	8696	1581	13526

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%				2173,13	22,50	2173	23		1002	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	229.1	188223 С	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м2	1,8	1,8	4711,00				8480		
	229.2	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00043	434300,00				187		
5	230	Е11-201101-0103 1120-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Двери герметические неутепленные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1		52875,92	444,31	52876	444	47584	3588	60981
			НР - 72%; СП - 8%				4848,44	135,02	4848	135		4517	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	230.1	188162 С	Дверь стальная для вентиляционных камер неутепленная размерами 1250х500 мм	шт.	1	1	44053,00				44053		
			Система П4										
6	252	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РН), размер 400х600 мм. Установка	решетка	1		3593,84	73,44	3594	74	1347	1581	5589
			НР - 72%; СП - 8%				2173,13	22,50	2173	23		414	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	252.1	188223 С	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м2	0,24	0,24	4711,00				1131		
	252.2	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00043	434300,00				187		
7	253	Е11-201101-0103 1120-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Двери герметические неутепленные, размер 400х600 мм. Установка	дверь	1		52875,92	444,31	52876	444	47584	3588	60981
			НР - 72%; СП - 8%				4848,44	135,02	4848	135		4517	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	253.1	188162 С	Дверь стальная для вентиляционных камер неутепленная размерами 1250х500 мм	шт.	1	1	44053,00				44053		
			Система П7-В30										
8	308	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), размер 300х100 мм. Установка	решетка	2		2835,77	49,14	5672	98	1228	3162	9540
			НР - 72%; СП - 8%				2173,13	22,50	4346	45		707	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	308.1	188232 С	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,03	0,06	13986,00				839		
	308.2	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00086	434300,00				373		
9	331	Е11-200701-0103 1120-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1		5423,72	67,01	5424	68	4324	759	6678
			НР - 72%; СП - 8%				1031,53	22,50	1032	23		495	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	331.1	188176 С	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК315 для вентиляционных шахт, d=315 мм	шт.	1	1	4092,00				4092		
			Система П8										
10	338	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РН), размер 200х100 мм. Установка	решетка	2		2557,42	73,44	5115	147	622	3162	8939
			НР - 72%; СП - 8%				2173,13	22,50	4346	45		662	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	338.1	188223 С	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м2	0,02	0,04	4711,00				188		
	338.2	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00086	434300,00				373		
			Система П12										
11	396	Е11-200301-0206 1120-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка	решетка	2		4504,00	73,44	9008	147	4515	3162	13143
			НР - 72%; СП - 8%				2173,13	22,50	4346	45		974	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	396.1	188227 С	Решетки регулирующие марки РР-2, размер 100х400 мм	м2	0,04	0,08	50265,00				4021		
			Система П14										
12	422	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РН), размер 1000х900 мм. Установка	решетка	1		6703,10	73,44	6703	74	4456	1581	8947
			НР - 72%; СП - 8%				2173,13	22,50	2173	23		663	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	422.1	188223 С	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м2	0,9	0,9	4711,00				4240		
	422.2	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00043	434300,00				187		
13	423	Е11-201101-0105 1120-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1		65500,92	444,31	65501	444	60209	3588	74616
			НР - 72%; СП - 8%				4848,44	135,02	4848	135		5527	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	423.1	188164 С	Дверь стальная для вентиляционных камер утепленная размерами 1250х500 мм	шт.	1	1	56678,00				56678		
			Система ПО-В0										
14	472	Е11-202601-1201 1120-2601-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Система оросительная блока тепломассообмена производительностью до 20 тыс м3/час. Присоединение трубопроводов	блок	1		6745,48	293,83	6745	294	1118	3902	11498
			НР - 72%; СП - 8%				5333,40	85,51	5333	86		852	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	472.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0012	0,0012	813201,00				976		
15	473	Прайс	Увлажнитель электродный Hygromatik StandardLine SLE20	шт.	1		3569107,14	--	3569107	--		--	3569107
							--	--	--	--	3569107	--	
16	474	Прайс СТПРАЙС	Передвижная вентиляционная установка ДПЭ-7	шт.	1		235694,72	--	235695	--	235695	--	254551
			СП - 8%				--	--	--	--		18856	
17	475	Прайс СТПРАЙС	Узел стыковочный УС-1ВП	шт.	2		76931,54	--	153863	--	153863	--	166172
			СП - 8%				--	--	--	--		12309	
			Система В13										
18	599	Е11-200701-0408 1120-0701-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	2		77861,78	307,62	155724	615	142986	8872	177763
			НР - 72%; СП - 8%				6061,33	99,65	12123	199		13168	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	599.1	188204 С	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 4000 мм	шт.	1	2	70861,00				141722		
19	612	Е11-200701-0306 1120-0701-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 500 мм. Установка над шахтами	зонт	1		18163,75	78,43	18164	79	16464	1183	20895
			НР - 72%; СП - 8%				1620,97	22,50	1621	23		1548	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	612.1	188191 С	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 500 мм	шт.	1	1	16223,00				16223		
			Система В14										
20	621	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка	решетка	3		2625,98	49,14	7878	148	1211	4743	13630
			НР - 72%; СП - 8%				2173,13	22,50	6519	68		1010	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	621.1	188232 С	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,015	0,045	13986,00				629		
	621.2	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00129	434300,00				560		
			Система В15										
21	647	Е11-200701-0302 1120-0701-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	1		5153,83	62,70	5154	63	4333	562	6173
			НР - 72%; СП - 8%				757,86	22,50	758	23		457	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	647.1	188187 С	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 250 мм	шт.	1	1	4176,00				4176		
			Система В18										
22	673	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка	решетка	4		2625,98	49,14	10504	197	1614	6323	18174
			НР - 72%; СП - 8%				2173,13	22,50	8693	90		1346	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	673.1	188232 С	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,015	0,06	13986,00				839		
	673.2	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00172	434300,00				747		
			Система В19										
23	688	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка	решетка	4		2625,98	49,14	10504	197	1614	6323	18174
			НР - 72%; СП - 8%				2173,13	22,50	8693	90		1346	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	688.1	188232 С	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,015	0,06	13986,00				839		
	688.2	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00172	434300,00				747		
24	700	Е11-200701-0303 1120-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1		6924,72	67,01	6925	68	5825	759	8299
			НР - 72%; СП - 8%				1031,53	22,50	1032	23		615	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	700.1	188188 С	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 315 мм	шт.	1	1	5593,00				5593		
			Система В20										
25	703	Е11-200301-0206 1120-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка	решетка	2		4504,00	73,44	9008	147	4515	3162	13143
			НР - 72%; СП - 8%				2173,13	22,50	4346	45		974	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	703.1	188227 С	Решетки регулирующие марки РР-2, размер 100х400 мм	м2	0,04	0,08	50265,00				4021		
			Система В23										
26	737	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка	решетка	5		2625,98	49,14	13130	246	2018	7904	22717
			НР - 72%; СП - 8%				2173,13	22,50	10866	113		1683	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	737.1	188232 С	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,015	0,075	13986,00				1049		
	737.2	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00215	434300,00				934		
27	738	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	2		3760,36	73,44	7521	147	3028	3162	11537
			НР - 72%; СП - 8%				2173,13	22,50	4346	45		855	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	738.1	188226 С	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02	0,04	63348,00				2534		
28	739	Е11-200301-0206 1120-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка	решетка	2		4504,00	73,44	9008	147	4515	3162	13143
			НР - 72%; СП - 8%				2173,13	22,50	4346	45		974	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	739.1	188227 С	Решетки регулирующие марки РР-2, размер 100х400 мм	м2	0,04	0,08	50265,00				4021		
			Система В24										
29	763	Е11-200701-0305 1120-0701-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 450 мм. Установка над шахтами	зонт	1		14452,25	74,38	14452	75	12756	1183	16886
			НР - 72%; СП - 8%				1620,97	22,50	1621	23		1251	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	763.1	188190 С	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 450 мм	шт.	1	1	12521,00				12521		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4500563	5133	800059	92155	4674605
									126264	1730	3569107	81893	
		Стоимость оборудования		Тенге					3569107				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					3569107				
		Стоимость монтажных работ		Тенге					389558				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					389558				
			Сметная прибыль	Тенге					31165				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					420723				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					541898				
		Материалы		Тенге					410504				
		Всего заработная плата		Тенге						127994			
			Накладные расходы	Тенге					92155				
			Сметная прибыль	Тенге					50728				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					684781				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									64
			Сметная заработная плата	Тенге						127994			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4674611				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									64
			Сметная заработная плата	Тенге						127994			
			РАЗДЕЛ 3.Кондиционирование										
			К21-К22										
30	907	E11-202601-1701 1120-2601-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока**	1 блок		6	20755,95	6658,85	124536	39953	792	73423	213795
			НР - 72% СП - 8%				13965,10	3030,91	83791	18185		15837	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	907.1	144757 С	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100**	шт.	4	24	33,00				792		
31	914	Прайс СТПРАЙС	**Трубы медные для систем кондиционирования с наружным диаметром 15,88мм**	м		60	3779,46	--	226768	--	226768	--	244910
			СП - 8%				--	--	--	--		18142	
32	915	Прайс СТПРАЙС	**Трубы медные для систем кондиционирования с наружным диаметром 22,23мм**	м		47	5464,29	--	256822	--	256822	--	277368
			СП - 8%				--	--	--	--		20546	
33	916	Прайс СТПРАЙС	**Трубы медные для систем кондиционирования с наружным диаметром 28,58мм**	м		55	6921,43	--	380679	--	380679	--	411133
			СП - 8%				--	--	--	--		30454	
34	917	Прайс СТПРАЙС	**Трубы медные для систем кондиционирования с наружным диаметром 34,92мм**	м		15	14441,20	--	216618	--	216618	--	233948
			СП - 8%				--	--	--	--		17330	
35	918	С1234-303-0105 234-303-0105 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 15 мм**	м		60	145,00	--	8700	--	8700	--	9396
			СП - 8%				--	--	--	--		696	
36	919	С1234-303-0108 234-303-0108 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 22 мм**	м		47	184,00	--	8648	--	8648	--	9340
			СП - 8%				--	--	--	--		692	
37	920	С1234-303-0110 234-303-0110 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 28 мм**	м		55	231,00	--	12705	--	12705	--	13721
			СП - 8%				--	--	--	--		1016	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
38	921	С1234-303-0112 234-303-0112 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 35 мм	м		15	297,00	--	4455	--	4455	--	4811
			СП - 8%				--	--	--	--		356	
39	922	С1217-605-0106 217-605-0106 РСНБ РК 2022	Фреон	т		0,05	187089,00	--	9354	--	9354	--	10102
			СП - 8%				--	--	--	--		748	
40	923	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг		15	790,00	--	11850	--	11850	--	12798
			СП - 8%				--	--	--	--		948	
41	924	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции		1,5	4133,26	202,22	6200	304	497	3915	10925
			НР - 72%; СП - 8%				3599,65	25,68	5399	39		809	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	924.1	279797 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,000428	0,000642	633104,00				406		
			Теплоснабжение приточных установок П1-П16, П0										
42	925	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.		13	991,12	3,06	12885	40	1115	8455	23047
			НР - 72%; СП - 8%				902,29	0,99	11730	13		1707	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	925.1	187490 С	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	1,17	708,00				828		
	925.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,26	474,00				123		
43	926	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.		4	1154,49	3,06	4618	12	544	2927	8149
			НР - 72%; СП - 8%				1015,50	0,99	4062	4		604	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	926.1	187490 С	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14	0,56	708,00				396		
	926.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,12	474,00				57		
44	927	С1242-312-0502 242-312-0502 РСНБ РК 2022	/AQT/ Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.		5	67674,00	--	338370	--	338370	--	365440
			СП - 8%				--	--	--	--		27070	
45	928	С1242-312-0503 242-312-0503 РСНБ РК 2022	/AQT/ Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.		6	74227,00	--	445362	--	445362	--	480991
			СП - 8%				--	--	--	--		35629	
46	929	С1242-312-0504 242-312-0504 РСНБ РК 2022	/AQT/ Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.		2	81049,00	--	162098	--	162098	--	175066
			СП - 8%				--	--	--	--		12968	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
47	930	С1242-312-0505 242-312-0505 РСНБ РК 2022	/AQT/ Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.		3	114529,00	--	343587	--	343587	--	371074
			СП - 8%				--	--	--	--		27487	
48	931	С1242-312-0505 242-312-0505 РСНБ РК 2022	/AQT/ Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.		1	114529,00	--	114529	--	114529	--	123691
			СП - 8%				--	--	--	--		9162	
49	932	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		28	3460,29	116,57	96888	3264	8503	61741	171320
			НР - 72%; СП - 8%				3040,05	22,50	85121	630		12690	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	932.1	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,056	41747,00				2338		
	932.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0308	165506,00				5098		
50	933	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		12	3506,00	162,28	42072	1947	3644	26655	74225
			НР - 72%; СП - 8%				3040,05	45,01	36481	540		5498	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	933.1	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,024	41747,00				1002		
	933.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0132	165506,00				2185		
51	934	С1242-202-0302 242-202-0302 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		16	5796,00	--	92736	--	92736	--	100155
52	935	С1242-202-0303 242-202-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.		12	5996,00	--	71952	--	71952	--	77708
			СП - 8%				--	--	--	--		5756	
53	936	С1242-202-0304 242-202-0304 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.		4	6242,00	--	24968	--	24968	--	26965
			СП - 8%				--	--	--	--		1997	
54	937	С1242-202-0305 242-202-0305 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.		6	8084,00	--	48504	--	48504	--	52384
			СП - 8%				--	--	--	--		3880	
55	938	С1242-202-0306 242-202-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.		2	8828,00	--	17656	--	17656	--	19068
56	939	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр		3	1876,25	223,46	5629	670	58	3706	10082
			НР - 72%; СП - 8%				1633,73	81,98	4901	246		747	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
57	940	С1242-404-0102 242-404-0102 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	3		9717,00	--	29151	--	29151	--	31483
			СП - 8%				--	--	--	--		2332	
58	941	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6		3460,29	116,57	20762	699	1823	13230	36712
			НР - 72%; СП - 8%				3040,05	22,50	18240	135		2719	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	941.1	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,012	41747,00				501		
	941.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0066	165506,00				1092		
59	942	С1242-306-0302 242-306-0302 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	3		28684,00	--	86052	--	86052	--	92936
			СП - 8%				--	--	--	--		6884	
60	943	С1242-303-0802 242-303-0802 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	3		13857,00	--	41571	--	41571	--	44897
			СП - 8%				--	--	--	--		3326	
61	944	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Краны воздушные. Установка	шт.	44		310,41	--	13658	--	858	9216	24704
			НР - 72%; СП - 8%				290,91	--	12800	--		1830	
62	945	С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	44		3744,00	--	164736	--	164736	--	177915
			СП - 8%				--	--	--	--		13179	
63	946	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Краны воздушные. Установка	шт.	40		430,41	--	17216	--	5580	8378	27642
			НР - 72%; СП - 8%				290,91	--	11636	--		2048	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	946.1	254404 С	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	40	120,00				4800		
64	947	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	51		3403,71	--	173589	--	147364	18882	207869
			НР - 72%; СП - 8%				514,21	--	26225	--		15398	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	947.1	262755 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	51	2870,00				146370		
65	948	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	51		770,91	--	39316	--	4877	24796	69241
			НР - 72%; СП - 8%				675,27	--	34439	--		5129	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	948.1	146678 С	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00561	692172,00				3883		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	948.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1,02	474,00				483		
66	949	С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.		51	4432,00	--	226032	--	226032	--	244115
			СП - 8%				--	--	--	--		18083	
67	950	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		85	2276,85	29,62	193532	2518	134203	41634	253979
			НР - 72%; СП - 8%				668,36	11,93	56811	1014		18813	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	950.1	157961 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	85	1569,00				133365		
68	951	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		125	1880,36	29,62	235045	3702	147798	61226	319973
			НР - 72%; СП - 8%				668,36	11,93	83545	1491		23701	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	951.1	157962 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	125	1172,00				146500		
69	952	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		105	2661,26	29,62	279432	3110	206144	51430	357332
			НР - 72%; СП - 8%				668,36	11,93	70178	1253		26469	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	952.1	157963 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	105	1952,00				204960		
70	953	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		117	2836,56	29,62	331878	3466	250214	57308	420321
			НР - 72%; СП - 8%				668,36	11,93	78198	1396		31135	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	953.1	157964 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	117	2126,00				248742		
71	954	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		32	4072,26	72,74	130312	2328	87392	29791	172911
			НР - 72%; СП - 8%				1268,49	24,53	40592	785		12808	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	954.1	278603 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	32	2701,00				86432		
72	955	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода		145	4864,90	88,55	705411	12840	474382	160090	934742
			НР - 72%; СП - 8%				1504,75	28,68	218189	4159		69240	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	169.1	278604 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	145	3230,00				468350		
73	956	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода		24	5960,57	128,12	143054	3075	100066	29442	186296
			НР - 72%; СП - 8%				1663,03	40,80	39913	979		13800	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	956.1	278605 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1	24	4106,00				98544		
74	957	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		40	7260,69	128,12	290428	5125	218782	49070	366658
			НР - 72%; СП - 8%				1663,03	40,80	66521	1632		27160	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	957.1	278606 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1	40	5398,00				215920		
75	958	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		673	1024,43	120,74	689441	81258	257489	281301	1048399
			НР - 72%; СП - 8%				521,09	59,44	350694	40003		77657	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	170.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	9,6239	5983,00				57580		
	170.2	298346 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,15	100,95	1938,00				195641		
76	959	С1234-303-0207 234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м		93,5	225,00	--	21038	--	21038	--	22721
			СП - 8%				--	--	--	--		1683	
77	960	С1234-303-0209 234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м		137,5	289,00	--	39738	--	39738	--	42917
			СП - 8%				--	--	--	--		3179	
78	961	С1234-303-0211 234-303-0211 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 30 мм	м		82,5	331,00	--	27308	--	27308	--	29493
			СП - 8%				--	--	--	--		2185	
79	962	С1234-303-0213 234-303-0213 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 38 мм	м		106,7	408,00	--	43534	--	43534	--	47017
			СП - 8%				--	--	--	--		3483	
80	963	С1234-303-0217 234-303-0217 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м		17,6	586,00	--	10314	--	10314	--	11139
			СП - 8%				--	--	--	--		825	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
81	964	С1234-303-0221 234-303-0221 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м		104,5	799,00	--	83496	--	83496	--	90176
			СП - 8%				--	--	--	--		6680	
82	965	С1234-303-0223 234-303-0223 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм	м		26,4	984,00	--	25978	--	25978	--	28056
			СП - 8%				--	--	--	--		2078	
83	966	С1234-303-0225 234-303-0225 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 108 мм	м		44	1594,00	--	70136	--	70136	--	75747
			СП - 8%				--	--	--	--		5611	
84	967	С1234-303-0309 234-303-0309 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 30 мм	м		33	450,00	--	14850	--	14850	--	16038
			СП - 8%				--	--	--	--		1188	
85	968	С1234-303-0311 234-303-0311 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 38 мм	м		22	587,00	--	12914	--	12914	--	13947
			СП - 8%				--	--	--	--		1033	
86	969	С1234-303-0315 234-303-0315 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м		17,6	758,00	--	13341	--	13341	--	14408
			СП - 8%				--	--	--	--		1067	
87	970	С1234-303-0319 234-303-0319 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м		55	932,00	--	51260	--	51260	--	55361
			СП - 8%				--	--	--	--		4101	
88	971	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		115	126,27	3,15	14521	363	5490	6278	22463
			НР - 72%; СП - 8%				75,37	0,45	8668	52		1664	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	971.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,01035	467116,00				4835		
89	972	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2		115	327,87	8,24	37705	947	29146	5592	46761
			НР - 72%; СП - 8%				66,19	1,35	7612	155		3464	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	972.1	249439 С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	20,7	1353,00				28007		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
90	973	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг		320	708,00	--	226560	--	226560	--	244685
							--	--	--	--		18125	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					7592498	165621	6071131	1028486	9310666
			Стоимость монтажных работ	Тенге					1355746	72711	--	689677	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1080887				
			Сметная прибыль	Тенге					1080887				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					86472				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					1167359				
			Материалы	Тенге					3651350				
			Всего заработная плата	Тенге					292624				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге						412622			
			Накладные расходы	Тенге					2903483				
			Сметная прибыль	Тенге					297086				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					315872				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4264308				
			Сметная заработная плата	Тенге									190
			Стоимость сантехнических работ	Тенге						412622			
			Материалы	Тенге					2860261				
			Всего заработная плата	Тенге					1794141				
			Накладные расходы	Тенге						1015835			
			Сметная прибыль	Тенге					731400				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					287333				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3878994				
			Сметная заработная плата	Тенге									476
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге						1015835			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					9310661				
			Сметная заработная плата	Тенге									666
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						1428457			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										13985272
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1482010				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						170754			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						74441			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							6871197		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							3569107		
			- Накладные расходы	Тенге								1120641	
			- Сметная прибыль	Тенге								771570	

№	№ смет и расчетов	Глава 2. Основные объекты строительства	Сторительно-монтажных	Оборудования, мебели и	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
1	02-01	АВР	10 416 165	3 569 107		13 985 272
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	124 994			124 994
		Итого	10 541 159	3 569 107		14 110 266
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	137 035			137 035
		Итого	10 678 194	3 569 107		14 247 301

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
4		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%		213 564						213 564		
			Итого		10 891 758		3 569 107				14 460 865		
			Итого с понижающим коэфф. подрядчика К=0,95		10 347 170,03		3 390 651,65				13 737 821,68		
5		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %						1 648 538,60		1 648 538,60		
			Всего по АВР		**10 347 170,03**		**3 390 651,65**		**1 648 538,60**		**15 386 360,28**		

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____ **О.Д.Кали**

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____ **В.Н.Дикурин**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №117
приемки выполненных работ
за Октябрь 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	Л.С. №02-01-07. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Комплекс чистых помещений ЦАХ												
1	1	Е11-200201-0101 1120-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	10		2944,22	125,18	29442	1252	2649	18560	51842
			НР - 72%; СП - 8%				2554,14	23,62	25541	236		3840	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	1.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00014	0,0014	813201,00				1138		
	1.2	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,002	272284,00				545		
	1.3	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,164	1,64	589,00				966		
2	5	Е11-201001-0104 1120-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка	глушитель шума	4		38638,04	79,24	154552	316	141340	9353	177018
			НР - 72%; СП - 8%				3224,07	23,62	12896	94		13112	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	5.1	188117 С	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-4, d обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг	шт.	1	4	35107,00				140428		
3	6	Е11-202601-0801 1120-2601-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры обслуживания, производительность до 10 тыс м³/час. Установка	камера	24		14881,23	633,29	357150	15199	32884	227136	631029
			НР - 72%; СП - 8%				12877,80	266,64	309067	6399		46743	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	6.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00024	0,00576	813201,00				4684		
	6.2	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00154	0,03696	694126,00				25655		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
4	10	С1246-303-0101 246-303-0101 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 400 мм	шт.		36	12922,00	--	465192	--	465192	--	502407
			СП - 8%				--	--	--	--		37215	
5	11	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан		12	2532,71	68,82	30393	825	3692	18835	53166
			НР - 72%; СП - 8%				2156,36	23,62	25876	283		3938	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	11.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	0,0024	813201,00				1952		
	11.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,246	2,952	589,00				1739		
6	12	С1246-302-1302 246-302-1302 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 125 мм	шт.		4	14480,00	--	57920	--	57920	--	62554
			СП - 8%				--	--	--	--		4634	
7	13	С1246-302-1309 246-302-1309 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 250 мм	шт.		4	18457,00	--	73828	--	73828	--	79734
			СП - 8%				--	--	--	--		5906	
8	14	С1246-302-1312 246-302-1312 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 315 мм	шт.		4	22010,00	--	88040	--	88040	--	95083
			СП - 8%				--	--	--	--		7043	
9	15	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка		12	577,46	4,07	6930	49	85	4897	12773
			НР - 72%; СП - 8%				566,32	0,47	6796	6		946	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	15.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,1356	626,00				85		
10	19	Е11-200101-0407 1120-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов		179,9	7183,39	57,15	1292292	10281	831072	327085	1748927
			НР - 72%; СП - 8%				2506,61	18,60	450939	3346		129550	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	19.1	188107 С	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м²	1	179,9	4328,00				778607		
11	20	Е11-200101-0411 1120-0101-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов		3	6404,74	52,78	19214	159	13397	4116	25197
			НР - 72%; СП - 8%				1886,13	19,61	5658	59		1866	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	20.1	188111 С	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м²	1	3	3956,00				11868		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
12	21	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м³ изоляции	1,2		39149,30	2470,63	46979	2965	3814	29992	83129
			НР - 72%; СП - 8%				33500,10	1212,66	40200	1455		6158	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	21.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,008712	175101,00				1525		
	21.2	127905 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	0,6	666,00				400		
	21.3	127911 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	1,68	541,00				909		
	21.4	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	2,4	210,00				504		
13	22	С1234-302-0202 234-302-0202 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	м²	51,84		5104,00	--	264591	--	264591	--	285758
			СП - 8%				--	--	--	--		21167	
14	23	С1261-302-0159 261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	4		806,00	--	3224	--	3224	--	3482
			СП - 8%				--	--	--	--		258	
15	24	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	150		790,00	--	118500	--	118500	--	127980
			СП - 8%				--	--	--	--		9480	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									3864231
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					876973				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						31046			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						11878			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2100223		
			- Накладные расходы	Тенге								639974	
			- Сметная прибыль	Тенге								291856	

№	№ смет и расчетов	Глава 2. Основные объекты строительства	Сторительно-монтажных	Оборудования, мебели и	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
1	02-01	АВР	3 864 231			3 864 231
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	46 371			46 371
		Итого	3 910 602	-		3 910 602
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	50 838			50 838
		Итого	3 961 440	-		3 961 440

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
4		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%		79 229						79 229		
			Итого		4 040 669		-				4 040 669		
			Итого с понижающим коэфф. подрядчика К=0,95		3 838 635,92		-				3 838 635,92		
5		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %						460 636,31		460 636,31		
			Всего по АВР		**3 838 635,92**		-		**460 636,31**		**4 299 272,23**		

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____**О.Д.Кали**

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____ **В.П.Пикурин**