Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "NAK Construction"

Наименование строительства и его адрес: "Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГКПП " Кокшетауский высший казахский педогогический коледж имени Ж. Мусина" при управлении образования Акмолинской области". Корректировка сметной документации.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименование	код
		№2021-82	02.07.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГКПП " Кокшетауский высший казахский педогогический коледж имени Ж. Мусина" при управлении образования Акмолинской области". Корректировка сметной документации.	608687203,93	42 379 919							5 085 590	47465509

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"** **Директор**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик: **ТОО "NAK Construction"** **Руководитель проекта** **Отембай К.Ш.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт технического надзора: **ТОО "Сартобе"** **Эксперт** **Батыркулов С. М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "NAK Construction"

80400

Форма 2В

Наименование стройки - "Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГКПП " Кокшетауский высший казахский педагогический колледж имени Ж. Мусина" при управлении образования Акмолинской области".

Шифр стройки Педколледж Мусина авр ноябрь

Наименование объекта - Общестроительные работы

Шифр объекта 2-1

АКТ № 21 от 27.10.2023г

выполненных работ за октябрь **месяц 2023 года**

Составлен(а) 3 квартал 2020г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-3-1 Покрытие газонов, МАФЫ									
			РАЗДЕЛ 2.Озеленение									
1	1	1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом** *НР - 88%; СП - 8%*	м2	5051,34	11,45 --	11,45 4,62	57838 --	57838 23337	--	20537 6270	84645
			Газон									
2	2	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**/ДЭС/ Основание под фундаменты песчаное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	497,566	3611,20 925,08	1082,37 471,92	1796810 460288	538550 234811	797972	646443 195460	2638713
3	3	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см** *НР - 88%; СП - 8%*	м2	4975,66	442,41 301,01	11,35 2,93	2201282 1497723	56474 14579	647085	1330826 282569	3814676
4	4	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную /расход семян 40 гр на 1м2 примечание состав газна лист 7/** *НР - 88%; СП - 8%*	м2	4975,66	367,79 66,62	183,47 42,31	1829998 331478	912884 210520	585636	476959 184557	2491513
			Деревья									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	1147-0102-0210 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	87	7336,20	376,25	638249	32734	202245	367032	1085704
			НР - 88%; СП - 8%			4635,29	158,76	403270	13812		80423	
6	6	1147-0102-0505 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли. Подготовка нестандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100% /0,2см Дэс/	м3 ям	10,752	3108,90	213,04	33427	2290	9778	19646	57319
			НР - 88%; СП - 8%			1986,55	89,78	21359	965		4246	
7	7	1108-0101-0201 РСНБ РК	Основание ДЭС. Устройство /примечание п.5/	м3 основания	10,752	3611,20	1082,37	38828	11638	17244	13969	57021
			НР - 93%; СП - 8%			925,08	471,92	9946	5074		4224	
			Изгородь									
8	11	1147-0108-0105 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	м траншеи	43,215018	817,92	41,78	35346	1806	9366	22044	61981
			НР - 88%; СП - 8%			559,39	20,26	24174	876		4591	
9	12	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	43,215018	678,84	113,83	29336	4919	79	22416	55892
			НР - 88%; СП - 8%			563,18	26,25	24338	1134		4140	
10	13	254-104-1002 РСНБ РК 2015	Акация с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	256	4715,00	--	1207040	--	1207040	--	1303603
			СП - 8%			--	--	--	--		96563	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7868154	1619133	3476445	2919872	11651067
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2772576	505108	--	863043	
			Материалы	Тенге				7868154				
			Всего заработная плата	Тенге				2269403				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3277684			
			Накладные расходы	Тенге				1207040				
			Сметная прибыль	Тенге				2919872				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				863043				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11651069				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3277684			2735
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11651069				
			Сметная заработная плата	Тенге								
									3277684			2735

РАЗДЕЛ 3.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2-1 Покрытия проезды, площадки, тратуары

тип 1. Покрытие из асфальтобетона по проездам (грунт).В границах участкаS-1722,55м2 □

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	1	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	85,07	80,65 --	80,65 34,07	6861 --	6861 2898	--	2087 716	9664
12	2	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	51,042	2864,19 164,74	1098,60 266,65	146194 8409	56074 13610	81711	23781 13598	183572
13	3	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	340,28	889,07 39,14	261,04 83,34	302533 13319	88827 28359	200387	45012 27804	375348
14	4	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К-5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 /до толщины 20см/ *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	340,28	228,10 --	51,45 16,98	77618 --	17507 5778	60111	6240 6709	90567
15	5	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м2	340,28	1867,49 26,01	199,36 28,07	635469 8851	67839 9552	558779	19875 52428	707771
16	6	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	/6см/ Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	340,28	803,79 9,16	0,08 --	273514 3117	27 --	270370	3366 22150	299031
17	7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	340,28	1915,61 26,01	210,79 27,38	651844 8851	71728 9317	571265	19621 53717	725182

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											80400
18	8	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	158	2345,96	33,66	370662	5318	225394	153547	566146
			НР - 108%; СП - 8%			885,76	14,07	139950	2223		41937	
19	9	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	7,11	37210,00	--	264563	--	264563	--	285728
			СП - 8%			--	--	--	--		21165	
		Тип 3.Покрытие детских спортивных и взрослых спортивных площадок (коврик резиновый) S-2002,01м2 □										
20	24	1111-0101-2305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия бесшовные эпоксидно-каучуковые толщиной 5 мм. Устройство	м2 покрытия	1002,01	9436,38	100,16	9455347	100361	7989607	1354362	11674485
			НР - 94%; СП - 8%			1362,64	75,28	1365379	75431		864777	
		Тип 4.Покрытие на футбольно поле S-1742,42 м2 □										
21	35	8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	1742,42	4572,00	258,00	7966344	449544	6040970	1531587	10257626
			НР - 879 Тенге; СП - 436 Тенге			847,00	82,00	1475830	142878		759695	
22	36	1127-1201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Россыпь песка кварцевого	м3 песка	43,5605	1279,47	1227,43	55734	53467	--	15325	76744
			НР - 108%; СП - 8%			52,04	273,72	2267	11923		5685	
23	37	211-402-0101 РСНБ РК 2015	Песок кварцевый	т	47,91655	1234,00	--	59129	--	59129	--	63859
			СП - 8%			--	--	--	--		4730	
		Тип 5.Покрытие на забегах S-508,79 м2 □										
24	46	8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	508,79	4572,00	258,00	2326188	131268	1763975	447226	2995247
			НР - 879 Тенге; СП - 436 Тенге			847,00	82,00	430945	41721		221832	
25	47	1127-1201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Россыпь песка кварцевого	м3 песка	12,71975	1279,47	1227,43	16275	15613	--	4475	22410
			НР - 108%; СП - 8%			52,04	273,72	662	3482		1660	
26	48	211-402-0101 РСНБ РК 2015	Песок кварцевый	т	13,991725	1234,00	--	17266	--	17266	--	18647
			СП - 8%			--	--	--	--		1381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			тип 6.Покрытие тактильная плитка S-80,92 м2									
17	**49**	**1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**80,92**	**1474,75**	**146,99**	**119337**	**11894**	**506**	**103844**	**241036**
			НР - 94%; СП - 8%			**1321,51**	**43,70**	**106937**	**3536**		**17854**	
18	**50**	**251-104-0101 РСНБ РК 2015**	**Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2018**	**м2**	**80,92**	**8828,00**	**--**	**714362**	**--**	**714362**	**--**	**771511**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**57149**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**41015641**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4927157**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1176488**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**425988**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**26791974**		
			- Накладные расходы	Тенге							**5081992**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**3038029**	

			Итого по акту	Тенге			**41 015 641**					
			Оборудование	Тенге			-					
		СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			**615 235**					
			итого	**Тенге**			**41 630 876**					
		СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%	Тенге			**915 879**					
			итого	**Тенге**			**42 546 755**					
			Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге			**850 935**					
			итого	**Тенге**			**43 397 690**					
			Стоимость в текущем уровне цен 2021г.	Тенге	**1,0500514**		**45 569 805**					
			итого	**Тенге**			**45 569 805**					
			Скидка	Тенге	**7%**		**3 189 886**					
			Итого со скидкой	Тенге			**42 379 919**					
			Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге			**5 085 590**					
			ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			**47 465 509**					

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Подрядчик: **ТОО "NAK Construction"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Технический надзор: **ТОО "Сартобе"**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Авторский надзор: **ТОО "Стройконтроль KZ"**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

МП
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист **Жолдасбаев С.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель проекта **Отембай К.Ш.**
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер эксперт **Батыркулов С. М.**
МП (при наличии) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт **Уразбаев Ж.К.**

Эксперт **Цуканов В.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)