Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81, тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Справка №39
о стоимости выполненных работ за Октябрь м-ц 2023г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		126	12.07.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	46 040 477,73		-	-	-	-	-	4 932 908,33	
За отчетный период Октябрь м-ц 2023г.	26 248 539,06	23 436 195,59	-	-	-	-	-	2 812 343,47	26 248 539,06

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____ **О.Д.Кали**

Реестр №39

Октябрь 2023год

№	Виды работ	Сумма
	АВР-39	
118	Навес	23 887 325,56
119	Пожарная сигнализация (оповещение)	2 361 213,50
	Итого АВР-39	26 248 539,06

составил:

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №118
приемки выполненных работ
за Октябрь 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Навес для служебных автомобилей										
1	1	Е11-010205-0405 1101-0205-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. (СМОТРОВАЯ)**	м3 грунта	2,72		1965,22	--	5345	--	--	3849	9929
			НР - 72%; СП - 8%				1965,22	--	5345	--		736	
2	2	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство смотровой ямы**	м3	1,2		36184,82	2126,51	43422	2552	33278	5949	53321
			НР - 72%; СП - 8%				6326,61	559,37	7592	671		3950	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	2.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,224	24049,00				29436		
2	3	Е11-110101-1406 1111-0101-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство**	м2 пола	105		6552,65	284,96	688028	29921	603361	42846	789345
			НР - 72%; СП - 8%				521,39	45,36	54746	4763		58470	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	3.1	100581 С	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1155	12,1275	29184,00				353929		
	3.2	279860 С	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,003	0,315	567060,00				178624		
3	4	Е11-090205-0101 1109-0205-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы навеса. Монтаж**	т конструкций	4,8		128062,37	38633,15	614699	185439	220273	190912	870060
			НР - 72%; СП - 8%				43538,88	11701,82	208987	56169		64449	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	4.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,044	0,2112	965674,00				203950		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	4.2	295605 С	Конструкции стальные	т	1	4,8	--				--		
4	5	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т.	т конструкций	0,8		92358,26	36388,91	73887	29111	5291	35806	118468
			НР - 72%; СП - 8%				49356,16	12807,11	39485	10246		8775	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	5.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,002	0,0016	965674,00				1545		
	5.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0019	0,00152	813201,00				1236		
	5.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0027	0,00216	278998,00				603		
	5.4	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00048	623062,00				299		
	5.5	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,001552	570281,00				885		
	5.6	295605 С	Конструкции стальные	т	1	0,8	--				--		
6	6	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,8		488405,00	--	390724	--	390724	--	421982
			СП - 8%				--	--	--	--		31258	
7	7	С1214-205-0103 214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	4,8		476398,00	--	2286710	--	2286710	--	2469647
			СП - 8%				--	--	--	--		182937	
8	8	Е11-100204-0303 1110-0204-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены из панелей площадью более 10 м2 для жилых и общественных зданий. Сборка	м2 панелей	182		1763,41	387,41	320941	70509	13899	193097	555160
			НР - 72%; СП - 8%				1299,63	173,94	236533	31657		41123	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	4.1	135545 С	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,14	25,48	289,00				7364		
	4.2	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,052	9,464	659,00				6237		
9	9	Е11-100209-0201 1110-0209-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия из структурно изоляционных панелей. Сборка	м2 панелей	105		8310,92	121,48	872647	12756	711701	110807	1062130
			НР - 72%; СП - 8%				1411,33	54,37	148190	5709		78677	
10	10	Прайс СТПРАЙС лист	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм	м2	182		33670,00	--	6127940	--	6127940	--	6618175
			СП - 8%				--	--	--	--		490235	
11	11	Прайс СТПРАЙС лист	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм	м2	105		33900,00	--	3559500	--	3559500	--	3844260
			СП - 8%				--	--	--	--		284760	
12	12	Е11-120101-2202 1112-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	21		2230,84	6,22	46848	131	33722	9396	60744

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%				618,82	2,62	12995	55		4499	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	12.1	279977 С	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	1	21	898,00				18858		
	12.2	279978 С	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	0,3	6,3	880,00				5544		
	12.3	279987 С	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	0,6	12,6	623,00				7850		
	12.4	295828 С	Анкерный болт размерами 8/15 мм х 65 мм ГОСТ 28778-90	1000 шт.	0,0006	0,0126	--				--		
			ПРОЕМЫ										
12	13	Е11-090403-0302 1109-0403-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ворота секционные площадью 9 м2. Монтаж	м2	27,9		2026,29	6,59	56533	184	--	40572	104873
			НР - 72%; СП - 8%				2019,70	--	56350	--		7768	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	13.1	295685 С	Ворота автоматические секционные	м2	1	27,9	--				--		
13	14	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в бетонных стенах	м2	1,89		5153,59	74,92	9740	142	1228	6075	17080
			НР - 72%; СП - 8%				4428,42	35,75	8370	68		1265	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	14.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,4536	1957,00				888		
	14.2	144766 С	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,4207	0,795123	308,00				245		
	14.3	295688 С	Блоки дверные	м2	1	1,89	--				--		
15	15	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,89		55181,00	--	104292	--	104292	--	112635
			СП - 8%				--	--	--	--		8343	
16	16	С1223-401-0101 223-401-0101 РСНБ РК 2022	Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью до 9 м2	м2	27,9		74377,00	--	2075118	--	2075118	--	2241127
			СП - 8%				--	--	--	--		166009	
17	17	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	58		126,27	3,15	7324	183	2770	3166	11329
			НР - 72%; СП - 8%				75,37	0,45	4371	26		839	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	17.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00522	467116,00				2438		
17	18	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	58		384,05	1,66	22275	96	9342	9278	34077
			НР - 72%; СП - 8%				221,32	0,86	12837	50		2524	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	18.1	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,273	15,834	474,00				7505		
18	19	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	2,4		5596,49	275,27	13432	661	6305	4906	19805

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%				2693,98	144,99	6466	348		1467	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	19.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	2,736	1957,00				5354		
	19.2	295687 С	Блоки оконные	м2	1	2,4	--				--		
20	20	С1223-102-0105 223-102-0105 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	2,4		40016,00	--	96038	--	96038	--	103721
			СП - 8%				--	--	--	--		7683	
			Отопление										
21	21	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	82		2243,82	19,86	183993	1628	1063	130564	339721
			НР - 72%; СП - 8%				2211,00	0,44	181302	36		25164	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	21.1	181699 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,615	50,43	17,00				857		
	21.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,328	626,00				205		
	21.3	296009 С	Трубы полимерные	м	0,99	81,18	--				--		
22	22	С1241-205-1203 241-205-1203 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	82		632,00	--	51824	--	51824	--	55970
			СП - 8%				--	--	--	--		4146	
23	23	Е11-180301-0102 1118-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	14,72		1699,40	125,72	25015	1850	5497	13431	41521
			НР - 72%; СП - 8%				1200,30	66,94	17668	985		3076	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	8.1	187489 С	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	0,442	6,50624	727,00				4730		
	8.2	296104 С	Радиаторы стальные	кВт	1	14,72	--				--		
24	24	С1245-104-0434 245-104-0434 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект	8		27719,00	--	221752	--	221752	--	239492
			СП - 8%				--	--	--	--		17740	
25	25	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10		3460,29	116,57	34603	1166	3036	22050	61186
			НР - 72%; СП - 8%				3040,05	22,50	30401	225		4532	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	25.1	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,02	41747,00				835		
	25.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,011	165506,00				1821		
	25.3	296026 С	Фланцы стальные	шт.	2	20	--				--		
	25.4	296299 С	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	10	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	С1242-202-0103 242-202-0103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		8	27264,00	--	218112	--	218112	--	235561
			СП - 8%				--	--	--	--		17449	
27	27	С1242-202-0102 242-202-0102 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		2	23414,00	--	46828	--	46828	--	50574
			СП - 8%				--	--	--	--		3746	
			Канализация										
28	28	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		25	1318,47	5,18	32962	129	111	23592	61078
			НР - 72%; СП - 8%				1308,89	1,77	32722	44		4524	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	28.1	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,000027	0,000665	165506,00				110		
	28.2	295855 С	Вода	м3	0,0157	0,3925	--				--		
	28.3	295994 С	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	24,95	--				--		
29	29	С1241-203-0108 241-203-0108 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 125х4,8 мм	м		25	2300,00	--	57500	--	57500	--	62100
			СП - 8%				--	--	--	--		4600	
			Электроосвещение										
30	30	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		116	567,25	4,14	65801	480	1646	45858	120592
			НР - 72%; СП - 8%				548,92	0,15	63675	17		8933	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	30.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,97	112,52	12,00				1350		
	30.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004074	0,472584	626,00				296		
	30.3	296009 С	Трубы полимерные	м	1,01	117,16	--				--		
31	31	С1241-207-0102 241-207-0102 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м		116	164,00	--	19024	--	19024	--	20546
			СП - 8%				--	--	--	--		1522	
32	32	Ц13-080201-1101 1308-0201-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам	м кабеля		120	1169,79	691,14	140375	82937	10231	69320	226471
			НР - 72%; СП - 8%				393,39	408,93	47207	49072		16776	
33	33	С1243-108-0501 243-108-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км		0,06	592850,00	--	35571	--	35571	--	38417
			СП - 8%				--	--	--	--		2846	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
34	34	С1243-108-0502 243-108-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	км		0,06	829078,00	--	49745	--	49745	--	53725
			СП - 8%				--	--	--	--		3980	
35	35	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		4	4085,73	27,59	16343	110	7121	6561	24736
			НР - 72%; СП - 8%				2278,10	--	9112	--		1832	
36	36	С1247-204-0737 247-204-0737 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 25А 4,5 кА "С"	шт.		1	1210,00	--	1210	--	1210	--	1307
			СП - 8%				--	--	--	--		97	
37	37	С1247-212-0204 247-212-0204 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.		3	434,00	--	1302	--	1302	--	1406
			СП - 8%				--	--	--	--		104	
38	38	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.		1	6053,67	127,73	6054	128	1119	3501	10320
			НР - 72%; СП - 8%				4806,90	56,19	4807	56		764	
39	39	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		1	7314,00	--	7314	--	7314	--	7899
			СП - 8%				--	--	--	--		585	
40	40	С1247-204-0735 247-204-0735 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"	шт.		1	1214,00	--	1214	--	1214	--	1311
			СП - 8%				--	--	--	--		97	
41	41	Ц13-080305-0605 1308-0305-0605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.		4	16465,95	7908,66	65864	31634	6350	31602	105263
			НР - 72%; СП - 8%				6970,01	4002,82	27880	16011		7797	
42	42	С1247-103-0937 247-103-0937 РСНБ РК 2022	Прожектор типа ДКУ-LED-01-150W, мощность 150 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2013	шт.		4	41088,00	--	164352	--	164352	--	177500
			СП - 8%				--	--	--	--		13148	
43	43	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.		10	410,65	0,46	4107	5	128	2863	7528
			НР - 72%; СП - 8%				397,42	0,21	3974	2		558	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	43.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	0,204	594,00				121		
	43.2	296168 С	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	1,02	10,2	--				--		
44	44	С1247-214-0107 247-214-0107 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.		6	576,00	--	3456	--	3456	--	3732
			СП - 8%				--	--	--	--		276	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
45	45	С1247-212-0205 247-212-0205 РСНБ РК 2022	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54** СП - 8%	**шт.**		**4**	**1017,00** --	**--** --	**4068** --	**--** --	**4068**	**--** **325**	**4393**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**21470186**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1221015**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**451752**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**176210**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**17201067**		
			- Накладные расходы	Тенге								**1006001**	
			- Сметная прибыль	Тенге								**1590384**	

№	№ смет и расчетов	Глава 2. Основные объекты строительства	Сторительно-монтажных	Оборудования, мебели и	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
1	02-01	АВР	21 470 186			21 470 186
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	257 642			257 642
		Итого	21 727 828	-		21 727 828
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	282 462			282 462
		Итого	22 010 290	-		22 010 290
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	440 206			440 206
		Итого	22 450 496	-		22 450 496
		Итого с понижающим коэфф. подрядчика К=0,95	21 327 969,25	-		21 327 969,25
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			2 559 356,31	2 559 356,31
		Всего по АВР	**21 327 969,25**	-	**2 559 356,31**	**23 887 325,56**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____ **О.Д.Кали**

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____ **В.Н.Пикурин**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №119
приемки выполненных работ
за Октябрь 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Л.С. №02-01-04. Пожарная сигнализация										
			Оповещение о пожаре										
1	27	**Ц13-100701-0601 1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования** НР - 72%; СП - 8%	**шт.**	**150**		**1309,09**	**6,50**	**196364**	**976**	**1220**	**140051**	**363328**
							1294,45	**2,31**	**194168**	**347**		**26913**	
2	28	**Прайс СТПРАЙС**	**Громкоговоритель трансляционный настенный Sonar SWP-103, 100 В** СП - 8%	**шт.**	**150**		**10873,93**	**--**	**1631090**	**--**	**1631090**	**--**	**1761577**
							--	**--**	**--**	**--**		**130487**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**2113296**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**194168**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**976**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**347**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**1627311**		
			- Накладные расходы	Тенге								**140051**	
			- Сметная прибыль	Тенге								**157000**	

№	№ смет и расчетов	Глава 2. Основные объекты строительства	Сторительно-монтажных	Оборудования, мебели и	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
1	02-01	АВР	2 113 296			2 113 296
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	25 360			25 360
		Итого	2 138 656	-		2 138 656
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	27 803			27 803
		Итого	2 166 458	-		2 166 458

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
4	ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%		43 329						43 329		
			Итого		2 209 787		-				2 209 787		
			Итого с понижающим коэфф. подрядчика К=0,95		2 099 297,77		-				2 099 297,77		
5	Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %						251 915,73		251 915,73		
			Всего по АВР		**2 099 297,77**		**-**		**251 915,73**		**2 351 213,50**		

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____**О.Д.Кали**

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____ **В.Н.Пикурин**