ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і **ФОРМА 3**

МЕРДІГЕР: "Казахдорстрой" ЖШС

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны

2021 ж 23 желтоксан №452 келісім шартқа қосымша 2023ж 26 шілде №5 қосымша келісім бойынша - 17 654 114 073,31 теңге

Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласында Бәйдібек би – Арғынбеков – Назарбеков – Астана көшелері мен даңғылдарының қиылысында көлік айырығын салу. Құрылыстың 2-кезегі. Сметалық құжаттаманы түзету

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2023 жылғы 25 қазан айындағы №3 анықтама

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру - құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі			күні	атауы		коды	атауы
3489851		**№452**			**23.12.2021ж.**				ЖШС
		Қосымша келісім №6			**24.10.2023ж.**				
Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС -мен бірге	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы онім берушіге аудару шығындары" жылдың	1-бағаннан						Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласында Бәйдібек би – Арғынбеков – Назарбеков – Астана көшелері мен даңғылдарының қиылысында көлік айырығын салу. Құрылыстың 2-кезегі. Сметалық құжаттаманы	2 694 455 128,32	288 691 620,89							1 723 155 128,32
Ұстап қалу 5%									
Авансты ұстап қалу 30%	291 390 000,00	31 220 357,14							
Төленетін сомасы	2 403 065 128,32	319 911 978,03							1 723 155 128,32

Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы " ММ-і Басқарма басшысының орынбасары

Калыбаев У.

26.10.23

Тех. қадағалаушы: «Пример Строй» ЖШС-нің директоры

Пазілбеков А.Т.

Мердігер: "Казахдорстрой" ЖШС-нің жоба басшысы

Молдахметов А.А.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство транспортной развязки на пересечении улиц и проспектов Байдибек би-Аргынбекова-Назарбекова-Астана в г.Шымкент (2-ая очередь строительства).Корректировка сметной документации.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент» **Форма № 2в**
Инженер: ТОО «Пример Строй»
Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство транспортной развязки на пересечении улиц и проспектов Байдибек би-Аргынбекова-Назарбекова-Астана в г. Шымкент. 2-я очередь строительства. Корректировка сметной документации. "

АКТ №3

приемки выполненных работ за Октябрь месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 10.05.2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Производство строительно-монтажных работ в стесненных условиях согласно ЭСН РК 8.04-01-2015 п.3.16 прил.Б1п.7 коэф.=1,15										
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета №01-02. Подготовительные работы проспект Байдибек би										
		Демонтажные работы по основной дороге										
		Разборка существующего покрытия дороги										
1	1220-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм**	$м^2$	7528,514		473,00	432,00	3560987	3252318	--	--	3560987
						41,00	58,00	308669	436654		--	
		В накопитель										
2	1220-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 200 мм. Разборка вручную**	$м^2$	203		1069,00	128,00	217007	25984	--	--	217007
						942,00	38,00	191226	7714		--	
		В накопитель										
3	412-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км**	т·км	174,2		78,00	--	13588	--		--	13588
						--	--	--	--		--	
		Демонтаж бортовых камней										
4	1220-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 31	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	м	90		3010,00	--	270900	--	--	--	270900
						3010,00	--	270900	--		--	
		Демонтажные работы по тротуарам										
		Разборка существующего покрытия тротуаров										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	$м^2$	1046,82	551,00	49,00	576798	51294	--	--	576798
					502,00	15,00	525504	15702		--	
6	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	174,2	231,00	--	40240	--		--	40240
					--	--	--	--		--	
7	412-102-0218 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	174,2	25,00	--	4355	--		--	4355
					--	--	--	--		--	
		В накопитель									
8	1220-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 200 мм. Разборка вручную	$м^2$	1046,82	1069,00	128,00	1119051	133993	--	--	1119051
					942,00	38,00	986104	39779		--	
		В накопитель									
9	412-102-0108 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	125,4	78,00	--	9781	--		--	9781
					--	--	--	--		--	
		Разборка существующего покрытия разделительной полосы									
10	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	$м^2$	1454	551,00	49,00	801154	71246	--	--	801154
					502,00	15,00	729908	21810		--	
11	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	73,03	231,00	--	16870	--		--	16870
					--	--	--	--		--	
12	412-102-0218 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	300,34	25,00	--	7508	--		--	7508
					--	--	--	--		--	
				Демонтаж ирригационной системы							
		В накопитель									
				Демонтаж металлического ограждения ОГ1,2,3,4,5,6							
13	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кзп=0,5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	4,34	149241,00	41524,00	647706	180214	3720	--	647706
					106860,00	11250,00	463772	48825		--	
14	1146-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Фундаменты железобетонные. Разборка	$м^3$	11,75	115518,00	47992,00	1357337	563906	26156	--	1357337
					65300,00	14861,00	767275	174617		--	
15	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	28,21	231,00	--	6517	--		--	6517
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	412-102-0218 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1071,98	25,00	--	26800	--		--	26800
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				8676599	4278955	29876	--	8676599
							4243358	745101	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				8028893				
		Материалы	тенге				26156				
		Всего заработная плата	тенге					4475862			
		Транспортные расходы	тенге				125659				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				8028893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1384
		Сметная заработная плата	тенге					4475862			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				647706				
		Материалы	тенге				3720				
		Всего заработная плата	тенге					512597			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				647706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
		Сметная заработная плата	тенге					512597			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				8676599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1512
		Сметная заработная плата	тенге					4988459			
		РАЗДЕЛ 2. Локальная смета №01-03. Подготовительные работы съезд №4									
		Демонтажные работы по основной дороге									
		Разборка существующего покрытия дороги									
17	1220-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм	$м^2$	1079	473,00	432,00	510367	466128	--	--	510367
					41,00	58,00	44239	62582		--	
		В накопитель									
18	412-102-0108 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	3976	78,00	--	310128	--		--	310128
					--	--	--	--		--	
		Разборка существующего основания дороги									
19	1220-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 300 мм. Разборка механизированным способом	$м^2$	1079	261,00	262,00	281619	282698	--	--	281619
					--	75,00	--	80925		--	
		В накопитель									
20	412-102-0108 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	4554,4	78,00	--	355243	--		--	355243
					--	--	--	--		--	
		Демонтаж бортовых камней									
21	1220-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 31	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную	м	308	3010,00	--	927080	--	--	--	927080
					3010,00	--	927080	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	36,96	231,00	--	8538	--		--	8538
					--	--	--	--		--	
23	412-102-0218 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1404,48	25,00	--	35112	--		--	35112
					--	--	--	--		--	
		Демонтажные работы по тротуарам									
		Разборка существующего покрытия тротуаров									
24	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	$м^2$	214	551,00	49,00	117914	10486	--	--	117914
					502,00	15,00	107428	3210		--	
25	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	26,4	231,00	--	6098	--		--	6098
					--	--	--	--		--	
26	412-102-0218 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1003,2	25,00	--	25080	--		--	25080
					--	--	--	--		--	
		Разборка существующего основания тротуаров									
27	1220-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 200 мм. Разборка вручную	$м^2$	325	1069,00	128,00	347425	41600	--	--	347425
					942,00	38,00	306150	12350		--	
		В накопитель									
28	412-102-0108 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	343,2	78,00	--	26770	--		--	26770
					--	--	--	--		--	
		Демонтаж бортовых камней									
29	1220-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 31	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную	м	214	3010,00	--	644140	--	--	--	644140
					3010,00	--	644140	--		--	
30	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	8,56	231,00	--	1977	--		--	1977
					--	--	--	--		--	
31	412-102-0218 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	325,28	25,00	--	8132	--		--	8132
					--	--	--	--		--	
		Демонтаж ирригационной системы									
		Демонтаж лотков									
32	1137-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0.8	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	$м^3$ сборных конструкций	14,7	30254,00	8156,00	444734	119894	--	--	444734
					22099,00	2361,00	324855	34707		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	36,75	231,00	--	8489	--		--	8489
					--	--	--	--		--	
34	412-102-0218 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1396,5	25,00	--	34913	--		--	34913
					--	--	--	--		--	
		Демонтаж плит перекрытия лотков									
35	1137-0401-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0.8	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	2,37	17604,00	5658,00	41721	13410	--	--	41721
					11946,00	1643,00	28312	3894		--	
36	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	5,925	231,00	--	1369	--		--	1369
					--	--	--	--		--	
37	412-102-0218 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	225,15	25,00	--	5629	--		--	5629
					--	--	--	--		--	
		Демонтаж дорожных знаков									
38	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 К=0.6	Демонтаж знаков дорожных на металлических стойках	шт.	7	9852,00	1190,00	68964	8330	--	--	68964
					8662,00	315,00	60634	2205		--	
39	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,18068	1163,00	--	210	--		--	210
					--	--	--	--		--	
40	412-102-0218 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	6,86584	25,00	--	172	--		--	172
					--	--	--	--		--	
41	1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Фундаменты бетонные.Разборка	$м^3$	0,2583333	63194,00	24085,00	16325	6221	--	--	16325
					39109,00	7496,00	10103	1936		--	
42	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,62	231,00	--	143	--		--	143
					--	--	--	--		--	
43	412-102-0218 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	23,56	25,00	--	589	--		--	589
					--	--	--	--		--	
		Выкорчевка деревьев									
44	6101-0301-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня диаметр ствола до 16 см	шт.	2	338,00	4,00	676	8	--	--	676
					334,00	--	668	--		--	
45	6101-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Валка деревьев мягких пород с корня диаметр ствола до 16 см	шт.	2	280,00	3,00	560	6	--	--	560
					276,00	--	552	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	6101-0301-0309 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса диаметр стволов до 16 см	шт.	2	705,00 696,00	9,00 --	1410 1392	18 --	--	-- --	1410
47	6101-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, полученной от валки леса диаметр стволов до 16 см	шт.	2	602,00 594,00	8,00 --	1204 1188	16 --	--	-- --	1204
48	6101-0301-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Корчевка пней с перемещением до 5 м корчевателями-собирателями на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания диаметр пней до 24 см	шт.	4	273,00 --	273,00 70,00	1092 --	1092 280	--	-- --	1092
49	6101-0301-1001 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.) диаметр пней до 24 см	шт.	4	85,00 --	85,00 22,00	340 --	340 88	--	-- --	340
50	6101-0301-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощность 79 кВт (108 л.с.)	шт.	4	344,00 --	344,00 80,00	1376 --	1376 320	--	-- --	1376
51	414-102-0201 РСНБ РК 2022	Шпалы, брусья, дрова, стойки рудничные, балансы пропсы. Погрузка	т	0,0528	1393,00 --	-- --	74 --	-- --		-- --	74
52	412-102-0218 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2,0064	25,00 --	-- --	50 --	-- --		-- --	50
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4235663 2456741	951623 202497	-- --	-- --	4235663
		Стоимость общестроительных работ	тенге				4235663				
		Всего заработная плата	тенге					2659238			
		Транспортные расходы	тенге				828715				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				4235663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								798
		Сметная заработная плата	тенге					2659238			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4235663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								798
		Сметная заработная плата	тенге					2659238			
		РАЗДЕЛ 3. Локальная смета №02-01-01. Строительство съезда №1.Земляные работы съезда №1									
		Земляные работы									
		Разработка выемки грунта, устройство корыта под дорожную одежду, насыпи и досыпки грунта под проектные отметки									
53	6101-0103-0222 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	6038	290,00 19,00	271,00 53,00	1751020 114722	1636298 320014	--	-- --	1751020
		Из накопителя									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	412-102-0108 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	84532	78,00	--	6593496	--		--	6593496
					--	--	--	--		--	
55	6101-0103-0222 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3 группа грунта 2	м^3	9052	290,00	271,00	2625080	2453092	--	--	2625080
					19,00	53,00	171988	479756		--	
		В отвал									
56	412-102-0108 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	126728	78,00	--	9884784	--		--	9884784
					--	--	--	--		--	
57	6101-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Работа на отвале группа грунта 2, 3	м^3	9052	72,00	59,00	651744	534068	--	--	651744
					13,00	14,00	117676	126728		--	
58	6101-0103-0223 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3 группа грунта 3	м^3	1349	372,00	348,00	501828	469452	--	--	501828
					25,00	68,00	33725	91732		--	
		В отвал									
59	412-102-0108 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	21044,4	78,00	--	1641463	--		--	1641463
					--	--	--	--		--	
60	6101-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Работа на отвале группа грунта 2, 3	м^3	160	72,00	59,00	11520	9440	--	--	11520
					13,00	14,00	2080	2240		--	
61	6101-0104-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м^3	7673	110,00	111,00	844030	851703	--	--	844030
					--	26,00	--	199498		--	
62	6101-0104-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0106	м^3	7673	350,00	349,00	2685550	2677877	--	--	2685550
					--	81,00	--	621513		--	
63	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом группа грунта 2	м^2	10008	154,00	49,00	1541232	490392	--	--	1541232
					104,00	9,00	1040832	90072		--	
64	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	13711	222,00	222,00	3043842	3043842	--	--	3043842
					--	52,00	--	712972		--	
65	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	13711	77,00	78,00	1055747	1069458	--	--	1055747
					--	20,00	--	274220		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	$м^3$	13711	198,00	155,00	2714778	2125205	54844	--	2714778
					39,00	32,00	534729	438752		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**35546114**	**15360827**	**54844**	--	**35546114**
							2015752	**3357497**	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**35546114**				
		Материалы	тенге				**54844**				
		Всего заработная плата	тенге					**5373249**			
		Транспортные расходы	тенге				**18119743**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**35546114**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1816**
		Сметная заработная плата	тенге					**5373249**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**35 546 114**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1816**
		Сметная заработная плата	тенге					**5373249**			
		РАЗДЕЛ 4. Локальная смета №02-01-01. Строительство съезда№1. Дорожная одежда съезда №1									
		Дорожная одежда Тип2.									
67	7101-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой, толщина 12 см**	$м^2$	3060,614	363,00	265,00	1111003	811062	--	--	1111003
					99,00	61,00	303001	186697		--	
68	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	137,69	2299,00	--	316549	--	316549	--	316549
					--	--	--	--		--	
69	6101-0103-0223 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$ группа грунта 3**	$м^3$	321,56	372,00	348,00	119620	111903	--	--	119620
					25,00	68,00	8039	21866		--	
		Из накопителя									
70	412-102-0208 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км**	т·км	5016,336	50,00	--	250817	--		--	250817
					--	--	--	--		--	
71	7101-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 ЩПС С6 толщ.15см	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой, толщина 12 см**	$м^2$	3060,614	363,00	265,00	1111003	811062	--	--	1111003
					99,00	61,00	303001	186697		--	
		Приготовление ЩПС									
72	7101-0901-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	**Приготовление смеси цементно-грунтовой в установке, установленной в карьере грунты несвязные**	$м^3$	459,09	1902,00	1660,00	873189	762089	--	--	873189
					242,00	393,00	111100	180422		--	
73	211-202-0404 РСНБ РК 2022	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	257,09	2528,00	--	649924	--	649924	--	649924
					--	--	--	--		--	
74	211-202-0403 РСНБ РК 2022	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	$м^3$	105,59	2631,00	--	277807	--	277807	--	277807
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	211-202-0401 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	66,11	2652,00	--	175324	--	175324	--	175324
					--	--	--	--		--	
76	211-501-0103 РСНБ РК 2022	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	118,91	5455,00	--	648654	--	648654	--	648654
					--	--	--	--		--	
77	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	29,38	33,00	--	970	--	970	--	970
					--	--	--	--		--	
78	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1.04	Розлив вяжущих материалов	т	0,94	198730,00	5917,00	186806	5562	181244	--	186806
					--	1830,00	--	1720		--	
79	7101-0301-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1.04	Установка камней бортовых природных другие виды покрытия	м	457,23	5772,00	82,00	2639132	37493	642866	--	2639132
					4284,00	24,00	1958773	10974		--	
80	255-201-0101 РСНБ РК 2022 прим.2ГП 400х180	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП	м	457,23	7797,00	--	3565022	--	3565022	--	3565022
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				11925820	2539171	6458360	--	11925820
							2683914	588376	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				11925820				
	Материалы		тенге				824110				
	Всего заработная плата		тенге					3272290			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				5634250				
	Транспортные расходы		тенге				250817				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				11925820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								970
		Сметная заработная плата	тенге					3272290			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				11 925 820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								970
		Сметная заработная плата	тенге					3272290			
		РАЗДЕЛ 5. Локальная смета №02-01-04. Строительство съезда №1.Исскуственные сооружения съезда №1									
81	6101-0101-0217 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,0 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	2988,7	335,00	336,00	1001214	1004203	--	--	1001214
					--	63,00	--	188288		--	
82	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	4692,2	260,00	--	1219972	--		--	1219972
					--	--	--	--		--	
83	6101-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1.04	Работа на отвале группа грунта 2, 3	$м^3$	4732,3	72,00	59,00	340726	279206	--	--	340726
					13,00	14,00	61520	66252		--	
		Погрузка из куч временного отвала									
84	6101-0103-0222 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	310,7	290,00	271,00	90103	84200	--	--	90103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					19,00	53,00	5903	16467		--	
85	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	487,79	260,00	--	126825	--		--	126825
					--	--	--	--		--	
86	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	$м^3$	1967,17	62,00	61,00	121965	119997	--	--	121965
					--	14,00	--	27540		--	
87	6101-0106-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 К=9	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0105	$м^3$	1967,17	245,00	245,00	481957	481957	--	--	481957
					--	57,00	--	112129		--	
88	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	1967,17	222,00	222,00	436712	436712	--	--	436712
					--	52,00	--	102293		--	
89	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	1967,17	108,00	109,00	212454	214422	--	--	212454
					--	28,00	--	55081		--	
90	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	1967,17	198,00	155,00	389500	304911	7869	--	389500
					39,00	32,00	76720	62949		--	
91	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	96,75	27873,00	7645,00	2696713	739654	690892	--	2696713
					13087,00	1639,00	1266167	158573		--	
92	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	98,685	19096,00	--	1884489	--	1884489	--	1884489
					--	--	--	--		--	
93	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	$м^3$	1337,05	147152,00	39430,00	196749582	52719882	48841099	--	196749582
					71193,00	11351,00	95188601	15176855		--	
94	212-101-0906 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1390,532	24163,00	--	33599425	--	33599425	--	33599425
					--	--	--	--		--	
95	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	56,16	321292,00	--	18043759	--	18043759	--	18043759
					--	--	--	--		--	
96	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,97	339973,00	--	1009720	--	1009720	--	1009720
					--	--	--	--		--	
97	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	8,07	363720,00	--	2935220	--	2935220	--	2935220
					--	--	--	--		--	
		Накрывочная плита									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 прим	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	49,98	27873,00	7645,00	1393093	382097	356908	--	1393093
					13087,00	1639,00	654088	81917		--	
99	212-101-0906 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	50,9796	24163,00	--	1231820	--	1231820	--	1231820
					--	--	--	--		--	
100	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	1,04	237375,00	--	246870	--	1969	--	246870
					235482,00	--	244901	--		--	
101	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,04	363720,00	--	378269	--	378269	--	378269
					--	--	--	--		--	
102	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Установка детали закладнюй, вес до 20 кг	т	2,1	1369544,00	3704,00	2876042	7778	2274793	--	2876042
					282605,00	1120,00	593471	2352		--	
103	6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Установка детали закладнюй, вес более 20 кг	т	0,21	1184389,00	3704,00	248722	778	227479	--	248722
					97450,00	1120,00	20465	235		--	
104	6103-0701-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,095	290918,00	47886,00	27637	4549	1682	--	27637
					225329,00	13539,00	21406	1286		--	
105	241-204-0503 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	55,8	5430,00	--	302994	--	302994	--	302994
					--	--	--	--		--	
106	1130-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 31	Перила сварные стальные. Установка	т перил	10,79	339519,00	418,00	3663410	4511	165324	--	3663410
					323779,00	26,00	3493575	281		--	
107	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	10,79	1089090,00	--	11751281	--	11751281	--	11751281
					--	--	--	--		--	
		Песчаный грунт									
108	6112-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	Облицовка сплиттерной плиткой поверхности по сетке	$м^2$	942,3	41816,00	176,00	39403217	165845	18345639	--	39403217
					22171,00	47,00	20891733	44288		--	
109	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,857	339973,00	--	2671168	--	2671168	--	2671168
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,593	495105,00	--	788702	--	788702	--	788702
					--	--	--	--		--	
111	261-105-0642 РСНБ РК 2022	Клей эпоксидный	т	0,0099	4159618,00	--	41180	--	41180	--	41180
					--	--	--	--		--	
112	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	723	2905,00	1098,00	2100315	793854	6507	--	2100315
					1798,00	480,00	1299954	347040		--	
113	6103-0701-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,04	1364376,00	6341,00	54575	254	--	--	54575
					1358035,00	1919,00	54321	77		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				328519631	57744810	145558188	--	328519631
							123872825	16443903	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				328519631				
	Материалы		тенге				70920161				
	Всего заработная плата		тенге					140316728			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				74638027				
	Транспортные расходы		тенге				1346797				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				328519631				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36006
		Сметная заработная плата	тенге					140316728			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				328 519 631				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36006
		Сметная заработная плата	тенге					140316728			
		РАЗДЕЛ 6. Локальная смета №02-02-01. Строительство проспекта съезда №4.Земляные работы съезда №4									
					Разработка выемки грунта, устройство корыта под дорожную одежду, насыпи и досыпки грунта под проектные отметки						
114	6101-0103-0222 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	12341	290,00	271,00	3578890	3344411	--	--	3578890
					19,00	53,00	234479	654073		--	
		В отвал									
115	412-102-0108 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	172774	78,00	--	13476372	--		--	13476372
					--	--	--	--		--	
116	6101-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Работа на отвале группа грунта 2, 3	$м^3$	12341	72,00	59,00	888552	728119	--	--	888552
					13,00	14,00	160433	172774		--	
117	6101-0103-0223 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$ группа грунта 3	$м^3$	3986	372,00	348,00	1482792	1387128	--	--	1482792
					25,00	68,00	99650	271048		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В отвал									
118	412-102-0108 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	62181,6	78,00	--	4850165	--		--	4850165
					--	--	--	--		--	
119	6101-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Работа на отвале группа грунта 2, 3	$м^3$	3986	72,00	59,00	286992	235174	--	--	286992
					13,00	14,00	51818	55804		--	
120	6101-0104-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	$м^3$	4899	110,00	111,00	538890	543789	--	--	538890
					--	26,00	--	127374		--	
121	6101-0104-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0106	$м^3$	4899	350,00	349,00	1714650	1709751	--	--	1714650
					--	81,00	--	396819		--	
122	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом группа грунта 2	$м^2$	8042	154,00	49,00	1238468	394058	--	--	1238468
					104,00	9,00	836368	72378		--	
123	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	4899	222,00	222,00	1087578	1087578	--	--	1087578
					--	52,00	--	254748		--	
124	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	4899	77,00	78,00	377223	382122	--	--	377223
					--	20,00	--	97980		--	
125	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	4899	198,00	155,00	970002	759345	19596	--	970002
					39,00	32,00	191061	156768		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				**30490574**	**10571475**	**19596**	**--**	**30490574**
							1573809	**2259766**	**--**	**--**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**30490574**				
	Материалы		тенге				**19596**				
	Всего заработная плата		тенге					**3833575**			
	Транспортные расходы		тенге				**18326537**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**30490574**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1256**
		Сметная заработная плата	тенге					**3833575**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				**30 490 574**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1256**
		Сметная заработная плата	тенге					**3833575**			
		РАЗДЕЛ 7. Локальная смета №02-02-02. Строительство проспекта съезда №4.Дорожная одежда съезда №4									
		Дорожная одежда Тип2.									
126	7101-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой, толщина 12 см	$м^2$	2860,848	363,00	265,00	1038488	758125	--	--	1038488
					99,00	61,00	283224	174512		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	128,38	2299,00	--	295146	--	295146	--	295146
					--	--	--	--		--	
128	6101-0103-0223 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$ группа грунта 3	$м^3$	301,14	372,00	348,00	112024	104797	--	--	112024
					25,00	68,00	7529	20478		--	
		Из накопителя									
129	412-102-0208 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	4697,81	50,00	--	234891	--		--	234891
					--	--	--	--		--	
130	7101-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 ЩПС С6 толщ.15см	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой, толщина 12 см	$м^2$	2684,13	363,00	265,00	974339	711295	--	--	974339
					99,00	61,00	265729	163732		--	
		Приготовление ЩПС									
131	7101-0901-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Приготовление смеси цементно-грунтовой в установке, установленной в карьере грунты несвязные	$м^3$	402,6195	1902,00	1660,00	765782	668348	--	--	765782
					242,00	393,00	97434	158229		--	
132	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	225,46692	2528,00	--	569980	--	569980	--	569980
					--	--	--	--		--	
133	211-202-0403 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	92,602485	2631,00	--	243637	--	243637	--	243637
					--	--	--	--		--	
134	211-202-0401 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	57,977208	2652,00	--	153756	--	153756	--	153756
					--	--	--	--		--	
135	211-501-0103 РСНБ РК 2022	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	104,2784505	5455,00	--	568839	--	568839	--	568839
					--	--	--	--		--	
136	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	25,767648	33,00	--	850	--	850	--	850
					--	--	--	--		--	
137	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Розлив вяжущих материалов	т	2,08	198730,00	5917,00	413358	12307	401051	--	413358
					--	1830,00	--	3806		--	
138	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Розлив вяжущих материалов	т	0,89	198730,00	5917,00	176870	5266	171604	--	176870
					--	1830,00	--	1629		--	
139	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Розлив вяжущих материалов	т	0,91	198730,00	5917,00	180844	5384	175460	--	180844
					--	1830,00	--	1665		--	
140	7101-0301-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Установка камней бортовых природных другие виды покрытия	м	536,8	5772,00	82,00	3098410	44017	754742	--	3098410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4284,00	24,00	2299651	12883		--	
141	255-201-0101 РСНБ РК 2022 прим.2ГП 400х180	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП	м	536,8	7797,00	--	4185430	--	4185430	--	4185430
					--	--	--	--		--	
				Дорожная одежда. Тротуары							
		Основание толщ.15см из разобранного материала									
142	6113-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Устройство основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщина 12 см	$м^2$	661,1	1435,00	358,00	948679	236673	--	--	948679
					1077,00	84,00	712005	55532		--	
143	6113-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 6113-0301-0301	$м^2$	661,1	108,00	36,00	71399	23800	--	--	71399
					72,00	8,00	47599	5289		--	
144	6101-0103-0223 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$ группа грунта 3	$м^3$	99,2	372,00	348,00	36902	34522	--	--	36902
					25,00	68,00	2480	6746		--	
		Из накопителя									
145	412-102-0208 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	1547,52	50,00	--	77376	--		--	77376
					--	--	--	--		--	
146	7101-0301-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Установка камней бортовых природных другие виды покрытия	м	260	4527,00	82,00	1177020	21320	41860	--	1177020
					4284,00	24,00	1113840	6240		--	
147	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7,8	21092,00	--	164518	--	164518	--	164518
					--	--	--	--		--	
148	255-201-0105 РСНБ РК 2022	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 5ГП	м	260	5365,00	--	1394900	--	1394900	--	1394900
					--	--	--	--		--	
				Устройство сборных железобетонных водоотводных лотков							
149	7101-0301-0405 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из открытых лотков из открытых лотков на обочинах	$м^3$	15,368	121207,00	37005,00	1862709	568693	46	--	1862709
					84199,00	10691,00	1293970	164299		--	
150	6101-0103-0223 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$ группа грунта 3	$м^3$	14	372,00	348,00	5208	4872	--	--	5208
					25,00	68,00	350	952		--	
		Из накопителя									
		Бетон на заделку между лотками									
151	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,44	21092,00	--	114740	--	114740	--	114740
					--	--	--	--		--	
152	225-203-0501 РСНБ РК 2022	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	$м^3$	15,368	68998,00	--	1060361	--	1060361	--	1060361
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**				**19926456**	**3199419**	**10296920**	--	**19926456**
							6123811	**775992**	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**19926456**				
	Материалы		тенге				**1544763**				
	Всего заработная плата		тенге					**6899803**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**8752157**				
	Транспортные расходы		тенге				**312267**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**19926456**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2007**
		Сметная заработная плата	тенге					**6899803**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				**19 926 456**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2007**
		Сметная заработная плата	тенге					**6899803**			
		РАЗДЕЛ 8. Локальная смета №02-02-04. Строительство проспекта съезда №4.Исскуственные сооружения съезда №4									
		Котлован под фундамент и тело ПС и ПСР									
153	**6101-0101-0217 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,0 м^3 группа грунта 2**	**м^3**	**389**	**335,00**	**336,00**	**130315**	**130704**	--	--	**130315**
					--	**63,00**	--	**24507**		--	
		в насыпь и на присыпную обочину									
154	**412-102-0209 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км**	**т·км**	**5499**	**46,00**	--	**252954**	--		--	**252954**
					--	--	--	--		--	
155	**6101-0101-0217 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,0 м^3 группа грунта 2**	**м^3**	**1334**	**335,00**	**336,00**	**446890**	**448224**	--	--	**446890**
					--	**63,00**	--	**84042**		--	
156	**412-102-0201 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**2094**	**260,00**	--	**544440**	--		--	**544440**
					--	--	--	--		--	
157	**6101-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04**	**Работа на отвале группа грунта 2, 3**	**м^3**	**1723**	**72,00**	**59,00**	**124056**	**101657**	--	--	**124056**
					13,00	**14,00**	**22399**	**24122**		--	
		Погрузка из куч временного отвала									
158	**6101-0103-0222 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3 группа грунта 2**	**м^3**	**1334**	**290,00**	**271,00**	**386860**	**361514**	--	--	**386860**
					19,00	**53,00**	**25346**	**70702**		--	
159	**412-102-0201 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**2094**	**260,00**	--	**544440**	--		--	**544440**
					--	--	--	--		--	
160	**6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2**	**м^3**	**1334**	**62,00**	**61,00**	**82708**	**81374**	--	--	**82708**
					--	**14,00**	--	**18676**		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	6101-0106-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 К=9	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0105	$м^3$	1334	245,00	245,00	326830	326830	--	--	326830
					--	57,00	--	76038		--	
162	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	1334	222,00	222,00	296148	296148	--	--	296148
					--	52,00	--	69368		--	
163	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	1334	108,00	109,00	144072	145406	--	--	144072
					--	28,00	--	37352		--	
164	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	1334	198,00	155,00	264132	206770	5336	--	264132
					39,00	32,00	52026	42688		--	
165	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	37,4	27873,00	7645,00	1042450	285923	267073	--	1042450
					13087,00	1639,00	489454	61299		--	
166	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	38,148	19096,00	--	728474	--	728474	--	728474
					--	--	--	--		--	
167	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	$м^3$	240	147152,00	39430,00	35316480	9463200	8766960	--	35316480
					71193,00	11351,00	17086320	2724240		--	
168	212-101-0906 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	249,6	24163,00	--	6031085	--	6031085	--	6031085
					--	--	--	--		--	
169	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,6	321292,00	--	1799235	--	1799235	--	1799235
					--	--	--	--		--	
170	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,96	339973,00	--	1006320	--	1006320	--	1006320
					--	--	--	--		--	
171	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,04	363720,00	--	741989	--	741989	--	741989
					--	--	--	--		--	
		Накрывочная плита									
172	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,4	1369544,00	3704,00	547818	1482	433294	--	547818
					282605,00	1120,00	113042	448		--	
173	222-509-1000 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,4	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
174	6103-0701-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,06341	290918,00	47886,00	18447	3037	1122	--	18447

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					225329,00	13539,00	14288	859		--	
175	241-204-0503 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	37,3	5430,00	--	202539	--	202539	--	202539
					--	--	--	--		--	
176	1130-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 31	Перила сварные стальные. Установка	т перил	8	339519,00	418,00	2716152	3344	122576	--	2716152
					323779,00	26,00	2590232	208		--	
177	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	8	1089090,00	--	8712720	--	8712720	--	8712720
					--	--	--	--		--	
178	6112-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	Облицовка сплиттерной плиткой поверхности по сетке	$м^2$	234	41816,00	176,00	9784944	41184	4555746	--	9784944
					22171,00	47,00	5188014	10998		--	
179	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,95	339973,00	--	662947	--	662947	--	662947
					--	--	--	--		--	
180	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	3,93	495105,00	--	1945763	--	1945763	--	1945763
					--	--	--	--		--	
181	261-105-0642 РСНБ РК 2022	Клей эпоксидный	т	0,024	4159618,00	--	99831	--	99831	--	99831
					--	--	--	--		--	
182	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	1777	2905,00	1098,00	5162185	1951146	15993	--	5162185
					1798,00	480,00	3195046	852960		--	
183	6103-0701-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,1	1364376,00	6341,00	136438	634	--	--	136438
					1358035,00	1919,00	135804	192		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				80199662	13848577	36099003	--	80199662
							28911971	4098699	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				80199662				
	Материалы		тенге				14168100				
	Всего заработная плата		тенге					33010670			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				21930903				
	Транспортные расходы		тенге				1341834				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				80199662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8480
		Сметная заработная плата	тенге					33010670			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				80 199 662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8480
		Сметная заработная плата	тенге					33010670			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 9. Локальная смета №02-03-01. Строительство проспекта Байдибек би.Земляные работы проспект Байдибек би											
		Разработка выемки грунта, устройство корыта под дорожную одежду, насыпи и досыпки грунта под проектные отметки									
184	6101-0103-0222 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3 группа грунта 2	м^3	5864	290,00	271,00	1700560	1589144	--	--	1700560
					19,00	53,00	111416	310792		--	
		Из накопителя									
185	412-102-0108 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	82096	78,00	--	6403488	--		--	6403488
					--	--	--	--		--	
186	6101-0103-0222 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3 группа грунта 2	м^3	17907	290,00	271,00	5193030	4852797	--	--	5193030
					19,00	53,00	340233	949071		--	
		В отвал									
187	412-102-0108 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	250698	78,00	--	19554444	--		--	19554444
					--	--	--	--		--	
188	6101-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Работа на отвале группа грунта 2, 3	м^3	17907	72,00	59,00	1289304	1056513	--	--	1289304
					13,00	14,00	232791	250698		--	
189	6101-0103-0223 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3 группа грунта 3	м^3	20263	372,00	348,00	7537836	7051524	--	--	7537836
					25,00	68,00	506575	1377884		--	
		В отвал									
190	412-102-0108 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	316102,8	78,00	--	24656018	--		--	24656018
					--	--	--	--		--	
191	6101-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Работа на отвале группа грунта 2, 3	м^3	20263	72,00	59,00	1458936	1195517	--	--	1458936
					13,00	14,00	263419	283682		--	
192	6101-0104-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м^3	971	110,00	111,00	106810	107781	--	--	106810
					--	26,00	--	25246		--	
193	6101-0104-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0106	м^3	971	350,00	349,00	339850	338879	--	--	339850
					--	81,00	--	78651		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом группа грунта 2	$м^2$	28605	154,00	49,00	4405170	1401645	--	--	4405170
					104,00	9,00	2974920	257445		--	
195	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	8858	222,00	222,00	1966476	1966476	--	--	1966476
					--	52,00	--	460616		--	
196	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	8858	77,00	78,00	682066	690924	--	--	682066
					--	20,00	--	177160		--	
197	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	8858	198,00	155,00	1753884	1372990	35432	--	1753884
					39,00	32,00	345462	283456		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				77047872	21624190	35432	--	77047872
							4774816	4454701	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				77047872				
	Материалы		тенге				35432				
	Всего заработная плата		тенге					9229517			
	Транспортные расходы		тенге				50613950				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				77047872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3001
		Сметная заработная плата	тенге					9229517			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				77 047 872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3001
		Сметная заработная плата	тенге					9229517			
		РАЗДЕЛ 10. Локальная смета №02-03-02. Строительство проспекта Байдибек би.Дорожная одежда проспект Байдибек би									
		Дорожная одежда Тип1									
198	7101-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой, толщина 12 см /толщ.22см/	$м^2$	7896	363,00	265,00	2866248	2092440	--	--	2866248
					99,00	61,00	781704	481656		--	
199	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	519,96	2299,00	--	1195388	--	1195388	--	1195388
					--	--	--	--		--	
200	6101-0103-0223 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$ группа грунта 3	$м^3$	1217,37	372,00	348,00	452862	423645	--	--	452862
					25,00	68,00	30434	82781		--	
		Из накопителя									
201	412-102-0208 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	18990,972	50,00	--	949549	--		--	949549
					--	--	--	--		--	
202	7101-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 ЩПС С6 толщ.15см	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой, толщина 12 см	$м^2$	7082,07	363,00	265,00	2570791	1876748	--	--	2570791

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					99,00	61,00	701125	432006		--	
		Приготовление ЩПС									
203	7101-0901-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Приготовление смеси цементно-грунтовой в установке, установленной в карьере грунты несвязные	$м^3$	1062,3105	1902,00	1660,00	2020515	1763435	--	--	2020515
					242,00	393,00	257079	417488		--	
204	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	594,89388	2528,00	--	1503892	--	1503892	--	1503892
					--	--	--	--		--	
205	211-202-0403 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	244,331415	2631,00	--	642836	--	642836	--	642836
					--	--	--	--		--	
206	211-202-0401 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	152,972712	2652,00	--	405684	--	405684	--	405684
					--	--	--	--		--	
207	211-501-0103 РСНБ РК 2022	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	275,1384195	5455,00	--	1500880	--	1500880	--	1500880
					--	--	--	--		--	
208	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	67,987872	33,00	--	2244	--	2244	--	2244
					--	--	--	--		--	
209	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Розлив вяжущих материалов	т	6,08	198730,00	5917,00	1208278	35975	1172303	--	1208278
					--	1830,00	--	11126		--	
210	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Розлив вяжущих материалов	т	6,08	198730,00	5917,00	1208278	35975	1172303	--	1208278
					--	1830,00	--	11126		--	
211	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Розлив вяжущих материалов	т	2,61	198730,00	5917,00	518685	15443	503242	--	518685
					--	1830,00	--	4776		--	
212	7101-0602-1201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см	$м^2$	6464,2	496,00	398,00	3206243	2572751	19393	--	3206243
					95,00	56,00	614099	361995		--	
213	7101-0602-1202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-1201	$м^2$	6464,2	-12,00	--	-77570	--	--	--	-77570
					-12,00	--	-77570	--		--	
214	212-503-0103 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	780,87536	26734,00	--	20875922	--	20875922	--	20875922
					--	--	--	--		--	
215	7101-0301-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Установка камней бортовых природных другие виды покрытия	м	703	5772,00	82,00	4057716	57646	988418	--	4057716
					4284,00	24,00	3011652	16872		--	
216	255-201-0101 РСНБ РК 2022 прим.2ГП 400х180	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП	м	703	7797,00	--	5481291	--	5481291	--	5481291
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**тенге**				**50589732**	**8874058**	**35463796**	--	**50589732**
							5318523	**1819826**	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**50589732**				
	Материалы		тенге				**3855659**				
	Всего заработная плата		тенге					**7138349**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**31608137**				
	Транспортные расходы		тенге				**949549**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**50589732**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2143**
		Сметная заработная плата	тенге					**7138349**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				**50 589 732**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2143**
		Сметная заработная плата	тенге					**7138349**			
		РАЗДЕЛ 11. Локальная смета №02-03-03. Строительство проспекта Байдибек би.Обустройство проспект Байдибек би									
		Дорожная разметка									
		Линия разметки №1.1									
217	7101-0803-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	**Разметка проезжей части краской, сплошная ширина линии 0,1 м**	км	1,72	68027,00	22251,00	117006	38272	58677	--	117006
					11661,00	5464,00	20057	9398		--	
		Линия разметки №1.5									
218	7101-0803-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	**Разметка проезжей части краской, пунктирная ширина линии 0,1 м, шаг 1:3**	км	0,84	42921,00	22251,00	36054	18691	7568	--	36054
					11661,00	5464,00	9795	4590		--	
		Линия разметки №1.18									
219	7101-0803-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	$м^2$	1,98	1917,00	39,00	3796	77	1293	--	3796
					1225,00	--	2426	--		--	
		Металлическое дорожное ограждение 11ДО-2134,8пм									
220	7101-0801-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство металлических барьерных ограждений механизированным способом тип 11ДО, высота 0,75 м, шаг стоек 2 м**	м	705	1705,00	465,00	1202025	327825	--	--	1202025
					1240,00	88,00	874200	62040		--	
221	251-102-0207 РСНБ РК 2022	**Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм**	шт.	176	66416,00	--	11689216	--	11689216	--	11689216
					--	--	--	--		--	
222	251-102-0102 РСНБ РК 2022	**Стойка дорожная СД-2 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012**	шт.	361	19349,00	--	6984989	--	6984989	--	6984989
					--	--	--	--		--	
223	251-102-0502 РСНБ РК 2022 прим.продольная СП	**Связь диагональная СДД**	шт.	176	2301,00	--	404976	--	404976	--	404976
					--	--	--	--		--	
224	251-102-0304 РСНБ РК 2022	**Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012**	шт.	361	3431,00	--	1238591	--	1238591	--	1238591
					--	--	--	--		--	
225	251-102-0401 РСНБ РК 2022	**Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012**	шт.	176	136,00	--	23936	--	23936	--	23936

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
226	251-102-0505 РСНБ РК 2022	Элемент концевой ЭК-1 толщиной 4 мм	шт.	2	13074,00	--	26148	--	26148	--	26148
					--	--	--	--		--	
		Насадка НС-2, накладка Н,распорка РС									
227	222-509-1001 РСНБ РК 2022 прим.	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,8	1026343,00	--	821074	--	821074	--	821074
					--	--	--	--		--	
228	251-102-0501 РСНБ РК 2022	Скоба С	шт.	4	1883,00	--	7532	--	7532	--	7532
					--	--	--	--		--	
229	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	28	1010,00	--	28280	--	28280	--	28280
					--	--	--	--		--	
		Болт дорожный М16х45 мм,М16х40 мм, М16х60 мм									
230	251-102-0601 РСНБ РК 2022	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,108	1625800,00	--	175586	--	175586	--	175586
					--	--	--	--		--	
		Болт дорожный М16х30 мм,М16х25 мм									
231	251-102-0604 РСНБ РК 2022	Болт дорожный М16х30 ГОСТ 1759.0-87	т	0,17	1537830,00	--	261431	--	261431	--	261431
					--	--	--	--		--	
232	251-102-0605 РСНБ РК 2022	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,12	2273701,00	--	272844	--	272844	--	272844
					--	--	--	--		--	
		гайки									
233	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,011	1528659,00	--	16815	--	16815	--	16815
					--	--	--	--		--	
				Металлическое дорожное ограждение 11ДД-1155,4пм							
234	7101-0801-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство металлических барьерных ограждений механизированным способом тип 11ДД, высота 0,75 м, шаг стоек 2 м	м	380	2380,00	497,00	904400	188860	--	--	904400
					1882,00	96,00	715160	36480		--	
235	251-102-0207 РСНБ РК 2022	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм	шт.	190	66416,00	--	12619040	--	12619040	--	12619040
					--	--	--	--		--	
236	251-102-0217 РСНБ РК 2022	Секция балки ГОСТ 26804-2012 угловая СБУ толщиной 4 мм	шт.	2	13492,00	--	26984	--	26984	--	26984
					--	--	--	--		--	
237	251-102-0102 РСНБ РК 2022	Стойка дорожная СД-2 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	195	19349,00	--	3773055	--	3773055	--	3773055
					--	--	--	--		--	
238	251-102-0302 РСНБ РК 2022	Консоль-распорка КР 2 толщиной 4 мм, длиной 676 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	192	11505,00	--	2208960	--	2208960	--	2208960
					--	--	--	--		--	
		Насадка НС-2, накладка Н,распорка РС									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	222-509-1001 РСНБ РК 2022 прим.	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,43	1026343,00	--	441327	--	441327	--	441327
					--	--	--	--		--	
240	251-102-0501 РСНБ РК 2022	Скоба С	шт.	189	1883,00	--	355887	--	355887	--	355887
					--	--	--	--		--	
241	251-102-0401 РСНБ РК 2022	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.	175	136,00	--	23800	--	23800	--	23800
					--	--	--	--		--	
		Болт дорожный М16х45 мм,М16х40 мм, М16х60 мм									
242	251-102-0601 РСНБ РК 2022	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,046	1625800,00	--	74787	--	74787	--	74787
					--	--	--	--		--	
		Болт дорожный М16х30 мм,М16х25 мм									
243	251-102-0604 РСНБ РК 2022	Болт дорожный М16х30 ГОСТ 1759.0-87	т	0,15	1537830,00	--	230675	--	230675	--	230675
					--	--	--	--		--	
244	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	15,2	1010,00	--	15352	--	15352	--	15352
					--	--	--	--		--	
245	251-102-0605 РСНБ РК 2022	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,081	2273701,00	--	184170	--	184170	--	184170
					--	--	--	--		--	
		гайки									
246	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,01	1528659,00	--	15287	--	15287	--	15287
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**тенге**				44184023	573725	41988280	--	44184023
							1621638	112508	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				44184023				
	Материалы		тенге				67538				
	Всего заработная плата		тенге					1734146			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				41920742				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				44184023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								468
		Сметная заработная плата	тенге					1734146			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				44 184 023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								468
		Сметная заработная плата	тенге					1734146			
		РАЗДЕЛ 12. Локальная смета №02-03-04. Строительство проспекта Байдибек би.Исскуственные сооружения проспект Байдибек би									
		Подпорная стенка вдоль улиц, тротуаров и велодорожек (ПС,ПСР)									
247	6101-0101-0217 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,0 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	2667,3	335,00	336,00	893546	896213	--	--	893546
					--	63,00	--	168040		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	6101-0101-0217 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,0 м^3 группа грунта 2	м^3	1690,12	335,00 --	336,00 63,00	566190 --	567881 106478	--	--	566190
249	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	2653,51	260,00 --	-- --	689913 --	-- --		-- --	689913
250	6101-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Работа на отвале группа грунта 2, 3	м^3	4357,42	72,00 13,00	59,00 14,00	313734 56646	257088 61004	--	-- --	313734
		Погрузка из куч временного отвала									
251	6101-0103-0222 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3 группа грунта 2	м^3	7121,55	290,00 19,00	271,00 53,00	2065250 135309	1929940 377442	--	-- --	2065250
252	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	11180,89	260,00 --	-- --	2907031 --	-- --		-- --	2907031
253	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м^3	7121,55	62,00 --	61,00 14,00	441536 --	434415 99702	--	-- --	441536
254	6101-0106-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 К=9	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0105	м^3	7121,55	245,00 --	245,00 57,00	1744780 --	1744779 405928	--	-- --	1744780
255	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	7121,55	222,00 --	222,00 52,00	1580984 --	1580985 370321	--	-- --	1580984
256	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	7121,55	108,00 --	109,00 28,00	769127 --	776249 199403	--	-- --	769127
257	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	7121,55	198,00 39,00	155,00 32,00	1410067 277740	1103841 227890	28486	-- --	1410067
258	6101-0107-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	м^3	3281	1242,00 6,00	1236,00 287,00	4075002 19686	4055316 941647	--	-- --	4075002
259	6101-0201-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 4	м^3	211,94	16329,00 16329,00	-- --	3460768 3460768	-- --	--	-- --	3460768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	50,4	27873,00	7645,00	1404799	385308	359906	--	1404799
					13087,00	1639,00	659585	82606		--	
261	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7.5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	51,408	19096,00	--	981687	--	981687	--	981687
					--	--	--	--		--	
262	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	$м^3$	1602,75	147152,00	39430,00	235847868	63196432	58546855	--	235847868
					71193,00	11351,00	114104581	18192815		--	
263	212-101-0906 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1666,86	24163,00	--	40276338	--	40276338	--	40276338
					--	--	--	--		--	
264	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	72,23	321292,00	--	23206921	--	23206921	--	23206921
					--	--	--	--		--	
265	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	10,56	339973,00	--	3590115	--	3590115	--	3590115
					--	--	--	--		--	
266	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,75	363720,00	--	2818830	--	2818830	--	2818830
					--	--	--	--		--	
		Накрывочная плита									
267	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	2,93	1369544,00	3704,00	4012764	10853	3173878	--	4012764
					282605,00	1120,00	828033	3282		--	
268	6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,11	1184389,00	3704,00	130283	407	119156	--	130283
					97450,00	1120,00	10720	123		--	
269	6103-0701-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,280789	290918,00	47886,00	81687	13446	4971	--	81687
					225329,00	13539,00	63270	3802		--	
270	241-204-0503 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	165,17	5430,00	--	896873	--	896873	--	896873
					--	--	--	--		--	
271	1130-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 31	Перила сварные стальные. Установка	т перил	36,29	339519,00	418,00	12321145	15170	556035	--	12321145
					323779,00	26,00	11749940	944		--	
272	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	36,29	1089090,00	--	39523076	--	39523076	--	39523076
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	6112-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	**Облицовка сплиттерной плиткой поверхности по сетке**	$м^2$	2252	41816,00	176,00	94169632	396352	43844188	--	94169632
					22171,00	47,00	49929092	105844		--	
274	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	18,79	339973,00	--	6388093	--	6388093	--	6388093
					--	--	--	--		--	
275	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	3,43	495105,00	--	1698210	--	1698210	--	1698210
					--	--	--	--		--	
276	261-105-0642 РСНБ РК 2022	**Клей эпоксидный**	т	0,02	4159618,00	--	83192	--	83192	--	83192
					--	--	--	--		--	
277	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	отверстие	1550	2905,00	1098,00	4502750	1701900	13950	--	4502750
					1798,00	480,00	2786900	744000		--	
278	6103-0701-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.04	**Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,085	1364376,00	6341,00	115972	539	--	--	115972
					1358035,00	1919,00	115433	163		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**тенге**				**492968163**	**79067114**	**226110760**	--	**492968163**
							184197703	**22091434**	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**492968163**				
		Материалы	тенге				**106647425**				
		Всего заработная плата	тенге					**206289137**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**119463335**				
		Транспортные расходы	тенге				**3596944**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**492968163**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**52667**
		Сметная заработная плата	тенге					**206289137**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				**492 968 163**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**52667**
		Сметная заработная плата	тенге					**206289137**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**тенге**								**1184310309**
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**367794861**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**218633944**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**56950300**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**502115055**		
		- Перевозка грузов	тенге				**95812813**				
		ИТОГО ПО АКТУ			**1 184 310 309,0**						
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 11,6%			137 379 995,8						
		Итого			**1 321 690 304,8**						
		Сметная прибыль 5%			66 084 515,2						
		Непредвиденные работы и затраты-3%			39 650 709,1						
		Итого			**1 427 425 529,2**						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2023 год с К=1,079			1 540 192 146,0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого без НДС			**1 540 192 146,0**						
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,998921705013334			**1 538 531 364,6**						
		НДС 12%			184 623 763,7						
		Итого с НДС			**1 723 155 128,32**						

Зам. руководителя проекта ТОО «Казахдорстрой»

_____ **Альмухамбетов К.А.**

Принял
Технадзор:
ТОО «Пример Строй»

_____ **Жанызаков Е.Р.**

ИИН 920319301460
Аттестат № KZ75VJE00060345 от 11.12.2020г.

Нач. участка ТОО "Казахдорстрой"

_____ **Нурабаев Н.К.**

Директор
Проектная организация ТОО «Береке»

_____ **Литвиненко Л.А.**

ИИН 540526401026
Аттестат № KZ73VJE00052233 от 16.01.2020