Приложение

Наименование объекта: **"Строительство МЖК "РЕМИЗОВКА" с подземными паркингами и инфраструктурой (общественный центр) расположенного по адресу г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Ерменсай, пер.6, участок 25, 3-я очередь (13 пятно)**

Договор подряда от 30.10.2020

Заказчик: **ТОО "СК Барлас Курылыс"**
Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**
Договор подряда от 30.10.2020
Доп.соглашение от 20.11.2020

АКТ
выполненных работ за февраль 2021г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед. изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
1	**Металлопластиковые окна с энергосберегающим стеклом**														
	Изготовление и монтаж металлопластиковых окон **Профиль:** WHS 60мм (пр-во Vekarus) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый/ Cool grey **Фурнитура для окон:** AXOR (пр-во Украина) **Остекление:** Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное не каленое+16мм спейсер+4мм не каленое энергосберегающее) **Открывание согласно проекта.**	м2	209,00	28 424	5 940 616	209,00	209,00	209,00	5 940 616			100%	5 940 616		
	ИТОГО металлопластиковые окна с энергосберегающим стеклом:			**28 424**	**5 940 616**										
2	**Металлопластиковые окна без энергосберегающего стекла**														
	Изготовление и монтаж металлопластиковых окон **Профиль:** WHS 60мм (пр-во Vekarus) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый/ Cool grey **Фурнитура для окон:** AXOR (пр-во Украина) **Остекление:** Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное не каленое+16мм спейсер+4мм не каленое) **Открывание согласно проекта.**	м2	102,30	31 650	3 237 795	102,30	102,30	102,30	3 237 795			100%	3 237 795		
	ИТОГО металлопластиковые окна без энергосберегающего стекла:			**31 650**	**3 237 795**										
3	**Металлопластиковые балконные пары**														
	Изготовление и монтаж металлопластиковых балконных пар **Профиль:** WHS 60мм (пр-во Vekarus) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый/ Белый **Фурнитура для окон:** AXOR (пр-во Украина) **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное не каленое+16мм спейсер+4мм не каленое энергосберегающее) **Тип 2** Сэндвич белого света 24мм **Открывание согласно проекта.**	м2	118,90	27 966	3 325 157		-	-	-			0%	-		
	ИТОГО металлопластиковые балконные пары:			**27 966**	**3 325 157**										
4	**Витражи наружные алюминевые (входные группы)**														

Прошу зарезервировать 5% на регулировку окон

Байер.

	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей со встроенными дверными блоками теплой серий **Профиль:** ALUTECH F50 (пр-во Беларусь), двери W62 **Цвет профиля изнутри/снаружи:** RAL 9016/ RAL 7024 (глянец) **Фурнитура окон:** Stublina (пр-во Сербия) **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 32мм (6мм Мультикомфорт Голубой 40/38 каленое + 20 мм спейсер+6мм прозрачное каленое) **Тип 2** Стеклопакет 32мм (6мм Нейтральный 70/49 каленое + 20 мм спейсер+6мм прозрачное каленое) **Открывание согласно проекта.** **Фурнитура двери:** доводчик, ручка дуга 300 мм, замок роликовый	м2	11,10	123 819	1 374 391		-	-	-			0%	-		
	ИТОГО витражи наружные алюминевые:			123 819	1 374 391											
	Итого:				13 877 959				9 178 411		-		9 178 411			

- 5%
Итого: 8 719 490

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ
по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

Амантаев С.Т.

ПТД
ОПП

Султанкалов Д.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" **Хрущёв С.А.**

М.П.

ПТО: **Исабеков Д.М.**

ТОО «BAZIS-A Corp.»
Директор департамента БиОТ
Майорова Т.А.

ТОО «КРИ» Кобелев С.Г.
12.05.21