Приложение

Наименование объекта: **"Строительство МЖК "РЕМИЗОВКА" с подземными паркингами и инфраструктурой (общественный центр) расположенного по адресу г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Ерменсай, пер.6, участок 25, 3-я очередь (пятно 14)**

Договор подряда от 16.02.2021

Заказчик: **ТОО "СК Барлас Курылыс"**
Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**
Договор подряда от 16.02.2021
Доп.соглашение от 19.08.2021

## АКТ
## выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2021г.

| № п/п | Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов) | ед. изм. | кол-во по договору | Стоим. за ед. тенге | Общая сумма по договору тенге | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых работ | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала | | Подпись инженера ПТД/ПТО | Подпись инженера ОКК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | предъявлено | принято ПТО | принято ОКК | | Физ. объём | Стоимость тенге | % | Стоимость тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | **Металлопластиковые окна с энергосберегающим стеклом** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Изготовление и монтаж металлопластиковых окон** ОК-1(4шт), ОК-3(1шт), ОК-4(2шт), ОК-8(20шт), ОК-10(15шт), ОК-11(5шт), ОК-17(2шт), ОК-18(5шт).<br>**Профиль:** WHS 60мм (пр-во Vekarus)<br>**Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый/ Графит (Coal grey)<br>**Фурнитура для окон:** AXOR (пр-во Украина)<br>**Остекление:** Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное не каленое+16мм спейсер+4мм не каленое энергосберегающее)<br>**Открывание согласно проекта.** | м2 | 205,40 | 28 925 | 5 941 195 | | | | | 205,40 | 5 941 195 | 100% | 5 941 195 | | |
| | **ИТОГО металлопластиковые окна с энергосберегающим стеклом:** | | | **28 925** | **5 941 195** | | | | | | | | | | |
| 2 | **Металлопластиковые окна без энергосберегающего стекла** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Изготовление и монтаж металлопластиковых окон** ОК-2(1шт), ОК-5(3шт), ОК-6(3шт), ОК-7(1шт), ОК-9(10шт), ОК-12(3шт), ОК-12*(2шт), ОК-13(5шт), ОК-13*(5шт), ОК-14(3шт), ОК-15(3шт), ОК-16(2шт), ОК-16*(3шт)<br>**Профиль:** WHS 60мм (пр-во Vekarus)<br>**Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый/ Cool grey<br>**Фурнитура для окон:** AXOR (пр-во Украина)<br>**Остекление:** Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное не каленое+16мм спейсер+4мм не каленое )<br>**Открывание согласно проекта.** | м2 | 102,30 | 31 722 | 3 245 161 | | | | | 102,30 | 3 245 161 | 100% | 3 245 161 | | |
| | **ИТОГО металлопластиковые окна без энергосберегающего стекла:** | | | **31 722** | **3 245 161** | | | | | | | | | | |
| 3 | **Металлопластиковые балконные пары** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Изготовление и монтаж металлопластиковых балконных пар** ОБ-1(1шт), ОБ-2(1шт), ОБ-3(2шт), ОБ-4(5шт), ОБ-5(5шт), ОБ-6(15шт)<br>**Профиль:** WHS 60мм (пр-во Vekarus)<br>**Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый/ Белый<br>**Фурнитура для окон:** AXOR (пр-во Украина)<br>**Остекление:**<br>**Тип 1** Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное не каленое+16мм спейсер+4мм не каленое энергосберегающее )<br>**Тип 2** Сэндвич белого света 24мм<br>**Открывание согласно проекта.** | м2 | 118,70 | 28 330 | 3 362 771 | | | | | 118,70 | 3 362 771 | 100% | 3 362 771 | | |
| | **ИТОГО металлопластиковые балконные пары:** | | | **28 330** | **3 362 771** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **Витражи наружные алюминевые (входные группы)** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Изготовление и монтаж алюминиевых витражей со встроенными дверными блоками теплой серий В-1(1шт), В-2(1шт).**<br>**Профиль:** ALUTECH F50 (пр-во Беларусь), двери W62<br>**Цвет профиля изнутри/снаружи:** RAL 9016/ RAL 7024 (глянец)<br>**Фурнитура окон:** Stublina (пр-во Сербия)<br>**Остекление:**<br>**Тип 1** Стеклопакет 32мм (6мм Мультикомфорт Голубой 40/38 каленое + 20 мм спейсер+6мм прозрачное каленое )<br>**Тип 2** Стеклопакет 32мм (6мм Нейтральный 70/49 каленое + 20 мм спейсер+6мм прозрачное каленое )<br>**Открывание согласно проекта.**<br>**Фурнитура двери:** доводчик, ручка дуга 300 мм, замок роликовый | м2 | 11,10 | 123 023 | 1 365 555 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 1 365 555 | | | 100% | 1 365 555 | | |
| | **ИТОГО витражи наружные алюминевые:** | | | **123 023** | **1 365 555** | | | | | | | | | | |
| | **Итого:** | | | | **13 914 682** | | | | **1 365 555** | | **12 549 127** | | **13 914 682** | | |

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ
5. Этап работы:
5.1. Завершен
5.2. Не завершен

**ЗАКАЗЧИК:**

М.П.

ПТД
ОПП

**ПОДРЯДЧИК:**

**Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"** **Хрущёв С.А.**

М.П.

**ПТО:** **Исабеков Д.М.**

Сухтанханов Б.А.

Инженер БиОТ

геодезист
на участке