Наименование объекта: **"Строительство МЖК "РЕМИЗОВКА" с подземными паркингами и инфраструктурой (общественный центр) расположенного по адресу г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Ерменсай, пер.6, участок 25, 3-я очередь (15 пятно)**

Приложение

Договор подряда от 17.02.2021

Заказчик: **ТОО "СК Барлас Курылыс"**
Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**
Договор подряда от 17.02.2021
Доп.соглашение от 29.04.2021

АКТ
выполненных работ за май 2021г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед. изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
1	**Металлопластиковые окна с энергосберегающим стеклом**														
	Изготовление и монтаж металлопластиковых окон ОК-1(4шт), ОК-3(1шт), ОК-4(2шт), ОК-8(20шт), ОК-10(15шт), ОК-11(5шт), ОК-17(2шт), ОК-18(5шт) **Профиль:** WHS 60мм (пр-во Vekarus) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый / Графит (Coal grey) **Фурнитура для окон:** AXOR (пр-во Украина) **Остекление:** Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное не каленое+16мм спейсер+4мм не каленое энергосберегающее) **Открывание согласно проекта.**	м2	205,40	28 925	5 941 195	133,95	133,95	133,95	3 874 562			65%	3 874 562		
	ИТОГО металлопластиковые окна с энергосберегающим стеклом:			**28 925**	**5 941 195**										
2	**Металлопластиковые окна без энергосберегающего стекла**														
	Изготовление и монтаж металлопластиковых окон ОК-2(1шт), ОК-5(3шт), ОК-6(3шт), ОК-7(1шт), ОК-9(10шт), ОК-12(3шт), ОК-12*(2шт), ОК-13(5шт), ОК-13*(5шт), ОК-14(3шт), ОК-15(3шт), ОК-16(2шт), ОК-16*(3шт) **Профиль:** WHS 60мм (пр-во Vekarus) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый / Графит (Coal grey) **Фурнитура для окон:** AXOR (пр-во Украина) **Остекление:** Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное не каленое+16мм спейсер+4мм не каленое) **Открывание согласно проекта.**	м2	102,30	31 722	3 245 161	50,40	50,40	50,40	1 598 789			49%	1 598 789		
	ИТОГО металлопластиковые окна без энергосберегающего стекла:			**31 722**	**3 245 161**										
3	**Металлопластиковые балконные пары**														
	Изготовление и монтаж металлопластиковых балконных пар ОБ-1(1шт), ОБ-2(1шт), ОБ-3(2шт), ОБ-4(5шт), ОБ-5(5шт), ОБ-6(15шт **Профиль:** WHS 60мм (пр-во Vekarus) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый/ Белый **Фурнитура для окон:** AXOR (пр-во Украина) **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное не каленое+16мм спейсер+4мм не каленое энергосберегающее) **Тип 2** Сэндвич белого света 24мм **Открывание согласно проекта.**	м2	118,70	28 330	3 362 771		-	-	-			0%	-		
	ИТОГО металлопластиковые балконные пары:			**28 330**	**3 362 771**										
4	**Витражи наружные алюминевые (входные группы)**														

	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей со встроенными дверными блоками теплой серий В-1(1шт), В-2(1шт), **Профиль:** ALUTECH F50 (пр-во Беларусь), двери W62 **Цвет профиля изнутри/снаружи:** RAL 9016/ RAL 7024 (глянец) **Фурнитура окон:** Stublina (пр-во Сербия) **Остекление:** **Тип 2в** Стеклопакет 32мм (6мм Мультикомфорт Нейтральный 70/49 каленое + 20 мм спейсер+6мм RAL5009 каленое) **Тип 2г** Стеклопакет 32мм (6мм Мультикомфорт Нейтральный 70/49 каленое + 20 мм спейсер+6мм RAL7024 каленое) **Тип 2б** Стеклопакет 32мм (6мм Мультикомфорт Нейтральный 70/49 каленое + 20 мм спейсер+6мм прозрачное каленое) **Открывание согласно проекта.** **Фурнитура двери:** доводчик, ручка дуга 300 мм, замок роликовый	м2	11,10	123 023	1 365 555		-	-	-			0%	-		
	ИТОГО витражи наружные алюминевые:			**123 023**	**1 365 555**										
	Итого:				**13 914 682**				**5 473 350**		-		**5 473 350**		

Итого: 5473351,0

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

Амантаев С.Т.

ПТД
ОПП

Зам. директора
Султанханов Д.А.

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Хрущёв С.А.

ПТО

Исабеков Д.М.

ТОО «Барлас Курылыс»
Инженер ОТиТБ