Типовая № КС-3

Заказчик: ТОО "Актобе Электросетьстрой"
Подрядчик: ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"
Наименование объекта: Строительство средней школы на 1200 мест в микрорайоне "Нур-Актобе" г.Актобе
Договор №СМСА/2016/07 от 01.04. 2016 г.

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель-август 2016 г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№СМСА/2016/07	01.04.2016				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2016г.	Стоимость оборудования 2016г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2016г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Акт выполн работ №1		8 928 572					1 071 429	10 000 000
Акт выполн работ №2		32 836 490					3 940 379	36 776 869
Акт выполн работ №3		10 986 607					1 318 393	12 305 000
Акт выполн работ №4		19 915 178					2 389 821	22 305 000
Акт выполн работ №5		17 806 250					2 136 750	19 943 000
Всего по стройке:	101 329 868	90 473 097					10 856 772	101 329 868

Итого к оплате: **101 329 868** (тенге)
в т.ч. НДС 12% **10 856 772** тенге

Заказчик
Директор **Кушкенов Б.К.**
ТОО "Актобе Электросетьстрой"

Подрядчик
Директор **Мурзабаева К.М.**
ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"

Заказчик: ТОО "Актобе Электросетьстрой"
Подрядчик: ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"
Наименование объекта: Строительство средней школы на 1200 мест в микрорайоне "Нур-Актобе" г.Актобе
Договор №СМСА/2016/07 от 01.04. 2016 г.

Акт №1
выполненных работ за май 2016 г.

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок Б								
		РАЗДЕЛ 6.Стены								
119	**Е0108-6-3**	**Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75**	**307,64**	**6542,86**	**337,41**	**2012845**	**103801**	**325080**	**4,76**	**1464**
		м3		**769,50**	**126,00**	**236729**	**38763**	**118**	**0,62**	**191**
120	**Е0108-6-3**	**Облицовка стен из желтого кирпича М100 на растворе М75**	**78,8**	**8424,46**	**337,41**	**663847**	**26588**	**83267**	**4,76**	**375**
		м3		**769,50**	**126,00**	**60637**	**9929**	**118**	**0,62**	**49**
121	**Е0126-33-1**	**Утепление стен пенополистиролом**	**72,25**	**14267,38**	**185,63**	**1030818**	**13412**	**240918**	**18,17**	**1313**
		м3		**3264,75**	**69,75**	**235878**	**5039**	**100**	**0,34**	**25**
122	**Е0108-12-1**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**2,324**	**59479,65**	**422,15**	**138231**	**981**	**23077**	**56,40**	**131**
		т		**8257,50**	**157,50**	**19190**	**366**	**118**	**0,77**	**2**
123	**Е0107-11-1**	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**	**65**	**391,83**	**250,96**	**25469**	**16312**	**19924**	**0,81**	**53**
		шт		**130,73**	**88,22**	**8497**	**5734**	**140**	**0,37**	**24**
124	**Е0107-44-10**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**247**	**103,01**	**66,43**	**25443**	**16409**	**16495**	**0,15**	**37**

		шт		23,85	23,85	5891	5891	140	0,11	26
125	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	20,282	24000,00	--	486768	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0107-11-3	Укладка прогонов массой 1,5тн	6	523,13	317,27	3139	1904	2461	1,12	7
		шт		182,48	110,45	1095	663	140	0,45	3
127	С143015-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	3,6	18900,00	--	68040	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0107-44-10	Укладка опорных подушек	6	103,01	66,43	618	399	401	0,15	1
		шт		23,85	23,85	143	143	140	0,11	1
129	С143015-64	Стоимость опорных подушек	0,3	24000,00	--	7200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
130	Е0109-25-1	Монтаж металлических балок	1,8984	5015,90	2020,02	9522	3835	4741	14,10	27
		т		2272,50	502,43	4314	954	90	1,79	3
131	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,8984	542,84	144,52	1031	274	500	1,34	3
		т		292,50	--	555	--	90	--	--
132	С12021-120	Стоимость металлических балок	1,8984	101700,00	--	193067	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0134-27-8	Окраска металлических балок за 2 раза	1,8984	9752,34	3974,44	18514	7545	8842	22,93	44
		т		3660,75	1514,25	6950	2875	90	7,40	14
134	Е0107-20-3	Установка монтажных элементов	3,14658	175710,10	1826,10	552886	5746	38725	42,70	134
		т		8100,00	690,75	25487	2173	140	3,37	11
		Всего прямые затраты				**5237438**				
		Оборудование				**0**				
		Накладные расходы, тенге				764431				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				360112				

		Всего по разделу				**6361981**				
		РАЗДЕЛ 7.Стены внутренние								
135	Е0108-6-7	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125, раствор М75**	424,83	6331,46	337,41	2689794	143342	399285	4,38	1861
		м3		670,50	126,00	284849	53529	118	0,62	263
136	Е0108-22-1	**Кладка внутренних стен из пенобетонных блоков**	4	1596,81	372,83	6387	1491	3462	3,72	15
		м3		594,00	139,50	2376	558	118	0,68	3
137	С143004-2	**Стоимость пенобетонных блоков**	4	3160,00	--	12640	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Всего прямые затраты				**2708821**				
		Оборудование				**0**				
		Накладные расходы, тенге				402747				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				186694				
		Всего по разделу				**3298262**				
		РАЗДЕЛ 9.Перекрытие								
145	С143017-8	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**	975,29	2750,00	--	2682048	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Всего прямые затраты				**2682048**				
		Оборудование				**0**				
		Накладные расходы, тенге				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				160923				
		Всего по разделу				**2842970**				
		Всего				**12503214**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %), К=0,8				180 046				
		Затраты на строительно-монтажные работы в зимнее время (1,4175 %)				179 785				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				126 833				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				50 733				
		- **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**				**13 040 611**				
		- **Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП тек=1982 тенге (Имрп = 2,557)**				**33 344 842**				
		- **Итого по акту в договорных ценах 2016 года**				**32 192 637**				

Налог (2 %)	**643 853**
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**32 836 490**
НДС (12 %)	**3 940 379**
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**36 776 869**

Заказчик

Директор
ТОО "Актобе Электросетьстрой" _____ Кушкенов Б.К.

Подрядчик
Директор
ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе" _____ Аскарова А.А.

Заказчик: ТОО "Актобе Электросетьстрой"
Подрядчик: ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"
Наименование объекта: Строительство средней школы на 1200 мест в микрорайоне "Нур-Актобе" г.Актобе
Договор №СМСА/2016/07 от 01.04. 2016 г.

Акт №1
выполненных работ за апрель 2016 г.

Блок Б

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Разные работы								
55	Е0107-42-1	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	2	337,15	172,69	674	345	382	0,48	1
		шт		76,28	60,21	153	120	140	0,24	--
56	Е0107-42-3	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	4	724,20	389,08	2897	1556	1629	0,94	4
		шт		153,90	136,92	616	548	140	0,55	2
57	С143003-13	**Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/**	0,408	10900,00	--	4447	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	С143003-21	**Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/**	2,208	10000,00	--	22080	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	2,616	106,00	--	277	--	--	--	--

			м3		--	--	--	--	--	--	--
60	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		2,616	302,00	--	790	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0106-1-20	Монолитные заделки между блоками из бетона В7,5		1,7	7783,45	311,32	13232	529	997	2,82	5
			м3		441,00	117,61	750	200	105	0,57	1
62	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		1,7	106,00	--	180	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		1,7	302,00	--	513	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0108-7-5	Устройство стен венткамеры из керамического кирпича М75		65,12	887,07	34,37	57766	2238	15512	1,21	79
			м2		189,00	12,87	12308	838	118	0,06	4
65	Е0126-30-1	Утепление стен венткамеры минплитой		5,22	7627,27	378,22	39814	1974	19356	20,04	105
			м3		3566,25	141,75	18616	740	100	0,69	4
66	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100		5,22	6730,00	--	35131	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен		65,26	975,42	4,92	63656	321	13357	1,15	75
			м2		193,05	1,87	12598	122	105	0,01	1
68	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен		65,26	133,23	1,19	8695	78	2621	0,22	15
			м2		37,80	0,45	2467	29	105	--	--
69	Е0126-30-3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу		3,3	9991,96	401,31	32973	1324	15325	25,84	85
			м3		4493,25	150,75	14828	497	100	0,74	2

70	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	3,3	6730,00	--	22209	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,5808	172169,94	1216,94	99996	707	5203	31,40	18
		т		5940,00	459,00	3450	267	140	2,25	1
72	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	41,36	670,87	2,86	27747	118	12289	1,63	67
		м2		282,04	0,94	11665	39	105	--	--
73	С11011-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	43,428	250,00	--	10857	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0106-1-20	Устройство стен и днища канала из бетона В7,5	7,7	7783,45	311,32	59933	2397	4516	2,82	22
		м3		441,00	117,61	3396	906	105	0,57	4
75	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,7	106,00	--	816	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
76	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,7	302,00	--	2325	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	19	1957,23	310,26	37187	5895	9330	1,53	29
		шт		256,50	94,27	4874	1791	140	0,39	7
78	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	2,09	18800,00	--	39292	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,09	106,00	--	222	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

80	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,09	302,00	--	631	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0107-11-2	Укладка балок Б-1	1	473,23	306,13	473	306	365	0,95	1
		шт		152,55	108,25	153	108	140	0,46	--
82	С143015-31	Стоимость балок Б-1	0,05	19700,00	--	985	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
83	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,05	106,00	--	5	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,05	302,00	--	15	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	24,5	245,44	3,82	6013	94	1121	0,21	5
		м2		37,35	1,44	915	35	118	0,01	--
86	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	21,2	145,23	15,94	3079	338	1025	0,24	5
		м2		34,65	5,96	735	126	119	0,03	1
87	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 35мм	424	5,16	0,14	2186	59	81	--	--
		м2		0,11	0,05	47	21	119	--	--
88	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	21,4968	642,11	4,54	13803	98	706	0,15	3
		м2		25,88	1,71	556	37	119	0,01	--
89	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	4	337,15	172,69	1349	691	764	0,48	2
		шт		76,28	60,21	305	241	140	0,24	1

90	E0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	7	481,17	243,37	3368	1704	1881	0,67	5
		шт		106,88	85,08	748	596	140	0,34	2
91	E0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	8	724,20	389,08	5794	3113	3257	0,94	7
		шт		153,90	136,92	1231	1095	140	0,55	4
92	C143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	2,734	10900,00	--	29801	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
93	C143003-21	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	4,416	10000,00	--	44160	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,15	106,00	--	758	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
95	E0106-1-20	Монолитные заделки из бетона В7,5	0,87	7783,45	311,32	6772	271	510	2,82	2
		м3		441,00	117,61	384	102	105	0,57	--
96	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,87	106,00	--	92	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
97	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,87	302,00	--	263	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
98	E0108-6-1	Кирпичные участки стен	3,51	8414,24	335,84	29534	1179	3420	4,54	16
		м3		699,75	126,00	2456	442	118	0,61	2
99	E0106-1-16	Устройство ступеней и площадок из бетона В7,5	1,13	7097,16	196,62	8020	222	411	1,79	2
		м3		272,25	74,27	308	84	105	0,36	--
100	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,13	106,00	--	120	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
101	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,13	302,00	--	341	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
102	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0305	41200,00	--	1257	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,066	22541,72	316,57	1488	21	286	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	230	8	120	0,58	--
104	Е0110-14-1	Установка стропил	0,13	21385,94	334,28	2780	43	550	22,10	3
		м3		3397,50	126,00	442	16	120	0,62	--
105	Е0107-20-3	Устройство крепежных элементов	0,00755	175710,10	1826,10	1327	14	93	42,70	--
		т		8100,00	690,75	61	5	140	3,37	--
106	Е0112-7-5	Устройство кровли из металлочерепицы	13	922,92	8,20	11998	107	4270	1,71	22
		м2		272,95	3,08	3548	40	119	0,02	--
107	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,196	573,75	28,11	112	6	32	0,78	--
		м3		123,75	10,58	24	2	120	0,05	--
108	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	13	20,48	0,91	266	12	78	0,03	--
		м2		4,68	0,34	61	4	120	--	--
109	Е0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	13	101,55	0,35	1320	5	176	0,07	1
		м2		11,12	0,14	145	2	120	--	--
		Всего прямые затраты				**761819**				
		Оборудование				**0**				
		Накладные расходы, тенге				119543				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52882				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**934244**				

РАЗДЕЛ 5.Перекрытие над техподпольем

110	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	88	1398,73	373,54	123088	32871	74021	2,66	234
		шт		465,75	135,07	40986	11886	140	0,61	53
111	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	648,72	2750,00	--	1783980	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
112	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	7135,92	45,00	--	321116	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0107-20-1	Установка анкеров	0,07024	89308,57	2434,57	6273	171	3232	170,00	12
		т		31950,00	920,25	2244	65	140	4,49	--
114	С12041-132	Металлизация анкеров	0,07024	40200,00	--	2824	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0106-22-1	Устройство монолитных участков	0,62	11733,59	241,10	7275	149	894	8,06	5
		м3		1282,50	91,08	795	56	105	0,44	--
116	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01656	47400,00	--	785	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0192	52400,00	--	1006	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,02916	50900,00	--	1484	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Всего прямые затраты				**2247831**				
		Оборудование				**0**				
		Накладные расходы, тенге				78147				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			139559				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**2465537**				

Всего прямые затраты	**3009650**
Оборудование	**0**
Накладные расходы, тенге	197690
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	192440
Всего	**3399780**
Временные здания и сооружения (1,8 %), К=0,8	48 957
Затраты на строительно-монтажные работы в зимнее время (1,4175 %)	48 886
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	34 487
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	13 795
- **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**3 545 905**
- **Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП тек=1982 тенге (Имрп = 2,557)**	**9 066 880**
- **Итого по акту в договорных ценах 2016 года**	**8 753 502**
Налог (2 %)	**175 070**
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**8 928 572**
НДС (12 %)	**1 071 429**
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**10 000 000**

Заказчик

Директор
ТОО "Актобе Электросетьстрой" _____ Кушкенов Б.К.

Подрядчик
Директор
ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе" _____ Аскарова А.А.

Заказчик: ТОО "Актобе Электросетьстрой"
Подрядчик: ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"
Наименование объекта: Строительство средней школы на 1200 мест в микрорайоне "Нур-Актобе" г.Актобе
Договор №СМСА/2016/07 от 01.04. 2016 г.

Акт №3
выполненных работ за июнь 2016 г.

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок Б								
		РАЗДЕЛ 8.Перегородки								
138	E0110-88-4	**Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией толщиной 250мм**	186,6	2463,88	22,79	459761	4253	104206	2,73	509
		м2		456,75	8,62	85230	1608	120	0,04	8
139	C11031-100	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96**	41,985	7634,00	--	320513	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
140	E0110-88-3	**Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией толщиной 100мм из влагостойкого гипсокартона**	235,26	798,19	13,90	187781	3270	92313	1,92	452
		м2		321,75	5,24	75695	1233	120	0,03	6
141	C11031-100	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96**	17,6445	7634,00	--	134698	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

142	С11011-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	494,046	250,00	--	123512	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Всего прямые затраты				**1226265**				
		Оборудование				**0**				
		Накладные расходы, тенге				196519				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				85367				
		Всего по разделу				**1508151**				

РАЗДЕЛ 9.Перекрытие

143	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	268	1398,73	373,54	374858	100108	225428	2,66	713
		шт		465,75	135,07	124821	36199	140	0,61	162
144	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	3	859,04	200,77	2577	602	1556	1,74	5
		шт		299,25	71,15	898	213	140	0,31	1
145	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	702,47	2750,00	--	1931793	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Всего прямые затраты				**2309228**				
		Оборудование				**0**				
		Накладные расходы, тенге				226984				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				152173				
		Всего по разделу				**2688384**				
		Всего				**4196535**				

Временные здания и сооружения (1,8 %), К=0,8	60 430
Затраты на строительно-монтажные работы в зимнее время (1,4175 %)	60 342
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	42 570
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	17 028
- **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**4 376 905**
- **Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП тек=1982 тенге (Имрп = 2,557)**	**11 191 747**
- **Итого по акту в договорных ценах 2016 года**	**10 771 183**

Налог (2 %)	**215 424**
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**10 986 607**
НДС (12 %)	**1 318 393**
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**12 305 000**

Заказчик

Директор
ТОО "Актобе Электросетьстрой" _____ Кушкенов Б.К.

Подрядчик
Директор
ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе" _____ Аскарова А.А.

Заказчик: ТОО "Актобе Электросетьстрой"
Подрядчик: ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"
Наименование объекта: Строительство средней школы на 1200 мест в микрорайоне "Нур-Актобе" г.Актобе
Договор №СМСА/2016/07 от 01.04. 2016 г.

Акт №4
выполненных работ за июль 2016 г.

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок Б								
		РАЗДЕЛ 9.Перекрытие								
145	**С143017-8**	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**	**290**	**2750,00**	**--**	**797500**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
146	**С143017-8-А**	**Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов**	**21645,36**	**45,00**	**--**	**974041**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
147	**С143018-23**	**Плита перекрытия П8д-8**	**0,27**	**18800,00**	**--**	**5076**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
148	**Е0107-20-1**	**Установка анкеров**	**0,21633**	**89308,57**	**2434,57**	**19320**	**527**	**9955**	**170,00**	**37**
		т		**31950,00**	**920,25**	**6912**	**199**	**140**	**4,49**	**1**
149	**С12041-132**	**Металлизация анкеров**	**0,21633**	**40200,00**	**--**	**8696**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
150	**Е0106-22-1**	**Устройство монолитных участков**	**1,86**	**11733,59**	**241,10**	**21824**	**448**	**2683**	**8,06**	**15**
		м3		**1282,50**	**91,08**	**2385**	**169**	**105**	**0,44**	**1**

151	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04968	47400,00	--	2355	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
152	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0578	52400,00	--	3029	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
153	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,08748	50900,00	--	4453	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Всего прямые затраты				**1836294**				
		Оборудование				**0**				
		Накладные расходы, тенге				12638				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				110936				
		Всего по разделу				**1959868**				
		РАЗДЕЛ 10.Кровля								
154	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	721	207,95	1,19	149936	858	23552	0,16	112
		м2		27,00	0,45	19467	324	119	--	2
155	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	144,2	11115,99	207,16	1602926	29872	100771	3,63	523
		м3		508,50	78,75	73326	11356	119	0,38	55
156	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	90,125	3440,12	245,72	310041	22146	50916	2,71	244
		м3		382,50	92,25	34473	8314	119	0,45	41
157	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	721	145,23	15,94	104710	11493	34843	0,24	175
		м2		34,65	5,96	24983	4297	119	0,03	21
158	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 30мм	10815	5,16	0,14	55764	1514	2059	--	10
		м2		0,11	0,05	1190	541	119	--	3

159	Е0112-15-1	Укладка полиэтиленовй пленки по периметру здания								
			120	141,96	1,19	17035	143	3920	0,16	19
		м2		27,00	0,45	3240	54	119	--	--
160	С11011-507	Стоимость пленки								
			0,132	30400,00	--	4013	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		Всего прямые затраты				**2244425**				
		Оборудование				**0**				
		Накладные расходы, тенге				216061				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				147629				
		Всего по разделу				**2608115**				
		РАЗДЕЛ 11.Крыша								
161	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев								
			9,036	22541,72	316,57	203687	2861	39109	22,50	203
		м3		3487,50	119,25	31513	1078	120	0,58	5
162	Е0110-14-1	Установка стропил								
			11,017	21304,82	334,28	234715	3683	46582	22,10	243
		м3		3397,50	126,00	37430	1388	120	0,62	7
163	Е0112-15-1	Укладка пленки "Тайвек"								
			830	141,96	1,19	117823	988	27112	0,16	129
		м2		27,00	0,45	22410	373	119	--	2
164	С11011-507	Стоимость пленки "Тайвек"								
			0,913	30400,00	--	27755	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
165	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровли из металлочерепицы								
			830	842,09	8,20	698937	6806	272635	1,71	1419
		м2		272,95	3,08	226549	2556	119	0,02	12
		Всего прямые затраты				**1282917**				
		Оборудование				**0**				
		Накладные расходы, тенге				385438				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				100101				
		Всего по разделу				**1768456**				
		РАЗДЕЛ 15.Вентшахты (6шт)								
199	Е0109-24-1	Монтаж каркаса вентшахт								
			1,08036	13835,77	4022,39	14948	4346	9881	56,50	61

			т		9090,00	1071,86	9820	1158	90	3,81	4
200	С12021-242	Стоимость металлоконструкций каркаса		1,08036	162700,00	--	175775	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
201	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг		0,0168	175710,10	1826,10	2952	31	207	42,70	1
			т		8100,00	690,75	136	12	140	3,37	--
202	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза		1,09716	9752,34	3974,44	10700	4361	5110	22,93	25
			т		3660,75	1514,25	4016	1661	90	7,40	8
203	Е0120-22-1	Устройство зонтов над вентшахтами		1,8	2691,49	31,61	4845	57	34	0,83	1
			м2		144,00	11,25	259	20	12	0,06	--
204	Е0120-3-15	Короб из оцинкованной стали толщиной 0,8м		78	1130,94	8,06	88213	629	974	0,62	49
			м2		101,03	3,02	7880	236	12	0,01	1
205	Е0126-30-1	Утепление коробов		6,24	7627,27	378,22	47594	2360	23138	20,04	125
			м3		3566,25	141,75	22253	885	100	0,69	4
206	С11031-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11		6,24	2890,00	--	18034	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
207	Е0134-58-4	Покрытие вентшахт стеклотканью		78	682,68	0,49	53249	38	10923	0,79	61
			м2		127,13	0,18	9916	14	110	--	--
208	Е0112-10-1	Фартук из оцинкованной стали т.0,8мм		12	162,37	1,24	1948	15	2195	0,97	12
			м2		153,23	0,47	1839	6	119	--	--
209	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм		0,0042	32300,00	--	136	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
210	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Устройство металлического каркаса		12	613,94	4,85	7367	58	2826	1,29	15
			м2		222,86	1,41	2674	17	105	0,01	--
211	Е0112-10-1	Обшивка каркаса крашенной оцинкованной сталью		12	715,87	1,24	8590	15	2195	0,97	12
			м2		153,23	0,47	1839	6	119	--	--

212	E0115-172-1	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 1	12	52,09	1,22	625	15	187	0,09	1
		м2		14,40	0,45	173	5	105	--	--
		Всего прямые затраты				**434976**				
		Оборудование				**0**				
		Накладные расходы, тенге				57670				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29559				
		Всего по разделу				**522205**				

РАЗДЕЛ 16.Вентканалы

213	E0108-6-1	Кладка вентканалов на чердаке из керамического кирпича	3,4	6324,24	335,84	21502	1142	3313	4,54	15
		м3		699,75	126,00	2379	428	118	0,61	2
214	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,35412	59479,65	422,15	21063	149	3516	56,40	20
		т		8257,50	157,50	2924	56	118	0,77	--
215	E0107-45-5	Укладка плит покрытий вентканалов	17	859,04	200,77	14604	3413	8816	1,74	30
		шт		299,25	71,15	5087	1210	140	0,31	5
216	C143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщина 12 см	8,16	1430,00	--	11669	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
217	E0126-30-1	Утепление вентканалов минплитой	1,32	7627,27	378,22	10068	499	4895	20,04	26
		м3		3566,25	141,75	4707	187	100	0,69	1
218	C11031-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	1,32	3405,00	--	4495	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
219	E0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	26,32	133,23	1,19	3507	31	1057	0,22	6
		м2		37,80	0,45	995	12	105	--	--
220	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	26,32	975,42	4,92	25673	129	5387	1,15	30
		м2		193,05	1,87	5081	49	105	0,01	--

Всего прямые затраты		**112581**
Оборудование		**0**
Накладные расходы, тенге		26984
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		8374
Всего по разделу		**147939**

РАЗДЕЛ 17.Лестница Л-4

221	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	2	859,04	200,77	1718	402	1037	1,74	3
		шт		299,25	71,15	599	142	140	0,31	1
222	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	6	1398,73	373,54	8392	2241	5047	2,66	16
		шт		465,75	135,07	2795	810	140	0,61	4
223	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	32,4	2750,00	--	89100	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
224	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	356,4	45,00	--	16038	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
225	С143018-23 \	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,32	18800,00	--	6016	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
226	Е0109-25-1	Монтаж металлических балок	0,5826	5015,90	2020,02	2922	1177	1455	14,10	8
		т		2272,50	502,43	1324	293	90	1,79	1
227	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,5826	2452,13	545,76	1429	318	645	5,25	3
		т		1230,75	--	717	--	90	--	--
228	С12021-120	Стоимость металлических балок	0,5826	101700,00	--	59250	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

229	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,89423	13565,47	5475,87	12131	4897	5306	28,90	26
		т		5040,00	1552,87	4507	1389	90	5,46	5
230	С12021-146	Косоуры	0,667	108500,00	--	72370	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
231	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,22723	133700,00	--	30381	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
232	С12021-267	Пожарная лестница МС-1	0,047	133700,00	--	6284	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
233	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	94,7	203,59	12,56	19279	1189	24494	1,08	102
		м		180,00	4,75	17046	450	140	0,02	2
234	С143021-8	Ступени лестничные	94,7	888,00	--	84094	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
235	Е0107-60-3	Установка поручня	16,4	266,27	6,56	4367	108	2320	0,57	9
		м		98,55	2,48	1616	41	140	0,01	--
236	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,19686	175710,10	1826,10	34590	359	2423	42,70	8
		т		8100,00	690,75	1595	136	140	3,37	1
237	Е0107-20-1	Анкеров AI	0,00936	89308,57	2434,57	836	23	431	170,00	2
		т		31950,00	920,25	299	9	140	4,49	--
238	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00936	52400,00	--	490	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
239	С12041-132	Металлизация анкеров	0,00936	40200,00	--	376	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
240	Е0106-22-1	Устройство монолитныхо участков	1,38	11733,59	241,10	16192	333	1990	8,06	11
		м3		1282,50	91,08	1770	126	105	0,44	1

241	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0036	50600,00	--	182	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
242	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,014784	65000,00	--	961	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
243	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,01584	68200,00	--	1080	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
244	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0486	61300,00	--	2979	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
245	Е0106-1-15	Крыльцо из бетона В7,5	0,65	6786,62	100,65	4411	65	126	0,97	1
		м3		146,25	38,03	95	25	105	0,19	--
246	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	0,27423	9752,34	3974,44	2674	1090	1277	22,93	6
		т		3660,75	1514,25	1004	415	90	7,40	2
247	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен балок и косоуров	22,1	975,42	4,92	21557	109	4523	1,15	25
		м2		193,05	1,87	4266	41	105	0,01	--
248	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен балок и косоуров	22,1	133,23	1,19	2944	26	888	0,22	5
		м2		37,80	0,45	835	10	105	--	--

Всего прямые затраты	**503043**
Оборудование	**0**
Накладные расходы, тенге	51962
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	33300
Всего по разделу	**588305**
Всего	**7594888**
Временные здания и сооружения (1,8 %), К=0,8	109 366
Затраты на строительно-монтажные работы в зимнее время (1,4175 %)	109 208
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	77 043

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	30 817
- **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**7 921 322**
- **Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП тек=1982 тенге (Имрп = 2,557)**	**20 254 821**
- **Итого по акту в договорных ценах 2016 года**	**19 524 685**
Налог (2 %)	**390 494**
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**19 915 178**
НДС (12 %)	**2 389 821**
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**22 305 000**

Заказчик

Директор

ТОО "Актобе Электросетьстрой" _____ Кушкенов Б.К.

Подрядчик

Директор

ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе" _____ Мурзабаева К.М.

Заказчик: ТОО "Актобе Электросетьстрой"
Подрядчик: ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"
Наименование объекта: Строительство средней школы на 1200 мест в микрорайоне "Нур-Актобе" г.Актобе
Договор №СМСА/2016/07 от 01.04. 2016 г.

Акт №5
выполненных работ за август 2016 г.

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок Б								
		РАЗДЕЛ 11.Крыша								
166	**С11021-15**	**Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта (обрешетка)**	**4,78**	**8200,00**	**--**	**39196**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
167	**С11021-77**	**Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, IV сорта (обрешетка)**	**4,78**	**7310,00**	**--**	**34942**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
168	**Е0110-12-1**	**Установка лобовых досок и досок подшивки**	**18**	**700,70**	**5,48**	**12613**	**99**	**1862**	**0,53**	**9**
		м2		**84,15**	**2,07**	**1515**	**37**	**120**	**0,01**	**--**
169	**Е0110-51-1**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**29,613**	**573,75**	**28,11**	**16990**	**832**	**4773**	**0,78**	**23**
		м3		**123,75**	**10,58**	**3665**	**313**	**120**	**0,05**	**2**
170	**Е0110-52-1**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	**48,28**	**20,48**	**0,91**	**989**	**44**	**291**	**0,03**	**1**
		м2		**4,68**	**0,34**	**226**	**16**	**120**	**--**	**--**

171	Е0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	48,28	101,55	0,35	4903	17	652	0,07	3
		м2		11,12	0,14	537	7	120	--	--
172	Е0134-60-13	Подшивка пластиком	70	1226,33	1,20	85843	84	10915	0,84	59
		м2		141,30	0,45	9891	32	110	--	--
173	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,678	22541,72	316,57	37825	531	7263	22,50	38
		м3		3487,50	119,25	5852	200	120	0,58	1
174	Е0110-14-1	Установка стропил	4,57	21304,82	334,28	97363	1528	19323	22,10	101
		м3		3397,50	126,00	15527	576	120	0,62	3
175	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровли из металлочерепицы	120	842,09	8,20	101051	984	39417	1,71	205
		м2		272,95	3,08	32754	370	119	0,02	2
176	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта (обрешетка)	0,64	8200,00	--	5248	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
177	С11021-77	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, IV сорта (обрешетка)	0,64	7310,00	--	4678	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
178	Е0110-12-1	Установка лобовых досок и досок подшивки	44,4	700,70	5,48	31111	243	4594	0,53	23
		м2		84,15	2,07	3736	92	120	0,01	--
179	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	7,462	573,75	28,11	4281	210	1203	0,78	6
		м3		123,75	10,58	923	79	120	0,05	--
180	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	44,4	20,48	0,91	909	40	267	0,03	1
		м2		4,68	0,34	208	15	120	--	--

181	Е0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	44,4	101,55	0,35	4509	16	600	0,07	3
		м2		11,12	0,14	494	6	120	--	--
182	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,182	22541,72	316,57	4103	58	788	22,50	4
		м3		3487,50	119,25	635	22	120	0,58	--
183	Е0110-14-1	Установка стропил	0,309	21304,82	334,28	6583	103	1307	22,10	7
		м3		3397,50	126,00	1050	39	120	0,62	--
184	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровли из металлочерепицы	12	842,09	8,20	10105	98	3942	1,71	21
		м2		272,95	3,08	3275	37	119	0,02	--
185	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта (обрешетка)	0,07	8200,00	--	574	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
186	С11021-77	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, IV сорта (обрешетка)	0,07	7310,00	--	512	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0110-12-1	Установка лобовых досок	2,4	700,70	5,48	1682	13	248	0,53	1
		м2		84,15	2,07	202	5	120	0,01	--
188	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,631	573,75	28,11	362	18	102	0,78	--
		м3		123,75	10,58	78	7	120	0,05	--
189	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	2,4	20,48	0,91	49	2	14	0,03	--
		м2		4,68	0,34	11	1	120	--	--
190	Е0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	2,4	101,55	0,35	244	1	32	0,07	--
		м2		11,12	0,14	27	--	120	--	--

		Всего прямые затраты				**506665**				
		Оборудование				**0**				
		Накладные расходы, тенге				97593				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				36255				
		Всего по разделу				**640513**				
		РАЗДЕЛ 12.Жалюзийные решетки - 9шт								
191	E0110-91-2	Установка металлопластиковых жалюзийных решеток	20,02	378,28	18,53	7573	371	3898	0,93	19
		м2		156,07	6,18	3125	124	120	0,03	1
192	C12061-184	Стоимость металлопластиковых жалюзийных решеток	20,02	5206,00	--	104224	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Всего прямые затраты				**111797**				
		Оборудование				**0**				
		Накладные расходы, тенге				3898				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6942				
		Всего по разделу				**122637**				
		РАЗДЕЛ 13.Фасадные элементы								
193	E0112-10-1	Устройство фасадных элементов из кровельной оцинкованной стали	122,6	715,87	1,24	87766	152	22424	0,97	119
		м2		153,23	0,47	18786	58	119	--	--
194	E0108-12-1	Укладка арматуры над отверстиями в продухах	0,111	61079,65	422,15	6780	47	1102	56,40	6
		т		8257,50	157,50	917	17	118	0,77	--
		Всего прямые затраты				**94546**				
		Оборудование				**0**				
		Накладные расходы, тенге				23526				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7084				
		Всего по разделу				**125156**				
		РАЗДЕЛ 14.Ограждение крыши								
195	E0112-12-1	Ограждение кровель перилами	354	13,42	2,49	4751	881	4465	0,06	21
		м		9,68	0,92	3427	326	119	--	2

196	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,5593	44300,00	--	24777	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
197	С11011-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,3245	59000,00	--	19146	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
198	Е0134-27-8	Окраска ограждения за 2 раза	0,8838	9752,34	3974,44	8619	3513	4116	22,93	20
		т		3660,75	1514,25	3235	1338	90	7,40	7
		Всего прямые затраты				**57293**				
		Оборудование				**0**				
		Накладные расходы, тенге				8581				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3952				
		Всего по разделу				**69826**				

РАЗДЕЛ 18.Полы

249	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	647,1	61,90	2,62	40052	1695	9153	0,07	44
		м2		10,51	0,99	6801	641	123	--	3
250	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	51,768	7254,61	--	375557	--	36104	3,66	189
		м3		567,00	--	29352	--	123	--	--
251	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	36,6	194,65	9,95	7124	364	2518	0,36	13
		м2		52,20	3,74	1911	137	123	0,02	1
252	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	36,6	340,45	18,42	12460	674	4180	0,42	15
		м2		85,95	6,91	3146	253	123	0,03	1
253	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	36,6	194,65	9,95	7124	364	2518	0,36	13
		м2		52,20	3,74	1911	137	123	0,02	1
254	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40мм	146,4	29,66	0,67	4342	98	158	--	1

			м2		0,63	0,25	92	37	123	--	--
255	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм		36,6	293,84	14,76	10755	540	2610	0,36	13
			м2		52,43	5,54	1919	203	123	0,03	1
256	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщины 20мм		73,2	-36,94	-0,67	-2704	-49	-175	-0,01	-1
			м2		-1,69	-0,25	-124	-18	123	--	--
257	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона В22,5		610,5	309,76	14,76	189106	9011	43531	0,36	220
			м2		52,43	5,54	32009	3382	123	0,03	16
258	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщины 25мм		610,5	-39,59	-0,67	-24170	-409	-1457	-0,01	-6
			м2		-1,69	-0,25	-1032	-153	123	--	-1
259	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий		647,1	127,03	9,83	82201	6361	94628	0,69	446
			м2		115,20	3,69	74546	2388	123	0,02	12
260	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных		692,397	28,56	0,22	19775	152	15832	0,10	72
			м		18,50	0,09	12809	62	123	--	--
261	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм		1790,8	300,66	13,43	538418	24050	157800	0,45	806
			м2		66,60	5,04	119267	9026	123	0,02	44
262	Е0111-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщины 100мм		10502,4	51,69	0,67	542848	7037	11368	--	46
			м2		0,63	0,25	6617	2626	123	--	13
263	Е0111-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщины 50мм		6806,4	51,69	0,67	351809	4560	7367	--	30
			м2		0,63	0,25	4288	1702	123	--	8

264	Е0112-15-3	Укладка водонепроницаемой бумаги 1 слой	1134,4	37,08	0,99	42064	1123	16159	0,07	79
		м2		11,59	0,38	13148	431	119	--	2
265	С111-1617	Стоимость водонепроницаемой бумаги	1,24784	12130,20	--	15137	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
266	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1226,2	194,65	9,95	238680	12201	84370	0,36	437
		м2		52,20	3,74	64008	4586	123	0,02	22
267	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40мм	4537,6	29,66	0,67	134567	3040	4911	--	20
		м2		0,63	0,25	2859	1134	123	--	5
268	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой гидроизол	91,8	340,45	18,42	31253	1691	10485	0,42	38
		м2		85,95	6,91	7890	634	123	0,03	3
269	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой гидроизол	91,8	232,19	9,05	21315	831	6126	0,25	23
		м2		50,85	3,40	4668	312	123	0,02	2
270	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1134,4	925,06	4,90	1049388	5559	84207	0,38	433
		м2		58,50	1,85	66362	2099	123	0,01	10
271	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	1213,808	123,31	0,16	149676	194	24261	0,09	109
		м		16,18	0,07	19639	85	123	--	--
272	Е0111-37-2	Устройство покрытий из "Релина" на клее КН-2	656,4	898,35	5,12	589677	3361	54772	0,42	278
		м2		65,93	1,91	43276	1254	123	0,01	6
273	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	702,348	123,31	0,16	86607	112	14038	0,09	63
		м		16,18	0,07	11364	49	123	--	--

274	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	156,2	1941,56	11,72	303271	1831	33828	1,06	166
		м2		171,68	4,39	26816	686	123	0,02	3
275	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	167,134	137,96	0,32	23058	53	8581	0,24	39
		м		41,63	0,11	6958	18	123	--	--

Всего прямые затраты	**4839390**
Оборудование	**0**
Накладные расходы, тенге	727873
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	334036
Всего по разделу	**5901299**
Всего	**6859432**
Временные здания и сооружения (1,8 %), К=0,8	98 776
Затраты на строительно-монтажные работы в зимнее время (1,4175 %)	98 633
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	69 582
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	27 833
- **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**7 154 255**
- **Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП тек=1982 тенге (Имрп = 2,557)**	**18 293 430**
- **Итого по акту в договорных ценах 2016 года**	**17 457 108**
Налог (2 %)	**349 142**
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**17 806 250**
НДС (12 %)	**2 136 750**
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**19 943 000**

Заказчик

Директор

ТОО "Актобе Электросетьстрой" _____ Кушкенов Б.К.

Подрядчик

Директор

ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе" _____ Мурзабаева К.М.