Приложение 4-1 к Правилам
организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)

форма №3-КС

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **ТОО "Altimus LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Жол Энерго Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) 7 га жилого массива в а.Турлыбай батыра Меркенского района Жамбыльской области

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2023 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 33	от 04.05.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в смети. базов. Уровне цен 2020г	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2020 г.	из них			На приобритение материалов	Другие дополнитель-ные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) 7 га жилого массива в а.Турлыбай батыра Меркенского района Жамбыльской области	13 002 199,00	11 609 106	11 508 215,00	11 508 215,00	0	0	0	0	1 393 093	13 002 199,00
Всего к оплате									0	13 002 199,00

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"

Дулатбаев Т.А.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Altimus LTD"

Әли Р.Қ.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жол Энерго Құрылыс"

Парманов Б.Б.

Форма 4

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **ТОО "Altimus LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Жол Энерго Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) 7 га жилого массива в а.Турлыбай батыра Меркенского района Жамбыльской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **Договор №33 от 04.05.2023г**

Акт выполненных работ №1
за август месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п.п.	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопроводные сети В1										
		Арматура и фасонные части										
1	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	6		1970,77	80,82	11825	485	1964	9513	23045
		НР - 99%, СП - 5%				1562,64	38,88	9376	233		1707	
2	2504-0102-1404 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	6		66614,00	--	399684	--	399684	--	431659
		СП - 5%				--	--	--	--		31975	
3	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5		1211,14	26,94	6056	135	865	5069	12015
		НР - 99%, СП - 5%				1011,12	12,96	5056	65		890	
4	2504-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	5		54300,00	--	271500	--	271500	--	293220
		СП - 5%				--	--	--	--		21720	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка /Тройник чугунный фланцевый Ду=80х80мм ГОСТ 5525-88/	т фасонных частей	0,04	330095,66	2828,70	13204	113	11264	1863	16272
		НР - 99%; СП - 8%			45678,50	1360,80	1827	54		1205	
6	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка /Тройник чугунный фланцевый Ду=80х50мм ГОСТ 5525-88/	т фасонных частей	0,093	330095,66	2828,70	30699	263	26188	4331	37832
		НР - 99%; СП - 8%			45678,50	1360,80	4248	127		2802	
7	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0019	1010711,28	507623,03	1920	964	36	1185	3354
		НР - 99%; СП - 8%			484372,30	145516,63	920	276		248	
8	2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1137,00	--	1137	--	1137	--	1228
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
9	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	807,06	48,06	1614	96	93	1411	3267
		НР - 99%; СП - 8%			712,54	--	1425	--		242	
10	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2075,00	--	4150	--	4150	--	4482
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
11	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА под фланец. Установка	шт.	32	1405,35	912,28	44971	29193	--	23410	73852
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,89	15778	7868		5471	
12	2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28	1009,00	--	28252	--	28252	--	30512
		СП - 8%			--	--	--	--		2260	
13	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	28	2075,00	--	58100	--	58100	--	62748
		СП - 8%			--	--	--	--		4648	
14	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	818,00	--	3272	--	3272	--	3534
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
15	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1434,00	--	5736	--	5736	--	6195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
16	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=200мм/	км трубопровода	0,0072	577586,44	217763,26	4159	1568	6	3008	7740
		НР - 99%; СП - 8%			359048,00	62925,12	2585	453		573	
17	2301-0501-1321 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7,272	10420,00	--	75774	--	75774	--	81836
		СП - 8%			--	--	--	--		6062	
		Противопожарное оборудование									
18	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,16	75359,71	14760,62	12058	2362	4019	6334	19863
		НР - 99%; СП - 8%			35479,50	4509,28	5677	721		1471	
19	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015 прим.	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 80 ГОСТ 5525-88	шт.	5	115374,00	--	576870	--	576870	--	623020
		СП - 8%			--	--	--	--		46150	
20	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	5	2708,62	179,44	13543	897	2772	10151	25589
		НР - 99%; СП - 8%			1974,70	75,92	9874	380		1895	
21	2303-0103-0903 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	5	38508,00	--	192540	--	192540	--	207943
		СП - 8%			--	--	--	--		15403	
22	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта/	шт.	5	852,40	--	4262	--	519	4043	8969
		НР - 108%, СП - 8%			748,65	--	3743	--		664	
23	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя /указатель пожарного гидранта/	100 шт.	0,05	116286,00	--	5814	--	5814	--	6279
		СП - 8%			--	--	--	--		465	
		Подключение абонентов									
24	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка /ПАТРУБОК L=750мм/	км трубопровода	0,00075	457000,29	84970,50	343	64	8	291	685
		НР - 99%, СП - 8%			361188,00	30869,59	271	23		51	
25	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,753	2181,00	--	1642	--	1642	--	1774
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
26	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка /ПАТРУБОК L=300мм/	км трубопровода	0,0003	437623,30	69127,28	131	21	2	114	265
		НР - 99%; СП - 8%			359766,00	24402,92	108	7		20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3012	1222,00	--	368	--	368	--	398
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
28	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	548,84	32,04	549	32	21	491	1123
		НР - 99%; СП - 8%			495,68	--	496	--		83	
29	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1434,00	--	1434	--	1434	--	1549
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
30	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка /ПАТРУБОК L=900мм/	км трубопровода	0,0027	457000,29	84970,50	1234	229	30	1048	2464
		НР - 99%; СП - 8%			361188,00	30869,59	975	83		183	
31	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,7108	2181,00	--	5912	--	5912	--	6385
		СП - 8%			--	--	--	--		473	
32	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка /ПАТРУБОК L=300мм/	км трубопровода	0,0009	437623,30	69127,28	394	62	8	342	795
		НР - 99%; СП - 8%			359766,00	24402,92	324	22		59	
33	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9036	1222,00	--	1104	--	1104	--	1193
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
34	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	548,84	32,04	1647	96	64	1472	3368
		НР - 99%; СП - 8%			495,68	--	1487	--		249	
35	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1434,00	--	4302	--	4302	--	4646
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
36	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка /ПАТРУБОК L=1050мм/	км трубопровода	0,00105	457000,29	84970,50	480	89	12	408	958
		НР - 99%; СП - 8%			361188,00	30869,59	379	32		71	
37	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0542	2181,00	--	2299	--	2299	--	2483
		СП - 8%			--	--	--	--		184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка /ПАТРУБОК L=300мм/	км трубопровода	0,0003	437623,30	69127,28	131	21	2	114	265
		НР - 99%; СП - 8%			359766,00	24402,92	108	7		20	
39	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3012	1222,00	--	368	--	368	--	398
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
40	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	548,84	32,04	549	32	21	491	1123
		НР - 99%; СП - 8%			495,68	--	496	--		83	
41	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1434,00	--	1434	--	1434	--	1549
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
42	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	25	1211,14	26,94	30278	674	4326	25346	60074
		НР - 99%; СП - 8%			1011,12	12,96	25278	324		4450	
43	2304-0702-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	25	1568,00	--	39200	--	39200	--	42336
		СП - 8%			--	--	--	--		3136	
44	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка /ПАТРУБОК L=300мм/	км трубопровода	0,0075	437623,30	69127,28	3282	518	66	2852	6625
		НР - 99%; СП - 8%			359766,00	24402,92	2698	183		491	
45	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,53	230,00	--	1732	--	1732	--	1870
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
46	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	25	7002,00	--	175050	--	175050	--	189054
		СП - 8%			--	--	--	--		14004	
47	2303-0302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus	шт.	25	15419,00	--	385475	--	385475	--	416313
		СП - 8%			--	--	--	--		30838	
48	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	25	1405,35	912,28	35134	22807	--	18289	57697
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,89	12327	6147		4274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	2302-0304-2201 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	2176,00	–	52224	–	52224	–	56402
		СП - 8%			–	–	–	–		4178	
50	2302-0304-2202 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2176,00	–	2176	–	2176	–	2350
		СП - 8%			–	–	–	–		174	
		Арматура для выпуска воды и воздуха									
51	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка /ПАТРУБОК L=200мм/	км трубопровода	0,0006	457000,29	84970,50	274	51	6	233	548
		НР - 99%; СП - 8%			361188,00	30869,59	217	19		41	
52	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6024	2181,00	–	1314	–	1314	–	1419
		СП - 8%			–	–	–	–		105	
53	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка /ПАТРУБОК L=200мм/	км трубопровода	0,0006	437623,30	69127,28	263	41	6	228	530
		НР - 99%; СП - 8%			359766,00	24402,92	216	15		39	
54	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6024	1222,00	–	736	–	736	–	795
		СП - 8%			–	–	–	–		59	
55	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1211,14	26,94	3633	81	519	3042	7209
		НР - 99%; СП - 8%			1011,12	12,96	3033	39		534	
56	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	54300,00	–	162900	–	162900	–	175932
		СП - 8%			–	–	–	–		13032	
57	1122-1001-0102 РСНБ РК 2015	Вантузы двойные. Установка	шт.	1	3433,49	255,69	3433	256	258	2997	6944
		НР - 99%; СП - 8%			2919,41	107,40	2919	107		514	
58	2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	1	193157,00	–	193157	–	193157	–	208610
		СП - 8%			–	–	–	–		15453	
59	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	6	807,06	48,06	4842	288	279	4232	9801
		НР - 99%; СП - 8%			712,54	–	4275	–		726	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2075,00	--	12450	--	12450	--	13446
		СП - 8%			--	--	--	--		996	
61	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	548,84	32,04	1647	96	64	1472	3368
		НР - 99%; СП - 8%			495,68	--	1487	--		249	
62	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1434,00	--	4302	--	4302	--	4646
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2904964	61535	2725826	133780	3281844
							117603	17187	--	243098	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				238368				
	Материалы		Тенге				53416				
	Всего заработная плата		Тенге					134790			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5814				
		Накладные расходы	Тенге				133779				
		Сметная прибыль	Тенге				29772				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				401919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					134790			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2666595				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2666595				
		Сметная прибыль	Тенге				213328				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2879923				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3281842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					134790			
		РАЗДЕЛ 2. Трубы. Укладка трубопровода и фасонных частей									
		Земляные работы									
63	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /растительный слой/	м3 грунта	132,645	42,32	42,32	5614	5614	--	1456	7635
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,24	--	2022		566	
64	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2058,6504	202,89	192,45	417684	396187	--	84105	541931
		НР - 72%; СП - 8%			10,44	46,30	21496	95316		40143	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	63,6696	1936,70	--	123309	--	--	88783	229059
		НР - 72%; СП - 8%			1936,70	--	123309	--		16967	
66	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы 2% от общей разработки/	м3 грунта	42,4464	202,89	192,45	8612	8169	--	1734	11174
		НР - 72%; СП - 8%			10,44	46,30	443	1965		828	
67	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /растительный слой/	м3 грунта	114,6	42,32	42,32	4850	4850	--	1258	6596
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,24	--	1747		489	
68	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1622,9652	202,89	192,45	329287	312340	--	66305	427239
		НР - 72%; СП - 8%			10,44	46,30	16947	75143		31647	
69	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	50,1948	1936,70	--	97212	--	--	69993	180582
		НР - 72%; СП - 8%			1936,70	--	97212	--		13376	
70	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы 2% от общей разработки/	м3 грунта	33,4632	202,89	192,45	6789	6440	--	1367	8809
		НР - 72%; СП - 8%			10,44	46,30	349	1549		653	
71	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	372,6	841,75	--	313637	--	--	225818	582612
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	313637	--		43156	
72	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3255,83034	34,67	34,67	112867	112867	--	29267	153505
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	40649		11371	
73	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3255,83034	156,87	74,79	510730	243491	--	272161	845523
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	267239	110763		62631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	м3 грунта	242,959255	271,90	262,02	66060	63659	--	13910	86367
		НР - 72%; СП - 8%			9,88	69,64	2400	16919		6398	
75	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /Лишний грунт/	т	425,178696	208,00	--	88437	--		--	95512
		СП - 8%			--	--	--	--		7075	
76	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м /восстановление растительного слоя с перемещением до 10м/. Группа грунтов 1	м3 грунта	247,245	29,72	29,72	7348	7348	--	1905	9994
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,70	--	2646		740	
77	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м /10/перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	247,245	16,64	16,64	4115	4115	--	1067	5597
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,99	--	1482		415	
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
78	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное б=10см. Устройство	м3 основания	186,3	7157,82	157,82	1333501	29401	1115024	195551	1651376
		НР - 99%; СП - 8%			1014,90	45,36	189076	8451		122324	
79	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,24	1613,92	--	10071	--	--	7251	18708
		НР - 72%; СП - 8%			1613,92	--	10071	--		1386	
80	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,717	347138,79	105411,35	248899	75580	1672	190985	475075
		НР - 99%; СП - 8%			239396,00	29662,04	171647	21268		35191	
81	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	724,17	1086,00	--	786449	--	786449	--	849365
		СП - 8%			--	--	--	--		62916	
82	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,717	62554,22	--	44851	--	4787	39664	91276
		НР - 99%; СП - 8%			55877,50	--	40064	--		6761	
83	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,971	287770,69	73632,53	279425	71497	637	224930	544704
		НР - 99%; СП - 8%			213482,00	20505,73	207291	19911		40348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	2301-0501-1403 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	128,27	183,00	--	23473	--	23473	--	25351
		СП - 8%			--	--	--	--		1878	
85	2301-0501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	852,44	124,00	--	105703	--	105703	--	114159
		СП - 8%			--	--	--	--		8456	
86	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,971	57553,78	--	55885	--	1628	53714	118367
		НР - 99%; СП - 8%			55877,50	--	54257	--		8768	
87	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,175	305192,19	83264,47	53409	14571	183	42278	103341
		НР - 99%; СП - 8%			220886,00	23140,95	38655	4050		7655	
88	2301-0501-1409 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,175	657,00	--	115	--	115	--	124
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
89	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,175	57553,78	--	10072	--	293	9681	21333
		НР - 99%; СП - 8%			55877,50	--	9779	--		1580	
90	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка /НА ОТВОДЫ L=500мм/	км трубопровода	0,003	344906,79	105411,35	1035	316	1	799	1981
		НР - 99%; СП - 8%			239396,00	29662,04	718	89		147	
91	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,03	1086,00	--	3291	--	3291	--	3554
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
92	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,06	577586,44	217763,26	34655	13066	46	25065	64498
		НР - 99%; СП - 8%			359048,00	62925,12	21543	3776		4778	
93	2301-0501-1321 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	60,6	10420,00	--	631452	--	631452	--	681968
		СП - 8%			--	--	--	--		50516	
94	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	60	1256,27	7,45	75376	447	9300	65104	151719
		НР - 99%; СП - 8%			1093,82	2,20	65629	132		11238	
95	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, ЗАГЛУШКИ. Установка	шт.	25	1405,35	912,28	35134	22807	--	18289	57697
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,89	12327	6147		4274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	2302-0302-8903 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	328,00	--	7872	--	7872	--	8502
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
97	2302-0302-8904 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	387,00	--	387	--	387	--	418
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
98	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /Устройство бетонных упоров ПОД ЗАДВИЖКИ в колодцах/	м3	0,6	13636,00	--	8182	--	8182	--	8836
		СП - 8%			--	--	--	--		655	
99	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,01944	134350,23	1886,18	2612	37	303	1574	4521
		НР - 69%; СП - 8%			116883,00	468,48	2272	9		335	
100	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12	537,00	--	6444	--	6444	--	6960
		СП - 8%			--	--	--	--		516	
101	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00744	526685,00	--	3919	--	3919	--	4232
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
102	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр до 100 мм /Труба РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4мм/. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	7894,97	4166,38	15790	8333	1540	8442	26171
		НР - 99%; СП - 8%			2958,72	1304,93	5917	2610		1939	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5874550	1401135	2712701	1742456	8226371
							1672280	416643	--	609362	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4306754				
	Материалы		Тенге				1135110				
	Всего заработная плата		Тенге					2086642			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3919				
	Местные материалы		Тенге				8182				
	Транспортные расходы		Тенге				88437				
		Накладные расходы	Тенге				1740883				
		Сметная прибыль	Тенге				483811				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6531447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1966
		Сметная заработная плата	Тенге					2086642			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2612				
	Материалы		Тенге				303				
	Всего заработная плата		Тенге					2281			
		Накладные расходы	Тенге				1574				
		Сметная прибыль	Тенге				335				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2281			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1565185				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1565185				
		Сметная прибыль	Тенге				125215				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1690400				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8226368				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1968
		Сметная заработная плата	Тенге					2088923			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								11508215
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1789883				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1462670			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					433830			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5438527		
		- Перевозка грузов	Тенге				88437				
		- Накладные расходы	Тенге							1876236	
		- Сметная прибыль	Тенге							852460	
		ИТОГО СМР ПО АКТУ	Тенге				11 508 215				
		Временны здания и сооружения 2,9%	Тенге				333 738				
		Итого	Тенге				11 841 953				
		Дополнительные затраты в зимние время 1,3 0,9%	Тенге				138 551				
		Итого	Тенге				11 980 504				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				239 610				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				12 220 114				
		Итого с понижающим коэфф К=0,94999983035	Тенге				11 609 106				
		НДС 12 %	Тенге				1 393 093				
		Всего с НДС	Тенге				13 002 199				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района" Дулатбаев Т.А.

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Altimus LTD" Эли Р.Қ.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Энерго Құрылыс" Парманов Б.Б.