Форма 4

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **ТОО "Altimus LTD"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Жол Энерго Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) 7 га жилого массива в а.Турлыбай батыра Меркенского района Жамбыльской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Договор №33 от **04.05.2023г**

Акт выполненных работ №2
за сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Водопроводные колодцы D=1500мм /15 шт/										
103	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и		22,35	40662,62	9251,03	908809	206761	318687	460726	1479099
		НР - 42%, СП - 8%				17152,60	3669,78	383361	82019		109563	
104	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		15	24949,00	--	374235	--	374235	--	404174
		СП - 8%				--	--	--	--		29939	
105	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		15	23490,00	--	352350	--	352350	--	380538
		СП - 8%				--	--	--	--		28188	
106	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		15	18205,00	--	273075	--	273075	--	294921
		СП - 8%				--	--	--	--		21846	
107	СТ121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		15	18205,00	--	273075	--	273075	--	294921
		СП - 8%				--	--	--	--		21846	
108	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		30	2122,00	--	63660	--	63660	--	68753
		СП - 8%				--	--	--	--		5093	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	15	3750,00	--	56250	--	56250	--	60750
		СП - 8%			--	--	--	--		4500	
110	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	15	20883,00	--	313245	--	313245	--	338305
		СП - 8%			--	--	--	--		25060	
111	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-231/	т	0,2562	581941,00	--	149093	--	149093	--	161021
		СП - 8%			--	--	--	--		11927	
112	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска стремянок	м2 окрашиваемо	7,4298	877,30	1,02	6518	8	995	4415	11808
		НР - 50%; СП - 8%			742,25	0,50	5515	4		875	
113	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5 б=150мм/	м3 подстилающего слоя	12	20802,91	7,20	249635	86	205849	41078	313970
		НР - 92%; СП - 8%			3641,70	--	43700	--		23257	
114	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /закладные стальные соединительные элементы для сейсмостойкости/	т стальных элементов	0,4212	761438,42	6557,32	320718	2762	292831	30311	379112
		НР - 115%; СП - 8%			59651,90	1334,88	25125	562		28082	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3340664	209617	2673345	536530	4187370
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				457701	82585	--	310176	
	Материалы		Тенге				2878325				
	Всего заработная плата		Тенге				818363				
	Местные материалы		Тенге					540287			
		Накладные расходы	Тенге				1392645				
		Сметная прибыль	Тенге				536531				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				273189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3688045				
		Сметная заработная плата	Тенге								428
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					540287			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				149093				
		Сметная прибыль	Тенге				149093				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11927				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				161021				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				313245				
		Сметная прибыль	Тенге				313245				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				25060				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				338305				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4187370				
		Сметная заработная плата	Тенге								428
								540287			
		РАЗДЕЛ 4. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия - 35 м2									
115	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка ИЗ ПГС	м3 конструкции	10,5	359,69	253,45	3777	2661	--	1815	6039
		НР - 105%; СП - 8%			106,24	53,78	1115	565		447	
116	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	3,15	2822,04	1225,54	8889	3860	--	7170	17345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 105%, СП - 8%			1596,50	511,19	5029	1610		1285	
117	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в	7,7	7061,70	1068,54	54375	8228	45083	3090	62062
		НР - 105%, СП - 8%			138,24	233,31	1064	1796		4597	
118	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см /щебень М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004/. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	35	2058,57	138,61	72050	4851	65058	3829	81949
		НР - 105%, СП - 8%			61,19	40,12	2141	1404		6070	
119	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ /типа Б, марки I СТ РК 1225-2013/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	35	1431,53	124,97	50103	4374	44205	2775	57109
		НР - 105%, СП - 9%			43,55	29,88	1524	1046		4230	
120	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 /5/см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ /типа Б, марки I СТ РК 1225-2013/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	35	1553,88	124,97	54386	4374	48488	2775	61734
		НР - 105%, СП - 8%			43,55	29,88	1524	1046		4573	
121	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /с 4см до 5см/	м2 покрытия	35	346,07	0,04	12113	2	12103	9	13091
		НР - 105%, СП - 8%			0,23	--	8	--		970	
		Вывоз мусора									
122	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	23,73	96,00	--	2278	--		--	2460
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
123	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	23,73	487,00	--	11557	--		--	12481
		СП - 8%			--	--	--	--		925	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				269528	28350	214937	21463	314281
							12407	7467	--	23279	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				269528				
	Материалы		Тенге				214936				
	Всего заработная плата		Тенге					19874			
	Транспортные расходы		Тенге				13835				
		Накладные расходы	Тенге				21464				
		Сметная прибыль	Тенге				23279				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				314271				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					19874			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				314281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					19874			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4501642
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				470108				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					237967			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					90052			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2888282		
		- Перевозка грузов	Тенге				13835				
		- Накладные расходы	Тенге							557993	
		- Сметная прибыль	Тенге							333455	
		ИТОГО СМР ПО АКТУ	Тенге				**4 501 651**				
		Временны здания и сооружения 2,9%	Тенге				**130 548**				
		Итого:	Тенге				**4 632 199**				
		Дополнительные затраты в зимние время 1,3.0,9%	Тенге				**54 197**				
		Итого:	Тенге				**4 686 396**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**93 728**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				**4 780 124**				
		Итого с понижающим коэфф.К=0,94999983035	Тенге				**4 541 112**				
		НДС 12 %	Тенге				**544 933**				
		Всего с НДС	Тенге				**5 086 045,72**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"

_____**Дулатбаев Т.А.**

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Altimus LTD"

_____**Эли Р.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Энерго Құрылыс"

_____**Парманов Б.Б.**